

---

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT

Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ  
၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ



(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်)

## List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၄
၂။	သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာသင်ယူခြင်းမှု	၇
၃။	ဝယ်ယူရေး	၈
၄။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၁၀
၅။	ဘဏ္ဍာရေး	၁၁
၆။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၁၂
၇။	ကျား၊မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၁၅
၈။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၂၄
၉။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၂၅
၁၀။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၇
၁၁။	ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၂၈
၁၂။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၂၉
၁၃။	အခက်အခဲများနှင့် ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၂၉
၁၄။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၀
၁၅။	နောင်လာမည့်(၆)လအတွင်း လိုအပ်သည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ	၆၁

**စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ**

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်းအခြေပြဇယား
- ဇယား ၃: ဘာသာပြန်မှုအခြေပြဇယား
- ဇယား ၄: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၅: ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဇယား(၃၁-၁၂-၂၀၁၉)
- ဇယား ၆: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ ဖွဲ့စည်းမှုများ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၇: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်းလက်ခံရရှိခဲ့ သော အကြံပြုတိုင်ကြား စာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၉: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ
- ဇယား ၁၀: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ဇယား ၁၁: ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် IFR : စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်မှု အပိုင်းအလိုက်ခွဲခြားထားသည့် ရံပုံငွေလက်ခံရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများ
- ဇယား ၁၂: စီမံကိန်းမြို့နယ် (၂၀) မြို့နယ်တွင် (၃၁/၁၂/၂၀၁၈)၊ TTA Contracts မပါဘဲ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်း၊ ခန့်ထားမှု အခြေအနေများ
- ပုံ ၁ : ၂၀၁၈/၁၉ ခုနှစ် ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

### စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

#### ၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ လာမည့်၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်ဟောင်း ၄၅ မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

#### မြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၁၁၉၁ ရှိသည့်အနက် ၁၁၀၆၁ ခုပြီးစီး၍ ၉၉% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၂၇ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၅၉၄ ခုအား TPIC မှ အတည် ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၉.၆၁% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၂၇ ခု ရှိသည့် အနက် ၇၈၃၅ ခု ပြီးစီး၍ ၉၁ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၈၃၅ ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၉၁ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၆၉၀၈ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင် ရွက်ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၆၈၈၄ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်အား လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းများ တက်ရောက်ပြီးစီး၍ ဝန်ထမ်း ခန့်ထားရေးများ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲမပြီးဆုံးသေးသော နမ့်ဆန် နှင့် အမ်း ၂ မြို့နယ် ကြန့်ကြာနေပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲကျန်ရှိနေသော နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၃)ခုနှင့် အမ်းမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၂)ခုအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေပါ သည်။ ပဉ္စမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၂၇ ခုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၈၃၅ ပြီးစီး၍ ၆၈၈၄ လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပဉ္စမနှစ်အတွင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဇယား ( ၁ ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ( လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၆၀.၄၂% ထိတိုးတက်လာပါ သည်။ ပညာရေး ၁၂.၉၅ % ၊ လူထု အထောက်အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၇.၇၇% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၈.၉၉ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၈.၀၂% တခြား ၁.၄၄ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃၉ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမနှစ် ၂၀၁၃/၁၄	ဒုတိယနှစ် ၂၀၁၄/၁၅	တတိယနှစ် ၂၀၁၅/၁၆	စတုတ္ထနှစ် ၂၀၁၆/၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		စုစုပေါင်း (ပ-ပဉ္စမ)
					မြို့နယ်ဟောင်း ဖြေ #	မြို့နယ်ဟောင်း ပြီးစီးမှု %	
							ပေါင်း ဖြေ
စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ #	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၆၁
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ #	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၂၂	၂၆၃၁		၂၆၂၅
ကျေးရွာများ၏ #	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁၇၅၁		၂၇၈၅၁
ချေးငွေလွှဲပြောင်းခြင်း							
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၄၆၅	၉၂.၂၈%	၂၄၆၅
ကျေးရွာအုပ်စုများ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၄၃၆	၉၁.၂၀%	၂၄၃၆
မြန်မာကျပ်ငွေ(သန်းထောင်ပေါင်း)	၁.၅၇	၁၀.၄၆	၃၅.၇၂	၆၇.၃၇	၈၅.၂၅		၂၀၀.၃၇
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁၀၆၁	၉၄.၂၅%	၂၆၆၂၇
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၆၄	၁,၈၃၇	၄,၇၆၂	၇,၆၈၂	၈၅၉၄	၉၉.၆၁%	၂၃၂၃၉
အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၁၅	၄,၇၃၅	၇,၆၈၂	၇၈၃၅	၉၀.၈၁%	၂၁၇၂၁
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ							
၀ %				၃	၈၉၃	၁၀.၃၀	
၁%၅၀-				၃	၃၀၈	၃.၅၈%	
၅၁%၇၅-				၀	၁၂၆	၁.၄၆%	
၇၆%၉၀-				၅	၂၃၇	၂.၇၅%	
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၈၁၂	၄,၇၃၁	၇၆၇၁	၇၀၃၀	၈၁.၈၀%	၂၁၂၈၃
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၈၁၂	၄,၇၂၄	၇၆၅၇	၆၉၀၈	၈၀.၃၈%	၂၁၂၀၇
Social Audits ပြီးစီးမှု	၁၅၀	၁,၆၀၅	၄,၆၉၄	၇၆၆၅	၆၈၈၄	၈၀.၁၀%	၂၀၇၈၈
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၄၁		
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၅

၅။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေသည့်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇၀၃၀)ခု ၁၀၀%ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၆၈၈၄)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ(၈၉၃)ခုမှာ လုပ်ငန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ မြို့နယ်အသစ် (၄)မြို့နယ်သည် အောက်တိုဘာလတွင် စီမံကိန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား(၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ( လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၆၀.၄၂% ထိတိုးတက်လာပါ သည်။ ပညာရေး ၁၂. ၉၅ % ၊ လူထုအထောက်အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းတွင်း ၇.၇၇ % ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၈.၉၉ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၈.၀၂% တခြား ၁.၈ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၇။ ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်း (၅၉) မြို့နယ်အတွက် ခွဲဝေ ချထားငွေ မြန်မာငွေကျပ် ၅၂၅၅.၇၃ ဘီလီယံ အား ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့် ချေးငွေ ၁၀၀% ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။

၈။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသောအခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ်တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်များပြုပြင်ရန်ဒေသတွင်း အပိုပစ္စည်းများရှားပါးခြင်း နှင့် မိတ္တူ ကူးစက်များ ပြုပြင်ရန်အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးသွယ်ရန်ယူခြင်း တိုင်းတာ ရန် Auto Level စက် လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် ရုံးသုံးပရိဘောဂများလိုအပ်ခြင်း၊ ကျောပိုးအိတ်လိုအပ်ခြင်း၊ ဗီနိုင်းများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဃ) Unionသို့ tablet များ ၊ laptop များ ၊ computer များ၊ Air Routerများ ပြင်ဆင်ရန် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့ထားခြင်း၊
- (င) စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ Printer/Copier များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု Servicingမရှိခြင်း၊
- (စ) Internet လိုင်းမကောင်း၍ Dataများ Update ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ဆ) ကွန်ပျူတာနည်းပါးသောကြောင့် VDPစာအုပ်များပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ဇ) Motorbrike (2)စီးမှာ အင်ဂျင်ကျနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အင်ဂျင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊

၂။ သိပ္ပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကာလအဆုံး၌ ပဉ္စမနှစ်မြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၅၉၄ အနက် ၆၈၈၄ (၈၀.၁၀%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ပဉ္စမနှစ် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လာမည့် သုံးလပတ်အဆုံးတွင် အပြီးသတ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ အမြောက်အမြားပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။</li> </ul>
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ပွဲ(MSR) နှင့် စီမံကိန်းလက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား မြို့နယ် အနည်းသာ စတင် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအားလုံးသို့ ပြည်ထောင်စု နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ အနည်းဆုံး တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးမှ တက်ရောက်နိုင် ခဲ့ပါသည်။ TMSRs သည် လူထု စစ်ဆေးပွဲ ၈၀.၁၀% ပြီးစီးပြီးသောမြို့နယ်များတွင်သာ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။</li> <li>• ပြည်ထောင်စုအဆင့် MSR။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် Union MSRအား အောက်တိုဘာလ ၅ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Union QR Meetingအား ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ UMSR မတိုင်မီ (၁) CF/TF ဖိုရမ်၊ (၂) ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ ဖိုရမ်၊ (၃) ICDDE /NPA / UTAဖိုရမ် တို့ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ Union အဖွဲ့နှင့် WB အဖွဲ့ တို့သည် (၂၈.၁၁.၁၈မှ ၂၉.၁၁.၁၈ထိ ) စီမံကိန်း ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• လာမည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း မြို့နယ်အမြောက်အမြား၏ MSR များကို ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။</li> <li>• ပြည်နယ်/တိုင်း ရုံးခန်းများ ထပ်ပေါင်းများပြားလာခြင်းကြောင့် UMSR လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တက်ရောက်သူများနှင့် အစည်းအဝေး အရေအတွက် များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်း အသစ်များ ဖန်တီးရမည်။</li> </ul>
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤသုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း ( ၁၁၇၃၅ ) ခု အနက် (၁၁၀၆၁) ပြီးမြောက်သည့် အတွက် ၉၄.၂၅% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။</li> </ul>



၃။ ဝယ်ယူရေး (အကြံပေးများနှင့် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း)

မြို့နယ်အဆင့် နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းခန့်ထားခြင်း

၉။ ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စုစုပေါင်းမြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ်အတွက် ၎င်းဒေသတို့တွင် လက်ရှိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာအကြံပေး အဖွဲ့များအား စာချုပ်သက်တမ်းတိုး၍ စာချုပ်ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ထားခဲ့သည့် နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုနှင့် စာချုပ်ပါအရ ခန့်အပ်ရမည့် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် စည်းရုံးရေးမှူးများ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အသီးသီးသို့ သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

SR	TSPS	NAME of TTA	PROCUREMENT METHOD	CONTRACT SIGN DATE	KE MOBILIZED DATE	CF/TF JOINED DATE
1	Shwegyin	VNG	Contract Extension	23.2.2018	9.2.2018	20.4.2018
2	Hlaingbwe	MGRI	Contract Extension	23.2.2018	13.2.2018	9.4.2018
3	Kwakareik				13.2.2018	19.3.2018
4	Kyunhla	NAG	Contract Extension	23.2.2018	8.2.2018	7.5.2018
5	Kani				8.2.2018	7.5.2018
6	Tonzan	Cardno	Contract Extension	23.2.2018	12.2.2018	20.4.2018
7	Putao	PKW	Contract Extension	23.2.2018	13.2.2018	18.4.2018
8	Shwegu				3.3.2018	20.4.2018
9	Mabein				3.3.2018	18.4.2018
10	Danubyu	Mercy Corps	Contract Extension	4.5.2018	14.5.2018	31.5.2018
11	Ingapu				14.5.2018	31.5.2018
12	Maukmai	Mercy Corps	Contract Extension		14.5.2018	
13	Thegon	MGRI	QBS	4.5.2018	4.7.2018	23.7
14	Mongkhet	Mercy Corps	QBS	4.5.2018		Joined
15	Ponnagyun	Adam Smith International	QBS	13.9.2018	17.9.2018	Joined
16	Gwa					

**ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်**

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အမှတ်စဉ်(၉)ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
- (ခ) G-120 Grievance Suggesing Box (၄၂၁၃)လုံးအား တင်ဒါအောင် မြင်သော Shwe Ngar လုပ်ငန်းရှင်နှင့် (၁၀-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုဝယ်ယူပြီး မြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ်သို့ ခွဲဝေပေးပို့ခဲ့ခြင်း၊
- (ဂ) G-140 Motorcycles Crush Helmets (၂၈၈၀)လုံးအား ပျဉ်းမနား၊ မြောက်လွတ်ကုန်း သိုလှောင်ရုံတွင် (၁၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ ပစ္စည်းစစ်ဆေးလက်ခံခြင်း၊
- (ဃ) G-72 Water Quality Testing Kits (၅၄)စုံ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းအတွက် ငွေပေးချေမှု (၉၀%)အတွက် (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၁၀%)အတွက် (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
- (င) G-93 Boat for Kani and Kyun Hla (၂)စီးအား ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကိုကျော်နိုင်(လှေဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း)နှင့် ကိုအောင်သိုက် (လှေဆောက် လုပ်ရေး) လုပ်ငန်းရှင်များဖြင့် (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်း၊
- (စ) G-92.2 30 Seater Buses (၃)စီးအား UNOPS နှင့် တိုက်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆို ဝယ်ယူပြီး ကား (၃)စီးအား (၁၇-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိပြီး (၁၅-၉-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၅၁) မြောက်ဒဂုံသိုလှောင်ရုံမှ ကျေးလက်ဦးစီး(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်သို့ လွှဲပြောင်း ထုတ်ယူခဲ့ခြင်းနှင့်
- (ဆ) G 92.1 Pick-up Double Cabs (9 units) ဝယ်ယူရန်အတွက် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်း ကြော်ငြာခြင်းနှင့် (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း။

**နောင်လာမည့်သုံးလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ**

- ၁၀။ နောင်လာမည့်သုံးလတွင် -
  - စီမံကိန်း လိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်နေသော နည်းပညာအကြံပေးဝန်ထမ်းများ အမြန်ဆုံး ခန့်အပ် သွားမည်။
  - ပြည်နယ်/တိုး (၁၅)ခုမှမြို့နယ် (၂၀)အတွက် ဝယ်ယူရေးနည်းပညာအကြံပေး ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းခြင်း
  - ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
  - ကျေးရွာအဆင့် ဝယ်ယူရေးအရာရှိ
  - ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းအတွင်းရေးမှူး

- ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျား/မရေးရာ နည်းပညာအကြံပေး
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး နည်းပညာအကြံပေးဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းမှုများပြုလုပ်သွားမည်။

၄။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၁၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၅၂၀ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၂၁စောင် ( ၄%) သည် “core grievances” (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)) များဖြစ်သည်။ (၃၁-၁၂-၁၈)ရက်နေ့အထိ ၅၀၂ (၉၆.၅ % )ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား ၈)

၁၂။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၁၈၀၂၅ စောင်လက်ခံရရှိ ပြီး ၁၈၀၀၅ (၉၉.၉ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၄၂(၈%)စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၄၀၅(၇၇.၉%)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ၂၅(၄.၈%) စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၄၈(၉.၂%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၃၀၁(၅၇.၉%)စောင်၊ အမျိုးသမီး များမှ ၁၃၈(၂၆.၅%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၈၁(၁၅.၆%) စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၃၇၄(၇၁.၉%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၆၄(၆%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၄၀(၇.၇%)စောင်၊ ကျေးရွာအစည်းဝေးမှ ၇(၁.၃%)စောင်၊ E-mailဖြင့် ၂(၀.၄%)စောင်၊ အကြံပြုကိုယ်စားမှတစ်ဆင့် ၁(၀.၂%)စောင်နှင့် အခြားတိုင်ကြားစာ ၃၂(၆.၂%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ၄၉၉(၉၆%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများဖြစ်သည်။

၁၄။ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

ကျေးဇူးတင်စာများကို (၈)ရက်အတွင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှု (လုပ်ပိုင် ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)စာများကို (၈)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များဆိုင်ရာ သာမန်မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းစာများကို(၅)ရက်အတွင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စ ရပ်များအား (၆)အတွင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို (၂)အတွင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာ များကို (၇)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချိုးဖောက်ခြင်း များကို (၁၈)ရက် အတွင်း၊ သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်းကို(၃၇)ရက်အတွင်းနှင့် အကြံပြုစာများကို (၃၁)အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်း အကြောင်းပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား စာအားလုံးကို ပျမ်းမျှ(၁၀)ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းအကြောင်းပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း- ၁၄ စောင်(၁၁စောင် ဖြေရှင်းပြီး၊ ၃ စောင် ဖြေရှင်းဆဲ)။
- သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်း- ၃ စောင်(ဖြေရှင်းပြီး)။
- ယခင်(၃)လပတ်မှ Core Grievances များတွင် စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစား ပြုခြင်းကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
- မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)- ၅ စောင် (ဖြေရှင်းပြီး)။
- ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း- ၆ စောင် (၅စောင် ဖြေရှင်းပြီး၊ ၁စောင် ဖြေရှင်းဆဲ)။
- များဖြစ်သည်။ (၃၁-၈-၁၈)ရက်နေ့အထိ ၉၉၈ (၉၉ % )ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Core Grievances (၂၈)စောင်လုံးကို ကျေးလက်ဦးစီးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (၄)စောင်မှာ ဖြေရှင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။

၁၆။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

- Union Monitoring Visits; တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရန်၊ အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်တိကျသည့် အချက်အလက် များရရှိရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံ ပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များသို့ ခရီးစဉ် (၄)ခု သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
- ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉တွင် Refrecher Trainingကို CFAGဝန်ထမ်းအားလုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အဆင့်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များအား ပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း စီမံကိန်းမြို့ နယ်များနှင့် တိုင်း/ပြည်နယ်များသို့ Monitoring Field Trip များ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- Staffing; National GHM Expert သည် ယခုအချိန်အထိ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ ဘဏ္ဍာရေး

ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

၁၇။ ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းတွင် block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၅၂၅၅.၇၃ ဘီလီယံအား မြို့နယ် (၅၉) မြို့နယ်အား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပဉ္စမနှစ်တွင် မြို့နယ် ၂၆ မြို့နယ်၌ ချေးငွေအပြင် သဘာဝ ဘေးအတွက် fund အဖြစ် စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၅၅၈.၆၆၁ ဘီလီယံအား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

၁၈။ FY-18 (6-months)စာရင်းစစ်စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးပြီးသည့် အစီရင်ခံစာအား စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်။  
 ၁၉။ ဝန်ထမ်း(၁၀)ဦးသည် LCCI သင်တန်းအား တက်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ**

- (က) ပြင်ဆင်ရမည့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ခြင်း
- (ခ) စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
- (ဂ) လုပ်ဆောင်နေသော ကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း

**ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်**

• ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်များအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြန့်ဖြူးပြီးဖြစ်သည်-

FY 2018-19 (in MMK)

COMPONENT	6-MONTHS BUDGET	EXPENDITURES			BUDGET BALANCE	% SPENT
		PREVIOUS QUARTER	THIS QUARTER	TOTAL		
Community Block Grants	20,430,000,000	1,563,000,000	22,978,000,000	24,541,000,000	- 4,111,000,000	120%
Facilitation & Capacity	17,101,328,487	3,284,757,604	9,909,088,996	13,193,846,600	3,907,481,887	77%
Knowledge & Learning	1,254,387,680	225,625,694	519,808,249	745,433,943	508,953,737	59%
Implementation Support	2,940,932,419	1,297,812,808	1,934,546,349	3,232,359,157	- 291,426,738	64%
<i>Exchange rate variation</i>			- 1,363,693,150	-1,363,693,150	1,363,693,150	
<b>TOTAL</b>	<b>41,726,648,586</b>	<b>6,371,196,106</b>	<b>33,977,750,444</b>	<b>40,348,946,550</b>	<b>1,377,702,036</b>	<b>97%</b>

**၆။ သင်တန်း**

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ဆရာဖြစ်မွမ်းမံသင်တန်း ၁ ခု၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်သင်တန်း ၁ ခု၊ ရေစစ်ဆေးခြင်းသင်တန်း ၁ ခု နှင့် ပြိုင်တူသင်တန်း ၇ ခု စသော သင်တန်းပေါင်း ၁၀ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းများအား တက်ရောက်သူ ၄၃၄ ဦး (ကျေးလက် ၃၀၃ ဦး နှင့် မြို့နယ်အကြံပေး ၁၂၇ ဦး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၄ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၂၀၈ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၁၀၀၁၅ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်တွင် သင်တန်းပေါင်း ၁၆ မျိုးရှိပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၂၅၄၉ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၉၅၃၈၈ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင်သင်တန်းပေါင်း ၇ မျိုးရှိပါသည်။

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၂၅၃၀၂၀၇၁ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းရသော်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၁၃၄၅၉၅၉၅ ကျပ်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၇၀၂၆၈၀၆ ကျပ်၊ ကျေးရွာအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၁၆၉၂၉၈၇၇၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
- သင်တန်းသုံး သီးသန့် ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သော ကျပ် ၄၀၀၀၀ ဖြင့် စီမံကိန်းမြို့နယ် ၆ မြို့နယ်အတွက် သင်တန်း ၄ မျိုးအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ Interest based negotiation သင်တန်း, PCM သင်တန်း, Social mobilization နှင့် community mobilization သင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဝင်မြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သော ရွာများအတွက် ဆွာမြို့နယ်ရှိ စည်းရုံးရေးမှူးများအား CDD design intensive သင်တန်းအား ၂ ရက်ပေးခဲ့ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းအဖွဲ့မှ ပဉ္စမနှစ်စက်ဝန်းသို့ရောက်ရှိနေသည့် မြို့နယ် ၁၄ မြို့နယ် အား TOF 1, TOF 2 နှင့် TOF 3 သင်တန်းများတွင် အထောက်အကူပေးရန် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

**Comparison of Plan and Output of last quarter**

Sr.	Plan	Achievement	Remark
<b>1</b>	<b>Training activities</b>		
	CF/TF and KE Forums	CF/TF forum was organized by September 2018	
	Start Up round 4	It was organized during September 2018	Y5, 4 Townships (Gwa, Ponnagyun, Maikhet, Thaegone)
	TOT Refresher training at Union Level	Organized by September 2018. 36 participants from Union training team, Thematic responsible from Union DRD, Infrastructure Assistants from S/R	Facilitated by International Consultant
	Union MSR	Organized by October 2018	
	TOF 1 (9 days) (Instead of TOT 1, Round 3)	Organized during October and November 2018	Y5, 4Townships (Gwa, Ponnagyun, Maikhet, Thaegone)
	TOF 2 (6 days) (Instead of TOT 2, Round 2)	Organized during October and November 2018	Y5, 3 townships
	TOF 3 (4 days) (Instead of TOT 3, Round 1)	Organized during October and November 2018	Y5, 7 Townships only except Kawkayeik and Hlaing Bwe
	TOF 2 (6 days)	Not organized during this period	Y 5, 4 Townships
<b>2</b>	<b>Training management and materials development</b>		
	Revision of TOT refresher training materials	Refresher Training materials were reviewed and finalized during this quarter	

	Continued coordination and execution of the Training Program and Training Plan, including compiling training materials for all trainings in every NCDDP unit.	Organized as monthly basic.	
	Facilitating for 40k capacity building fund for approval	ongoing	

### Planning for next quarter (December'18-March'19)

SN	Detail description	Participants	Time frame	Remark
1	TOT-1 and TOT-2	TTA TL, TDRD TL, NPA, 1 other KE	Jan 19-Feb 19	
2	TOF-2 Refresher	TTA TL, TDRD TL, NPA, KE, CF, TF	Dec 18	Kyarinseikkyi and Kyangin
3	TOF 3 (4 days)	TTA TL, TDRD TL, NPA, KE, CF, TF	Dec 18-Jan 19	Y5, 2 Tsps (Kawkayeik, Hlaing Bwe) and Y 5 3 Tsps (Ingabu, Danuphyu, Maukme
4	TOF 2 (6 days)	TTA TL, TDRD TL, NPA, CF, TF	Dec 18-Feb 19	Y 5, 4 Townships

### Summary of 40 K

Name of IP	Name of training and location	M	F	Total	Date	MMK	USD
Mercy Crop	Interest Based Negotiation Advance training at Hsisaing	33	42	75	Oct	1,340,550	
NAG	Project Cycle Management training at Banmauk	22	24	46	Oct	3,992,900	
PKW	Community mobilization at Nyaung U	33	34	67	Sep	-	
	Social mobilization at Nahtogyi	40	37	77	Sep	-	
VNG	Project Cycle Management training at Tanintharyi	26	22	48	Oct	450,000	1050
	Project Cycle Management training at Shwekyin	9	18	27	Nov	275,000	850
	<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>177</b>	<b>340</b>		<b>6,058,450</b>	<b>1900</b>

**တိုးတက်မှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ**

- မြို့နယ်များမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ အစီရင်ခံစာပေးပို့ရန် နောက်ကျခြင်း နှင့် အချက်အလက်များ မစုံလင်ခြင်း။
- မြို့နယ်အဖွဲ့အချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ကွာဟခြင်း

**မြို့နယ်များသို့ အကြံပြုချက်**

- လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ တိကျမှန်ကန်သော အချက်အလက်များအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပေးပို့ရန်
- သင်တန်းများ၏ အမှန်တကယ်ကုန်ကျငွေအချက်အလက်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပေးပို့ပါရန်
- ပြည်ထောင်စုသို့ ပေးပို့သည် အချက်အလက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ၏ ကျေးလက်ဝန်ထမ်း + မြို့နယ်အကြံပေးဝန်ထမ်းများ ၂၅က်စလုံးမှ သဘောတူထားပြီးသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ရန်
- ပြည်ထောင်စုသို့ ပေးပို့သည် အချက်အလက်များအား focal NAT ကိုလဲ ပေးပို့ရန်
- သင်တန်းလုပ်တိုင်း သင်တန်းအချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းရန်
- ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ပေးထားသည့် သင်တန်းလမ်းညွှန်အတိုင်း သင်တန်းများအားပေးရန်
- သင်တန်းသုံး သီးသန့် ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သော ကျပ် ၄၀၀၀၀ အစီရင်ခံစာအား သင်တန်းအဖွဲ့ရှိ [minminzaw1090@gmail.com](mailto:minminzaw1090@gmail.com) ထံသို့ လစဉ် ပထမအပါတ်တနင်္လာနေ့တိုင်း ပေးပို့ပါရန်

**၇။ ကျားမရေးရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာများ**

• ကျားမရေးရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဒုတိယအကြိမ်နှင့် တတိယအကြိမ်ပို့ချခဲ့ပြီး မြို့နယ်အသစ် ၁၃မြို့နယ်မှ TTA နှင့်ကျေးလက်ဝန်ထမ်းအသစ်များ၊ ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့် ကျားမရေးရာ တာဝန်ခံများအား သင်တန်းများသို့ တတ်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ဦးအားလည်း သင်တန်းတွင် ပါဝင်တက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျားမရေးရာ ၃ရက် သင်တန်းအား သင်တန်းသား ၄၂ဦး (ကျား-၁၈၊မ-၂၄) ဦး ဖြင့်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်တိုင်ဂုဏ်နှင့်မြို့နယ်ဟောင်း၁၂မြို့နယ်မှ TTA/DRD counter parts များအားပထမအကြိမ် ကျားမရေးရာမွမ်းမံသင်တန်းအား ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသားစုစုပေါင်း(၃၄)ဦး (ကျား-၁၅၊မ-၁၉) တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် ကျားမရေးရာအဖွဲ့မှလည်း ပါဝင်တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍအပေါ် ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်နှင့် ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍ၏ သဘောသဘာဝနှင့်ခွဲ ခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအဖွဲ့များမှ သင်တန်းပို့ချသူများအား ခေါ်ယူပြီးနိုင်ငံတကာ M&E ကျွမ်းကျင်သူမှ Data & MIS တွင်မည်သို့ထုတ်ရမည်၊ communication ကျွမ်းကျင်သူမှ ကျားမ



ရေးရာအခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုဖြစ်ရပ်များအား မည်သို့ရေးသားရမည်ကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊ အသိအမြင်ကဏ္ဍတို့အား အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှလည်းကောင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ပက်သက်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်းများအား သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

- မြို့နယ်အသစ်ဆီဆိုင်(မြို့နယ်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ကျားမရေးရာနှင့် လူမှုပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍသင်တန်းပေးခဲ့ပါသည်။
- ကျားမရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူ(မြို့နယ် (၄၇)မြို့နယ်မှ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများနှင့် မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးများနှင့် ကျားမရေးရာ သုံးလပတ်အစည်းအဝေးအား(၂)ရက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်သူ ၁၀၁ဦး (ကျား ၄၆ဦး၊ မ၅၅ဦး) တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အသစ် ၂မြို့နယ် (ကွမ်ခြံကုန်းနှင့်မတူပီ) မြို့နယ်အဟောင်း(၂မြို့နယ် (ကျောက်ကြီးနှင့် မင်းတုန်း)များတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ကျားမရေးရာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများအား ထားရှိပြီး စီမံကိန်းတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။
- ပြည်နယ်(၂)ခု (ရခိုင်၊မွန်)နှင့်တိုင်း (၂)ခု (ဧရာဝတီ၊စစ်ကိုင်း) ကျားမရေးရာ အဓိက ဆောင်ရွက်သူများသည်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းသုံးလပတ်အစည်းအဝေးတွင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အနေဖြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမှထောက်ခံချက်များနှင့် “CDD စီမံကိန်းအတွင်းကျားမလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ရလဒ်လိုအပ်ချက်” များသည်ရှိနေခဲ့ပါသည်။
- မြို့နယ်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျားမရေးရာနှင့်ပက်သက်သည့်နားလည်သဘောပေါက်မှုသင်ခန်းစာပါဝင်သည့်နေ့ဝက်သင်တန်းအားမြို့နယ်အားလုံးရှိကော်မတီများအားပေးခဲ့ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုများရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

**အခက်အခဲများနှင့်ကန့်သက်ချက်များ**

- ပြည်နယ်တိုင်းရုံးများမှ ကျားမရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူဦးသည် CDD ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းတွင် ကောင်းစွာတာဝန်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်နယ်မြေတွင် ကျားမရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူမှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျေးလက်ဦးစီးသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် လစ်လပ်

နေပါသည်။ ကယားပြည်နယ်မှ ကျားမရေးရာအဓိက ဆောင်ရွက်သူမှာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အရငှင်းနေရာတွင် အစားထိုးပေးရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။

- ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်များအရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် လူမှုရေးပါဝင်မှု အားနည်းသည့်ကျေးရွာများတွင် PRA process အတွက်၂ရက်သည် ရက်ပြည့်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ကျေးရွာသားများအတွက် အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- မြို့နယ်အများစုမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးရန်အချိန်သည်နည်းပါသည်။ CDDတွင်ပါဝင်သည့် ကျားမရေးရာ အကြောင်းအရာများအား လူထုအနေနှင့် ကောင်းစွာသိရှိနည်းလည်သင့်ပါသည်။
- ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ညွှန်ကိန်းများသည် မြို့နယ်များမှ အချက်များပေါ် အခြေခံပါသည်။ နှစ်အလိုက် ခြားနားချက် မပြနိုင်ခြင်းနှင့် မြို့နယ်များမှ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် သက်သေခံအကြောင်းအရာများ နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- TA/DRD အဓိကဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် တိုးတက်လာရန်အတွက် စီမံကိန်းတွင် ကျားမရေးရာ အခန်းကဏ္ဍအား မြို့နယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် ကျားမရေးရာအား အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်။

**စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း**

**Monitoring and data collection**

- ကျားမရေးရာ လစဉ်အစီရင်ခံစာကို အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ် TA/DRD ကျားမရေးရာ အဓိက ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးသည့် အချက်အလက်များအပေါ် update ပြုလုပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များသည် ကော်မတီများမှ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်များမှ ပြည်နယ်တိုင်းသို့ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သုံးလပတ်အတွင်း ထိုကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များအား အခြေခံပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ပိုင်းခြားခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ မြို့နယ်၂၇မြို့နယ်အားလုံးမှ အချိန်မှီတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အသစ် ၂၀မြို့နယ် မှလည်း နောက်သုံးလပတ်အတွင်း အကျိုးရှိအောင် အသုံးချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလစဉ် အစီရင်ခံစာသည် MIS except တစ်ဦးထဲမှ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေမခံဘဲ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများမှ အချက်အလက်များကို အဓိကထားပြီး ဤသုံးလပတ်တွင် ကောက်ယူပါသည်။ ဤစနစ် တည်ငြိမ်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ကျားမရေးရာ လစဉ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်နှုတ်ကောက်ယူဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

- ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်း မြို့နယ်၂၇မြို့နယ်မှ TA/DRD အဓိကဆောင်ရွက်သူများနှင့် ကောက်ယူ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပြီး ကျားမရေးရာ ညွှန်းကိန်းအချက်အလက်များအား အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ (နောက်ဆက်တွဲ(၂)တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်)
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် နိုင်ငံတကာအကြံပေးအဖွဲ့များပါဝင်သည့် ကျားမရေးရာအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Social Development Specialist ပါဝင်သည့် အဖွဲ့သည်ပဋိပက္ခနှင့် ကျားမရေးရာ ခွဲခြားသည့် အခြေအနေရှိသည့် ကယားပြည်နယ်သို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးခရီး သွားခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်အဆင့်တွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်း(၂)ခုနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (၂)ခုဖြစ်သည့် Local Development Network, Civil Health and Development Network, CARE အဖွဲ့တို့နှင့် CDDမြို့နယ် (၄)မြို့နယ်မှ ကျားမရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူများမှ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လွိုင်ကော်၊ ဒီမောဆို၊ ဖရူးဆိုမြို့နယ်များမှ ကော်မတီဝင်များ၊ လွိုင်ကော် နှင့် ဒီမောဆိုမှ CFs/TFs များပါဝင်သည့် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့မှ တစ်ဦးချင်းအလိုက် ခရီးစဉ်တွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ အကြံပြုချက်များအား လွိုင်ကော် စီမံကိန်းရုံးတွင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
- အခြားအဖွဲ့ (၂)ခုဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ် (ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း)နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း (မြောင်၊ဗန်းမောက်)မြို့နယ်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျားမ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ပါသည်။ CDD စီမံကိန်းအတွင်းကျားမရေးရာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ် တိုင်း အဆင့်ကျားမရေးရာ တာဝန်ခံများ နည်းပြအခန်းကဏ္ဍ ထားရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ကျေးရွာ (၉)ရွာမှ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာလူထုများသည် ကျားမရေးရာကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြောင်မြို့နယ်ရှိ CFs/TFs များမှ စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်စဉ်အတွင်း ရင်ဆိုင်ရသည့် အခက်အခဲများ အားဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

**အထောက်အပံ့များထောက်ပံ့ခြင်း**

**Development of Materials**

- ယခုလပတ်အတွင်း လိုအပ်သည့် ကျားမရေးရာ flipchart/IEC materialsများအား နောက်ဆုံး ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ရွာတစ်ရွာတွင် ကျားမရေးရာ flipchartမှ လေ့ကျင့်ခန်း များအား စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မြို့နယ် TA/DRD များမှ အကြံပြုချက်များ တုံ့ပြန်မှုများအား ကျားမရေးရာအုပ်စုများမှ တင်ပြပါသည်။ ကျားမရေးရာအဖွဲ့ မဟုတ်သည့် (VDP)အဖွဲ့ဝင်များ

အားရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် draft material များအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ရလဒ်ပေါ် အခြေခံပါသည်။ အခြား material အား အဆင့်မြှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

### မြို့နယ်များမှသင်တန်းများပို့ချခြင်း

#### Training from township:

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်အသစ် (၂၀)မှ ၁၇မြို့နယ် (ကျား၃၀၅၊ မ ၃၄၈ ပေါင်း ၆၅၃ဦး) နှင့် မြို့နယ်ဟောင်း၂၇မြို့နယ်မှ ၁၇မြို့နယ် (ကျား ၃၉၀၊ မ ၄၀၇ ပေါင်း ၇၉၇) များတွင် ကျားမ ရေးရာ သင်တန်းအား ကျင်းပခဲ့ပြီး CFs/TFs ပေါင်း ၁၄၅၀ဦးတို့သည် မြို့နယ်အဆင့် ကျားမ ရေးရာသင်တန်းအား လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- မြို့နယ် (၉)မြို့နယ်ရှိကျေးရွာ (၂၉၈)ရွာ၏ ကော်မတီဝင်များသည် ကျေးရွာအဆင့် ကျားမရေးရာ အသိပညာသင်တန်းအား နေ့ဝက်ရရှိခဲ့ပါသည်။

#### ကျားမရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်ချိတ်ဆက်မှု

#### Gender Network

- အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း “Gender Focal Facebook Group” ဖော်ပြထား post တင်ထားမှုအပေါ် ကြည့်ရှုသူ ၆၅% ၂၀% Like နှင့် ၁၁% comment ပါသည်။ ကျန် ၃၅% သည် smart phone နှင့် internet အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျားမရေးရာ TA/DRDများသည် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိအမြင်များ ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ ပိုမို ရရှိ လိုပါသည် အထူးသဖြင့် မြို့နယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား ပါဝင်စေလိုပါသည်။ သို့မှသာ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ ကျားမရေးရာချိတ်ဆက်မှု ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။

#### စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကောက်ယူခြင်း၏ရလဒ်များ

- စီမံကိန်း၏ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်မှာ အကောင်အထည်ဖော်စဉ်အတွင်း ကျားမရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် ကန့်ကွက်မှုများမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- လူထုလုပ်အားပေးချေမှုတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားကြားတူညီသော လုပ်အားအတွက် တူညီ သော လုပ်အားခ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကော့မှူး၊ မြောင်နှင့် စေတုတ္တရာမြို့နယ်များမှ ကျေးရွာ အနည်းစုမှ တူညီသောလုပ်အားအတွက် တူညီသောလုပ်အားခအား စီမံကိန်းတွင် ကျင့်သုံးမှု မရှိသေးပါ။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ်အတွင်း အမျိုးသမီးများနှင့် ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများ၊ အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်လုပ်သား ပါဝင်လာမှုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား လစဉ် အစီရင်ခံစာများမှ ရရှိခဲ့ပါသည်။

- စီမံကိန်းကျေးရွာ ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အမျိုးသား အမျိုးသမီးပေါင်း ၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပါအဝင် စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး ၁၄၉၈ဦး တို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အခမ်းမကျေးရွာ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပါအဝင် စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး ၁၄၉၈ဦးတို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အခမ်းမကျေးရွာ ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း ၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပါအဝင် စုစုပေါင်းအမျိုးသမီး၁၄၉၈ဦးတို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အခမ်းမ ကျေးရွာ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပေါင်း၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပါအဝင် စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး၁၄၉၈ဦးတို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အခမ်းမကျေးရွာ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စု အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း ၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အပါအဝင် စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး၁၄၉၈ဦးတို့သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အခမ်းမကျေးရွာ ၈၆၈ရွာတွင် ကျွမ်းကျင် အမျိုးသမီးလုပ်သား၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း ၅၁၆ယောက်နှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားအပါအဝင် စုစုပေါင်းအမျိုးသမီး ၁၄၉၈ဦးတို့သည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း အချို့ကျေးရွာများတူညီသော လုပ်အားခအတွက် အမျိုးသားများမှကျေနပ်မှုမရှိကြပါ။

- ကျေးရွာအများစုမှ ကော်မတီဝင်များအား ယုံကြည်မှုဖြင့် မဲပေးပြီးရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း၊ ကော်မတီ ဝင်များမှ စီမံကိန်းစနစ်ဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီး လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

- အရေအတွက်အားဖြင့် အမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများမှာ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာတွင် ရှိသော်လည်း ကျေးရွာများတွင် အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပိုင်းထက် အမျိုးသမီး များတွင် အလွန်အားနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်ရန် ယုံကြည်မှု၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများ အားနည်းမှု ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

- လစဉ်အစီရင်ခံစာများအရ ကျေးရွာအားလုံး၏ ၂၀%မှ ၃၀% သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် အခြား အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ခရီးသွားလာရာတွင် အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် လုံခြုံရေးအရ အခြားအဖော်ဖြင့် သွားလာနေရပါသည်။

- မြို့နယ်အဆင့်တွင် ကျားမရေးရာကော်မတီသင်တန်းများအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲရန် သက်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- CF များ၏ အကြံပြုချက်အရ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား မြို့နယ်ချင်း အပြန်အလှန် လေ့လာသင်ယူသည့် အစီအစဉ်များထားရှိသင့်ခြင်း၊ ထူးချွန်သော အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များနှင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော မြို့နယ်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုခြင်း (ဆုသို့မဟုတ် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကဲ့သို့)အကြံပြုထားပါသည်။

**အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း**

- TA/DRD ကျားမဆောင်ရွက်သူများမှ GBV ဖြစ်ရပ်၏ ရည်ညွှန်းသည့်စနစ်ပါဝင်သော ကျားမရေးရာနှင့်ပဋိပက္ခသင်တန်းများပို့ချပေးရန်တောင်းဆိုထားပါသည်။
- TA/DRD ကျားမဆောင်ရွက်သူများမှ မြို့နယ်အဆင့် ကျားမရေးရာအား ဖိလစ်ပိုင်ကြိမ်စိစစ်ပိုင်းခြားနိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်ကျားမရေးရာ သင်တန်းများပို့ချပေးရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။
- CF များအနေဖြင့် စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်များ ရှိလာစေရန် သင်တန်းများ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျားမရေးရာနှင့် ပြည်နယ်တိုင်အဆင့် ကျားမရေးရာ ကိုင်တွယ်သူများအနေဖြင့် CDD စီမံကိန်းတွင် ကျားမရေးရာစနစ်အား စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် DRD ကျားမရေးရာအဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုစစ်ဆေးပွဲနှင့် ကျားမရေးရာဆရာဖြစ်သင်တန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနှင့် အခြားအဖွဲ့ အစည်းများတွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် DRD ကျားမရေးရာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် တစ်ပတ်ကြာကျင်းပသည့် CDDမှလူမှုအကာအကွယ်ဆိုင်ရာ အာစီယံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

## နောင်ဆောင်ရွက်မည့်အဆင့်များ

### မြို့နယ်အဆင့်

- TA/DRD ကျားမရေးရာ ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့် ကျားမရေးရာ ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မြို့နယ်အသစ် ၃မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ဟောင်း ၉မြို့နယ်မှ CFs/TFs များအား ကျားမရေးရာ သင်တန်းကျင်းပခြင်း
- မြို့နယ် ၄၇မြို့နယ်လုံး ကျားမရေးရာအဓိကအစီရင်ခံစာအား ပြည်တိုင်းအဆင့်သို့ ပေးပို့ခြင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ မိတ္တူပေးခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအဆင့် ကော်မတီများအတွက် ကျားမရေးရာ သင်တန်းအား မြို့နယ် နည်းပညာမှူး TA များမှ ဦးဆောင်၍ CFများမှ လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းအား ဆက်လက်ပို့ချခြင်း
- ကျားမရေးရာကဏ္ဍ CMT, TOF 3 အားမြို့နယ်အဆင့်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည် ဖြစ်သည် လူထု ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ အသိပညာပေးကဏ္ဍများအား CFများ၏ လုပ်ငန်းအစီစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
- CFများမှ ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံသင်္ချာစာများ အခက်အခဲများ လစဉ်အစည်း အဝေးတွင် အစီရင်ခံခြင်း
- မြို့နယ် ၂၇မြို့နယ်မှ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း လမ်းများတွင် ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ဆိုလိုရင်း စောင့်ကြည့်ညွှန်းကိန်းများကောက်ယူခြင်း

### ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်

- လစဉ်အစီရင်ခံစာအားပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့တင်ပြခြင်း
- ကျေးရွာအဆင့် ကျားမရေးရာ အသိပညာတိုးတက်လာမှု အောင်မြင်မှု ရလဒ်များပါဝင်သည့် စောင့်ကြည့်ရေး ခရီးစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မြို့နယ် TA/DRD များမှ စီမံကိန်းနှင့် အဆက်စပ် ရှိသည့် ကျားမရေးရာ စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပြန်လည် အစီရင်ခံခြင်း

## ပြည်ထောင်စုအဆင့်

- ၃လပတ်အစီရင်ခံစာရှိ လိုအပ်သည့်အခြေအနေများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လိုအပ်ချက်များအား ထုတ်နှုတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများအား လစဉ်ကျားမရေးရာ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြပါမည်
- လစဉ်အစီရင်ခံစာများမှ ကျားမရေးရာ ဝေဖန်အကြံပြုအချက်များအား စိစစ်သုံးသပ်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့မှ လွှဲပြောင်းပေးသင့်ခြင်း
- သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ TA/DRD ကျားမဆောင်ရွက်သူများ၏ မြို့နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းခွင်ထပ်တလဲလဲ အတားအဆီးများကောက်ယူပြီး သတင်းများရယူခြင်း
- မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်မှ ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့် ကျားမဆောင်ရွက်သူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းရီးစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်
- ကယားပြည်နယ်တွင် အဖွဲ့များ၏ အချက်အလက်များအား ပေါင်းစပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ CFအဆင့် အသိပညာဖလှယ်ခြင်း ကျားမရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် ကျားမရေးရာနှင့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား INGOs, CSOs, UNs များဖြင့် ကျင်းပသည့် ပဋိပက္ခအခြေအနေသင်တန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်း
- နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအတိုင်း ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျားမရေးရာ အဓိက ဆောင်ရွက်သူအား စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုရှိစေရန်ပြင်ပမှ ကျားမရေးရာ သင်တန်းဆရာနှင့် သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ပါသည်။ သဘောတူ စာချုပ်အရ သင်တန်းအား ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့တွင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ဖိလစ်ပိုင်မြို့တွင် ရက်သတ္တပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အာဆီယံအဆင့်အစီအစဉ် “Capacity Development to Enhance Accountability of Local Governments in Delivering Social Protection Programs through CDD” အတွက် လေ့လာရေးခရီးစဉ်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့် DRD အဖွဲ့များ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား စေလွှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်း တတိယသုံးလပတ်အား ဖြန့်ဝေခြင်း၊
- သင်တန်းနှင့် အစည်းအဝေးများအတွက် DSW နှင့် ဆက်လက်ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Social Development Specialist ဆရာနှင့် နိုင်ငံတကာကျားမရေးရာ အကြံပေးများ၏ email နှင့် video call များအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊



၈။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

	Issues and Activities	Comments and Next Steps
	<i>Activities this quarter (Oct to Dec 2018)</i>	<i>Next action plan (Jan to March 2019)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• မြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။</li> <li>• Operation Manual (OM) ကို update ပြုလုပ်ခဲ့သည်။</li> <li>• IEC ပစ္စည်းများဖြန့်ဝေခဲ့သည်။</li> <li>• သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ တို့တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော စီမံကိန်း သတင်းများကို ကောက်ယူခဲ့သည်။</li> <li>• မြို့နယ်များ၏ Information Campaign များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုကိုစိစစ်ခဲ့သည်။</li> <li>• စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်ရေးဆောင်းပါး/ ဝတ္ထုများအား စုဆောင်း ကောက်ယူခဲ့သည်။</li> <li>• အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမည့် Union Level Multi-Stakeholders Review Meetingတွင်ပူး ပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။</li> <li>• 4<sup>th</sup> round communications start-up training ကို (31-10-2018 &amp; 1-11-2018) တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။</li> <li>• Communications Strategy ကို Update ပြုလုပ်ခဲ့သည်။</li> <li>• Communication Strategy နှင့် Communication Action Planအား ပြန်လည်သုံးသပ်၍အပြီးသတ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကျန်ရှိနေသေးသော မြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။</li> <li>• Communications refresher training ကျင်းပပြုလုပ်ရန်။</li> <li>• Video editing training ကျင်းပပြုလုပ်ရန်။ (ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို ရိုက်နည်း အခြေခံ သဘော တရားများနှင့် ပတ်သက်၍)</li> <li>• သင်တန်းသားများမှာ (မြို့နယ်များမှ CSAG များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ သက်ဆိုင်ရာ Communication focal များ)</li> <li>• မြို့နယ်များ၏ Information Campaign များအား စိစစ်ရန်နှင့် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်။</li> <li>• မြို့နယ်များသို့ Monitoring trip စီစဉ်သွားရောက်ရန်။</li> <li>• ဆိုရှယ်မီဒီယာတို့တွင် စီမံကိန်း သတင်းများ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြ သွားရန်။</li> <li>• မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်၍ Communications Training ပို့ချပေးရန်။ (သင်တန်းသားများမှာ Communications focal person များ နှင့် CF/ TF များ ဖြစ်သည်။)</li> </ul>

၉။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၂၀။ မြို့နယ်သစ် ၁၆မြို့နယ်အား M&E နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော အသုံးပြုပုံများအားလုံး သင်တန်းပေးပြီး ပစ္စည်းများပါ တပါတည်းထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ် တိုင်းရုံးမှ M&E Focal Personများကိုလည်း မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်နှင့် အတူ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းခြင်း သင်တန်း အား ပေးခဲ့ပါသည်။ မဋ္ဌဆန္ဒ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ် (၅၅) မြို့နယ် တို့ အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံးပြုပုံများသင်တန်းအား ဇန်နဝါရီလတွင် ပြန်လည်ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၁။ ဤကာလအတွင်းတွင် GIS နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း ၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤကာလအတွင်းတွင် MIS နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက် အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း ၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော MIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၂။ တချို့ ပြည်နယ်တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ ပို့ကြပါသည်။ အနည်းငယ်သော ပြည်နယ်တိုင်းရုံးများသည် သုံးလပတ်အတွင် အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရာတွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနေပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- (က) ဆဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ် (၅၅) မြို့နယ် တို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံးပြုပုံများသင်တန်းအား ဇန်နဝါရီလ တွင် ပြန်လည်ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းမည့် ၆ မြို့နယ်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• စီမံကိန်းပစ္စည်းအတွက် စီမံကိန်းလက်စွဲ အခန်း (၃) ရှိ forms ပုံစံများ ကိုပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ pc1,2,3,4,5,6,7,8,HR1-2,T1များအား ပြန်လည် စစ်ဆေးခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်အနက် ကျန်နေသော မြို့နယ် အသစ် ၄မြို့နယ်အား အောက်တိုဘာလ တွင် M&amp;E/MIS သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပို့ချပေး ခဲ့ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <p>သုံးလပတ်အတွင်း ရှိသော သင်တန်းများတွင် ချိတ် ဆက်ပြီး</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်အတွက် long/lat Coordinates တပ်ဆင်ခြင်းအား စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။</li> <li>• MIS အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟ ချက်များအားလုံး စီစစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>အစီရင်ခံခြင်း</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား <a href="http://www.cdd.drdmyanmar.org">www.cdd.drdmyanmar.org</a> တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> <li>• မြို့နယ်အချို့မှာ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ တင်ပြမှု အားနည်းသည်။</li> </ul>	<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ပျက်စီးသွားသော tablets များ ရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုသို့ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသော tablet များအား ဤသုံး လပတ်ဆုံး သည်အထိ ပြန်လည် ပေးပို့ ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။</li> <li>• ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ် (၅၅) မြို့နယ် တို့အား M&amp;E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံးပြုပုံများ သင်တန်း အား ဇန်နဝါရီလတွင် ပြန်လည်ပို့ချသွား မည် ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIS အချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက် အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက် အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။</li> </ul>

၁၀။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ISM 17 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၃) လပတ် အစည်းအဝေးအား ပြည်နယ်/တိုင်း တာဝန်ခံများနှင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ခံများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ် ပါသည်။</p> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၁/၁၂/၁၈ ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆</li> <li>○ ကျေးလက် လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မြို့နယ် ၂၀ ခု- ဇယား ၁၂</li> </ul> </li> </ul>	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) လုပ်ဆောင်ရန်ကျန်ရှိ နေသေးသော မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်မည်။</p> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေ အနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။</li> </ul>

၁၁။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

၂၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ သုံးလပတ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန် မြို့နယ် CDD Teamသည် ပိုမိုအားထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာများ၏ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသော အကြံပြုချက်များနှင့် အတည်ပြုချက်များ ရယူထားရမည်။

- (ခ) မြို့နယ် TTA Team သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိ follow up လုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး regional infra;-TA နှင့် လည်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။
- (ဂ) မြို့နယ် TTA Team သည် စွမ်းဆောင်ရည်နည်းသော ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းသော ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ပြောဆိုစည်းရုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (ဃ) ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး CDD Team နှင့် မြို့နယ် TTA Team တို့သည် လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
- (င) ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ အလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖိုင်၊ ဝယ်ယူရေးဖိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဖိုင် ၊ လုပ်ငန်း မှတ်တမ်း၊ ဧည့်မှတ်တမ်းများ ရှိရမည်။
- (စ) TF နှင့် CF များ သည် သတ်မှတ်ထားသော Ecop နှင့် EMP ကိစ္စရပ်များကို ကျေးရွာကော်မတီများနှင့် ကျေးရွာလူထုအား အလျဉ်းသင့်သလို ထပ်ခါထပ်ခါ ဝေမျှရမည်။
- (ဆ) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး CDD Team အနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေရန်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာစေရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
- (ဇ) စီမံကိန်း နောက်ဆုံနှစ် မြို့နယ်များ၏ TTA Team အနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၏ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များအား မည်သို့စီမံခန့်ခွဲမည်၊ ကျေးရွာလူထု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လိုသော လုပ်ငန်းခွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်ကိုသိရှိစေရန် နှင့် လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များအား သိရှိစေရန် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ပေးရန် လိုအပ်သည်။
- (ဈ) လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား instrument of leveling သင်တန်းအား ပို့ချပေးနိုင်လျှင် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရည် ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မည်။
- (ည) Infra counterpart, cluster leader နှင့် sub cluster leader များသည် monitoring trip များ အကြိမ်များများဆင်းနိုင်လေလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) Conflict ဒေသများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**မြို့နယ်များအား နည်းပညာထောက်ပံ့ပေးခြင်း**

၂၄။ ပြည်ထောင်စုကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အခြေခံအဆောက်အဦးဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအရာရှိများသည် ၎င်းကောင်းတို့ တစ်ဦးစီ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဒေသသုံးပိုင်းကြား အချိန်ကို ခွဲဝေပြီး မြို့နယ်များသို့ ပုံမှန်အထောက်အပံ့ပေးခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ကွင်းဆင်းခြင်း တို့အား ပြုလုပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား (က) ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးရှိ infra အကြံပေး အရာရှိ၏ ကွင်းဆင်း အစီရင်ခံစာအားသုံးသပ်ခြင်း ၊ (ခ) ထိုအကြံ ပေး အရာရှိတို့အား သင်တန်းများ

ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် (ဂ) အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော အချို့ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများသို့ ကွင်းဆင်းမှု ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာ အထောက် အပံ့ပေးရပါသည်။

**၁၂။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်**

၂၅။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ ၂၄၀ ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား ၂ ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ လူမှုဆိုင်ရာ အကာအကွယ် နှင့်ပတ်သက်၍ အသေး စိတ်အား ဇယား- ၃ ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

**၁၃။ အစီရင်ခံထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ**

**၂၆။ (က) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ရုံးသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ပြုပြင် ရာတွင် အစားထိုးလည်းလှယ်ရမည့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် မြို့နယ်အတွင်း ဝယ်ယူမရ သည့်အတွက် ပြုပြင်ရာတွင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုများရှိပါသည်။

**ပန်းတောင်းမြို့နယ်**

SAMSUNG Brand ရုံးသုံး Electronics ပစ္စည်းများ (Photo Copier, Fax & Scanner)သည် အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ မြို့နယ်တွင်းတွင် ရှားပါးပါသည်။ LENOVO (i7) Laptop များ၏ Software များ Updateပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် Internet ချိတ်ဆက်သုံးစွဲရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

**ရွှေကျင်မြို့နယ်**

စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအခက်အခဲအနေဖြင့် ရုံးသုံး စားပွဲများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းဖိုင်များထားရှိရန်အတွက် သံဗီရိုလိုအပ်ချက်များ တင်ပြထားသော်လည်း ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဖိုင်များ ထားရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။

**သဲကုန်းမြို့နယ်**

ကျောပိုးအိတ်များမရရှိသေးသည့်အတွက် ကျေးရွာများကွင်းဆင်းရာ၌ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာများခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားများပြီး ကွန်ပျူတာအရေအတွက်နည်းပါးသောကြောင့် VDP စာအုပ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။

### ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

Honda 125 (DT) ဆိုင်ကယ်များ၏ အရံပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အခက် အခဲရှိပါသဖြင့် ဒေသတွင်း တွင်ခုံများတွင် တီထွင်၍ အသုံးပြုရပါသည်။ TVS (ဆိုင်ကယ် အသေး) များ၏ အရံပစ္စည်းများမှာလည်း ဒေသတွင်း ဝယ်ယူ မရရှိနိုင်သောကြောင့် ကုမ္ပဏီသို့ တိုက်ရိုက်မှာယူ သုံးစွဲရပါသည်။ တခါတရံ ကုမ္ပဏီတွင် ပစ္စည်းပြတ်နေသည့် အခါအရံပစ္စည်းများ ရရှိရန် ကြံ့ကြာမှုများ ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ကယ်အကြီး ချိန်း နှင့် စပေါ့ကက်ကို ဘုရားသုံးဆူမှ မှာကြား ဝယ်ယူ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။မိတ္တူကူးစက် ပျက်နေပါသဖြင့် VDP book များအချိန်နှင့်အပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။

### ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

Printer များ၊ Copier များအတွက် ကျွမ်းကျင် Servicing မရှိခြင်း။ စားပွဲခုံများရှိ အံဆွဲများအတွင်း စာအုပ်များသိမ်းဆည်းသည့်အခါ အံဆွဲများပြုတ်သွားခြင်း။

### မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Computer များမှာ ရုံးချုပ်မှ IT Assistant လာရောက်ပြုပြင်သော်လည်း Window Software မှာ Out of Date ဖြစ်နေသဖြင့် Software Updated ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ် နေပါသည်။

### ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

Laptop (၁)လုံး ဘတ္တရီ မကောင်းပါ။ စာရင်းဖိုင်များ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ဗီဒီ (၁၀) လုံးခန့် လိုအပ်ပါသည်။

### ညောင်ဦးမြို့နယ်

ဘီရိုများမလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဘီရိုတံခါးများခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း၊ ဖိုင်များထားရှိရန် စာအုပ် စင်များ (သို့မဟုတ်)ဘီရိုများလိုအပ်နေပါသည်။ ဆိုင်ကယ်များပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

### နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ဖိုင်စင်များလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

### ပလက်ဝမြို့နယ်

မိတ္တူကူးစက်အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ပျက်နေသော Tablet များအတွက် Tablet (၇) လုံး (Hawai Brand- အသစ်(၄)လုံးနှင့် ယခင်အဟောင်း(၃)လုံးရရှိခဲ့ပါသည်။ TF, CF များ

အသုံးပြုနေသော ဆိုင်ကယ်များအားလုံးကို အကြီးစားပြန်ပြင်ပေးခြင်းရှိခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ်  
မော်တော်ဆိုင် ကယ် အသစ်(၂၃)စီးလည်းထပ်မံအသေးစားပြုပြင်ရန်လိုအပ် Cannon Brand  
Printer (၂)လုံး ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောကွန်ပျူတာများမှာ ကောင်းမွန်မှု  
မရှိတော့ပါ။

**၅မြို့နယ်**

စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော ကွန်ပျူတာများတွင် မြန်မာ (၃) စာလုံးများရိုက်ရန်  
အဆင်မပြေပါ။

**သာပေါင်းမြို့နယ်**

သာပေါင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် Motorbike ပြင်ဆင်ရန်၊ Tablet ပြင်ဆင်ရန်၊ ရရှိထားသော  
Copier သည် cartridge ဝယ်ရန်ခက်ခဲပါသည်။

**ငပုတောမြို့နယ်အနေဖြင့်**

ငပုတောမြို့နယ်သည် နယ်မြေကျယ်ပြန့်ပြီး ကုန်းလမ်းခရီးသာမက ရေလမ်း  
ခရီးလည်းများပြားသဖြင့် စီမံကိန်းမှ စက်လှေတစ်စီး ထပ်မံလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခင်နှစ်မှ  
ဗွီနိုင်းများ ရာသီဥတုကြောင့် ပျက်စီးနေခြင်း။

**ခနုဖြူမြို့နယ်**

ခနုဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် ကျေးရွာအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုစာတိုက်ပုံးများ မရောက်ရှိခြင်း  
အတွက် ဝေဖန်အကြံပြုရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။

**ဗန်းမောက်မြို့နယ်**

ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံး  
အဆောင်များတွင် Honda 125 ဆိုင်ကယ်အကြီးများသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်းဝယ်  
ယူ၍ မရရှိသောကြောင့် ပြင်ဆင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

**မြောင်မြို့နယ်**

မြောင်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် မိတ္တူကူးစက်ပျက်နေပါသဖြင့် စီမံကိန်း  
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ မိတ္တူကူးရန် အခက်အခဲရှိခဲ့ပါသည်။



### ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် စီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ပေးသော Tablet များမှ Tablet screen အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် Tablet (2) Nos နှင့် Motorbrike (2)စီးမှာ အင်ဂျင် ကျနေပြီဖြစ်သောကြောင့် အင်ဂျင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

### ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော Tablet Samsung (၁)လုံးမှာ battery မကောင်း၊ မှန်ကွဲပြီးအသုံးပြုမရ၊ Huawei (၁)လုံးမှာ ရေဝင်ပြီး၊ Power ဖွင့်မရ အသုံးပြုမရသောကြောင့် နေပြည်တော်ဝယ်ယူရေးဌာနသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။

### ကော့မှူး

ကော့မှူးမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲရာတွင် ယခုအခါစားပွဲ အံဆွဲအချို့ အပိတ်အဖွင့်မရခြင်း၊ သော့များပျက် စီးနေခြင်း၊ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူမရရှိခြင်း၊ အရံဆိုင်ကယ်များ ပြင်ရန်ခက်ခဲမှုများရှိခြင်း၊ မိတ္တူကူး စက်များပြင်ဆင်ရန် ခက်ခဲမှုများရှိခြင်း၊ တို့တွေ့ကြုံနေရပါသည်။

### ကျောက်တန်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သောဖိုင်များကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းရန်နှင့် စီမံကိန်းနှစ် စက်ဝန်းအတွက် အသုံးပြုသောဖိုင်များကို စနစ်တကျထားရှိနိုင်ရန်အတွက် ဖိုင်စင်များ၊ ဖိုင်ထည့်သိမ်းရန်အတွက် ပလပ်စတစ်ပုံးများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲခွင့်ပေးပါရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။

### ကွမ်းခြံကုန်း

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းရုံးပစ္စည်းများ လက်ခံရရှိပါသည်။

### မင်းတုန်းမြို့နယ်

မင်းတုန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြထားသည်မှာ စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာများအား ပုံမှန်Update ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းသုံး Tablet(၂)လုံးအားပြင်ဆင်ရန် Union သို့ (၂၅.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ထားရာ Union မှ (၁၇.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ပြီး ကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် သုံးစွဲသူ တစ်ဦးသည် စီမံကိန်းမှ နှုတ်ထွက်သွား သည်မှာ (၁)နှစ်ခန့် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ပြင်ဆင်စရိတ်ကျသင့်ငွေ တောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲ ရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်းသုံး Tablet များ အသုံးပြုရာတွင် ပါဝါအလိုလျောက် ပိတ်သွားခြင်း၊ စက်ဟမ်းခြင်း၊ ဘက်ထရီအားမနေခြင်းများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ Laptop များမှာလဲ စက်ဟမ်းခြင်း၊

ကီးဘုတ်လက်ကွက်များ နှိပ်မရခြင်း၊ အားသွင်းရာတွင် အားမဝင်ခြင်းတို့ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ Water Cooler တွင် ခလုပ်များပျက်စီးနေပြီး အသစ်ဝယ်ယူ အစားထိုးမရခြင်းများ ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

**ပေါက်မြို့နယ်**

ပေါက်မြို့နယ်မှ တင်ပြထားသည်မှာ Honda မော်တော်ဆိုင်ကယ် များ၏အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် အချိန်မီ ပြင်ဆင်လဲလှယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တင်ပြ ထားပါသည်။

**ချောင်းဆုံမြို့နယ်**

စီမံကိန်း၏ MIS အတွက် ကျေးရွာအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရာတွင် Tablet များ အရေးကြီးပါသည်။ ယခု(၃)လအတွင်း Tablet (၄) လုံး၊ Laptop (၁)၊ Desktop (၃) လုံး ပျက်စီးသဖြင့် ပုံစံ (၉.၅) ပစ္စည်းပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးမှုအစီရင်ခံစာဖြင့် ဝယ်ယူရေးဌာနသို့ တင်ပြ ထားပါသည်။

**ကယားပြည်နယ်**

ကယားပြည်နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယစီမံကိန်းတာဝန်ခံအသုံးပြုသည့် Tablet သည် လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းစဉ်ကားပေါ်မှအဆင်း တွင် မတော်တဆပြုတ်ကျရာ Power တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နေ၍ အသုံးပြု၍ မရတော့ပါသဖြင့် (၁၆.၃.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် Union Procurementသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ထားသော်လည်း ယနေ့ထိ ပြန်လည်မရရှိသေးသဖြင့် လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်**

စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဒီးမော့ဆို၊ ဖရူဆိုမြို့နယ် များနှင့် လမ်းခရီးကြမ်းတမ်းခက်ခဲသည့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်များရှိ ဆိုင်ကယ်များ အကြီးစား ပြင်ဆင်ရန် လိုသည့်လျှက်ရှိသဖြင့် ပြင်ဆင်စရိတ် (၃၀၀၀၀/-)အထက် လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း။ TVS ဆိုင်ကယ် များနှင့် Honda ဆိုင်ကယ်များအတွက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအပိုင်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများ မြို့နယ်အစီအစဉ်ဖြင့် ခွင့်ပြုဆောင်ရွက် ပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

အလွန်ကြမ်းတမ်းသည့် တောင်တက်ခရီးလမ်းများအတွက် ချမှတ်ထား ပေးသည့် ဆိုင်ကယ်အကြီးများ Engine Power နည်းလွန်းခြင်း။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် Laptop (၆)လုံး ရရှိထားသော်လည်း မြို့နယ် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်ဝန်ထမ်း စုပေါင်း (၁၃)ဦး

ရှိခြင်း၊ (၃)မြို့နယ်(၁)ရုံးဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် အခက်အခဲရှိပြီး ထပ်မံလိုအပ်လျက် ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်မှ Honda မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးသည် အင်ဂျင်ပိုင်းတွင် ပျက်စီးပြီး ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်သို့ ပို့ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း စက်အပိုပစ္စည်းများသည် အလွန်ပင် ရှားပါးခြင်း၊ မရှိခြင်းကြောင့် Union သို့လှမ်းမှာထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိမရရှိပါသဖြင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ပြင်ဆင်ရန်အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ဖားဆောင်းရုံးအတွက် Air Router and tablet များပျက်စီးသောကြောင့် ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့တင်ပြထားပြီးသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှု မရှိသေးပါ။

**မတူပီမြို့နယ်**

စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် အပိုပစ္စည်းများ ဒေသတွင် မရရှိနိုင်ခြင်း၊ မန္တလေး TVS ကုမ္ပဏီအရောင်းဆိုင်တွင်လည်း အပိုပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာ အဆင်သင့်ဝယ်မရခြင်းကြောင့် အခြားတံဆိပ်( တရုတ်နိုင်ငံထုတ် KENBO အမှတ်တံဆိပ်) များကို ပြုပြင်ကာ အစားထိုးသုံးစွဲရသော်လည်း အဆင်မပြေပါ။ မော်တော် ဆိုင်ကယ်များ အသုံးပြုမှု တစ်နှစ်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အလတ်စား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ် ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှထောက်ပံ့သော DT ဆိုင်ကယ်များ (၁၅စီး)အား အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ၁ စီးမှာ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ လက်တွေ့ပုံကွန်ပျူတာ(Laptop Computer)များ လုပ်ဆောင်ချက် နှေးကွေးခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါ ပါဝါဖွင့်မရခြင်း၊ ကီးဘုတ်များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ် မလုပ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ပြင်ဆင်ရန် ပေးပို့ထားသော SAMSUNG Tablet (၄)လုံးအား မူလပေးပို့ထားသည့် အတိုင်း လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းအစား HUIWAI Tablet ၄ လုံး လက်ခံရရှိထားပါသည်။

**တွန်းဇံမြို့နယ်**

Honda 125(DT) ဆိုင်ကယ်(၆)စီးနှင့် TVS (၂၉)စီး စုစုပေါင်း(၃၅)စီး ရရှိသော်လည်း တောင်ပေါ်ဒေသ မိုးတွင်းကာလဖြစ်ပြီး သွားလာရေးခက်ခဲသောကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ အပျက် အစီးများခြင်း၊ Honda 125 အရံပစ္စည်းများ ရှားခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။

**ဆီဆိုင်မြို့နယ်**

ဆီဆိုင်မြို့နယ် အနေဖြင့် စီမံကိန်းမှထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအသုံးပြုရာ တွင် Samsung Copier Machine(Multi Xpress k3300NR)မိတ္တူကူးစက်ကြီးမှာဆေး ကုန်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ် အပါအဝင်ရှမ်းပြည်(တောင်ပိုင်း)ရှိ မြို့နယ်များတွင် Catridgeများဝယ်ယူရန်၊ Serviceပြုလုပ် ရန်၊ နည်းပညာရှင်ခေါ်ယူရန်အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၌ နိုင်ငံတော် မဟာ

ခါတ်အားလှိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသဖြင့် ကွန်ပျူတာများ၊ပရင်တာများ၊ မိတ္တူကူး စက်ဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် နေ့စဉ်မီးစက်ကိုသာအသုံးပြုရသည့် အခြေအနေဖြစ် နေပါသည်။

**မဘိမ်းမြို့နယ်**

မဘိမ်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အနေ ဖြင့် နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)မှ လိုအပ်သော ပစ္စည်းအချို့ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဗွီနိုင်းများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ အကြံပြုတိုင်ကြားစာတိုက်ပုံးနှင့် ကျောပိုးအိတ်များ မရရှိသေးပါ။

**ပူတာအိုမြို့နယ်**

စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှ လိုအပ်သော ပစ္စည်းတစ်ချို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် Pamphlet များနှင့် ကျောပိုးအိတ် များလည် မရရှိသေးသော အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

**ရွှေကူမြို့နယ်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဖြစ်သော စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူခြင်းကွင်းဆင်းတိုင်းတာရန် Auto Level မရှိသဖြင့် တိုင်းတာရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။ ဝန်ထမ်းများကျောပိုးအိတ် မရရှိခြင်းကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများ သယ်ဆောင်ရာတွင် ခက်ခဲပါသည်။

**တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး**

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စီမံကိန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာ၌ ရုံးချုပ်မှချပေးထားသော ၁၁၀စီမီမော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူသော်လည်း တစ်ချို့ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင်မူ အဆင်မပြေပါ။ ထို့ကြောင့် လမ်းကြမ်းအသုံးပြုနိုင်သည့် ဆိုင်ကယ် (၂)စီးခန့် ပံ့ပိုးပေးပါက ပိုမိုအဆင် ပြေပါမည်။

**တနင်္သာရီမြို့နယ်**

တနင်္သာရီမြို့နယ်သည် သွားလာရခက်ခဲသောမြို့နယ်များအထဲတွင် ပါဝင်ပြီး မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းခရီးကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုရခြင်း၊ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် သွားလာနိုင်ပါကလည်း လမ်းဆိုး သောကြောင့် စီမံကိန်းမှ လက်ရှိပံ့ပိုးပေးထားသော ၁၁၀ စီမီ ဆိုင်ကယ်များနှင့် တစ်ချို့ ကျေးရွာများအတွက် အဆင်မပြေပါ။ ထို့ကြောင့် ခရီးကြမ်း အသုံးပြုနိုင်မည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် DT (၁၀)စီးခန့် ပံ့ပိုးပေးပါကမိုးရာသီအချိန် ကွင်းဆင်းသွားရောက်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခက်အခဲ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ သယ်ယူရန်အတွက် လမ်းများမှာ အဆင်မပြေ သေးသည့် အတွက် ကျန်ရှိနေသေးသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများ၊ ကျေးရွာပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက် အခဲ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များမှာ ဒေသတွင်း စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောအခါများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ပါသည်။ ရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအများစုသည် ဂဝံမြေသားလမ်းပြုလုပ်ရန် အဆိုပြု ထားကြပြီး ဂဝံလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း လိုင်စင်ရရှိမှုအခက်အခဲ၊ သယံဇာတ တူးဖော်မှုအခြေအနေများကြောင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်သော်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပစ္စည်းများ သယ်ယူမှုတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ယန္တရားများသွားလာရန် အစဉ်မပြေ မှုများကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြီးစီးရန် ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှ အချိန်မပေးနိုင်မှု၊ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘဲ လွဲမှားမှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရခြင်းများကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးရန် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းစတင်ချိန်သည် ဒေသတွင်းမိုးစပါးရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ဆောင်းရာသီသီးနှံ စိုက်ပျိုး ချိန်တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာ၌ အခက်အခဲရှိပါသည်။

လယ်ဝေးမြို့နယ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်အနေဖြင့်တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများ အနက် အောင်သာကျေးရွာအုပ်စုမင်းရေးကျေးရွာ ရိစာလမ်းခင်းခြင်းနှင့် တံတားငယ်(၅) စင်း ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲသည် ကန်ထရိုက်၏ စာချုပ်ပါ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု နည်းပါးခြင်း၊

ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ၏ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြီးစီးနိုင်ရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ တတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ပါရှိသောအင်ပင်အုပ်စု ညောင်ပင်အိုင်ကျေးရွာ ကြိုးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲတည်နေရာသည် ဆည်မြောင်း လက်တံ ပေါ်တွင်ရှိခြင်း၊ ၃၃.ကေဗီအေ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းနှင့် အလွန်နီး ကပ်လျက်ရှိခြင်း၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း အနီးတွင်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ပထမဆုံးဖြတ်ချက်မှာကန်ထရိုက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ရံပုံငွေလုံလောက်စွာ မရှိခြင်းကြောင့် ဆောင်ရွက်လိုသော ကန်ထရိုက်မရရှိသဖြင့် လူထုလုပ်အား ဖြင့် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ ခဲ့ရပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပကျေးရွာအုပ်စု ချာယားကုန်း ကျေးရွာ ချောင်းကူးတံတား မွမ်းမံပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲသည် မိုးတွင်းကာလချောင်းရေမြင့်တက်နေသဖြင့်ချောင်းရေကျဆင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲမစတင်နိုင်ခဲ့ပဲ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အခြား ကျေးရွာများနှင့် အတူ လုပ်ငန်းခွဲမပိတ် သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြီးစီးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ညိုပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ သုံးတန်ကူးကျေးရွာ ချောင်းကူးတံတား မွမ်းမံပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲ မှာ မိုးတွင်းကာလ ချောင်းရေ မြင့်တက်နေခြင်း ၊ ရံပုံငွေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဝက်ကမူဆည်၏ ဆည်ရေသောက် ဧရိယာများအတွက် ဆည်ရေလျော့ချ ပေးနိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းစတင်နိုင်မှုမရှိပဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မှသာ လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ အလယ်+သဲကျွန်းကျေးရွာ ပေ(၁၀၀) ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ရေးအတွက် တိုင်းတာခြင်း၊ အသေးစိတ် တွက်ချက်ခြင်းစသည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို မြို့နယ်အဆင့်အနေဖြင့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ၎င်းလုပ် ငန်းများ မှာသက်ဆိုင်ရာ ကျေးလက်လမ်းတံတားဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ အထိအဆင်ပြေမှုမရှိသေးပါ။ ၎င်းကျေးရွာများမှ ရရှိသည့် ယခုနှစ် ရန်ပုံငွေနှင့် ယခင်နှစ်ကျန်ရှိသည့် ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းအနေဖြင့်လည်း လုံလောက်နိုင်မှု မရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြ ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတံတားအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစား ကျေးလက် လမ်းတံတား ဦးစီးမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှသာအဆင်ပြေ နိုင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

**ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်**

အဝီဇီတွင်းများ သည်လည်း လုံလောက်သော ရေထွက်ရှိရန်အတွက် နေရာရွေ့ပြောင်း တူးရသဖြင့် တိုးတက်မှု နှေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

### လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရေတံခွန်၊ ရင်းဘိုင်း၊ မဲလရော၊ တာလယ်၊ ဝင်းစော၊ မြိုင်ကြီး(၁)နှင့်(၂) ကျေးရွာ အုပ်စု(၇)အုပ်စုရှိ၊ ကျေးရွာပေါင်း(၉၂)ရွာ သည်လတ်တလော နယ်မြေ ဒေသလုံခြုံမှုနှင့် ရပ်ရွာ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခြေအနေများအရ စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကိုမောင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် မြလေးအုပ်စုများမှ တင်ပြလာသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အား TPIC သို့တင်ပြရာတွင် ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက် ကရင်ပြည် နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ပိုမို သင်လျော်သောလုပ်ငန်း (ကျေးရွာ ခြင်းဆက် ကျောက်ချောမြေသားလမ်း ခင်းခြင်း) ကျေးရွာ သို့ပြန်လည် ညှိနှိုင်းရန် အကြံပေးညွှန်ကြားလာပါသဖြင့် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမှ CF/TF တို့အား ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် CF/TF တို့မှ ကျေးရွာ လူထုနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံကာ ကျေးရွာခြင်းဆက်ကျောက်ရောမြေသား လမ်းခင်းခြင်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ရွေးချယ် အတည် ပြုခြင်း အစည်းအဝေး ထပ်မံဆောင်ရွက်ခြင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ထပ်မံ ပြုစုခြင်း တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရန် နှောင့်နှေးကြုံကြာမှုများ ကြုံတွေ့လျှက်ရှိပါ သည်။

လှိုင်းဘွဲ့ဒေသအတွင်းရှိ ကျောက်/သဲရောင်းဝယ်ရေးတွင် ဒေသတွင်း သတ်မှတ်သော တန်ချိန်သည် ဆောင်လုပ်ရေးစံနှုန်းတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာစံနှုန်းနှင့်များစွာ ကွာဟမှုများ ရှိနေပါသဖြင့် Estimate တွက်ချက်မှုထက် ဝယ်ယူရေးတွင် ပမာဏ ကျော်လွန်မှုများ ဖြစ်နေရသည်။ ဥပမာ- ကွာဟမှုပမာဏမှာ (၁)ကျင်းလျှင် ၀.၉/၀.၈ ကျင်းသာပါရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် (၁၀)ကျင်းဝယ်လျှင် (၁)ကျင်းလျော့ခြင်း(ကားကြီး)၊ (၅)ကျင်းဝယ်လျှင် (၁)ကျင်း လျော့ခြင်း(ကားသေး)စသည့်ကိစ္စများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း အား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေသော အဆင့်တွင်သာ ရှိနေပါသောကြောင့် လိုအပ်သော အကြံ ဉာဏ်များ ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ပါသည်။

### ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

အချို့သောကျေးရွာများတွင် ယခင်ကရှိခဲ့သောပြဿနာများကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝင်ရောက်ချိန်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးမှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားခြင်း၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်အချို့သည်ကျေးရွာသူ/သားများအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုး နေသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် နောက်ကျနေခြင်း။ ပါတီနိုင်ငံရေးတွင် အဖွဲ့များ ကွဲနေသဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း။ ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များ၊ ရာသီ သီးနှံ(စပါး)ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အစည်းအဝေးတွင် ၅၀% ပြည်ရန် အချိန်ပေး စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်း။

### ငါန်းစွန်မြို့နယ်

ငါန်းစွန်မြို့နယ်သည် ရေဝင်ရပ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသဖြင့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများရှိသည်။

### ညောင်ဦးမြို့နယ်

စီမံကိန်း(၃)လပါတ်ကာလဖြစ်သော(အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ)လများအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သင်တန်း များနှင့် လုပ်ငန်းများမှာ O&M သင်တန်း၊ Finance သင်တန်း၊ CMT သင်တန်း၊ Site Survey & Estimate တွက်ချက်ခြင်းနှင့် Procurement Plan များရေးဆွဲခြင်းများ၊ Gender and Grievance Training နှင့် ကျေးရွာလူဦးရေစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

### ရမည်းသင်းမြို့နယ်

အချို့ကျေးရွာများသည် ရန်ပုံငွေခွဲရာတွင် ညီညွတ်မှု မရှိသည့်အတွက် ဆောင်ရွက်မှု နှောင့်နှေးခြင်း။ ကျေးရွာ တွင်းအပိုင်း ကွဲနေပြီး လုပ်ငန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။

### နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် (၅၀%) ကျော်လွန်အောင် (၁)ကြိမ်ထဲနှင့် မရရှိသောကြောင့် (၂)ကြိမ်၊ (၃)ကြိမ်ဆောင်ရွက်ရသော ကျေးရွာအချို့ရှိခဲ့ပါသည်။

### ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် နယ်မြေကျယ်ပြန့်ကြီးမားကာ ကျေးရွာများ ပြန့်ကြဲတည်ရှိနေမှုကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် အဆက်အသွယ် ရရှိနိုင်မှု ခက်ခဲသည်။ တစ်ချို့ကျေးရွာ များမှာ ရေစီးသန်သော ချောင်းငယ်များမှတစ်ဆင့်မိုးရာ သီတွင်သွားလာရ အဆင်ပြေလွယ်ကူ သည်။ နွေရာသီတွင် ချောင်းရေတိမ်သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲသည်။

အထက်ကုလားတန်ဒေသရှိ တစ်ချို့ကျေးရွာများမှာ နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းလုပ် ငန်းများ ရပ်နားထားခဲ့ရပြီး၊ စစ်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွား နေမှုကြောင့် အထက် ကုလားတန်ဒေသရှိ တစ်ချို့ရွာ များသို့ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ သွားလာရခက်ခဲမှု ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။

### ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်နှင့် စပါးရိတ်သိမ်းချိန် တိုက်ဆိုင်နေပါသဖြင့် ကျေးရွာလူထုများ၏ စီမံကိန်းတွင်အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အခက်



အခဲကြုံ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ တချို့ကျေးရွာများ စစ်ပွဲကြောင်း ကျေးရွာများကွင်းဆင်းမှု မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါ။

**လေးမျက်နှာမြို့နယ်**

လေးမျက်နှာမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချို့ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ယခင်နှစ်များထက် စောလျင်စွာ စနိုင်းသော်လည်း အချို့ကျေးရွာများတွင် မြေယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ပစ္စည်းသယ်ယူ ရန်ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် စောလျင်စွာမဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ။

**သာပေါင်းမြို့နယ်**

သာပေါင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆဲကာလ ဖြစ်နေပါသဖြင့် ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေး၊ လုပ်ငန်း ပူးပေါင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု အနည်းငယ်အခက်အခဲ ဖြစ်စေခဲ့သည်မှအပ ထူးခြား အခက်အခဲမရှိပါ။

**ငပုတောမြို့နယ်**

ငပုတောမြို့နယ်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ တပြိုင်တည်းနည်းပါး စတင်ဆောင်ရွက် ကြခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း၊ ကြန့်ကြာခြင်း။

ဧပြီနှင့်မေလများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် အချို့ ကျေးရွာများတွင် ရေအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းကော်မတီဝင်များ အပြောင်း အလဲများခြင်း။

**ဓနုဖြူမြို့နယ်**

ဓနုဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများ စီမံကိန်းအကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ရှင်းပြနေရခြင်း။

**ဗန်းမောက်မြို့နယ်**

ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို ပညာရေးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။

### မြောင်မြို့နယ်

မြောင်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် TF(၃)ဦးနှင့် CF(၂)ဦးနှုတ်ထွက်သဖြင့် TF,CF လစ်လပ်သော ကျေးရွာများစတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ချိန် နောက်ကြခဲ့ပါသည်။

### ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် လမ်းကြိုတ်စက် နှင့် မြေညှိစက် ဌားရမ်း သုံးစွဲရန် ခက်ခဲပါသည်။

### ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် လုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ဆောင်း သီနှံနှင့် စပါးများရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်နေသောကြောင့် ကော်မတီနှင့် ကျေးရွာလူထုမှာ လုပ်ငန်း ခွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ (၁၀၄) ခုတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲ (၇၆) ခုပါရှိပြီးဒေသတွင် လမ်းကြိုတ် စက်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် လမ်းကြိုတ်စက် အလှည့်ကျ စောင့်ဆိုင်းရမှုကြောင့်လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးမှု နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနေပါသည်။

### ထန်းတပင်

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထောက်ပံ့ငွေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုများအတွက် admi အသုံးစရိတ်မလောက်ခြင်း၊ ငွေထုတ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ Tablet များနှင့် PC Softwareများ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ IECပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုစာများ ကဏ္ဍအလိုက် ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ဘာသာစကားအခက်ခဲရှိခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ အပြောင်းအလဲများသောကြောင့် သင်တန်းပေးရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ ပြည်သူလူထု များ သင်တန်းတက်ရောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် သင်တန်းများနှင့် အစည်း အဝေးတက်ရောက်ရာတွင် အားနည်းခြင်း၊

### ကော့မှူး

ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ အလုပ် မအားသည့်အတွက်၎င်း၊ အလှူအတန်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်သည့်အတွက်၎င်း ၅၀% ပြည့်မှီရန် ခက်ခဲပြီး မကြာခဏ အစည်းအဝေးပွဲများ ရွေ့ဆိုင်း ခဲ့ရပါသည်။ လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရန်ပုံငွေ ကောက်ခံရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ ထည့်ဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ တာဝန်ယူ ကောက်ခံမည့်သူမှ အတိအကျတာဝန် မယူခြင်း။ ကော်မတီဝင်များမှ အကာအကွယ် ပစ္စည်း အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်မှု အားနည်းခြင်း။

**ကျောက်တန်း**

လုပ်ငန်းရာသီချိန်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းမိတ်အစည်းအဝေးများတွင် (၅၀%) မပြည့် သဖြင့်(၂)ကြိမ်(၃)ကြိမ်ခန့် ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပျောက် ကျေးရွာ တွင် အမဲအများဆုံးရရှိသော ကြက်ခတ်ကုန်းလမ်းကို ဦးစာပေးရွေးချယ်ထားသော်လည်း လူနည်း စုမှ ကန့်ကွက်ခြင်းများရှိပါသည်။ ဇီးဖြူပင်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း(လမ်းအမည်အလိုက်)ရရှိထားသော်လည်း တိုင်ကြားထားသောကြောင့် လုပ်ငန်း များကို ယာယီရပ်ဆိုင်း ထားခဲ့ရပါသည်။

**ကွမ်းခြံကုန်း**

တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်ချိန်သည် ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင် နေသောကြောင့် အစည်းအဝေးများနှင့် သင်တန်းများတွင် လူမစုံခြင်းနှင့် လူစုရန်ခက်ခဲခြင်းစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် ရွာသားများ၏ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် အခြားသူများဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပဲ ရွာသား များသာ လုပ်အားခရလိုမှုကြောင့် လုပ်ငန်းစတင်ရန် နှောင့်နှေး နေခြင်း၊ တစ်ချို့ကျေးရွာများတွင် ကျေးရွာတွင်း မညီညွတ်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်ရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပေးနေသော်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေ ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် (၇) ကြိမ်အထိ ကြိုးစားသော်လည်း ယခုအချိန် အထိ ဆောင်ရွက်၍ မရသေးပါ။

တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော်နေ သော်လည်း MIS System မှာ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောကြောင့် မြို့နယ်မှ ဒေတာများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ မဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။

**မင်းတုန်းမြို့နယ်**

မင်းတုန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြထားသည်မှာ နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုတွင် အငြင်းပွားမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး မီးပေါက်(တ)ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် နည်းပညာအကြံပေး အဖွဲ့တို့မှ သွားရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာများမှ မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း များစွာကို ရွေးချယ်ထားသည့်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနရှိ လူအင်အားနည်းပါးခြင်းကြောင့် နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

**ပေါက်မြို့နယ်**

ပေါက်မြို့နယ်တွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်များ၊ ကျေးရွာအသစ်များ တိုးလာသဖြင့် အဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုအသစ်များ၊ ကျေးရွာအသစ်များ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နောက်ကျခြင်းကြောင့် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်း

အဝေးများ ပြုလုပ်ချိန် နောက်ကျခဲ့သည့်အတွက် အုပ်စုရန်ပုံငွေများ တောင်းခံရာတွင် အနည်းငယ် နောက်ကျခဲ့ရပါသည်။ အမည်မပေါက်သေးသည့် ကျေးရွာအသစ်များကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာ တွင်ခက်ခဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရန်ပုံငွေများ ခွဲဝေရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာများ အကြိမ်ကြိမ် ပေးပို့ကြခြင်း တို့ကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပေါက်မြို့နယ်ရှိ ရေနံနယ်မြေ အတွင်းရှိကျေးရွာများတွင် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသဖြင့် စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် DRD/TTA ဝန်ထမ်းများပါ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး (၅)ကြိမ်ခန့် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းဧရိယာအတွင်းရှိ ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထုသည် ရေနံမြေဧရိယာတွင် လုပ်အားခ များစွာ ရရှိသောကြောင့် စီမံကိန်းအပေါ်တွင် စိတ်ဝင် စားမှုနည်းပါးပြီး အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ် လူဦးရေ မပြည့်ခြင်း၊ မတက်ရောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ သဖြင့် အဆိုပါကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာနိုင်ပါသည်။

**ထီးလင်းမြို့နယ်**

ထီးလင်းမြို့နယ်မှ တင်ပြထားသည်မှာ ထီးလင်းမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်တွင် ရွှေအောင်သာကျေးရွာအား ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် ကျေးရွာအဖြစ် စတင်အကြောင်းကြား သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လည်း ကျေးရွာသူ/သားများ အနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးလင်းမြို့နယ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိစေလိုခြင်းမရှိဘဲ ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ် ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်သာနေလိုပြီး ယနေ့ထိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲ ပြုလုပ်ခွင့် မရ ရှိခဲ့သဖြင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သော်လည်း နာခံမှုမရှိဘဲ တူမီး သေနတ်ဖြင့်ချိန်ပြီး ဆဲဆိုသဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ထားဆဲ ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ဝင်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

**ကယားပြည်နယ်**

ကျေးရွာအစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အချို့ကျေးရွာများမှ လူဦးရေ(၅၀%) အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်အတွက်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီများမှ အပြောင်းအလဲများပြားခြင်း၊ သင်တန်းများခေါ် ဆိုရာတွင် သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှုများရှိသဖြင့် သင်တန်းတက် ရောက်မှုအားနည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်း လာခြင်း။ အုပ်စု အစည်း အဝေးများတွင် မိမိတို့ရပ်ရွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါက ၎င်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်အားနည်းခြင်း။

၂၀၁၈ခု၊ အောက်တိုဘာလ၌ အချို့ကျေးရွာများတွင် သီးနှံများစိုက်ပျိုးသည့် အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပါသဖြင့် ကျေးရွာနှင့်ချိန်းဆိုထားသည့် သင်တန်းရက် မကြာခဏပြောင်းရခြင်း။ ဒီဇင်ဘာလ တတိယပတ်မှဇန်နဝါရီလ ဒုတိယပတ်အထိ ခရစ်မတ်ပွဲများနှင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊

ကယားဒေပွဲများကြောင့် အစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

**ဖရူဆိုမြို့နယ်**

ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်းရှိ တော်ခူ ၊ ဒိုးလာစော၊ သိုသီးဖို၊ ရောဒေါခေါ နှင့် ကေကောကျေးရွာ အုပ်စုများသည် KNPP မှကန့်သတ်ထားသဖြင့်လုပ်ငန်းများ မစတင်နိုင်သေးခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဖရူဆိုနှင့်ဖားဆောင်းမြို့နယ်များ၏ ၈၀% ခန့် ဖုန်းလိုင်းမမီခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် နည်းပညာမှူးများ ခရီးထွက်လျှင် ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။ သာစကား အခက်အခဲ (ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုတည်းတွင် ဘာသာစကား ၂မျိုး၊ ၃မျိုး ပြောဆိုခြင်း၊ တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ ဘာသာ စကားမတူခြင်း။

**ဖားဆောင်းမြို့နယ်**

ဖားဆောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မော်ချီးဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ဖြစ်သော ကရင်နီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)ထိန်းချုပ် ရာနယ်မြေရှိ ကွာခီး၊ ကရယ်ခီး၊ မိုဆာခီး၊ ကော်သူဒိုး၊ ဗဟန်းလော့ စသည့်ကျေးရွာအုပ်စု(၅)အုပ်စုများကို လက်ရှိအချိန်ထိ ဝင်ရောက်ခွင့် မပြုပါ။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် နည်းပညာ စည်းရုံးရေးမှူးများသည် အပြောင်းအလဲရှိနေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် နောက်ကျ ခြင်းများရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာ စည်းရုံးရေးမှူးများသည် အသစ်များဖြစ်သောကြောင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ပိုမိုပေးရခြင်း စသောအခက်အခဲများရှိခြင်းအကြောင့် သတ်မှတ် ထားသောလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း အနည်းငယ်နောက်ကျမှု ရှိပါသည်။

**မတူပီမြို့နယ်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်း လူမျိုးနွယ်စု ပြဿနာများ ကြောင့် အပြန်အလှန်ကန့်ကွက်မှု၊ မမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများရှိနေခြင်း၊ ကျေးရွာများ နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်၍မရခြင်း (ဝလံပီ(ခ) ကျေးရွာသည် မူလ နေရာမှ ကားလမ်းမပေါ်သို့ တစ်ရွာလုံးပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခြင်းအား ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြု ချက်မရသေး ခြင်း)၊ ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျ လာခြင်း (မိသားစုအိမ်တွင်းရေး ဝမ်းစာ အတွက် အချိန် ထိခိုက်သည်ဟု ပြောဆိုကြခြင်း)၊ ကျေးရွာ လူထုများသည် ပြင်ပ အကူအညီများ (ဘာသာရေး အကူအညီ၊ NGO,INGO အကူအညီ၊ နိုင်ငံရပ် ခြားမိသားစု ဆွေမျိုး များထံမှ အကူအညီများ)ပေါ်တွင် မှီခို လွန်းခြင်းကြောင့် ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင် အားနည်းခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် အနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုများ ပြုလုပ် နိုင်ရန် အတွက် ခန့်အပ်ထားသော စီမံကိန်းရုံးခွဲတာဝန်ခံနှင့်၊ စီမံကိန်းရုံးခွဲ ဌာနရမ်းဖွင့် လှစ်ထားမှုမှာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စာချုပ်ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၅)အုပ်စု ကျေးရွာ ပေါင်း (၅၆) တွင်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ(၂၄ဦး) တို့သည် ရုံးခွဲမှ တဆင့် သွားရောက်ရသော ကျေးရွာနှင့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်း ရုံးခွဲဆက်လက်မထားရှိတော့ပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် (ကွင်းဆင်း သွားလာမှုအား) များစွာ အခက်အခဲဖြစ်စေ ပါမည်။

မတူပီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင်လူမျိုးနွယ်စု ဘာသာစကားများစွာ ကွဲပြား နေခြင်း ကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကြောင်းများ၊ သင်တန်းများ၊ အစည်းဝေးများတွင် ဘာသာ ပြန်မှတဆင့် ဆောင်ရွက်ရသည့်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်း နားလည်သဘော ပေါက်မှု အားနည်းနေပါသေးသည်။ ဝန်ထမ်းနေအိမ် (Staff House) ဌာနရမ်းထားရှိမှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်စာ ချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက်ငှားရမ်းခွင့် ခွင့်ပြု ချက် လိုအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်ဝေဖန်အကြံပြုစာများတွင် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ တိုင်ကြား စာများ ရှိလာခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှောင့်နှေးစေပါသည်။

**တွန်းဇံမြို့နယ်**

တချို့ကျေးရွာ အနေဖြင့် လူထု လုပ်ငန်းခွင်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေခြင်း၊ JCB စက်ငှားရမ်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပြန်လည်ရွေးချယ်၍ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပြန်လည်ဆောင် ရွက်ရခြင်း၊ တစ်ချို့ကျေးရွာများမှာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အားလုံးမပါ ဝင်နိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း နှောင့်နှေးမှုများရှိပါသည်။ တွန်းဇံမြို့နယ် အနေဖြင့် ဒေသ ရိုးရာပွဲတော်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် အချိန်မီ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီနိုင်ရန် ခက်ခဲမှုများရှိခဲ့ပါသည်။

**နမ့်ဆန်မြို့နယ်နှင့်မောက်မယ်မြို့နယ်**

နမ့်ဆန်မြို့နယ်နှင့်မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အခက်အခဲများအနေဖြင့် နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိသဖြင့် ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူမပြည့်မီသဖြင့်လူထုစစ်ဆေး ပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့် ဒေသခံလုပ်သားများပြည်ပ သို့သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်သူများပြားနေသဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးသည့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။

**ဆီဆိုင်မြို့နယ်**

ဆီဆိုင်မြို့နယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းကာလ တစ်ခုအတွင်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၆၁)ခုကို တစ်ပြိုင်နက်လူထုကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သော လက်သမားပန်းရံလုံလောက်စွာရရှိရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အချို့သောပန်းရံလက်သမားများသည် အတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ဒီဇိုင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ပြုလုပ်ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ချက်များရှိခြင်း၊ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်အချိန်ပြည့် လိုက်နာအသုံးပြုမှုအားနည်းချက်ရှိခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်သဘောပေါက်လိုက်နာဆောင်ရွက်လာရန် ပိုမိုစည်းရုံးခြင်းအခက်အခဲများရှိပါသည်။ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် သံဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း)လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့နယ်အတွင်း လမ်းကြိုတ်စက်ငှားရမ်းရာတွင် ယန္တရားနည်းပါးသည့်အခက်အခဲကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရသည့်အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

**မောက်မယ်မြို့နယ်**

မောက်မယ်မြို့နယ် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာလူထုများယာယီရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုများရှိနေခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးရာတွင် ကော်မတီဝင်များအားလုံး စုံညီစွာတက်ရောက်နိုင်မှုအားနည်းနေသည့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

**မဘိမ်းမြို့နယ်**

မဘိမ်းမြို့နယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်သည် မိုးရာသီဖြစ်သောကြောင့် လမ်း၊တံတားစသည့် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ရန် နှောင့်နှေးနိုင်ပါသည်။

**ပူတာအိုမြို့နယ်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်သည် မိုးရာသီ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်း၊တံတားစသည့်လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ မိုးများသော ဒေသဖြစ်သောကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်သော လုပ်ငန်းခွဲများ နှောင့်နှေးမည့် အခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။

### ရွှေကူမြို့နယ်

ယခင်သုံးလပတ်သည် စီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်သော ကာလဖြစ်သောကြောင့် ၇.၁၂.၂၀၁၈ရက်နေ့ထိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ရန် မိုးရာသီကာလဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာများသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာရာတွင် အချိန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု စိုက်ပျိုးရေးအချိန်အခါဖြစ်သောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ရန် လုံလောက်စွာ အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် များစွာ အချိန်နှောင့်နှေးမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။

### တနင်္သာရီမြို့နယ်

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့်အချိန်အတွင်း အချိန်အခါမဟုတ် မိုး ရွာသွန်းမှုများကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအချို့သည် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရပါသည်။ထို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသော သင်္ဘောဦးအုပ်စုတွင် စီမံကိန်းပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာများကိုလည်း ရင်ဆိုင် ရပါသည်။

### (ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

#### ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ Head Officer (2) လစ်လပ်လျက် ရှိပါသည်။

### ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၁)ဦး လစ်လပ်နေသောကြောင့် ခန့်အပ်ရေးများကို နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

### ပန်းတောင်းမြို့နယ်

Monthly Work Plan, Weekly Work Plan များ ရေးဆွဲထားပါသော်လည်း Plan အတိုင်းဆောင် ရွက်နိုင်မှုအားနည်းပါသည်။

### တပ်ကုန်းမြို့နယ်

တပ်ကုန်းမြို့နယ် သည်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်) နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သည့် အတွက် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ(TTA,CF,TF)တို့မှာ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ကြပြီး အခြား လုပ်ငန်းများ သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည့်အတွက် ကျန်ရှိနေသည့်ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နေ ပါသည်။



**ပျဉ်းမနားမြို့နယ်**

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ယခုအစီရင်ခံသည့် သုံးလပတ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာလတွင် TF(၃)ဦးနှင့် CF(၁)ဦးနှုတ်ထွက်ခဲ့ရာ အချိန်မီအစားထိုးခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အထက်မှညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားဆဲဖြစ်ပြီး ယခုဇန်နဝါရီလတတိယအပတ်တွင် အားလုံးအစားထိုးခန့်ထားပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

**ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်**

နှုတ်ထွက်သွားသော လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ လစ်လပ်နေရာများတွင် အချိန်မီခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နှေးကွေးမှုရှိပါသည်။ ယခု အချိန်ခါသည် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အခက်အခဲရှိပါသည်။

**လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်**

DRD ဝန်ထမ်း(၈)ဦးတွင် (၆)ဦးသည် CDD လုပ်ငန်းတာဝန်များ ၊ ဌာနလုပ်ငန်းများ ပေါ်တွင် ရာနှုန်းပြည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းများပေါ်တွင် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့် DRD တွဲဖက်ဝန်ထမ်းများ ဒုဦးစီး(၁)ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး(၁)ဦး ပေါင်း(၂)ဦး ထပ်မံခန့်အပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

**ကော့ကရိတ်မြို့နယ်**

Senior CF တစ်ဦးသည် လက်စွဲပါလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာမှု မရှိသဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ကို မကြာခဏ ဖြေရှင်းနေရပါသည်။

**ရမည်းသင်းမြို့နယ်**

CFs,TFs များအားလုံးကို (၇.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် DRD သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ TTA Procurement Officer ကို တိုးချဲ့ ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၉ ရက်ထိ ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Procurement Officer အား စီမံကိန်းကာလအတွင်း ထားပေးလျှင် ပိုပြီးအဆင်ပြေပါသည်။

**ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်**

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ဦး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၂)ဦးနှုတ်ထွက်သွားပါသဖြင့် လစ်လပ်သွားသော စည်းရုံးရေးမှူးများနေရာတွင် ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားရန်အလုပ် လျှောက်လွှာများစတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၁၅.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် လျှောက်လွှာများပိတ်သိမ်းခဲ့ရာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနေရာအတွက် လျှောက်ထားသူ(၂)ဦး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နေရာအတွက် လျှောက်ထားသူ(၄၆)ဦး လျှောက်ထားခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံး ဝန်ထမ်းရွေးချယ်

ခန့်ထားရေးအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးအတွက် ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

**ပလက်ဝမြို့နယ်**

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း TF ဝန်ထမ်း(၁) ၊ CF ဝန် ထမ်း(၁)ဦးမှာ အလုပ်မှ နှုတ်ထွက် ခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွင်း TF(၃)ဦးနှင့် CF (၆)ဦး စုစုပေါင်း (၉)ဦး လစ်လပ်လျက် ရှိနေပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော CF/TF များကို ပြန်လည်အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်စေရန် ဆက်လက်တောင်းခံသွားရန် စီစဉ်နေပါသည်။

**ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

(TF)တစ်ဦး နှုတ်ထွက်စာတင်ထားပြီး တစ်ဦး လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

**ဝမြို့နယ်**

ရုံးသန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး အမြန်လိုအပ်နေပါသည်။

**ကြံခင်းမြို့နယ်**

ကြံခင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ထမ်း အပြောင်းအလဲ များခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရန် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများ ခေါ်ရာတွင် လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဝန်ထမ်းရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း။

**မြောင်မြို့နယ်**

မြောင်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် TF(၃)ဦးနှင့် CF(၂)ဦးနှုတ်ထွက်သဖြင့် TF,CF လစ်လပ်သော ကျေးရွာများ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကောင်အထည်ဖော် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ချိန် နောက်ကျခဲ့ကြပါသည်။

**ကနီမြို့နယ်**

ကနီမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် DRD KE Infrastructure တစ်ဦး လိုအပ်ပါသည် (သို့) ပေါင်းစုလုပ်အားအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့သို့ KE-Infrastructure တစ်ဦး ခန့်ထားပြုပါရန်။

### ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် DRD တွဲဖက်ဝန်ထမ်းများသည်ဌာနမှ လုပ်ငန်း များကြောင့် CDD လုပ်ငန်းများကို အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းပါသည်။

### ထန်းတပင်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၁၄)ဦး နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံချိန် အထိ စုစုပေါင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၁၄)ဦးအတွက်လစ်လပ်လျှက်ရှိပါသည်။ လူထု စည်းရုံးမှူး (၃၀)ဦးရှိသည့်အနက် ယခုအစီရင်ခံသော ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်း(၂၂)ဦး စာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး နှုတ်ထွက်သွားခဲ့သောကြောင့် စုစုပေါင်း လစ်လပ်နေရာ(၃၀) ဖြစ်ပါ သည်။ နေပြည်တော်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၄)ဦးနှင့် လူထုစည်း ရုံးမှူး(၁၅)ဦးအား လုပ်ငန်း လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအား ပြီးစီးသည်အထိ ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် တစ်လ(၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ) ပြန်လည်ခန့်ထားပေးရန် ရုံးချုပ် စီမံ ကိန်းမန်နေဂျာနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့သို့ သီးခြား အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် အကြောင်းကြား တောင်းခံ ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

### ကော့မှူး

DRD မှ Infrastructure Engineer နှင့် Procurement Counterpart ရာထူးအတွက် ဝန်ထမ်းများ လစ်လပ်လျှက် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

### ကွမ်းခြံကုန်း

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် TF ဦးစိုးသာ နှုတ်ထွက်သွားပြီး TF ဦးချစ်ကိုကိုဝင်းအား အစားထိုးခန့်အပ်ထားပါသည်။

### ကယားပြည်နယ်

တတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်ချိန်တွင် CF/TF အပြောင်းအလဲများသည်။ တတိယနှစ် စက်ဝန်းအစတွင် TTA Procurement Officer သည် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားခြင်း ကြောင့် DRD procurement counterpart အား CDD Project တွင် အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်း အဖြစ် သီးသန့်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ပေးထားသော်လည်း CDD Projectတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။

### ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှစ၍ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ( TTA/ finance Officer) U Thet Naing Aye သည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ MGRl မှ ဦးသက်နိုင်အေး အား၂၀၁၈ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်း တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး အစားထိုး ခန့်ထားမည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုလည်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ခန့်ထားခွင့် တင်ပြနေပြီး ဖြစ်သည်။

**ဒီမောဆို၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်**

ဒီမောဆို၊ဖရူဆိုမြို့နယ်များတွင် TTA Procurement Officer မရှိသဖြင့် ဝယ်ယူရေး သင်တန်းကို လွိုင်ကော်မြို့နယ်မှ လာရောက်သင်တန်းပေးနေရခြင်း။ ဝန်ထမ်းအသစ်များ ပြန်လည်ခေါ်ယူရခြင်း၊ ဒေသခံဖြစ်သော ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်း၊ မယ်စွဲမြို့နယ်မှ ဝန်ထမ်းများ နည်းပါးခြင်း၊ အချို့သော ကျေးလက်တွဲဖက်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အခြားမြို့နယ်မှ လာရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများဖြစ်သဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လိုသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု၊ အချိန်ပေးမှုအားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ စည်းရုံးတွဲခေါ် ဆောင်ရွက် နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

**ဖားဆောင်းမြို့နယ်**

ဖားဆောင်းမြို့နယ် Infraသည် EP ဖြစ်သဖြင့်၊ အသစ်ဝင်ရောက်လာသည့် နည်းပညာ စည်းရုံးရေးမှူးများမှာ စိတ်ဝင်စားမှု၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းနေသေးခြင်းအပေါ် ကြီးကြပ်ပေးနိုင်မှု အားနည်းခြင်း။

**မတူပီမြို့နယ်**

ဝယ်ယူရေးအရာရှိ(TTA) ရာထူးနေရာမရှိတော့သဖြင့် DRD Procurement Counterpart မှာ CDD လုပ်ငန်းတွင် အချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါ သည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ဦးနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၁)ဦးတို့မှာ ၎င်းတို့၏ သဘော ထားဆန္ဒအလျောက် လုပ်ငန်းစာချုပ် ဆက်လက်မချုပ်ဆိုလိုတော့သဖြင့် ဝန်ထမ်း (၃)ဦး လစ်လပ် လျှက်ရှိပါသည်။ အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။

**ပူတာအိုမြို့နယ်**

စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၁)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၁) စုစုပေါင်း (၂)ဦး ခန့်အပ်ရန် ကျန်ရှိနေသေးသည်။ နုတ်ထွက်သွားသော လက်ထောက် နည်းပညာမှူး(၁)ဦး နေရာတွင်လည်း အစားထိုးခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

### ရွှေကျမြို့နယ်

ယခုသုံးလပတ် (အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလ)တွင် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ ကျား/မ ရေးရာ တာဝန်ခံအစားထိုးခန့်ထားနိုင်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။

### တနင်္သာရီမြို့နယ်

တနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့များခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများကို ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပြန်လည်သင်ကြားပေးနေရပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း အချို့သည် အပြောင်းအရွှေ့ရှိပါသဖြင့် အသစ်ဝင်လာသော ဝန်ထမ်းတွင် နည်းပညာအကြံပေး တွဲဖက်မရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲ များ ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းနည်းပညာအကြံပေး Infra Officerသည် မီးဖွားခွင့် ယူထားသဖြင့် သူ၏နေရာတွင် အစားထိုးမည့် ဝန်ထမ်း လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုဝန်ထမ်း သည်လည်း တနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား အနီးကပ် ကြီးကြပ်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။

### (ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

#### ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၃၄)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၃၇)ရွာရှိသည့်အနက် ကျေးရွာအုပ်စု(၂၈)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂၀)ရွာတွင်သာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ကျေးရွာအုပ်စု(၉)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာမှာ မြေယာကိစ္စများ၌ သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုချက်များမရခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ရန်ကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

### ရွှေကျင်မြို့နယ်

နယ်မြေအခက်အခဲနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း ကျေးရွာအချို့သည် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနတွင် အမည်ပေါက်မှုမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအချို့သည် ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝင်ထွက်သွားမှုရှိခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုကို သိရှိလိုကြောင်း ကျေးရွာများမှ တစ်ဆင့်သိရှိရပါသည်။

### ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

KNU အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ရှိခွာဟေးအုပ်စု ၁ ခု နှင့် NMSP အုပ်ချုပ်မှု အောက်ရှိ အချို့ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် မြို့နယ်နှင့်ပြည်နယ် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် သွားရောက် ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ခွင့်ပြုချက် ရရှိခြင်း

မရှိသေးသောကြောင့် အဆိုပါ ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ကမော့၊ ဆိပ်ကလေးနှင့် ဝင်းရော်ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအဖြစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး စောလျင်စွာ ပြီးစီး၍ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်နိုင်ရန် သီးခြားဆောင်ရွက် သွားပါမည်။ ကျန်အုပ်စုများ အားလုံး အဆင်ပြေပါသည်။

**လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်**

ရှမ်းရွာသစ်မြို့ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု(၉)အုပ်စုတွင် (၃)အုပ်စုဖြစ်သော ရင်းပိုင်း၊ ရေတံ ခွန်နှင့် မဲလရောအုပ်စုများတွင် KNU အဖွဲ့မှ ကန့်သတ်ဧရိယာ အဖြစ်သတ်မှတ် ထားပါသောကြောင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန် မစတင်နိုင်သေးပါ။

**ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်**

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရှိ အချို့ကျေးရွာများသည် လူသွားလူလာပြတ်ပြီး ရွာစဉ်ဝေးသောကျေး ရွာများသို့ သွားရောက်ရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း အတူပူးတွဲဆောင်ရွက်ရန် မှာကြား ထားပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေ၍ ဝန်ထမ်းများအား စီမံကိန်းဆိုင်ကယ်များ ဂရုစိုက်ကြရန် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် မှာကြားထားပါသည်။

**ပလက်ဝမြို့နယ်**

အထက်ကုလားတန်ဒေသတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစတင်ကာ စစ်ပွဲများထပ်မံဖြစ် ပွားလာမှုရှိနေသောကြောင့် နယ်မြေအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးကာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းစတင် ရန်အတွက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် PRA ပြုလုပ်ရန် အုန်းသီးဝအုပ်စု၊ ရွှေလိုင်ပွီ အုပ်စု၊ ပကာဝအုပ်စု၊ ဒူရီတောင်အုပ်စု၊ မြိတ်ဝအုပ်စု၊ မော်တလာအုပ်စုနှင့် သာယာကုန်းစသော အုပ်စု(၇)စုရှိကျေးရွာ(၁၉)ရွာသို့ မသွားရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။

**ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် များနှင့် ထိစပ်သော ဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုများရှိနေသဖြင့် ၎င်းဒေသမှ ကျေးရွာအုပ်စု (၆)ခု၊ ကျေးရွာ (၃၂)ရွာ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ခေတ္တရပ်နားထားရပါသည်။

**ငပုတောမြို့နယ်**

ငပုတောမြို့နယ်အနေဖြင့် အချို့ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ ညအိပ်နေထိုင်ရန် အတွက် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း။

**ကျွန်းလှမြို့နယ်**

ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအနေဖြင့် ကောလင်းနှင့် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ထိစပ်ရာ နယ်မြေကျေးရွာ ဧရိယာများတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး(သို့) နှစ်ဦးထဲ ခရီးသွားလာရန် မသင့်တော်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**မင်းတုန်းမြို့နယ်**

မင်းတုန်းမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း DRD ဝန်ထမ်းများ လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများနှင့် DRD လုပ်ငန်းများအား ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရသဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖြစ်နေခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။

**ပေါက်မြို့နယ်**

ပေါက်မြို့နယ်တွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အမည်မပေါက်သေးသော ကျေးရွာ အသစ်များ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်လာ သဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများမှ တာဝန်ယူရသော ကျေးရွာအရေအတွက်နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက် များပြားခြင်းတို့ကြောင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၆)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၄)ဦးထပ်မံ ခွင့်ပြုခန့်ထားပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

**ထီးလင်းမြို့နယ်**

ထီးလင်းမြို့နယ်တွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ယောက် လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

**ဆောမြို့နယ်**

ဆောမြို့နယ်တွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ယောက်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၁)ယောက်တို့ လစ်လပ်လျက် ရှိပါသည်။

**ဖရူဆိုမြို့နယ်**

ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၁၄)အုပ်စုရှိသည့်အနက် (၉)အုပ်စုသာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ကျန်(၅)အုပ်စုတွင် KNPPမှ ဝင်ခွင့်မပြုသဖြင့် ဆောင် ရွက်ခွင့်မရခြင်း။

**ဖားဆောင်းမြို့နယ်**

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၈)အုပ်စုရှိသည့်အနက် (၃)အုပ်စုသာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ကျန်(၅)အုပ်စုတွင် KNPPမှ ဝင်ခွင့်မပြု သဖြင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရခြင်း။

### တွန်းခံမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရာတွင် ဆောင်းတွင်းကာလဖြစ်သည့်အတွက် မြူများဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ ရေခဲအရည်ပျော်၍ လမ်းချော်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

### နမ့်ဆန်မြို့နယ်

နမ့်ဆန်မြို့နယ်သည် နယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေးဆွဲ ထားသည့် Work Plan အတိုင်းအချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းစသည့် အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

### မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်တွင်မိုးရာသီကာလ၌ ဝေးလံသောကျေးရွာများသို့ သွားလာရေးခက်ခဲသော ကြောင့် အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် အချိန်ယူရပါသည်။ တုံ့ကြွအုပ်စုသည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ခက်ခဲသော အုပ်စုဖြစ်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အာဏာပိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ပထမနှင့်ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြုလုပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

### မိုးကောင်းမြို့နယ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင်လုံခြုံရေးအခက်အခဲရှိသော ကျေးရွာ ၄ ရွာ (လဘန်က ထောင်၊ နန့်ဟိုင်၊ စေတုံ၊ ဆောင်းခါ) အပြင် မိုးကောင်းတနိုင်း ကားလမ်းနှင့်နီးသော ကျေးရွာများ (ဆီးဒင်ယံ၊ ကချင်နမ်နွမ်၊ မရမ်ကထောင်) စသည် ကျေးရွာများတွင်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ လုံခြုံရေးအခက်အခဲများကြောင့် ယင်းကျေးရွာများသို့သွားရောက် ရန်ခွင့် မပြု၍ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်အခက်အခဲများရှိခဲ့သော်လည်းယခုသုံးလပတ်တွင် ၎င်းကျေးရွာများ၌ နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းလျှက်ရှိပါသည်။

### ပူတာအိုမြို့နယ်

မိုးတွင်းကာလတွင် ဝေးလံသောကျေးရွာများသို့ သွားလာရေးခက်ခဲသောကြောင့် အချိန်တော်တော်ကြာယူ၍ အစည်းအဝေးကျင်းပရပါသည်။ ဆွမ်ပီယမ်အုပ်စုနှင့် လုံရှာယန်အုပ်စု သည် အာဏာပိုင်များနှင့် ချိတ်ဖက်၍ ပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။



(င) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲ စသဖြင့် မိမိတို့ မြို့နယ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအား ဖော်ပြပေးရန်။

**ရွှေကျင်မြို့နယ်**

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအနေဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအများစုသည် ဝန်ထမ်းအသစ်များဖြစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့အနေဖြင့် မြို့နယ်မှသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းအဆင့်မှသော်လည်းကောင်း ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြလာပါသည်။ တိုင်းရုံးမှလည်း နှစ်ပတ်တစ်ခါ ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။

**တပ်ကုန်းမြို့နယ်**

တပ်ကုန်းမြို့နယ်နှင့်လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင်အခက်အခဲမရှိသော်လည်းပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ကျီးဖြူရိုးကျေးရွာ အုတ်ရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲနှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ပူးပေါင်းလျှက်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာတွက်ချက်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ အလယ်+သဲကျွန်းရွာပေ(၁၀၀) ချောင်းကူးတံတားလုပ်ငန်းများကို မြို့နယ်အဆင့်အနေဖြင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများမှာ သက်ဆိုင်ရာကျေးလက်လမ်းတံတားဦးစီးဌာနသို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့အထိအဆင်ပြေမှုမရှိသေးပါ။ ၎င်းကျေးရွာ(၂)ရွာမှရရှိသည့်ယခုနှစ်ရန်ပုံငွေနှင့်ယခင်နှစ်ကျန်ရှိသည့် ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်း အနေဖြင့်လည်း လုံလောက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးမှ တစ်ဆင့် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်သို့တင်ပြထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတံတားအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အစား ကျေးလက်လမ်းတံတားဦးစီးမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှသာ အဆင်ပြေနိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

**ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်**

အသစ်ခန့်အပ်သည့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ ကျောင်းပြီးစ အတွေ့အကြုံ နည်းပါးသေးသဖြင့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှု သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။

**ငါန်းဇွန်မြို့နယ်**

ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းရုံးတို့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့၍ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲမရှိပါ။ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ပါက ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရုံးသို့ တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

### ညောင်ဦးမြို့နယ်

ယခုအခါတွင် ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်) စက်ဝန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေချိန်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျေးရွာများရှိစီမံကိန်း လုပ်ငန်း များအပေါ် Clustersများမှ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။

### ပလက်ဝမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု (၉၆) အုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၆၃) ခု အတွက် Drawing, Estimate များကို Regional Infra မှအင်ဂျင်နီယာများကကူညီတွက်ချက်ပေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သောကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ကြပါသည်။ DRD Counterparts အနေဖြင့် CSAG သည် ဒီဇင်ဘာလကုန် တွင်တာဝန် လွှဲအပ်လက်ခံခဲ့ပါသည်။ M&E/ MIS အားဆက်လက်ခန့်အပ်ထားပါသည်။

### ငပုတောမြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းရှိ အဆင့်များ အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ရန် အားထုတ် နေရသဖြင့် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် သင်တန်းများ ပိုမို ပို့ချပေးရန် အချိန်ရရှိမှု အားနည်းခြင်း။

### ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအနေဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများသည် ကျေးရွာနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများ လက်လှမ်းမှီရန် တိုင်းဒေသ ကြီး၏ Regional Infra Specialist မှ ဆက်လက်၍ နည်းပညာများ အနီးကပ် ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။ ထို့အပြင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်းကို Regional Infra Specialist ဦးဆောင်ကြီးကြပ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

### မြောင်မြို့နယ်

မြောင်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ အသစ်များဖြစ်သောကြောင့် အဆောက်အဦ design, estimate များတွက်ချက်ရာတွင် အခက် အခဲများရှိပါသည်။

### ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် စီမံကိန်းပထနှစ်စက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းမှ နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးမှုအပေါ် ကျေးရွာလူထုမှ အပြည့်အဝလက်မခံပဲ ယင်းတို့၏ မိရိုးဖလာ နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်လိုသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း

ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် စီမံကိန်းမှနည်း ပညာပံ့ပိုးပေးရာ၌ အချို့ကျေးရွာများမှ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများကျဉ်းသောကြောင့် ရေမြောင်းထည့်သွင်း ဆောက်လုပ်မှုကို လက်မခံသဖြင့် အခက် အခဲများတွေ့ရပါသည်။

**ကျွန်းလှမြို့နယ်**

ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် ပထမနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှာ (CDD) အတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့် Estimate တွက်ချက်မှုနှင့် လုပ်ငန်း စတင်မှုတွင် တိုင်း infraနှင့် TTA မှ အနီးကပ်အကူအညီရယူလျက်ရှိပါသည်။

**မတူပီမြို့နယ်**

ကျေးရွာများမှ ရွေးချယ်တင်ပြလာသည့် စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် တွက်ချက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရ ပါသည်။

**တွန်းဇံမြို့နယ်**

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ ကျောင်းပြီးစ အတွေ့အကြုံနည်းပါးသေးသဖြင့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှု သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ- Auto Cad Training)

**နမ့်ဆန်မြို့နယ်**

နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် (TA)များပံ့ပိုးမှုမရှိသဖြင့် PC Form ဖြည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

**ဆီဆိုင်မြို့နယ်**

ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၁၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း(၃၂၂)ရှိပါသည်။ကျေးရွာ အုပ်စုအရွယ်အစားအလိုက် အုပ်စုတစ်စုတွင် အနည်းဆုံး(၈)ရွာမှ အများဆုံး(၅၀)ရွာထိ ရှိပြီး ကျေးရွာအရေအတွက်များသော ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးများပြုလုပ် ခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများပြုစုခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ဝေဖန်အကြံ ပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်များကို ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ကော်မတီမှ ဖြေရှင်းခြင်းတို့တွင် အချိန်ပိုပေး ရသည့်အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။

**မိုးကောင်းမြို့နယ်**

မိုးကောင်းမြို့နယ် CDD Infra မှ TF များအား Survey တိုင်းတာရာတွင် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

**ရွှေကူမြို့နယ်**

ပြည်နယ်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

**တနင်္သာရီမြို့နယ်**

ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းရုံးတို့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့၍ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲမရှိပါ။ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ပါကပြည်ဆောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းရုံးသို့ တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

**၁၄။ နောက်သုံးလပတ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ**

**မြို့နယ်အဆင့်**

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ် အနေဖြင့် ကျားမရေးရာ အစီရင်ခံစာများအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပုံမှန်တင်ပြရန်အပြင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့လည်း တင်ပြရန်
- (ခ) Labour report အား M&E focal နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးသို့ တင်ပြရန်
- (ဂ) ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကျေးရွာအဆင့် တို့အတွက် ကော်မတီဝင်များအား ကျားမရေးရာ သင်တန်းများပေးရန် CSAG နှင့် DRD မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်
- (ဃ) CF များအားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းပေးရန်
- (င) အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၏ စုဆောင်းရရှိလာသော အချက်အလက်များအား political role အဖြစ်ပြောင်းရန်
- (စ) ကျေးရွာ လူထုစစ်ဆေးပွဲမှ တွေ့ရှိရသော ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွေ့ရှိချက်များကို ဝေမျှရန်

**ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်**

- (က) လစဉ်အစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့ မပြတ်တင်ပြရန်
- (ခ) ကျေးရွာ အဆင့်များတွင် ကျားမရေးရာအသိအမြင် ဗဟုသုတ မြင့်မားကြွယ်ဝ လာရေး ဆောင်ရွက်ရန်
- (ဂ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များအား ရှာဖွေစုဆောင်းရင်းဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခရီးစဉ်များအား မြို့နယ်အဆင့် TA/DRD များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မပြတ်သွားလာ ဆောင်ရွက်ရုံသာမက ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့တင်ပြရန်

**ပြည်ထောင်စုအဆင့်**

- (က) NCDDP ၏ ကျားမရေးရာ strategies ပြင်ဆင်ထားသည့် ပုံစံများ ကို WB အပါအဝင် CDD ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် အတူ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ခ) ကျားမရေး သုံးလပတ်အစည်းအဝေးတွင် ကျားမရေးရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ဂ) မြို့နယ်များ၌ ရေထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ညွှန်းကိန်းများအား မျှဝေတင်ပြရန် မြို့နယ် အသစ်များအတွက် ကျားမရေးရာသင်တန်းအား DSW နှင့် ပူးပေါင်းပို့ချမည်။
- (ဃ) မြို့နယ်အသစ် ၆ မြို့နယ်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းအား ကျားမရေးရာအပိုင်းအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (င) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်စုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပြုလုပ်မည်။

**ဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု**

- (က) သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ သြဂုတ်လ တွင် ISM 16 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်**

- ISM 17 ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား အောက်တိုဘာလတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိထားသော ဆွေးနွေးမှုရလက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်။
- ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ပုံစံများအလိုက် ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်မည်။

၁၅။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အတွက် နောင်လာမည့် ၆ လအတွင်း ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှစီမံကိန်းမြို့နယ်များအပေါ်လိုအပ်သော ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးစေလိုသည့် အကြောင်းအရာများ-

**ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး**

ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား ပံ့ပိုးကူညီပြီး လိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်များအား ပေးစေလိုပါသည်။

**မိုးညိုမြို့နယ်**

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အနေဖြင့် မိုးညိုမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား အကူအညီအကြံပေးကာ လုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းစီမံကိန်း တာဝန်ခံအင်/ယာတစ်ဦးအား ပုံမှန်စေလွှတ်ထားသဖြင့် ယခုတတိယနှစ်စက်ဝန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အနေဖြင့်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း အခါအားလျော်စွာ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ အနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုများ ပေးစေလိုပါသည်။

**ကျောက်ကြီးမြို့နယ်**

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ယခုသုံးစွဲနေသော ဖိုင်စင်များမလုံလောက်ပါသဖြင့် shelfbook caseများထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါသည်။

**ပန်းတောင်းမြို့နယ်**

ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ (၃)လတစ်ကြိမ် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

**ရွှေကျင်မြို့နယ်**

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုပေးရန်၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်လမ်းညွှန် ဆောင်ရွက်မှု ပေးရန်၊ မိတ်ဆက်စာစောင်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ ပိုမိုထောက်ပံ့မှုပေးရန်၊ မြို့နယ် နည်းပညာ အကြံပေးများဖိုရမ်တွင် မြို့နယ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ တက်ရောက်စေသင့်ပါသည်။

### လယ်ဝေးမြို့နယ်

လယ်ဝေးမြို့နယ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကကူညီပေးစေလိုပါသည်။

### ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မှ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ အလယ်+သဲကျွန်းကျေးရွာပေ(၁၀၀) ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကိုမြို့နယ်အဆင့် အနေဖြင့်အခက်အခဲရှိပါသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သက်ဆိုင်ရာ လမ်း တံတားဦးစီးဌာနဖြင့် အထက်အဆင့်ဆင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။

### ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် TVS 110 cc အတွက်အပိုပစ္စည်းများအမြန်ရရှိနိုင်ရေး Union Procurement Team မှကူညီပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။ မြို့နယ် TTAဝန်ထမ်းများကို စာချုပ်ထပ်မံ တိုးပေး စေလို ပါသည်။လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မနိုင်နင်း၍ (CF တစ်ယောက်မှာ ၁၆ရွာဆောင်ရွက်ရ) CF များကို အစားထိုးခန့်ထားရန် လိုအပ်နေသေး၍ အစားထိုးခန့်ထားပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။

### လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

Disaster Risk Reduction သင်တန်း ကျေးရွာ မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်း Water Duality Testing များလာရောက်ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။ စက်ရေတွင်း GP Survey သင်တန်းလည် ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

### ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပို့ချပေးစေလို သည်။ ရေနမူနာစမ်းသပ်ခြင်းသင်တန်းကို မြို့နယ်ရုံးတွင် လာရောက် စမ်းသပ် စေလိုပါသည်။

### ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

စီမံကိန်းအခြားမြို့နယ်များသို့ ( Exchange Visit ) သွားရောက်ခွင့်ပြုစေချင် ပါသည်။

### ညောင်ဦးမြို့နယ်

Trainingများအားပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်များမှ အချိန်မီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်(သို့) မြို့နယ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်၊ လိုအပ်သောနည်းပညာများ၊ အမိန့်/ညွှန်ကြားချက် များအားအချိန်မီထုတ်ပြန်ပေးပါရန်။

### ရမည်းသင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းလုပ်ငန်းများ မစခင် Infra Guide Line များကို တိတိကျကျ ပေးစေချင်ပါသည်။

### နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများပို့ချပေးရန်။ အခြားစီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ ဝန်ထမ်းနှင့် CFs / TFs များအတွက် စီစဉ်ပေးရန်။

### ပလက်ဝမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းစတင်နိုင်ရန်အတွက် လစ်လပ်လျက်ရှိနေသော လက်ထောက် နည်းပညာမှူး(၃)ဦးနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၅) ဦးကို လုပ်ငန်းများမစတင်မီ ခန့်ထားပေးရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးစေလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းများမစတင် မီသင်တန်းများ အချိန်မီပေးရန်အတွက် လိုအပ်သော ကြိုတင်ခရီးစရိတ်များကို ကြန့်ကြာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် မိတ္တူကူးစက်များ ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ပရင်တာများမှာ ဟောင်းနေပြီး၊ မိတ္တူကူးစက်မှာ ပျက်နေသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသုံး ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးရန် ညှိနှိုင်း ပေးစေလိုပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်းလုပ်ဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စေရန်အတွက် မြို့နယ် DRD ဘက်မှ လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများဖြစ်သည့် ကြိုတင်ခရီးစရိတ်ငွေများ၊ တစ်ခြားလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထုတ်ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးရန် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

### ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီမှ အတည်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အဆိုပြုလွှာများပြင်ဆင်ရာတွင် လက်ထောက်နည်း ပညာမှူးများအား ပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာများမှ အနီးကပ် ကူညီပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။



### ၅. မြို့နယ်

စီမံကိန်းစတင်အကောင်အထည်ဖော်သည့်နှစ် ဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အား ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများတွင် အမှားအယွင်း မရှိ စေရန်အတွက် ပြည်နယ်ရုံးမှ တာဝန်ခံများ အချိန်ပြည့် ရှိစေချင်ပါသည်။

### ၆. သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း ဖြစ်သော Motorbike ပြင်ဆင်ရန် (ဆိုင်ကယ် ၄ စီးသည် စီးမရသည့် အခြေအနေတွင် ရှိပြီး၊ ဆိုင်ကယ်များအားလုံးသည် Change and Sprocket သည် အသစ်လဲရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသများသည် တောင်ပေါ်လမ်းဖြစ်သည်အတွက် ဆိုင်ကယ်များ break ကောင်းရန် လိုအပ်သည့်အပြင် တာယာများလည်း အသစ်လဲရန် လိုအပ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ လုံးခြုံရေး (safe and Security) အတွက် ဆိုင်ကယ်များအား အချိန်မီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဆိုင်ကယ်များအတွက် အရေးပေါ် ပစ္စည်းများ (emergency kit for bike) ( tube ၊ ဖာစနှင့် လေထိုးတံ အသေး)တို့ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးစီတွင် အရန်သင့် ရှိရန်လည်း အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါ သည်။ စီမံကိန်းများ Tablet ပြင်ဆင်ရန် နှင့် ရရှိထားသော Copier သည် မကြာခဏ ပြုပြင်ရပြီးမြို့နယ်အတွက် PC များ၊ Estimate စသည့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးများနှင့် အခြား ရုံးသုံးမိတ္တူဆွဲခြင်းများသည် အလွန်များပြားသည့်အတွက် စက်တစ်လုံးတည်းဖြင့် မလုံလောက် နိုင်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် စာရွက်ရေ ၁၅၀၀ အနည်းဆုံး မိတ္တူဆွဲရသဖြင့် စက်၏ကြံ့ခိုင်မှုအား ထိခိုက် နိုင်ပါသည်။

### ၇. ငပုတောမြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်အနေဖြင့် Regional Infra တာဝန်ခံများ နှစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် (သို့) တစ်လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကွင်းဆင်း ကြီးကြပ်ပေးစေလိုပါသည်။

### ၈. ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်မြင် နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်များမှ လိုအပ်သော လမ်းညွှန် ချက်များ ပံ့ပိုးခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

### ၉. ကော့မှူး

ကော့မှူးမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအနေဖြင့် တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ တွင်လစ်လပ်နေသည့် DRD မှ Infrastructure Engineer

နှင့် Procurement Counterpart ရာထူးအတွက် အမြန်ဆုံး ခန့်ထား ပေးနိုင် ပါရန်တင်ပြ တောင်းခံအပ်ပါသည်။ တတိယနှစ် မံကိန်းစက်ဝန်း စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သည့် အတွက် PC form များ upload လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည့် Tablets အမြန်ဆုံးပြန်လည် ပြင်ဆင် ပေးပါရန် တင်ပြတောင်းခံ ထားပါသည်။

**ကျောက်တန်း**

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး မွမ်းမံသင်တန်းများ ထပ်မံပို့ချပေးပါရန်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများအား မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းပြီး လိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည် တည့်မတ်ပေးပါရန် တင်ပြထားပါသည်။ စီမံကိန်းအတွက် အသုံးပြုနေသော Lap-Top ကွန်ပျူတာများမှာ မကြာမီက Virus တိုက်ခိုက်မှုများ ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် အသုံးပြုရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်း၊ စက်များ မကြာခဏလေးနေခြင်း (Hand)သွားတတ်သဖြင့် လုပ်ငန်းများ အဆင် ပြေစေရန်အတွက် Kaspersky Anti-Virus Software ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခွင့် Budget ချထားပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြထားပါသည်။

**ကွမ်းခြံကုန်း**

လက်စွဲစာအုပ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရ ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ကျားမရေးရာ၊ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းစနစ်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်းမံ သင်တန်းများ လုပ်ငန်းမစတင်မှီ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။ မြို့နယ်ရုံးများသို့ လာရောက်၍ အခက်အခဲများအတွက် ပုံမှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ လာရောက်ဆောင်ရွက်စေ လိုပါသည်။ မြို့နယ်တွင် ဖိုင်တွဲထားရှိမှုအခြေအနေများနှင့် အဆောက်အဦ ပိုင်းဆိုင်ရာများ အတွက် ကွင်းဆင်းလေ့လာ ကြီးကြပ်မှုများ ပုံမှန်လာရောက်ဆောင်ရွက် စေလိုပါသည်။ စီမံကိန်း လက်စွဲစာအုပ် ပြင်ဆင်ရေးသား ခြင်းအား အချိန်မှီပေးပို့ပေးစေလိုပါသည်။ စီမံကိန်း ပစ္စည်းများ ပျက်သဖြင့် တင်ပြရာတွင် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားမှုများ မြန်မြန်ပေးစေလို ပါသည်။ သို့မှသာလျှင် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးမှု မရှိမှာ ဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလာကြ ပါသည်။

**မင်းတုန်းမြို့နယ်**

မင်းတုန်းမြို့နယ် မှ တင်ပြထားသည်မှာ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသော CSAG(TTA) အား အမြန်ဆုံးပြန်လည်ခန့်ထားပေးစေလိုကြောင်းနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(TF) များအား Auto CAD သင်တန်းများပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

### ပေါက်မြို့နယ်

ပေါက်မြို့နယ် မှ တင်ပြထားသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ မြို့နယ်သို့ လာရောက်စေလိုကြောင်းနှင့် မြို့နယ်တွင် လိုအပ်နေသည့် လူထု စည်းရုံးရေးမှူး(၆)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၄)ဦး အား ခွင့်ပြုခန့်ထား ပေးပါရန် တင်ပြထားပါသည်။

### ထီးလင်းမြို့နယ်

ထီးလင်းမြို့နယ် မှ တင်ပြထားသည်မှာ မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာများကူညီပေးစေလိုကြောင်းနှင့် အီတလီချေးငွေဖြစ်သဖြင့် Technical Audit မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် Infra Team မှ လာရောက်စစ်ဆေး၍ လိုအပ် သည်များကို လမ်းညွှန်မှုပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

### ဆောမြို့နယ်

ဆောမြို့နယ် မှ တင်ပြထားသည်မှာ လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက် နည်းပညာမှူး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနေရာများအား အမြန်ခန့်ထားပေးစေလိုကြောင်း၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အတွက် ရံပုံငွေအား ပြန်လည် ချထားပေးစေလိုကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများ နှင့် ဝယ်ယူရေးအရာရှိများအတွက် မွမ်းမံ သင်တန်းများအား နေပြည်တော်အဆင့်တွင် သက်ဆိုင်ရာအလိုက် ပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြ ထားပါသည်။

### ချောင်းဆုံမြို့နယ်

Tablets/ Laptops/ Desktop များပြင်ဆင်ခွင့်ကို ပြည်နယ်စီမံကိန်းရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပေးပါရန်။ ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းရုံးမှ အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး တည့်မတ်ပေးပါရန်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အရည်အသွေး ပြည့်မီစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြို့နယ်များသို့( Exchange Visit )သွားရောက်ခွင့် ပြုပါရန်။ ချောင်းဆုံ မြို့နယ်တွင် Infra counterpart မရှိသဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပြည်နယ်စီမံကိန်းရုံးမှ အင်ဂျင်နီယာများက လာရောက်ကြီးကြပ်ပေးပါရန်။

### လွိုင်ကော်မြို့နယ်

လွိုင်ကော်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး TOF1,2,3,သင်တန်းတက်ပြီးသူများအား သင် တန်းဆရာဖြစ် လက်မှတ်ရရှိနိုင် ရန်နှင့်စည်းရုံးရေးမှူးများသင်တန်းအတွက် သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များရရှိနိုင် ရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

### ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး Union မှ ညွှန်ကြားချက်များကို အချိန်မှီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် TA/ TL များကိုလည်း ပူးတွဲပေးပို့စေလိုကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ကယားပြည်နယ်ရုံးအနေဖြင့် မြို့နယ်ရုံးများအား စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်သဖြင့် DRD Counterpart များအား အချိန်ပြည့် တာဝန်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြ အပ်ပါသည်။ နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများ အပြောင်းအလဲများ ခြင်းကြောင့် ပြည်နယ် အင်ဂျင်နီယာများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် လည်းကောင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည် ဖော် မည့် ကာလများတွင်လည်းကောင်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

### ဖရူဆိုမြို့နယ်

ဖရူဆိုမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများမှ စီမံကိန်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန် လိုအပ်သည်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ မှာကြားပေးရန် တင်ပြပါသည်။

### ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများ အပြောင်းအလဲများခြင်းကြောင့် ပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက် ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလတွင်လည်းကောင်း ယခင်နှစ် ကထက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တင်ပြပါသည်။

### မတူပီ

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ရေးပေးဝေ ရေး (Gravity flow water supply system) ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်တွက် ချက်မှုသင်တန်း၊ ရေဇွာ ရုံးခွဲငှားရမ်းဖွင့်လှစ်မှုအား ဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန်။ ဝယ်ယူရေး အရာရှိတစ်ဦး ခန့်ထားပေး နိုင်ပါရန်။ လစ်လပ်လျှပ်ရှိသော CF/TFရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားခွင့် ပြုပေးနိုင် ပါရန်။ ဝန်ထမ်းနေအိမ်များငှားရမ်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန်။ ဝန်ထမ်းများအတွက် မိုးကာအကျို အ သစ် များထပ်မံပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

### တွန်းဇံ

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာသင်တန်းများကိုလည်း အချိန်မီ သင်တန်းပေးစေချင်ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အင်ဂျင်နီယာ

Tool Box ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါသည်။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် ရုံးသုံးဆိုင်ကယ်များ၊ ကျေးရွာဖိုင်များနှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ထားရှိရမည့် စီမံကိန်း လိုဂို တံဆိပ်များ၊ ပံ့ပိုးပေးရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ တွန်းဇံမြို့၊ ကျိခါးနှင့် ခွမ်းနွဲ့ရုံးခွဲများတွင်လည်း ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မီးသတ်ဆေးဗူး(၆)ခု ထားရှိပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါ သည်။

### ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် CDDစီမံကိန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနစိတ်အလိုက် Dataများဖြည့်သွင်းနိုင်ရေး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများရှိပါသည်။ M&E(၁)ပတ်(၁)ကြိမ် ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်း၊ (၃)လပတ်အစီရင်ခံစာ၊(၂)ပတ်(၁)ကြိမ်MIS Check List) များ၊ CDDမြို့နယ်များမှ တင်ပြလာသည့် ငွေထုတ်ယူခွင့် ကိစ္စရပ်များ၊ လစဉ်အစီ ရင်ခံ စာများ၊Unionမှပြည်နယ်/မြို့နယ်သို့၊ ပြည်နယ်မှUnionသို့၊ မြို့နယ်မှပြည်နယ်သို့ အပြန် အလှန်ပေးပို့သည့်Emailများ၊ ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်အစီရင်ခံစာများပေးပို့ခြင်း၊ ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် အင်တာနက်Data Packageများစွာကုန်ကျမှုရှိနေပါသည်။ ရှမ်းပြည် နယ်ကျေးလက်ဦးစီးရုံးသည် အင်တာနက်လိုင်း သတ်မှတ်Terminal ထက် (၂)ဖာလုံခန့်ပိုမို ဝေးကွာနေခြင်းကြောင့် Data Loseများဖြစ်ပေါ်နေပြီး Internet(Wifi) သုံးစွဲ နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကျေးလက်ဦးစီးရုံး CDDစီမံကိန်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနစိတ်အလိုက် Dataများဖြည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် Skynet Broad Band တပ်ဆင်အသုံးပြု ခွင့်ရနိုင်ရေး ချထားပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။Infraဖက်မှ စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သော နည်းပညာ ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ၊မြို့နယ်(၁)မြို့နယ်လျှင်Level(၁)စုံ၊ GPS၊ ရေအရည် အသွေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်ဆေးများ၊ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးသောကိရိယာများ ထောက် ပံ့ပေးနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ ပြည်နယ်အဆင့်သို့ ထောက်ပံ့ပေးသော Laptop(၂)လုံးရှိသော် လည်း H0-2ထံတွင်(၁)လုံး ICT-1ထံတွင်(၁)လုံးကိုင်ဆောင်ထားပါသည်။ အခြား သက်ဆိုင် ရာConter Partအလိုက်သည်လည်း စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း၊စစ်ဆေးခြင်း၊ အချက်အလက် များထည့်သွင်းခြင်းအတွက် Computerဖြင့်အသုံးပြုရသည့်အတွက် Personal Computerများ ကိုသာအသုံးပြုနေရသည့်အတွက် အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် Laptopများ ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ပြည်နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး(၅.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဦးဇင်မြမျိုး၏နေရာ တွင် State Infra Assitantအစားထိုးပေး ခန့်ထားပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

### နမ့်ဆန်မြို့နယ်

နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် နောင်(၆)လအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်နယ်အဆင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ စီမံကိန်းမြို့နယ်အပေါ်လိုအပ်သောကူညီပံ့ပိုးမှုပေး စေလို သည့် အကြောင်းအရာများမှာ (၁) ရုံးဝန်ထမ်းများစီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေနိုင်ရေးအတွက် နယ်မြေလုံခြုံရေးကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးစေလိုပါသည်။(၂) ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော လမ်းညွှန်ချက်များ၊သင်တန်းများလိုအပ်ခြင်းအခါအားလျော်စွာလစ်လပ်နေသောဝန်ထမ်းနေရာ များအား အချိန်မီပြည့်တင်းခန့်ထားပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

### ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ်အနေဖြင့် လာမည့်(၃)လပတ်အတွင်း Tomnship Integrated Village Development Plan (VDP) Workshop ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရှိပါသဖြင့် လိုအပ်သောလမ်းညွှန် ကူညီခြင်းများပြုပေးနိုင်ပါရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ချိန်ဆီဆိုင်မြို့ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲမှ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေများအချိန်မီထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောလမ်းညွှန်ကူညီမှုများပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

### မောက်မယ်မြို့နယ်

မောက်မယ်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်ကမ်းစာစောင်များအချိန်မီပံ့ပိုး ပေးစေလိုပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ Design & Estimate ရေးဆွဲရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် ပြည်နယ်အဆင့်မှ အနီးကပ်ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အခြေခံရေး ဦးသူနာပြုသင်တန်းများနှင့် အခြေခံဆေးဝါးများစီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ(အရံထား ရှိရန်)နှင့် ခက်ခဲသောဒေသသို့သွားရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် 4 Wheel ပါသော ရုံးသုံးမော်တော်ကားတစ်စီးစီစဉ်ပေးစေလိုပါသည်။

### ဘိမ်းမြို့နယ်

ဘိမ်းမြို့နယ်တို့တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် နောင်(၆)လ အတွင်း ပြည်ထောင်စု အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ စီမံကိန်းမြို့နယ်အပေါ် လိုအပ်သော ကူညီပံ့ပိုးမှု ပေးစေလိုသည့် အကြောင်းအရာများမရှိသေးပါ။

### မိုးကောင်းမြို့နယ်

Samsung Tablet တစ်လုံးမှာ စလပိုင်းကတည်းက ယူနီယံရုံးသို့ပြုပြင်ရန်ပို့ ထားသော် လည်း ယခုအချိန်ထိ မရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပစ္စည်းအား အမြန်ဆုံး ပြုပြင်၍ ပေးပို့ ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

**ပူတာအိုမြို့နယ်**

စီမံကိန်းသုံး မီးစက်အမြန်ရရှိရန်။(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် လျှပ်စစ်အတွက် မီးစက် တစ်မျိုးတည်းကိသာ မှီခိုနေရသည်။)ပြည်နယ်များလည်း အချိန်မှီ လာရောက်ပံ့ပိုးကူညီ မှုကြောင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ တွက်ရာတွင် အခက်အခဲမရှိပါ။

**ရွှေကူမြို့နယ်**

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရန်အတွက် လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာသုံး ပေဗူးများ၊ Level Instrumentပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်မှီ ပြီးစီးရန် အမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

**တနင်္သာရီမြို့နယ်**

ပြည်ထောင်စုအဆင့်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တို့မှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပုံမှန်စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးခရီးစဉ်များဖြင့် အကြံပေးပံ့ပိုးပေးပါက စီမံကိန်းအနေဖြင့် ပိုမိုထိရောက်လာမည်။ တို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်အဖြစ် ပုံမှန် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ပံ့ပိုးမှုများ ပေးစေချင် ပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၁/၁၂/၂၀၁၈ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

	Year 1 (2013/4)		Year 2 (2014/5)		Year 3 (2015/6)		Year 4 (2016/7)		Year 5 (2017/8)		Year 6 (2018/9)		Cumulative (Yrs 1 - 5)	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			#	%
Transport	126	35.3%	743	41.0%	2,301	50.3%	4,286	55.9%	4,124	58.7%	69	56.6%	11,649	53.6%
Water Supply & Sanitation	69	19.3%	415	22.9%	977	20.3%	1151	15.0%	647	9.2%	18	14.8%	3277	15.1%
Education	118	33.1%	434	24.0%	961	19.1%	1061	13.8%	890	12.7%	14	11.5%	3478	16.0%
Electrification	26	7.3%	142	7.8%	206	4.2%	486	6.3%	591	8.4%	9	7.4%	1460	6.7%
Community Facilities	15	4.2%	49	2.7%	135	2.0%	410	5.3%	630	9.0%	8	6.6%	1247	5.7%
Health					33	0.0%	32	0.4%	26	0.4%	3	2.5%	94	0.4%
Other	3	0.8%	29	1.6%	116	2.2%	245	3.2%	122	1.7%	1	0.8%	516	2.4%
<b>Total</b>	<b>357</b>	<b>100%</b>	<b>1,812</b>	<b>100%</b>	<b>4,729</b>	<b>100%</b>	<b>7,671</b>	<b>100%</b>	<b>7,030</b>	<b>100%</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>	<b>21,721</b>	<b>100%</b>

ဇယား- ၂

စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်း/လျှော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာစာရင်း

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	မြေယာလှူဒါန်းမှုရှိသော		မြေယာလှူဒါန်းသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း	မြေယာကိစ္စ		စုစုပေါင်း PC14 အရေအတွက်	မှတ်ချက်
			ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း	ကျေးရွာ ပေါင်း		မြေယာလှူဒါန်းသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လျှော်ကြေးငွေ ပေးရသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
၁	ကချင်ပြည်နယ်	မိုးကောင်း	၂	၂	၂	၃	-	၃	cycle 6
၂	။	ရွှေကူ	၄	၅	၅	၅၈	-	၅၈	cycle 5
၃	။	ပူတာအို	၁	၂	၂	၄	-	၄	cycle 5
၄	ကရင်ပြည်နယ်	လှိုင်းဘွဲ့	၁၃	၁၉	၁၉	၁၂၄	-	၁၂၄	cycle 5
၅	ချင်းပြည်နယ်	တွန်းဇံ	၁	၁	၁	၁	-	၁	cycle 5
၆	ရန်ကုန်တိုင်း	ကော့မှူး	၇	၉	၉	၄၇	-	၄၇	cycle 6
၇	။	ကျောက်တန်း	၂	၂	၂	၃	-	၃	cycle 6



### Procedures and progress for ethnic language translation

No	Language	1st step		2nd step		3rd step		4th step		5th step		6th step		7th step		Remark
		(send the documents to townships)		(receive documents translated by township)		(make layout)		(send layout documents to townships)		(send layout again for correction)		(ready to print)		(distribution to townships)		
1	Kayan	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Demoso,Hsihseng
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
2	Kayah	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Hpruso, Demoso
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
3	East Poe ( Kayin)	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Kyarinnseikgyi,Bilin, Hlaingbwe,Kawkareik
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
4	Sagaw (Kayin)	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Kyarinnseikgyi,Hparsaung,Kyaukkyi, Bilin,Tanintharyi,Tharbaung,Hlaingbwe, Kawkareik
		done	done	done	done	done	on going	done	done	done	done	done	done	done	done	
5	Mon	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Chaungzon, Kyarinnseikgyi,Hlaingbw, Kawkareik
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
6	PaO	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Bilin,Hsihseng, Maukmai,Hlaingbwe
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
7	Kachin	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Moegaung,Putao
		done	on going	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
8	Shan	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Hsihseng, Demoso, Maukmai, Mongkhet

		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done		
9	Matu	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Matupi
		done	done	done	done	done	done	done	on going	done		done		done		
10	Mara	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Matupi
		done	done	done	on going	done		done		done		done		done		
11	Dai	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Matupi
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	on going	done		done		
12	Zodone	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Matupi
		done	done	done	done	done	on going	done								
13	Zome	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Tonzan
		done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	done	
14	Lisu	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Putao
		done	done	done	done	done	on going	done		done						
15	Yawang	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Putao
		done	done	done	done	done	on going	done		done		done		done		
16	Akha	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Mongkhet
		done	done	done	done	on going	on going									
17	Lahu	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Posters/ Brochures/ Envelope	OM	Mongkhet

ဇယား ၄။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ ရလဒ် Matrix ညွှန်ကြားမှုများ အကျဉ်းချုပ်

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Cumulative	Target (to 30/11/2021)
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19		
	1.1	Direct beneficiaries by year	246,644	692,096	2,364,252	2,291,331	1,680,925	No additions		
		(# tns)	(3 tns)	(6 tns)	(18 tns)	(20 tns)	(16 tns)			
		cumulative	246,644	938,740	3,302,992	5,594,323	7,275,248	7,275,248	7,275,248	4,000,000
		(# tns)	(3 tns)	(9 tns)	(27 tns)	(47 tns)	(63 tns)	(63 tns)	(63 tns)	63
	1.2	% female beneficiaries	51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.30%	51.3%	51%	
	1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services	204,527	621,361	2,042,112	2,120,302	1,571,558		6,559,860	4,000,000
	1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps	56%	58%	65%	61%	60.92%	61.00%	60.23%	50%
	1.5	% community members satisfied with the project	90%	78.8%	82%	94%	95%	n.a (1)	90%	80%
	1.6	CFA Participation								
		•Total CFA labour paid out (MMK billion)	0.45	1.46	4.97	8.32	8.86	0.03	24.09	
		•Total # of labour days provided	106,500	325,400	863,648	1,586 million	1,642 million	0.0000	4.530 million	
		•CFA payments as % of BG	n.a	15%	17.4%	21.3%	19.60%	n.a (1)		
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	95%	93%		
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19		
	2.1	#Type of rural infrastructure built	357	1812	4,729	7,671	7,030	122	21,721	40,000
		Transport (roads, jetties, bridges)	126	743	2,303	4,265	4124	69	7365	
		Water and sanitation	69	415	977	1,156	647	18	2126	
		Education	118	434	961	1,057	890	14	2417	
		Electrification	26	142	206	485	591	9	974	
		Community facilities	15	49	135	399	630	8	837	
		Health	1		33	33	26	3	63	
		Other	2	29	116	249	122	1	270	
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,440	123	8,857	
	2.2	Total sub-project costs:								
		CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	60.01	68.25	n.a (1)	171.63	
		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	3.3	5.06	n.a (1)	11.1	
		(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.21%	6.90%	n.a (1)	5.6%	
	2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.57	10.23	36.23	67.37	85.25	57.61	258.26	
	2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
	2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%			85%
	2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479		1,328	500
	2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	184,205		387,272	300,000
	2.6	# of internal cross-township learning exchanges	2	4	4	0	2		10	20
	2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted	1	1	1	1	1		5	8
	2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed	99%	98.50%	99%	99%	98%	99%	98.70%	85%
		A Core	98%	98%	99%	99%	96%	97%	98%	
		B Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	2.9	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed	318	1,030	4,688	5,591	6,119	279	18,025	
		A Core	16	132	199	201	212	10	770	
		B Non-Core	302	898	4,489	5,390	5,907	269	17,255	
	2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)	100%	100%	100%	100%			100%	95%

ဇယား ၅။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု 31/12/2018

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	Contract Price		Method	Review by Bank	Status
			US \$	MMK			
G-72	Water Quality Testing Kits for 54 Townships	54sets	357,715	484,704,000	Shopping	Post	Equipment and user training delivered Line closed
G 92.1	13 PICK-UPS DOUBLE CAB (reduced to 9 following decision from DACU)	9 vehicles	311,319	421,837,245	Shopping	Post	Bids opened 19.12.2018 Contract signed 07.01.2019
G-92.2	30 - SEATER BUSESSES	3 busses	133,475	182,860,750	Direct Contract (UNOPS)	Post	Busses delivered 15.09.2018 Line closed
G-93.1	BOAT for Kani	1	-	7,550,000	Shopping	Post	Contract signed 15.11.2018
G-93.2	BOAT for Kyun Hla	1	-	6,500,000	Shopping	Post	Contract signed 15.11.2018
G-93.3	BOAT for Ingapu	1	10,000	15,420,000	Shopping	Post	ITQ ready
G-104	SAFETY EQUIPMENT: MOTORCYCLE CRASH HELMETS	2880	99,031	141,120,000	Shopping	Post	Delivered 15.10.2018 Line close
G-108	MOTORCYCLES H.G.C. including SPARE PART KIT	200	400,000	548,000,000	Shopping	Post	DELETED - no authorization from DACU
G-109	SPARE PARTS and REPAIR KITS for MOTORCYCLES H.G.C. (existing fleet)	440 Kits	171,478	234,924,860	Shopping	Post	Already Ordered to Company
G-120	GRIEVANCE BOXES	4,213	-	84,677,000	Shopping	Tech Prior	Deliveries finalized 28.11.2018 Line closed

ဇယား ၆ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၁/၁၂/၁၈

အမှတ် စဉ်	ဝန်ထမ်း ခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၉	၃
၂	မကွေး	၈	၂
၃	မန္တလေး	၉	၃
၄	ပဲခူး	၇	၃
၅	ရန်ကုန်	၅	၁
၆	တနင်္သာရီ	၈	၁
၇	ရှမ်း	၁၀	၂
၈	ရခိုင်	၆	၂
၉	ချင်း	၁၁	၃
၁၀	ကချင်	၉	၂
၁၁	ကရင်	၉	၃
၁၂	ကယား	၈	၂
၁၃	မွန်	၉	၃
၁၄	ဧရာဝတီ	၇	၃
၁၅	နေပြည်တော်	၉	၃
	စုစုပေါင်း	၁၂၆	၃၅

**Table 7: Cumulative grievance received and resolved ( Jul 2014 – Dec. 2018)**

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Remark
1	Kanpetlet	691	-	691	691	100.00%	
2	Kyunsu	462	-	462	462	100.00%	
3	Namhsan	222	-	222	222	100.00%	
4	Laymyethna	471	1	472	472	100.00%	
5	Sidoktaya	882	1	883	883	100.00%	
6	Ann	259	-	259	258	99.61%	
7	Htantabin	268	-	268	268	100.00%	
8	Takone	408	7	415	415	100.00%	
9	Pinlebu	701	1	702	702	100.00%	
10	Kawhmu	993	12	1,005	1,004	99.90%	
11	Paletwa	282	6	288	286	99.31%	
12	Tanintharyi	170	-	170	170	100.00%	
13	Myaung	738	16	754	753	99.87%	
14	Banmauk	693	7	700	700	100.00%	
15	Thabaung	292	1	293	293	100.00%	
16	Kyangin	190	1	191	191	100.00%	
17	Mindon	867	6	873	872	99.89%	
18	Lewe	402	13	415	414	99.76%	
19	Ngazun	125	3	128	128	100.00%	
20	Nyaung U	553	1	554	552	99.64%	
21	Monyo	161	2	163	163	100.00%	
22	Chaungzon	296	14	310	310	100.00%	
23	Belin	796	1	797	797	100.00%	
24	Hpruso	202	-	202	202	100.00%	
25	Demawso	575	2	577	576	99.83%	
26	Kyainseikkyi	718	23	741	741	100.00%	
27	Kyaukkyi	621	54	675	675	100.00%	
28	Ngaputaw	75	3	78	78	100.00%	
29	Padaung	98	19	117	117	100.00%	
30	Matupi	148	3	151	151	100.00%	
31	Moegaung	201	4	205	205	100.00%	
32	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	205	-	205	205	100.00%	
33	Loikaw/ Shadaw	468	-	468	468	100.00%	
34	Htilin	504	2	506	506	100.00%	
35	Pauk	438	2	440	440	100.00%	
36	Saw	355	3	358	356	99.44%	
37	Nahtogyi	182	-	182	182	100.00%	
38	Pyawbwe	278	45	323	323	100.00%	
39	Yamethin	177	12	189	189	100.00%	
40	Paung	386	3	389	389	100.00%	

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Remark
41	Pyinmana	104	4	108	108	100.00%	
42	Hsiseng	318	3	321	321	100.00%	
43	Kungyangon	172	1	173	172	99.42%	
44	Kyauktan	318	3	321	320	99.69%	
45	Thegon	2	-	2	2	100.00%	
46	Shwegyin	-	4	4	4	100.00%	
47	Putao	3	11	14	14	100.00%	
48	Shwegu	-	43	43	42	97.67%	
49	Danubyu	9	29	38	34	89.47%	
50	Ingapu	2	4	6	6	100.00%	
51	Hlaningbwe	4	4	8	8	100.00%	
52	Kawtkareit	6	-	6	6	100.00%	
53	Tongzang	5	125	130	129	99.23%	
54	Mongkhet	1	1	2	2	100.00%	
55	Mabein	-	4	4	4	100.00%	
56	Maukmai	-	-	-	-		
57	Kani	-	9	9	9	100.00%	
58	Kyunhla	-	4	4	4	100.00%	
59	Ponnakyun	-	-	-	-		
60	Gwa	-	1	1	1	100.00%	
61	State & Region	4	1	5	5	100.00%	
62	Union	4	1	5	5	100.00%	
	<b>Cumulative Total</b>	<b>17,505</b>	<b>520</b>	<b>18,025</b>	<b>18,005</b>	<b>99.89%</b>	

**Table 8: Quarterly grievances received and resolved (Oct- Dec. 2018)**

Sr. No	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Namhsan	-	-		
2	Laymyethna	1	1	100%	
3	Sidoktaya	1	1	100%	
4	Ann	-	-		
5	Htantabin	-	-		
6	Takone	7	7	100%	
7	Pinlebu	1	1	100%	
8	Kawhmu	12	11	92%	
9	Paletwa	6	4	67%	
10	Tanintharyi	-	-		
11	Myaung	16	15	94%	
12	Banmauk	7	7	100%	
13	Thabaung	1	1	100%	
14	Kyangin	1	1	100%	
15	Mindon	6	5	83%	
16	Lewe	13	12	92%	
17	Ngazun	3	3	100%	
18	Nyaung U	1	-	0%	
19	Monyo	2	2	100%	
20	Chaungzon	14	14	100%	
21	Belin	1	1	100%	
22	Hpruso	-	-		
23	Demoso	2	1	50%	
24	Kyainseikkyi	23	23	100%	
25	Kyaukkyi	54	54	100%	
26	Ngaputaw	3	3	100%	
27	Padaung	19	19	100%	
28	Matupi	3	3	100%	
29	Mogaung	4	4	100%	
30	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	-	-		
31	Loikaw/ Shadaw	-	-		
32	Htilin	2	2	100%	
33	Pauk	2	2	100%	
34	Saw	3	1	33%	
35	Nahtogyi	-	-		
36	Pyawbwe	45	45	100%	
37	Yamethin	12	12	100%	
38	Paung	3	3	100%	
39	Pyinmana	4	4	100%	
40	Hsiseng	3	3	100%	



Sr. No	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
41	Kungyangon	1	-	0%	
42	Kyauktan	3	2	67%	
43	Thegon	-	-		
44	shwegyin	4	4	100%	
45	Putao	11	11	100%	
46	Shwegu	43	42	98%	
47	Danuphyu	29	25	86%	
48	Ingapu	4	4	100%	
49	Hlaingbwe	4	4	100%	
50	Kawkayate	-	-		
51	Tongzang	125	124	99%	
52	Minekhet	1	1	100%	
53	Mabein	4	4	100%	
54	Maukme	-	-		
55	Kani	9	9	100%	
56	Kyunhla	4	4	100%	
57	Ponnakyun	-	-		
58	Gwa	1	1	100%	
59	State & Region	1	1	100%	
60	Union	1	1	100%	
	Quarterly Total	520	502	97%	

ဇယား ၉။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ

Region	Township	#V T	# Villa ge	BGRRequest		BGR eceived		Village Development Plan			Tota l SP Targ et	TPIC Approval for Subproject		SP Project Planning & proposal (PC-5)			Sub Project Implementation							Social Audit		
				#	%	#	%	VTP Targ et	# VDP Mee ting	% Compl ection		#	%	Plan Comp leted	%	PC-5 uploa ded	0%	1- 50 %	51- 75 %	76- 99 %	100 %	PC- 5	F-6	Targ et	%	
Year 1																										
Shan	Namhsan	16	94	16	100%	16	100%	94	94	100%	93	93	100%	93	100%	93	0	0	2	20	71	87	71	56	64%	
Year 2																										
Rakhine	Ann	29	239	29	100%	29	100%	239	239	100%	161	161	100%	161	100%	161	0	0	0	2	159	161	159	159	98%	
Magway	Sidoktaya	46	115	46	100%	46	100%	115	115	100%	134	134	100%	134	100%	134	0	0	0	0	134	134	134	134	100%	
Sagaing	Pinlebu	52	266	52	100%	52	100%	266	266	100%	154	154	100%	154	100%	154	0	0	0	0	154	154	154	154	100%	
Yangon	Htantapin	54	252	54	100%	54	100%	252	252	100%	229	229	100%	229	100%	229	0	0	0	0	229	229	229	229	100%	
Naypyitaw	Tatkone	49	189	49	100%	49	100%	189	189	100%	196	196	100%	196	100%	196	0	0	0	0	196	196	196	196	100%	
Ayeyawady	Lemyatnar	43	312	43	100%	43	100%	312	271	69%	271	271	100%	271	100%	271	0	0	0	0	271	271	270	271	100%	
year3																										
Kayah	Hpruso	14	116	14	100%	14	100%	116	116	100%	50	50	100%	50	100%	50	0	0	0	0	50	50	50	50	100%	
Kayah	Demoso	26	172	26	100%	26	100%	172	172	100%	71	71	100%	71	100%	71	0	0	0	0	71	71	71	71	100%	
Kayin	Kyainseikgyi	50	355	50	100%	50	100%	355	355	100%	207	207	100%	207	100%	207	1	0	0	0	206	206	206	206	100%	
Bago	Monyo	37	220	37	100%	37	100%	220	220	100%	158	158	100%	158	100%	158	1	0	0	0	157	157	157	157	100%	
Mon	Billin	51	216	50	100%	50	100%	216	216	100%	157	157	100%	157	100%	157	0	0	0	0	157	157	157	157	100%	
Mon	Chaungzon	43	78	43	100%	43	100%	78	78	100%	123	123	100%	123	100%	123	0	0	0	0	123	123	123	123	100%	
Mandalay	Nganzun	44	158	44	100%	41	93%	158	158	100%	156	156	100%	156	100%	156	0	0	0	0	156	156	156	156	100%	
Mandalay	Nyaung-U	74	220	74	100%	74	100%	220	220	100%	209	209	100%	209	100%	209	0	0	0	0	209	209	209	209	100%	
Chin	Petletwa	96	383	96	100%	96	100%	383	383	100%	263	263	100%	263	100%	263	0	0	0	1	262	263	261	261	99%	
Sagaing	Myaung	48	82	48	100%	48	100%	82	82	100%	92	92	100%	92	100%	92	0	0	0	0	92	92	92	92	100%	
Sagaing	Bamauk	47	221	47	100%	47	100%	221	221	100%	117	117	100%	117	100%	117	0	0	0	0	117	117	117	117	100%	
Tanintharyi	Tanintharyi	19	165	19	100%	19	100%	165	165	100%	78	78	100%	78	100%	78	0	0	0	2	76	78	76	73	93%	

Bago	Kyaukgyi	28	120	28	100%	28	100%	120	120	100%	125	125	100%	125	100%	125	0	3	0	0	122	125	122	118	94%
Magway	Mindon	72	180	72	100%	72	100%	180	180	100%	162	162	100%	162	100%	162	0	0	0	0	162	162	162	162	100%
Yangon	Kawhmue	55	134	55	100%	55	100%	134	134	100%	204	204	100%	204	100%	204	0	0	0	0	204	204	204	204	100%
Ayeyarwady	Tharbaung	67	394	67	100%	67	100%	394	394	100%	292	292	100%	292	100%	292	0	0	0	0	292	292	292	292	100%
Ayeyawady	Kyangin	30	255	30	100%	30	100%	255	254	100%	130	130	100%	130	100%	130	0	0	0	0	130	130	130	130	100%
Naypyitaw	Lewe	60	301	60	100%	60	100%	301	301	100%	269	269	100%	269	100%	269	1	1	1	1	265	268	265	265	98%
year4																									100%
Kachin	Mogaung	36	79	36	100%	36	100%	79	79	100%	101	101	100%	101	100%	101	0	0	0	0	101	101	101	101	100%
Kayah	Loikaw/Shar taw	15	137	15	100%	15	100%	137	137	100%	57	57	100%	57	100%	57	0	0	0	0	57	57	57	57	100%
Kayah	Hparsaung / Bawlekhel / Mese	18	81	18	100%	18	100%	51	51	100%	34	34	100%	34	100%	34	0	0	0	0	34	34	34	34	100%
Chin	Matupi	62	149	62	100%	62	100%	149	149	100%	154	154	100%	154	100%	154	0	0	1	0	153	154	153	153	99%
Mon	Paung	49	154	49	100%	49	100%	154	154	100%	155	155	100%	155	100%	155	0	0	0	0	155	155	155	155	100%
Bago	Padaung	41	210	41	100%	41	100%	210	210	100%	154	154	100%	154	100%	154	0	0	0	0	154	154	154	154	100%
Magway	Saw	63	117	63	100%	63	100%	117	117	100%	119	119	100%	119	100%	119	0	0	0	0	119	119	119	119	100%
Magway	Tilin	71	93	71	100%	71	100%	93	93	100%	104	104	100%	104	100%	104	0	0	0	0	104	104	104	104	100%
Magway	Pauk	67	257	67	100%	67	100%	257	257	100%	250	250	100%	250	100%	250	0	0	0	0	250	250	250	250	100%
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100%	64	100%	191	191	100%	157	157	100%	157	100%	157	0	0	0	0	157	157	157	157	100%
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100%	75	100%	317	317	100%	279	279	100%	279	100%	279	0	0	0	0	279	279	279	279	100%
Mandalay	Yamelthin	63	258	63	100%	63	100%	258	258	100%	280	280	100%	280	100%	280	0	0	0	0	280	280	280	280	100%
Yangon	Kyungyanko ne	43	136	43	100%	43	100%	136	136	100%	109	109	100%	109	100%	109	0	0	0	0	109	109	109	109	100%
Yangon	Kyauktan	45	78	45	100%	45	100%	78	78	100%	94	94	100%	94	100%	94	0	0	0	0	94	94	94	94	100%
Shan	Hsihseng	13	321	13	100%	13	100%	321	321	100%	161	161	100%	161	100%	161	0	0	0	0	161	161	161	161	100%
Ayeyarwady	Ngaputaw	67	347	67	100%	67	100%	347	347	100%	331	331	100%	331	100%	331	0	0	0	0	331	331	331	331	100%
Naypyitaw	Pyinmana	29	139	29	100%	29	100%	139	139	100%	125	125	100%	125	100%	125	0	0	0	0	125	125	125	125	100%
year5																									
Kachin	Putao	14	113	14	100%	14	100%	113	113	100%	96	96	100%	96	100%	96	1	12	1	7	75	96	52	52	54%
Kachin	Shwegu	28	86	28	100%	28	100%	86	86	100%	111	111	100%	111	100%	111	0	9	14	31	57	111	12	12	10%
Kayin	Hlaingbwe	74	458	67	100%	67	100%	388	365	100%	210	210	100%	210	100%	210	122	53	11	21	3	89	0	0	0%

Kayin	Kawkareik	53	257	53	100%	53	100%	257	257	100%	185	185	100%	185	100%	185	114	32	8	23	8	49	0	0	0%
Chin	Tonzan	31	93	31	100%	31	100%	93	93	100%	81	81	100%	81	100%	81	1	4	5	4	67	81	67	67	82%
Sagaing	Kyunhla	34	110	43	100%	34	100%	110	110	100%	104	104	100%	104	100%	104	8	49	11	31	5	104	3	3	2%
Sagaing	Kani	45	187	45	100%	45	100%	187	187	100%	163	163	100%	163	100%	163	5	46	31	53	28	140	14	11	7%
Bago	Shwegyin	31	82	31	100%	31	100%	82	82	100%	57	55	100%	57	96%	55	9	19	12	12	3	46	3	3	6%
Bago	Thegon	49	306	7	100%	6	86%	163	145	88%	17	0	0%	17	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ayeyarwady	Danubyu	63	452	63	100%	63	100%	452	452	100%	224	224	100%	224	100%	224	124	53	23	24	0	176	0	0	0%
Ayeyarwady	Ingapu	71	643	71	100%	71	100%	643	643	100%	479	465	100%	479	97%	465	435	23	5	0	2	112	1	1	0
Shan	Maukmai	8	105	7	100%	6	86%	105	105	100%	59	59	100%	59	100%	59	54	4	1	0	0	16	0	0	0%
Shan	Mabein	16	57	16	100%	16	100%	57	57	100%	59	59	100%	59	100%	59	0	0	0	5	54	59	30	30	50%
Shan	Mongkhet	12	129	4	100%	4	100%	93	70	75%	17	17	100%	17	100%	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0%
Rakhine	Ponnagyun	92	194	0	0%	0	0%	24	17	70%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Rakhine	Gwa	33	162	15	100%	0	0%	60	50	83%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>																									

ဇယား -၁၀ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၁-၁၂-၂၀၁၈

SN	Description	# of training	Total # of participants	Remark
<b>1</b>	<b>Union Level</b>			
	Start-Up training round 4	1	121	41 participants from Gwa, Ponnagyun, Maikhet, Thaegone
	TOT Refresher	1	36	
	Parallel session	6	181	
	Water testing	1	87	
	M & E/ MIS	1	9	
<b>2</b>	<b>State/Region level</b>			
<b>3</b>	<b>Township Level</b>			
	TOF, TTF, Infra refresher, Finance, M & E/MIS tablet using, M & E/MIS, Grievance, Procurement, Gender, Communication, EPC, water quality testing, conflict sensitivity, O & M, GPS, Motivation and participation on community and problem solving,	208	10,015	
<b>4</b>	<b>Community Level</b>			
	PSC, MSC, FSC, O & M, CMT, Grievance, Gender	2549	95,388	
	<b>Total</b>	<b>2767</b>	<b>105873</b>	

Table 11: Statement of Sources and Uses of Funds for the quarter ending 31/12/2018

	Actual				Budget		Variance		PAD		
	Current Month	Current Quarter	Year to date	Cumulative to date	Current Quarter	Year to date	Current Quarter	Year to date	Life of Project		
									Kyat @ ?? (000's)	USD (000's)	
<b>Receipts</b>											
Funds Received from Government - G	-	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00	19,229,921,184.00	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00	-	-	MMK	30,720,000	\$ 30,000
Funds Received from Government - L	-	-	-	-	-	-	-	-	MMK	69,760,000	\$ 80,000
Funds Received from IDA Grant	-	5,356,594,036.79	5,356,594,036.79	90,437,686,152.44	5,356,594,036.79	5,356,594,036.79	-	-	MMK	409,600,000	\$ 400,000
- DA - A A/c for Block Grants	-	5,356,594,036.79	5,356,594,036.79	43,537,372,174.79	5,356,594,036.79	5,356,594,036.79	-	-			
- DA - B A/c for Other Components	-	-	-	27,858,167,321.00	-	-	-	-			
- DA - C A/c for Other Components	-	-	-	2,463,509,085.00	-	-	-	-			
- Direct Payments by IDA Grant	-	-	-	16,578,637,571.65	-	-	-	-			
Funds Received from IDA Credit	2,164,561,488.20	3,349,524,978.20	3,349,524,978.20	246,661,112,181.10	3,349,524,978.20	3,349,524,978.20	-	-	MMK	23,040,000	\$ 22,500
- DA - D A/c for Block Grants	-	-	-	188,655,918,000.00	-	-	-	-			
- DA - E A/c for Other Components	-	-	-	39,934,066,787.00	-	-	-	-			
- DA - F A/c for Other Components	1,405,948,293.00	1,405,948,293.00	1,405,948,293.00	3,423,361,228.00	1,405,948,293.00	1,405,948,293.00	-	-			
- Direct Payments by IDA Credit	758,613,195.20	1,943,576,685.20	1,943,576,685.20	14,647,766,166.10	1,943,576,685.20	1,943,576,685.20	-	-	MMK	4,543,170	\$ 3,000
Funds Received from Italian Soft Loan	-	-	-	10,614,780,000.00	-	-	-	-	MMK	3,106,470	\$ 2,327
Bank Account -Italy Soft Loan	-	-	-	10,614,780,000.00	-	-	-	-			
Funds Received from Italian Debt Swap	-	-	-	2,134,000,000.00	-	-	-	-	MMK	540,769,640.38	\$ 537,826.94
Bank Account -Italy Debt Swap	-	-	-	2,134,000,000.00	-	-	-	-			
Funds Received from Department for International Development	-	-	-	-	-	-	-	-	MMK	-	\$ -
<b>Total Receipts</b>	<b>2,164,561,488.20</b>	<b>15,506,119,014.99</b>	<b>15,506,119,014.99</b>	<b>369,077,499,517.54</b>	<b>15,506,119,014.99</b>	<b>15,506,119,014.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Expenditure by Project Component</b>											
Com 1: Community Block Grants	5,167,730,000.00	52,525,728,210.00	52,525,728,210.00	258,509,124,364.00	49,762,730,000.00	49,762,730,000.00	(2,762,998,210.00)	(2,762,998,210.00)	MMK	374,806,440	\$ 371,627
Com 2: Facilitation & Capacity	2,842,873,159.32	6,094,164,711.49	6,094,164,711.49	62,693,853,142.30	6,205,402,183.84	6,205,402,183.84	111,237,472.35	111,237,472.35	MMK	103,313,600	\$ 103,000
Com 3: Knowledge & Learning	32,413,825.00	155,254,207.00	155,254,207.00	3,592,346,506.54	176,494,579.71	176,494,579.71	21,240,372.71	21,240,372.71	MMK	10,171,200	\$ 10,200
Com 4: Implementation Support	348,972,279.00	1,501,538,948.55	1,501,538,948.55	28,245,760,497.46	1,663,049,463.82	1,663,049,463.82	161,510,515.27	161,510,515.27	MMK	52,478,400	\$ 53,000
Com 5: Contingency Emergency Response	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total Payments</b>	<b>8,391,989,263.32</b>	<b>60,276,686,077.04</b>	<b>60,276,686,077.04</b>	<b>353,041,084,510.30</b>	<b>57,807,676,227.37</b>	<b>57,807,676,227.37</b>	<b>(2,469,009,849.67)</b>	<b>(2,469,009,849.67)</b>	MMK	540,769,640	\$ 537,827
<b>Excess/(deficit) receipts over payments</b>	<b>(6,227,427,775.12)</b>	<b>(44,770,567,062.05)</b>	<b>(44,770,567,062.05)</b>	<b>16,036,415,007.24</b>					MMK	-	\$ -

**Table 12 : Status of Handover of CF/TFs in Fourth Cycle (20 Townships)**

Sr.	Township	Firm	CF	TF	Month in Contract	Started Date	Last Payment to TTA	Handover Date	Remark
1	Pyawbwe	NAG	40	25	23	25-Jan-17	24-Dec-18	25-Dec-18	TDRD verification dated on 22-March-2017
2	Yamethin	NAG	32	21	23	8-Jan-17	7-Dec-18	8-Dec-18	TDRD verification dated on 22-March-2017
3	Kunchankone	NAG	22	14	23	8-Jan-17	7-Dec-18	8-Dec-18	TDRD verification dated on 28-March-2017
4	Kyauktan	NAG	23	15	23	8-Jan-17	7-Dec-18	8-Dec-18	TDRD verification dated on 28-March-2017
5	Pyinmana	PKW	19	10	23	18-Jan-17	17-Dec-18	18-Dec-18	TDRD verification dated on 12-May-2017
6	Nahtogyi	PKW	32	21	23	18-Jan-17	17-Dec-18	18-Dec-18	TDRD verification dated on 12-May-2017
7	Pharsaung	MGRI	15	9	23	21-Nov-16	20-Oct-18	21-Oct-18	TDRD verification dated on 21-Nov-2016
8	Bawlakhe	MGRI							
9	Mesae	MGRI							
10	Loikaw	MGRI	26	14	23	21-Nov-16	20-Oct-18	21-Oct-18	TDRD verification dated on 21-Nov-2016
11	Shataw	MGRI							
12	Matupi	Cardno	32	21	23	31-Jan-17	30-Dec-18	31-Dec-18	TDRD verification dated on 22-March-2017

13	Saw	Cardno	25	18	23	19-Jan-17	18-Dec-18	19-Dec-18	TDRD verification dated on 17-Feb-2017
14	Htelin	Cardno	25	15	23	24-Jan-17	23-Dec-18	24-Dec-18	TDRD verification dated on 15-Feb-2017
15	Pauk	Cardno	37	22	23	19-Jan-17	18-Dec-18	19-Dec-18	TDRD verification dated on 7-Feb-2017
16	Ngaputaw	MC	54	29	23	15-Jan-17	14-Dec-18	15-Dec-18	TDRD verification dated on 13-Aug-2017
17	Padaung	MC	26	14	23	20-Dec-16	19-Nov-18	20-Nov-18	TDRD verification dated on 13-Aug-2017
18	Paung	VNG	25	17	23	18-Jan-17	17-Dec-18	18-Dec-18	TDRD verification dated on 1-June-2017
19	Moekaung	PKW	20	13	24	13-Feb-17	12-Feb-19	13-Feb-19	TDRD verification dated on 22-March-2017
20	Hsesi	MC	42	22	23	6-Mar-17	5-Feb-19	6-Feb-19	TDRD verification dated on 31-July-2017

Figure 1: Workplan Years 5 & 6

