
NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT

Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ



(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	ဘဏ္ဍာရေး	၈
၃။	အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၉
၄။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၁
၅။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၁၄
၆။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁၈
၇။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၂၁
၈။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၂၁
၉။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၂၃
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄
၁၁။	သိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၂၆
၁၂။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၇
၁၃။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၂၇
၁၄။	သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများ	၂၈
၁၅။	ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၄၅
၁၆။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၅၄
၁၇။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၉

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၀-၉-၂၀၁၉) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်းအခြေပြဇယား
- ဇယား ၃: ဘာသာပြန်မှုအခြေပြဇယား
- ဇယား ၄: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၅: ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဇယား(၃၀-၉-၂၀၁၉)
- ဇယား ၆: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၇: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၉: ၂၀၁၇ခု ကျန်ရှိနေသော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၁၀: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ပဉ္စမနှစ်)
- ဇယား ၁၁: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၂: ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဆဌမနှစ်သုံးလပတ်အတွက် IFR : စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု အပိုင်းအလိုက်ခွဲခြားထားသည့် ရံပုံငွေလက်ခံရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများ
- ဇယား ၁၃: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ပုံ ၁ : ၂၀၁၈/၁၉ ခုနှစ် ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ လာမည့်၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းနှင့် ဆဌမနှစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်ဟောင်း ၄၅ မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၁၅၅၈ရှိသည့်အနက် ၁၁၅၁၄ခုပြီးစီး၍ ၉၈% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၉၀၈၂ခု ရှိသည့်အနက် ၉၀၈၂ ခုအား TPICမှ အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၉၀၈၂ ခုရှိသည့် အနက် ၈၉၈၀ ခု ပြီးစီး၍ ၉၈.၈၈% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၉၈၀ခုအား(၁၀၀%) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၉၈.၈၇% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၉၆၉ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင် ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၉၆၃ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၉၁၄၆ ခု ရှိသည့်အနက် ၉၀၈၆ ခုပြီးစီး၍ ၉၀.၈၇% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၂၇၈ ခု ရှိသည့်အနက် ၇၂၇၈ခုအား TPICမှ အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၂၇၈ခု ရှိသည့် အနက် ၆၃၃၉ ခု ပြီးစီး၍ ၈၇.၆၆ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၅၉၀ခု အား ၁၀၀%အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၆၃.၄၈ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၆၁၇၂ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင် ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၆၁၄၅ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းခွဲ မပြီးဆုံးသေးသော မြို့နယ်(၆)မြို့နယ်၏ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁၉)ခု ကြန့်ကြာနေပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ ကျန်ရှိ နေသော မိုင်းခတ်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁)ခု၊ ဝှံမြို့နယ်တွင် (၁၂)ခု၊ ကနီမြို့နယ်တွင် (၁)ခု၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင်(၈၅)ခု၊ ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် (၁)ခု၊ သဲကုန်း မြို့နယ်တွင် (၁၉)ခုအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၂၇၈ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၅၉၀ ပြီးစီး၍ ၆၁၄၅ လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဇယား(၁) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက် မှုများသည် ၆၃.၄၂% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၉၀ % ၊ လူထု အထောက်အပံ့ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၇.၃၁% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၈.၃၇ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၇.၃၂ % တခြား ၁.၃၀ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃၄ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၀.၆၉% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၈၀ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၁.၉၉% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၈.၀၀ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၆၈ % တခြား ၄.၅၆ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၂၄ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၁၉)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		စုစုပေါင်း (ပ-ဆဌမ)
					မြို့နယ်ဟောင်း ၆၁				
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၂၂	၂၆၃၁		၁၆၅၇		
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁၇၅၅		၇၇၆၁		
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း									
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၅၉၅	၉၈.၆၃	၁၄၆၅	၇၈.၁၅	
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၅၉၁	၉၉.၈၄	၁၂၉၅	၈၈.၃၉	
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁.၅၇	၁၀.၄၆	၃၅.၇၂	၆၇.၃၇	၈၆.၇၀		၈၀.၈၉		၂၈၂.၇၁
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁၅၁၄	၉၇.၉၅	၉၁၄၆	၉၀.၈၇	၃၆၂၅၄
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၈၂	၁၀၀	၇၂၇၈	၁၀၀	၃၀၇၁၁
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၂၂	၉၉.၃၄	၆၇၈၄	၉၃.၈၃	၃၀၁၅၇
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ									
၀ %					၆၂	၀.၆၈	၄၃၉	၀	၅၀၁
၁%၅၀-					၁၀	၀.၁၁	၁၁၄	၁.၅၈	၁၂၄
၅၁%၇၅-					၆	၀.၀၇	၅၅	၀.၇၆	၆၁
၇၆%၉၀-					၂၄	၁.၂၆	၁၀၁	၁.၉၀	၁၂၅
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၈၉၈၀	၉၈.၈၈	၆၃၃၉	၈၇.၆၆	၂၉၆၇၀
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၈၉၆၃	၉၈.၆၈	၄၄၄၃	၆၁.၀၄	၂၇၇၅၇
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၈၉၆၃	၇၆.၂၅	၆၁၄၅	၅၀.၈၄	၂၉၄၅၉
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၅၆		၂၄		၁၆၅
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁				၅

၅။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေသည့်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၉၈၀)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၉၆၃)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခုမှာ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၆။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေသည့်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၆၃၃၉)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၆၁၄၅)ခု အတွက် လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၉၄)ခုမှာ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၇။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ မိတ္တူကူးစက်များ ပြုပြင်ရန်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် စာရေးကိရိယာများထားရှိရန် ဖိုင်တင်စင်များ လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) Laptopနှင့် Tablet Huaweiများ power supply ဖွင့်မရသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်းနှင့် Laptopများ Window update တောင်းနေသည့်အတွက် အသုံးပြု၍ မရသည့်အခက်အခဲ၊
- (ဃ) ခန့်ထားသည့် ဝန်ထမ်းဦးရေထက် ရရှိသည့်ဆိုင်ကယ်အရေအတွက်နည်းနေပါသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း(သဲကုန်း)၊
- (င) Color Printer(၁)လုံး ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း(ရွှေကူ)။

၂။ ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

၈။ ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၄,၃၈၈ ဘီလီယံအား မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်အား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း Finance Assistant ဝန်ထမ်း(၂)ဦး ခန့်အပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

- (က) ပြင်ဆင်ရမည့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ခြင်း
- (ခ) စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
- (ဂ) လုပ်ဆောင်နေသော ကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်

- ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်များအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြန့်ဖြူး ပြီးဖြစ်သည်-
FY 2018-19 (in MMK)

BY COMPONENT	ANNUAL BUDGET	EXPENSES				Variance	% SPENT (Year to date)	% TO TOTAL CUMULATIVE EXPENDITURE
		Previous quarters	Current quarter	Year to date	Cumulative to date	Year to date		
COMP 1:BLOCK GRANT	79,720,671,505	75,351,189,210	4,338,000,000	79,689,189,210	285,672,585,364	31,482,295	100%	71%
COMP 2:FACILITIES & CAPACITY	23,286,408,949	18,185,085,850	6,322,706,029	24,507,791,879	81,107,480,309	(1,221,382,930)	105%	20%
COMP 3:KNOWLEDGE & LEARNIN	1,057,875,097	706,713,197	526,826,220	1,233,539,417	4,670,631,717	(175,664,320)	117%	1%
COMP 4:IMPLEMENTATION SUPP	5,727,359,375	3,677,331,257	1,622,691,472	5,300,022,729	32,044,244,278	427,336,646	93%	8%
TOTAL	109,792,314,926	97,920,319,514	12,810,223,721	110,730,543,235	403,494,941,668	(938,228,309)	101%	100%

၃။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ သုံးလပတ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ နှင့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေ(၅%+လုပ်ငန်းသုံးပိုငွေ+အသေးသုံးလက်ကျန်ငွေ)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် (ပင်လည်ဘူး၊စေတုတ္တရာ၊အမ်း၊ထန်းတပင်၊လေးမျက်နှာ၊ တပ်ကုန်း၊ကျွန်းစု)မြို့နယ်များ အနက် ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆၂)ခုတွင် (၁၄၈)ခုမှာ(၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ကျန်လုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခုမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်းမြို့နယ်များရှိ လုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များအားလုံးတွင် ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု(water quality testing)ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး PC-21 တွင် Upload တင်နိုင်ရန်ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Conflict area များဖြစ်သော-

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင်ယခုဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ConflictAreaရှိကျေးရွာအုပ်စု(၂)အုပ်စု၊ကျေးရွာ(၂၆)ရွာအားထပ်တိုးဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၂၉)ရွာမှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။(KNU/ KNLA/DKBA ၎င်းတို့၏ Deep control Areaများ၊ Land Mine Area)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရကျေးရွာအုပ်စု (၁) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၀)ရွာမှာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များ)

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှကျေးရွာအုပ်စု(၅)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄၀)မှာညှိနှိုင်းမှု အဆင်ပြေသဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းများအားလုံး ဆောင်ရွက်နေ ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု(၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်ကမြေယာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု(၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄)ရွာကျန်ရှိပါသည်။(KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area တွင် ကျေးရွာများရှိနေခြင်း)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် မူလက TPIC ခွင့်ပြုသည့် ကျေးရွာအုပ်စု (၅၄)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၈၄)ရွာ ရှိပြီးလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရကျေးရွာအုပ်စု(၂၆)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၅၈)ရွာရှိလုပ်ငန်းခွဲ(၅၈)ခုသာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၀၀)% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းခွဲ(၂၉)ခု ရှိပြီး ကျန်ရှိသည့် ကျေးရွာများအားနယ်မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် နယ်မြေအခြေအနေအရ ယခုနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၄၂)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၆၄)ရွာဆိုင်းငံ့ထားသော်လည်း ယခုနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု (၄၈)အုပ်စု၊ကျေးရွာ(၁၅၈)ရွာရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၅၈)ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယနေ့အချိန်အထိလုပ်ငန်းခွဲ(၈၂)ခုမှာ (၁၀၀%)ပြီးစီးပြီး လုပ်ငန်းခွဲ (၃)ခုမှာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Training

TTF Refresher သင်တန်းများအား မြို့နယ်များအားလုံးတွင် ပို့ချပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ဝယ်ယူရေး (အကြံပေးများနှင့် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း)

မြို့နယ်အဆင့် နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းခန့်ထားခြင်း

၁၀။ ဝယ်ယူရေးဌာနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတွက် လျာထားသော မြို့နယ်သစ် ၁၃ မြို့နယ်အတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအား ရှာဖွေစုဆောင်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်မြို့နယ်များတွင် TTA နည်းပညာအကြံပေးများ၏ စာချုပ်အား ဆက်လက်ချုပ်ဆိုမည် နှင့် မည်သည့်မြို့နယ်များတွင် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်အား ဝယ်ယူရေးဌာနမှ ခွဲခြားရမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်များ၏ စာရင်းအား လက်ခံရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိ PP9 အား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် အတည်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုနှင့် စာချုပ် ၂ ခုလုံးအား လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့်အရေအတွက်နှင့် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်သည် အရေအတွက်များဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်/ တိုင်းရုံးရှိ နည်းပညာအကြံပေး ၁၅ဦးအား လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အလုပ်လျှောက်လွှာ ၂၅ ခု လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၂၅ ခုအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၁၁။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) G-126 Photo Copiers (၇၀)လုံးအား တင်ဒါအောင်မြင်သော Ottimo Power Co.,Ltd မှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး (၃-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျန်ကျသင့်ငွေ (၁၀%)အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) G-127 Projector with screen (၂၅)စုံအား တင်ဒါအောင်မြင်သော Gandamar Business Solution Co.,Ltd အား (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျန်ငွေ (၁၀%)အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) G 128 Camera with tripod (15) စုံအား တင်ဒါအောင်မြင်သော LiNN IT Solution Co.,Ltd မှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် (၁၇-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျန်ကျသင့်ငွေ (၁၀%) အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) G-139 Printed Operation and Maintenance Bookletအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Eugenia Star Co.,Ltd နှင့် (၂၃-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (င) G-138 Printed Operation and Maintenance Vinyl Poster အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Xenon Co.,Ltd နှင့် (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) G-142 PRINTING NCDDP STICKERS (3 Lot)အား တင်ဒါအောင်မြင်သော Lot(1) and Lot(3) KCS Group Co., Ltd နှင့် Lot(2) Eugenia Star Co.,Ltd တို့မှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် (၄-၉-၂၀၁၉) ရက် နေ့တွင် ကျန်ကျသင့်ငွေ (၁၀%)အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) G-144 High-speed scanner အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော LiNN IT Solution Co.,Ltdမှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် (၂၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျသင့်ငွေ (၉၀%)အား ပေးချေ ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) G-133 Grievance Envelopeအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Eugenia Star Co.,Ltd မှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် (၁၇-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျသင့်ငွေ (၉၀%)နှင့် (၂၀-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျသင့်ငွေ (၁၀%)အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) G-134 T-shirts အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော The Joint Venture of Maung Myint Ko Media Services Co.,td and Thein Wa Garment နှင့် (၃၀-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့လျက် ရှိပါ သည်။
- (ည) G-135 Capsအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော City Global Mark Services Co.,Ltd နှင့် (၅-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) G-141 Printing Gender Manual, Check List Review and Gender Success Stories အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Nay Linn Offset and Prinitng နှင့် (၂၃-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဌ) G-123 Supply and Installation of a Closed Circuit TV Security System (CCTV) in the New Office Building of the Department of Rural Development ၂၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၆/၂၀၁၉) အရ တင်ဒါအောင်မြင်သော Yadanarbon Fibre Services Co.,Ltd နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဝယ်ယူသွားရန် တင်ဒါရွေးချယ် ထားမှု အခြေအနေအား အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (၃) ဘီးလင်းမြို့နယ်မှ Tablet (Samsung) (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးခြင်း ပစ္စည်းတန်ဖိုးအား ပေးလျော် ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂၂၇)စီး နှင့် Tablet (၂၂၄)လုံး များအား ပြည်နယ်/ တိုင်းရုံးခွဲ များနှင့် မြို့နယ်များသို့ ခွဲဝေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဏ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်း ရုံးခွဲများ၊ စီမံကိန်းမြို့နယ် များနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် များသို့ (၁၆-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် High-Speed Scanner (၇၀)လုံးအား လာရောက် ထုတ်ယူ ရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး (၂၅-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် စက်အသုံးပြုနည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Scanners များ ထုတ်ယူပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (တ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စီမံကိန်းရုံးခွဲများ၊ စီမံကိန်းမြို့နယ်များနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်များ သို့ မိတ္ထူကူးစက် (၄၈)လုံး ထုတ်ပေးခြင်း (၁၆-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မိတ္ထူကူးစက်များ လာရောက်ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ ထုတ်ယူပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- (ထ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၂၂၇)စီးအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် (၄၅၄)လုံး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ စီမံကိန်း တွဲဘက်ဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ် (၂၄)မြို့နယ်များမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂၂၇)စီး နှင့် Tablet (၂၂၄)လုံး များအား ပြည်နယ်/ တိုင်းရုံးခွဲ များနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး များသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြု နိုင်ရန် ထပ်မံခွဲဝေချထားပေးသော TVS 110cc မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၂၂၇စီးအတွက် ZHC Helmets (၄၅၄)လုံးအား ခွဲဝေချထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) ကျောက်တန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး TVS 110cc မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၃၃)စီး ပြင်ဆင်မည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၁,၉၉၀,၀၀၀/- ၏ (၉၀%) ဖြစ်သော ၁,၇၉၁,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် ၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၁၄၀၂/ဝယ်ဖြန့်-၂ /ကျေးလက်(၈)ဖြင့် ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) အင်္ဂုမြို့နယ် Huawei Media Pad M3 ပေးလျော် ရမည့် ငွေကျပ် ၃၀၃,၀၄၅/- ဆီဆိုင်မြို့နယ် Samsaung ပေးလျော်ရမည့် ငွေကျပ် ၃၀၆,၆၆၉.၃၂/- မတူပီမြို့နယ် Samsaung ပေး လျော်ရမည့် ငွေကျပ် ၁၃၉,၇၀၈.၃၅/- ဝှမြို့နယ် Huawei Media Pad M3 ပေးလျော်ရမည့် ငွေကျပ် ၃၅၅,၃၁၂.၆၆/- ဖြင့် ပေးလျော်သွားရန် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးသို့ ရုံးစာဖြင့် ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(န) ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်သို့ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက် နေ့မှ (၄-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အစီရင်ခံစာအား တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နောင်လာမည့်သုံးလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ

၁၂။ နောက် သုံးလပတ် (အောက်တိုဘာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉)

စီမံကိန်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတွက် လျာထားသော မြို့နယ်သစ် ၁၃ မြို့နယ် အတွက် လိုအပ်သည်များကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းမြို့နယ်များ၏ အမည်များ ထုတ်ဖော်ခြင်း အား ဆက်လက်စောင့်စားလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းမြို့နယ်များ၏ ပထဝီဝင်အနေအထားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဝယ်ယူရေးဌာနအတွက် သင့်တော်သော ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းများ (ဥပမာ - တည်ရှိပြီးသား စာချုပ် သက်တမ်းတိုးရန် (သို့) အခြား ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်း) ရှာဖွေရန် လွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။

လက်ရှိ PP9 အား ဆက်လက်ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာအကြံပေး နှစ်မျိုးအား စာချုပ်လက်မှတ်ထိုး ပြီးပြီ ဖြစ်ပြီး အချို့ ပစ္စည်းများအား ပို့ဆောင်ထားပြီး အချို့ နည်းပညာအကြံပေးများ ခန့်အပ်ပြီး ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအကြံပေးများတွင် C 53 ပြည်/တိုင်း နည်းပညာအကြံပေးများ ၁၅ဦးလျာထားချက်တွင် ၉ ဦး ခန့်အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးလက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာပေါင်း ၈၀ ကျော် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၅။ သင်တန်းအခြေအနေ

၁၃။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ High Speed Scanner Using သင်တန်း ၁ ခု၊ Video Editing သင်တန်း ၃ ခု နှင့် Photocopier Using သင်တန်း ၁ခု စသော သင်တန်းပေါင်း ၅ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းများအား တက်ရောက်သူ ၁၆၈ ဦး (ကျေးလက် ၁၃၆ ဦး နှင့် မြို့နယ် အကြံပေး ၃၂ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၁၂၇ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၄၈၃၅ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်တွင် သင်တန်းပေါင်း ၁၄ မျိုးရှိပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၂၀၁၁ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၅၃၅၆၅ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင်သင်တန်းပေါင်း ၇ မျိုးရှိပါသည်။
- သင်တန်းပေါင်း ၂၁၃၈ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၅၈၄၀၀ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၁၀၁,၈၂၃,၂၃၇ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းရသော်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၆၄၂၈၀၀ ကျပ်၊ မြို့နယ် အဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၄၃၉၈၂၆၀၆ ကျပ်၊ ကျေးရွာအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၅၇၁၉၇၈၃၁ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
- သင်တန်းသုံး သီးသန့် ဘတ်ဂျတ်ဖြစ်သော ကျပ် ၄၀၀၀၀ ဖြင့် စီမံကိန်းမြို့နယ် ၁၉ မြို့နယ်အတွက် သင်တန်း ၁၁ မျိုးအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ Cycle project Management သင်တန်း၊

Enhancing Stakeholder engagement သင်တန်း၊ Participatory M&E သင်တန်း၊ Social Mobilization & Facilitation သင်တန်း၊ Mobilization & Development သင်တန်း၊ Basic Principle of community development & Mobilization သင်တန်း၊ Team building သင်တန်း၊ Leadership သင်တန်း၊ Basic Excel သင်တန်း၊ Steel structure သင်တန်းနှင့် Community Mobilization သင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းစုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေမှာ ၇၅၃၄၉၆၀နှင့် သင်တန်းပါဝင်သူပေါင်း ၂၀၆၅၅ (ကျား-၈၅၊ မ-၁၂၁)ပါဝင်ပါသည်။

- သင်တန်းသုံး သီးသန့် ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သော ကျပ် ၄၀၀၀၀ ဖြင့် (MGRI, Cardno, ASI, VNG)မှ Video Editing သင်တန်း ကုန်ကျငွေ ၂၀၀၀၀၀နှင့် သင်တန်းပါဝင်သူပေါင်း ၇၂၅ (ကျေးလက်-၄၃၊ အကြံပေး-၂၉)ပါဝင်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းအဖွဲ့မှ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်အား TOF 1 refresher Training (၆)ကြိမ်၊ TOF 2 refresher Training (၃)ကြိမ်၊ TOF 3 Training (၃)ကြိမ်၊ Pre-MSR Meetings (၄)ကြိမ်၊ CF/TF pre-forum (၂)ကြိမ်၊ MSR Meeting (၁)ကြိမ်နှင့် Exchange Visit (၁)ကြိမ် သင်တန်းများတွင် အထောက်အကူပေးရန် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

• **Comparison of Plan and Output of last quarter**

Sr.	Plan	Achievement	Remark
1	Training and support activities		
	TOT-1 (round 2)- 7 townships	Has plan to be organized in last quarter and it will be combination training.	
	TOT-2 (16 townships)	Has plan to be organized in last quarter and it will be combination training.	
	TOT-3 (16 townships)	Has plan to be organized in last quarter and it will be combination training.	
	TMSR support	Thaegone and Mongkhet	Pre MSR
2	Training management and materials development		
	Continued coordination and execution of the Training Program and Training Plan, including compiling training materials for all trainings in every NCDDP unit.	Organized as quarterly basic.	
	Facilitating for 40K/15K capacity building fund for approval	ongoing	

Planning for next quarter (Apr-June'19)

SN	Detail description	Participants	Time frame	Remark
1	TOT-1 (round 2) - 7 townships	TTA TL, TDRD TL, NPA, 1 other KE	Nov'19	combined training
2	TOT-2 (16 townships)	TTA TL, TDRD TL, NPA, 1 other KE	Nov'19	
3	TOT-3 (16 townships)	TTA TL, TDRD TL, NPA, 1 other KE	Dec'19	

Achievement of 40 K (Summary)

Name of IP	Name of training an	M	F	Total	Date	MMK	USD
Cardno	Participatory M & E (Pauk)	26	48	74	July		
Cardno	Participatory M & E (Saw)	20	27	47	July	154,600	1,350
PKW	Community Mobilization (Moegaung)	20	23	43	July	1,153,880	
MGRI	Mobilization & Development (Kawkayeik)	28	28	56	July	360,000	
MGRI	Basic principle of CD & Mobilization (Hlaingbwe)	46	52	98	July	737,750	
PKW	Enhancing Stakeholder engagement (Moegaung)	19	20	39	Aug	1,587,540	
NAG	Project Cycle Management training (Kyauktan)	15	27	42	Aug	2,399,850	
NAG	Project Cycle Management training (Kungyangon)	15	25	40	Aug	1,534,850	
MGRI	Steel Structure Training at Kawkayeik	15	7	22	Sep	340,000	
MGRI	Team Building training at Hlaingbwe	49	49	98	Sep	793,750	
NAG/PKW/Mercy Corps	Video Editing training at NPT	30	41	71	Sep	272,000	
Mercy Corps	PCM (Tharbaung)	34	37	71	Sep	3,867,618	
Mercy Corps	Social Mobilization & Facilitation (Mongkhet)	13	12	25	Sep	198,050	
Mercy Corps	Social Mobilization & Facilitation (Danuphyu)	20	24	44	Sep	608,700	

Mercy Corps	Social Mobilization & Facilitation (Maukmai)	14	13	27	Sep	2,401,000	
Cardno	Participatory M & E (Tongzan)	22	14	36	Sep	496,000	1,100
Cardno	Leadership (Moenyo)	28	27	55	Sep	538,500	
Cardno	Participatory M & E (Htilin)	24	26	50	Sep		
Cardno	Leadership (Mindon)	27	33	60	Sep	521,300	
Cardno	Leadership (Kawhmu)	26	23	49	Sep	506,800	
Cardno	Participatory M & E (Matupi)	42	14	56	Sep	993,100	1,500
Cardno	Leadership & Management (Kyarinseikkyi)	43	21	64	Sep	521,500	
NAG	Basic Excel training (Myaung)	18	27	45	Sep	2,144,350	
NAG	Leadership (Banmauk)	26	22	48	Sep	2,826,800	
	Total	620	640	1260		24,957,938	3,950

တိုးတက်မှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

- မြို့နယ်များမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ အစီရင်ခံစာပေးပို့ရန် နောက်ကျခြင်း နှင့် အချက်အလက်များ မစုံလင်ခြင်း။
- မြို့နယ်အဖွဲ့အချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ကွာဟခြင်း
- အချက်အလက်များ ပေးပို့ရာတွင် မြို့နယ်များအားလုံးသည် တိကျတဲ့ပုံစံတွေ ပေးပို့ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

မြို့နယ်များသို့ အကြံပြုချက်

- မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်းများကို TOF သင်တန်းကဲ့သို့ တိကျသည့် သင်တန်းများကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းလမ်းညွှန်မှု မပေးခင်အတွင်း သင်တန်းအခြေအနေများ ပေးစေလိုပါသည်။
- မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြို့နယ်မှူးနှင့် နည်းပညာမှူးများအား TOTsသင်တန်းအစား TOF 1နှင့် TOF2 သင်တန်းများ အဆင့်မြှင့် ပေးစေလိုပါသည်။
- လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ တိကျမှန်ကန်သော အချက်အလက်များအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပေးပို့ရန်
- သင်တန်းများ၏ အမှန်တကယ်ကုန်ကျငွေအချက်အလက်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပေးပို့ပါရန်
- ပြည်ထောင်စုသို့ ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ၏ ကျေးလက်ဝန်ထမ်း + မြို့နယ်အကြံပေးဝန်ထမ်းများ ၂ဖက်စလုံးမှ သဘောတူထားပြီးသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ရန်
- သင်တန်းလုပ်တိုင်း သင်တန်းအချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းရန်

- ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ပေးထားသည့် သင်တန်းလမ်းညွှန်အတိုင်း သင်တန်းများအားပေးရန်
- မြို့နယ်အဆင့်ရှိသင်တန်းများအတွက် TOF သင်တန်းပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သင်တန်းကြာမြင့်ချိန်အား ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း သင်ကြားပို့ချဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- သင်တန်းသုံး သီးသန့် ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သော ကျပ် ၄၀၀၀၀ အစီရင်ခံစာအား သင်တန်းအဖွဲ့ရှိ minminzaw1090@gmail.com ထံသို့ လစဉ် ပထမအပါတ်တနင်္လာနေ့တိုင်း ပေးပို့ပါရန်

၆။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၁၄။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် M&E/MIS KE Forumများ ဩဂုတ်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ M&E/MIS Refresher Trainingပေးရန် ကျန်နေသော(၄) မြို့နယ်အား စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဤကာလအတွင်းတွင် GISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ ပို့ကြပါသည်။ အနည်းငယ်သော ပြည်နယ်တိုင်းရုံးများသည် သုံးလပတ်အတွက် အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရာတွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနေပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- (က) ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများတို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွှယ်သော အသုံး ပြုပုံများ သင်တန်းအား ပြည်နယ်/တိုင်းများသို့ သင်တန်းသွားရောက် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါ သည်။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့လည်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) Union MSR တွင် M&E/MIS Section အနေဖြင့် ပြခန်းများ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် M&E/MIS KE Forumများ ဩဂုတ်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ M&E/MIS Refresher Trainingပေးရန် ကျန်နေ သော(၄)မြို့နယ်အား စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်း ပပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/ တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ တို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ် သော အသုံး ပြုပုံများ သင်တန်းအား ပြည်နယ် /တိုင်းများသို့ သင်တန်း သွားရောက် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း မြို့နယ်များသို့လည်း ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရှိနေသော စီမံ ကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Union MSR တွင် M&E/MIS Section အနေဖြင့် ပြခန်းများ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
<p>GIS</p> <p>သုံးလပတ်အတွင်းရှိသော သင်တန်းများတွင် ချိတ် ဆက်ပြီး</p> <ul style="list-style-type: none"> MISအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက် အကြား ကွာဟချက် များအားလုံး အချိန်နှင့် တပြေးညီ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 	<p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက် အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။

အစီရင်ခံခြင်း

- နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- မြို့နယ်အချို့မှာ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ တင်ပြမှု အားနည်းသည်။

၇။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

Issues and Activities	Comments and Next Steps
<i>Activities this quarter (April to June 2019)</i>	<i>Next action plan (July to Sep 2019)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • TownshipMSRများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • တီရုပ်၊ ကျားမရေးရာ လက်စွဲစာအုပ် လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစာအုပ် စီနိုင်း အကြံပြုစာအိတ်၊ စီမံကိန်းဆိုင်ဘုတ်များ စာချုပ်ချုပ်ဆို ဝယ်ယူဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ • Video Editing Training (ဒုတိယအကြိမ်)ကို ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ သင်တန်းသားစုစုပေါင်း (၇၁)ဦးအား ပို့ချရန် (ပြည်နယ်/တိုင်း(၈)ခုမှ မြို့နယ်(၂၆)မြို့နယ်မှ ဝန်ထမ်းများအတွက်)၊ • သတင်းစာမီဒီယာတွင် သတင်းပါရှိမှု အရေအတွက် ကောက်ခံပြီး သတင်းများအား စီမံကိန်း website တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ • မြို့နယ်များ၏ Information Campaign ပွဲများကို စိစစ်ပေးခဲ့သည်။ • စီမံကိန်း အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ စုဆောင်း ခဲ့သည်။ • Updated Communications Strategy နှင့် Action Plan ကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ တင်ပြထားဆဲဖြစ်သည်။ • Communications Consultant ငှားရမ်း နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ကျန်ရှိနေသော township MSR များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ • မြို့နယ် Information Campaign များ ပြုလုပ်မှုကို စိစစ်ရန်၊ • စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်များ သွားရောက်ရန်၊ • စီမံကိန်းမြို့နယ်အချို့သို့ Media Monitoring Trip သွားရောက်ရန် • စီမံကိန်း သတင်းများကို စီမံကိန်း website နှင့် social media တို့တွင် ဖော်ပြသွားရန်၊ • မြို့နယ်အဆင့် Communications Training များကို Union Communications Team မှ သွားရောက်ပို့ချရန် (အထူးသဖြင့် မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်အတွက်) • ၈-၁၀-၂၀၁၉ တွင် Union Level Review Meeting ကျင်းပရန် • Project IEC material များ ဝယ်ယူရန်။

၈။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၁၅။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၉၃၁ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၁၈၈စောင် (၂%) သည် “core grievances” (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)) များဖြစ်သည်။ (၃၀-၉-၁၉)ရက်နေ့အထိ ၉၀၁ (၉၈.၇ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈,၉)

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၂၅၉၄၉ စောင် လက်ခံရရှိပြီး ၂၅၉၃၄ (၉၉.၉ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၇၉(၉%)စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၇၂၆(၈၀%)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ၇၁(၈%) စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၃၇(၄%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၃၉၂(၄၃%)စောင်၊ အမျိုးသမီး များမှ ၂၅၉(၂၈%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၂၆၂(၂၉%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၈၀၄(၈၈%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၃၃(၄%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၂၉(၃%)စောင်၊ ကျေးရွာအစည်းဝေးမှ ၁၀(၁%)စောင်၊ E-mailဖြင့် ၇(၁%)စောင်၊ အကြံပြုကိုယ်စားမှတစ်ဆင့် ၁၃(၁%)စောင်၊ အခြားဖြင့် ၁၇(၂%) လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ၈၉၃(၉၈%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာ များဖြစ်ပါသည်။

၁၆။ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

ကျေးဇူးတင်စာများကို (၁၀)ရက်အတွင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှု (လုပ်ပိုင် ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)စာများကို (၉)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သာမန် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းစာများကို(၁၂)ရက်အတွင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စရပ်များအား (၅) အတွင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို(၁၀)ရက် အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ချိုးဖောက်ခြင်း များကို (၈)ရက် အတွင်း၊ သဘောတူ စာချုပ်ချိုး ဖောက်ခြင်းကို(၁)ရက် အတွင်းနှင့် အကြံပြုစာများကို(၁၁)အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်း အကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာအားလုံးကို ပျမ်းမျှ(၁၀)ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

၁၇။ Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း- ၁၃ စောင်(၁၂စောင် ဖြေရှင်းပြီး၊ ၁ စောင် ဖြေရှင်းဆဲ)၊
- သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်း- ၂ စောင်(ဖြေရှင်းပြီး)၊

- မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)-၃ စောင် (၂ ဖြေရှင်းပြီး၊ ၁ စောင် ဖြေရှင်းဆဲ)

၁၈။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

- **Union Monitoring Visits;** တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်၊ အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်တိကျသည့် အချက်အလက်များရရှိရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ ခရီးစဉ် (၃)ခု သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
- Staffing; National GHM Expert သည် ယခုအချိန်အထိ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

၉။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

စီမံကိန်းမြို့နယ်များရှိ အမျိုးသမီးကွန်ယက်အဖွဲ့များနှင့် Public dialogue ကို စုစုပေါင်း ၁၇ မြို့နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်(၅၄) မြို့များမှ ကော်မတီဝင်များသည် ကျေးရွာအဆင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင် များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား စွမ်းဆောင်ရည် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ CMT သင်တန်းများ လူထုစစ်ဆေးပွဲတွင် ကျားမ ပါဝင်မှု၊ နည်းပညာအစည်းအဝေးတွင် ကျားမတန်းတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျားမတန်းတူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် ကျားမရေးရာသင်တန်းများအား အကြိမ်ရေ (၂၁၃) ကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီး ကော်မတီစုစုပေါင်း (၄၂၅၁၃)ဦး ရရှိခဲ့ပါသည်။

ကျားမရေးရာ လစဉ်အစီရင်ခံစာတွင် တွေ့ရှိချက်များမှာ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလျော့သွားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ သင်တန်းများတက်ရောက်ရတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေက ယခင်ကထက် ပြောရဲဆိုရဲရှိ ပြီး ကျား-မရေးရာ သဘောတရားတွေကို ယခင်ကထက် နားလည်လာတဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အခွင့်အရေးတွေ ရရှိလာပါတယ်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက် လာပြီး ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာအမျိုးသမီးကော်မတီအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူဦးဆောင်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည့်အတွက် ပြောရဲဆိုရဲရှိလာပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်လည်း ဦးဆောင်ခွင့် ရလာပါသည်။

ယခင်က အစည်းအဝေးနှင့်ဝင်ငွေ ရရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများတွင် နောက်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်သော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ယခင်ကတောင်ယာအလုပ်ဖြင့် အချိန်ကုန်ပြီး ဗဟုသုတနည်းပါးခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသောအခါ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်လာနိုင်သည့်အပြင် ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေသွင်းငွေထုပ်သောစနစ်များပါ တက်ကျွမ်းလာပါသည်။

နောင်တွင်ပြုလုပ်ရမည့်အချက်များ

- ကျားမရေးရာ သုံးလပတ်အား နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျားမရေးရာနှင့် ပက်သက်သော ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ (VDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် VDP စာအုပ်အား မြို့နယ်စုစုပေါင်း(၅၄)မြို့နယ်၏ စာအုပ်များကို Website တွင် Upload တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဟောင်း (၃၈)မြို့နယ်မှ မြို့နယ်(၁၁)မြို့နယ်မှာ 100% တင်ထားပြီး ကျန်ရှိသော မြို့နယ်များမှာ upload တင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသစ်(၁၆)မြို့နယ်တွင် 100% တင်ထားပြီးသော မြို့နယ်မှာ(၁၃)မြို့နယ်ဖြစ်ပြီး (၃)မြို့နယ်ကျန်ရှိနေပါသည်။ (၃)လအတွင်း VDP Integration Workshop ပြုလုပ်သော မြို့နယ်မှာ မင်းတုန်း၊ သာပေါင်း၊ ဓနုဖြူ၊ ဒီးမော့ဆို၊ ကနီမြို့နယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

တွေ့ရှိချက်(ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်)

စီမံကိန်းသည် Phase Out ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် VDP Workshop ကိုထိထိရောက်ရောက်ပြုလုပ်နိုင်ရန် အစည်းအဝေးပြုလုပ်။ အစည်းအဝေးတွင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ ယခင်နှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော VDP Work Shop မှ ထွက်ရှိလာသော လုပ်ငန်းများကို လွှတ်တော်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုကြကြောင်း၊ မြို့နယ်ရှိ အခြားသော NGO အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း မိမိတို့၏ Data များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် CDD ကဲ့သို့ ရန်ပုံငွေ များများမသုံးနိုင်သဖြင့် လုပ်ငန်းအသေးအဖွဲ့မျှသာ ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်ပြုလုပ်ခဲ့သော VDP Work Shop သည်အကျိုးရှိကြောင်း

ဆွေးနွေး

နောက်ဆုံးနှစ် VDP WS ကို ဇူလိုင်လ ၂၃/၂၄ ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော လုပ်ငန်းအနှစ်ချုပ် ဇယားများအား စစ်ဆေး၍ ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးပါက အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပေးပို့ရမည့် ရက်များအချိန်မှီ ပေးပို့နိုင်ရန်၊ အစီရင်ခံစာပေးပို့ရမည့်ပုံစံများ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားရမည့် အပိုင်း များကို ထိထိရောက်ရောက်ပြုလုပ်နိုင်ရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

VDP Work Shop မှ ထွက်ရှိလာသော လုပ်ငန်းများကို လွှတ်တော်ရန်ပုံငွေများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ NGO ,INGO အဖွဲ့အစည်းများမှ မိမိတို့၏ Dataများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏

လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အတွက် အကျိုးရှိသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

VDP Workshop ပြုလုပ်မည့်မြို့နယ်ဇယား

VDP Workshop Tentative Date (Oct 2018 to Sept 2019)

Sr	Month	April	May	June	July	Aug	Sept	Oct	
1	Townships				Paletwa				
2							Tanintharyi		
3						Myaung			
4								Banmauk	
5									
6							Kyangin		
7									
8								Kawhmu	
9								Ngazon	
10						Nyaung Oo			
11								Monyo	
12								Kyaukkyi	
13						Chaungzon			
14								Bilin	
15								hpruso	
16									
17								Kyarinseikgyi	
18								Putao	
19						Shwegu			
20								Thegon	
21									
22								Shwegyin	
23								Kyunhla	
24								Ponnagyun	
25								Mabein	
26									
27									
28								Tongzang	
					5	1	16		

ကျန်ရှိသော(၂၃)မြို့နယ်များမှာ VDP Integration Workshop အား (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈- စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉) ဘတ်ဂျက်လအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။ သိပ္ပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ပဉ္စမနှစ်မြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၉၀၈၂ အနက် ၈၉၈၀(၉၈.၈၈%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ • ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၇၂၇၈ အနက် ၆၃၃၉(၈၇.၆၆%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လာမည့် သုံးလပတ် အဆုံးတွင် အပြီးသတ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ အမြောက် အများ ပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။
သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်းလက်စွဲ (OM)	
<ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား မြို့နယ် အနည်းသာ စတင် ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အားလုံးသို့ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ အနည်းဆုံး တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးမှ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ TMSRs သည် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ၈၀.၁၀% ပြီးစီးပြီးသော မြို့နယ် များတွင်သာ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • လာမည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း မြို့နယ် အမြောက် အများ၏ MSR များကို ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ • ပြည်နယ်/တိုင်း ရုံးခန်းများ ထပ်ပေါင်းများ ပြားလာ ခြင်းကြောင့် UMSR လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တက်ရောက် သူများနှင့် အစည်းအဝေး အရေ အတွက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရမည်။ • ပြည်ထောင်စုအဆင့် MSRအား သက်ဆိုင်သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေး ပွဲကို အောက်တိုဘာလ အတွင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်း ပဉ္စမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၁၅၇၂) ခု အနက် (၁၁၅၁၄) ပြီးမြောက်သည့်အတွက် ၉၉.၄၉% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ် ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၉၃၆၉) ခု အနက် (၉၁၄၆) ပြီး မြောက် 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

သည့်အတွက် ၉၇.၆၁% ပြီးမြောက် ခဲ့ပါသည်။	
---------------------------------------	--

၁၂။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယား ဖြင့် ဖော်ပြ ထားပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေ အနမှာ ၃၀/၉/၁၉ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။ <ul style="list-style-type: none"> တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆ ကျေးလက် လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိသော မြို့နယ် ၂၀ ခု- ဇယား ၁၂ 	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိ နေသေးသော မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်မည်။ နိုဝင်ဘာလ တွင် ISM 19 ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ် ၁၆ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။

၁၃။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

၂၈။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ ၅၄၁၉ ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား ၂ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ လူမှုဆိုင်ရာ အကာအကွယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အား ဇယား- ၃ ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၉။ သဘာဝဘေးကျရောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအား ထောက်ပံ့ပေးမှုအစီအစဉ် - ဆဌမနှစ်တွင် မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်အနက် (၄)မြို့နယ်မှာ ကျေးရွာ၏အစီစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဓနဖြူနှင့် ဒီးမော့ဆို (၂)မြို့နယ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခုအား သဘာဝဘေး ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ပြုပြင်ရန် စိစစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ခွဲဝေလျာထားငွေအား အောက်ပါအတိုင်း ဇယားတွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်-

	Township	Block Grant	Included amount for damage
1	Danubyu	19,390,000	19,390,000
2	Thabaund	-	-
3	Ngaputaw	-	-
4	Kyauktan	-	-
5	Demoso	35,130,000	35,130,000
6	Kyaukkyi	-	-
	Total		54,520,000

၁၄။ အစီရင်ခံထားသော သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ

၃၀။ (က) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ဘဏ္ဍာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာဖိုင်များစစ်ဆေးရာတွင် အချို့မှာသီးခြားခေါင်းစဉ် အလိုက်ပြေစာများကို မထားရှိဘဲ အားလုံးရောပြီး ၁(၅)ချုပ်ခြင်းကြောင့် ပြန်ကျကာ စစ်ဆေးခဲ့ရသော အခက်အခဲရှိသော်လည်း ပြေစာများကို ခွဲခြားကာဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

မိုးရာသီကာလတွင် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးသော ကျေးရွာ(၈)ရွာတွင် လယ်တောကြီး အုပ်စု၊ လယ်တောကြီးကျေးရွာမှာ လက်ရှိတွင်လည်း တံတားဆောက်ရန်အတွက် တံတားဆောက် မည့်နေရာမှာ နိုဝင်ဘာလကုန်ခန့်တွင်သာ ရေခန်းခြောက်နိုင်မည်ဟုဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာလ တွင်ပြီးဆုံးနိုင်မည်ဟု (လက်ရှိ၁၀%) ကျန်(၇)ရွာမှာ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

ရုံတွင်အသုံးပြုနေသော Laptop and Desktop များတွင် antivirus softwareများ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိသဖြင့် စာရင်းဇယားများ၊ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများအား တစ်စု၊ တစ်ဝေးတည်းသိမ်းဆည်းရန် ပြန်လည်စုစည်းရာတွင် USB ကိုသာ အသုံးပြုရသဖြင့် Laptop and Desktop များတွင် Virus များဝင်ရောက်ပြီး Folder များပျောက်နေခြင်း။

ရုံးသုံး Laptop and Desktop များသည် Window Update Protect Key များတောင်းခံသည် စာများမကြာခဏပေါ်လာသဖြင့် Window ကျမည်ကိုစိုးရိမ်နေရခြင်း။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် စီမံကိန်းသဘောတရားများကို နားလည်သော်လည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးခြင်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

MIS စနစ်သည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် စတင်ရရှိသောကြောင့် ကျေးရွာများသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ရန် အချိန်ပေးနိုင်မှု အခက်အခဲရှိပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် Steel Structure ဒီဇိုင်းများပါဝင်လာပါက လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများအနေဖြင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရာတွင် နည်းပညာ အခက်အခဲရှိပါသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးနိုင်လျှင် ပိုမိုကောင်းပါမည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

ရှားတောမြို့နယ်တွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်းကြောင့် အချို့နေရာများတွင် နည်းပညာအပိုင်းအား ပိုမိုရှင်းလင်းပြသရပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ကျေးရွာလူထုဖြင့်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများထဲမှ အချို့သောလုပ်ငန်းများသည် အရည်အသွေး အလွန်အားနည်းခြင်းကြောင့် ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားကို ပြန်လည်ရှာဖွေပြီး လုပ်ဆောင်ဖြေရှင်းရပါသည်။ ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်ရှိ နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများသည် အပြောင်းအလဲများခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနည်းခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးလမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများအားနည်းခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲဖြစ်ပါက ကျွမ်းကျင်သော သူများရှာဖွေလုပ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို အခြားသော မြို့နယ်များမှ ခေါ်ယူလုပ်ဆောင် ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် လွိုင်ကော်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ ကျွမ်းကျင်သူများကိုသာ ခေါ်ယူလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

Phase out မြို့နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် Phase out guide-line များအချိန်မီ ပေးပို့နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် အလုပ်ထွက်ခွင့်တင်သော ဝန်ထမ်းများမှ Form ပုံစံများလွှဲ ပြောင်းရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ Ecops & Supervision checklist ပုံစံများ လျှော့ချစေချင်ပါသည်။ စီမံကိန်း

လေးနှစ်တာ ကာလအတွက် O&M Guide-line အား စနစ်တကျ ရေးဆွဲပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ရုံးချုပ်မှ မြို့နယ်သို့ ပေးပို့ထားသော (Viewsonic) အမျိုးအစား (Projector) စက်မှာ (ToF#1 Training) သင်တန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလအတွင်း မီးအားမတည့်ငြိမ်မှုကြောင့် စက်ချို့ယွင်းသွားခဲ့ပါသည်။ နေပြည်တော် (Procurement)သို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြုပြင်ရန် နေပြည်တော် (Linn Service Center)သို့ ပေးပို့ထားပါသည်။ (Projector) စက်အခက်အခဲကြောင့် သင်တန်းများ၊ အခမ်းအနားများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ နီးစပ်ရာ (CDD) မြို့ဖြစ်သည့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်နေရပါသည်။

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အချို့ကျေးရွာများတွင် ရေဆိုးထုတ်ရေလမ်းကြောင်းများမရှိ၍ ရေလမ်းကြောင်း ညှိနှိုင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှု အခက်အခဲအနည်းငယ် ကြုံရပါသည်။

ကြံခင်းမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းများတွင် မီးရရှိရေးလုပ်ငန်းများ များစွာ ပါဝင်ခြင်း၊ ၄၀၀ ဗို့အားလိုင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ရသော လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သောကြောင့် EPC ၏ စီမံချက်အတိုင်း ပြုလုပ်ရသောကြောင့် တစ်ချို့ကျေးရွာများမှာ မီးကြိုးတပ်ဆင်၍ မရသေးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ရပါသည်။

မင်းတုန်းမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန်အတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီများအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် မိုးများ အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှု များကြောင့် ကျေးရွာများတွင် သင်တန်းပြီးစီးရမည့်အချိန်ထက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မင်းတုန်းမြို့နယ် အနေဖြင့် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းသည် စက်တင်ဘာလတွင် စည်းရုံးရေးမှူးများ၏ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျေးရွာများမှ သိမ်းဆည်း ရမည်ဖြစ်သော စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှုမရှိ သေးသောကြောင့် ဖြည့်သွင်းပြုလုပ်ရန် အတွက် လိုအပ်ခြင်း ၊ မပြီးပြတ်သေးသော လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် စည်းရုံးရေးမှူးများ၏ စာချုပ်သက်တမ်းအား (၁-လ) တိုးမြှင့် ချုပ်ဆိုရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ အတည်ပြုချက်ရရှိသည့်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကုန်သည်အထိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အစီရင်ခံတင်ပြ အပ်ပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများသည် Civil များ ဖြစ်သည့် အတွက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်နိုင်မှု အားနည်း ခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

Regional Infra များမှလစဉ် ပုံမှန်လာရောက်ကွင်းဆင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်း ကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထု/ကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အကြံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် အခက်အခဲမရှိဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သော RC တံတားနှင့် ကြိုးတံတားများအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဝှံမြို့နယ်

မိုးရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် မမျှော်လင့်သော အသုံးစရိတ်များ နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခများ ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ အချိန်မီမပြီးစီးပဲ နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးခြင်း၊ လုပ်သားရရှိမှုခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းဖောက်လုပ်ရန် စက်ယန္တရား ရရှိမှုခက်ခဲခြင်း၊ ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် အထူးသဖြင့် မြေသားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်း၊ တစ်ချို့လုပ်ငန်းများရပ်တန့်နေရခြင်း ဝန်ထမ်းများကွင်း ဆင်းကြီးကြပ်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု အားနည်းခဲ့ပါသည်။

လယ်ဝေးမြို့နယ်

လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းခွဲများတွင် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မှ ၁၁ ကေဗီအေ ဓါတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်မှု များ ကြန့်ကြာနေသဖြင့် ၂၂၀ ကေဗီ ဓါတ်အားလိုင်းများ မပြုလုပ်နိုင်ပဲ စောင့်ဆိုင်း နေရသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၂ ခုနှင့် အထက်ရှိသော ကျေးရွာများတွင် လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုပြီး သော်လည်း ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးရန် စောင့်ဆိုင်းနေရသဖြင့် လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိနေသည်။ ပေပင်ကျေးရွာတွင် မိုးတွင်းကာလ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသဖြင့် ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ သယ်ယူရန် ခက်ခဲသောကြောင့် လုပ်ငန်းမစတင်နိုင်ပဲ စောင့်ဆိုင်း နေရသည်။ ၄

နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းအပြောင်းအလဲ များခြင်း ၊ စီထောက်ကော်မတီ အပြောင်းအလဲတွင် သေချာသော တာဝန်လွှဲပြောင်းခြင်းများ မရှိသည့်ကျေးရွာများတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။

မတူပီမြို့နယ်

ရေအားလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။ အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဒီဇိုင်း၊ တွက်ချက်မှုများတွက်ချက် ရေးနှင့်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများတွေ့ရသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ ကျောင်းပြီးစ အတွေ့အကြုံနည်းပါးသေးပါသဖြင့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှုသင်တန်းများလိုအပ်ပါသည်။(ဥပမာ - Auto card training, Water , Electricity, Structure training) ကျေးရွာများနှင့် တွန်းဇံမြို့နယ် အတွင်း ပန်းရံကျွမ်းကျင်၊ လက်သမား ကျွမ်းကျင် ရှားပါးမှုများကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများ ရှိပါသည်။

မိုးတွင်းကာလတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နေရသည့်အတွက် ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင်ခက်ခဲ၍ လုပ်ငန်းများ ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်တက်ပါသည်။ တချို့သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများသည် မိုးတွင်းကာလအတွင်း ကျရောက်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းအရည်အသွေးပြည့်မီရန် အတွက် ပွင့်လင်းရာသီမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော် မည်ဖြစ်သည်။ (မြေသားလမ်း၊ ပစ္စည်းသယ်ယူရန် ခက်ခဲသည့်ကျေးရွာ)ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုရမည့် ဆေးများ ပြည့်စုံစွာ မရှိသည့်အတွက် စစ်ဆေးရမည့် အရေအတွက်မပြည့်စုံနိုင်ခြင်း၊ ဒါရ်ခိုင်းအုပ်စု၊ ဒါရ်ခိုင်း(သစ်)ကျေးရွာ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် စက်ရေတွင်း ဆောင်ရွက်တူးဖော်ရာ (၁၇၅ပေ) (၈ နေရာအထိ) ကြိုးစားတူးဖော်သော်လည်း ရေမထွက်သဖြင့် လုပ်ငန်းကို ခေတ္တ ရပ်နားထားရပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ယခင်သုံးလပါတ်သည် ကျေးရွာပထမဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေအား (၂၆.၃.၂၀၁၉)တွင် စတင်တောင်းခံခဲ့ပါသော်လည်း (၁၃.၆.၂၀၁၉) တွင်ရရှိသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မည့်အချိန်သည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ရန် မိုးများဆက်တိုက်ရွာသွန်းခြင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ရေတိုးခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ချောင်းများအတွင်းရေများနေခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာများသို့စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ရောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေနောက်ကျခြင်းကြောင့် မိုးရာသီရေကြီးကာလဖြင့် တိုက်ဆိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ပါသည်။ (၃၀.၉.၂၀၁၉)အချိန်ထိ ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း မရရှိသေးပါ။

(ခ) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် Tablet (၁)လုံး စက်ချို့ယွင်းမှုအား တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်း ရုံးမှတစ်ဆင့် ပေးပို့တင်ပြထားပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာများ အပြင် Printer & Copy (၄)လုံးတွင် Canon (LBP 214 dw) မှာ Cartridge ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူ ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ကျန် Printer & Copy များဖြင့်သာ အသုံးပြုရသဖြင့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် File စင်များလည်းအခက်အခဲ ရှိပါသည်။ TTA/DRD (၁၁)ဦးနှင့် CFနှင့် TF(၆၃)ဦး စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း(၇၄)ဦး ရှိပြီး ဆိုင်ကယ်စုစုပေါင်း (၆၄)စီးသာ ရှိသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ချိန် တွင်အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသောပစ္စည်းများတွင် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံးအဆောင်များတွင် Honda 125 ဆိုင်ကယ်အကြီးများသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်းဝယ်ယူ၍ မရရှိသောကြောင့် ပြင်ဆင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် သုံးလပတ်အတွင်း ပစ္စည်းများ အခက်အခဲတွင် သုံးလပတ်အတွင်း MIS Modem မှာစက်ချို့ယွင်းနေပါသဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းများဖြင့်သာ Data များအား Upload တင်ခြင်း၊ Mail ပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ ရပါသည်။(၉.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန CDD အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော Monday Meeting အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/ ၂၀၁၈)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ CDD ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Internet data amount 7GB နှင့် MIS စနစ်သုံး Internet data amount 3GB အဖြစ် ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်ပြီး VDP Upload လုပ်သည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် သီးခြားအနေဖြင့် ပူးတွဲပါ Internet data amountများ အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ရန် အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ကနီမြို့နယ်အနေဖြင့် ယခင် ကကျေးရွာပေါင်း (၁၈၈)ရွာ ရှိသည့် အတွက် VDP တစ်အုပ်လျှင် 10MB နှုန်းဖြင့်တစ်နှစ်စာ 19GB ခွင့်ပြုချက် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် VDP Upload တင်ရန် Data 20GB တင်တောင်းခဲ့ရာ ခွင့်ပြုချက် မရရှိခဲ့သဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်သာ VDP စာအုပ် (၂၀၀) အား Upload တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် VDP Upload အတွက် လိုအပ်သလို လမ်းညွှန်မှုပြု ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် Data များရှိသော Lap Top တစ်လုံးနှင့် TL(TTA)၏ Lap Top တစ်လုံး မှာ စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖွင့်မရသောကြောင့် နေပြည်တော်(DRD) သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှ IT ဆရာလာပါက ပြသပြင်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မိတ္ထူကူးစက်မှာလည်း အသုံးများကာ မကြာခဏပျက်၍ အချိန်မီ ပြင်ဆင်ကာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး DRD ရုံးချုပ်သို့လည်း မိတ္ထူကူးစက် အသစ်တစ်လုံး တောင်းခံထားပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

မြို့နယ် ကျေးလက် ဝယ်ယူရေးဌာနမှ ဆိုင်ကယ်ချိန်းပတ်ကြိုးများ မိုးတွင်းကာလ အချိန်မီ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တောင်တက်လမ်းကျေးရွာများကို အချိန်မီ လုပ်ငန်းပြီးစီး စေရန် သွားလာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲစေခဲ့ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးခွဲတွင် အသုံးပြုနေသော Laptop and Desktop များအတွက် antivirus software များကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါရန်နှင့် Window Update အတွက် IT ပညာရှင်များ၏ အကူအညီ လိုအပ်ပါသောကြောင့် IT ပညာရှင်၏အကူအညီ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တောင်းခံအပ်ပါသည်။

ကော့မှူးမြို့နယ်

ကော့မှူးမြို့နယ်အနေဖြင့် ကော့မှူးမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရာတွင် ယခုအခါစားပွဲအံ့ဆွဲအချို့ အပိတ်အဖွင့်မရခြင်း၊ သော့များ ပျက်စီး နေခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း များအလွယ်တကူမရရှိခြင်း၊ အရံ ဆိုင်ကယ်များပြင်ရန် ခက်ခဲမှုများ ရှိခြင်း၊ မိတ္ထူကူးစက်များ ပြင်ဆင်ရန် service ခေါ်ရန် ခက်ခဲမှုများရှိခြင်း၊ တို့တွေ့ကြုံ နေရပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

နေပြည်တော်သို့ပေးပို့ထားသော Tablet (၃)လုံးကို အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ပေးပို့ စေချင်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

Tablet (၆) လုံး ပျက်စီးပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် ပျက်စီးနေသော (၅) လုံးအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါက ပိုကောင်းပါမည်။ သို့မှသာ ဒေတာသွင်းခြင်းအား နှောင့်နှေးမှု မရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပြီးစီးသည်မှာ (၃) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန်

နေရာများ စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ။ တစ်နှစ်စာအတွက် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် သော့ခတ်၍ရသော ဘီဒိုများ တစ်နှစ်လျှင် Sector တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံး တစ်လုံး ခန့်လို့အပ်ပါသည်။ (Finance, M & E, Procurement Sector များအတွက်)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခွဲဝေချထားပေးသော Tablet တစ်လုံးနှင့် Handset တစ်လုံးပြုပြင်ရန်ပေးပို့ထားပြီး Handset မှာပြန်လည်ရရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း Tablet တစ်လုံးမှာ ယနေ့အချိန်ထိ မရရှိသေးခြင်း။

တနင်္သာရီမြို့နယ်

တနင်္သာရီမြို့နယ်သည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်၍ စီမံကိန်းမှပံ့ပိုး ထားသော ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများမှာ ပျက်စီးမှုများပြားခြင်း၊ စီမံကိန်းသုံး မော်တော် ဆိုင်ကယ်များမှာလည်း ပျက်စီးမှုများပြားခြင်းကြောင့် ပြုပြင်စရိတ်များကုန်ကျမှုများပြားပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသုံး Tablet (၃၇)လုံးရှိသည့်အနက် အသုံးမပြုနိုင်သော Tablet (၁၀)လုံးရှိပါသည်။ အဆိုပါပျက်စီးနေသည့် Tablet (၁၀)လုံးအနက် (၁)လုံးအား ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ထားပါသည်။

တနင်္သာရီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသုံး Laptop(၆)လုံးရှိသည့်အနက် (၁)လုံးအား ပြင်ဆင်ရန် ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့ထားပြီး လက်ရှိ (၂)လုံးမှာ ပါဝါဖွင့်မရခြင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်း၊ တို့ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် အသုံးပြုနေသော Laptop (၃) လုံးကိုသာ မျှဝေ သုံးစွဲနေရသည့် အတွက် အလုပ်တာဝန်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ လျက်ရှိပါသည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

ရှားတောမြို့နယ်တွင် သစ်များရှားပါးခြင်း၊ သဲ၊ ကျောက်များရှားပါးခြင်း၊ ဘီလပ်မြေများနှင့် အခြားပစ္စည်းများသယ်ယူစရိတ်မြင့်တက်မှုများကြုံတွေ့ရပါသည်။

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ရုံးတွင်း Copierများမှာ(၄)နှစ်သက်တမ်းရှိသောကြောင့် မကြာခဏပျက်ခြင်းနှင့် ကြုံရသည်။ ရုံးတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်မှတ်တမ်းများကိုသာကူးယူနိုင်သည်။ ကျေးရွာတွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည့် မှတ်တမ်းများကိုပြင်ပမိတ္တူဆိုင်တွင် ကူးရသည်။ စီမံကိန်း မော်တော်ယာဉ်များ မှာလည်း (၄)နှစ်တာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများပြားသည်။ မကြာခဏ ပြင်ဆင်ရသည်။ Phase out Township များအနေဖြင့် (၈) နှစ်တာသိမ်းဆည်းရမည့် မှတ်တမ်း Files ကို ထားရှိရမည့်ဘီရို၊ စင်များလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် မှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးရန် ခက်ခဲသည်။

ဖရူဆိုမြို့နယ်

ဖရူဆိုမြို့နယ်သည် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့် စာရင်ဇယားများ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းနိုင်ရန် ဖိုင်စင်(၃)ခုလိုအပ်နေပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးခွဲအတွက် DT ဆိုင်ကယ် (၁၀)စီးလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် ၎င်းဆိုင်ကယ် အကြီး(၂)စီးသည် ပျက်စီးပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း အပိုပစ္စည်းများ မရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ TVS ဆိုင်ကယ်များသည် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၁၀သာရှိသောကြောင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသသို့ကွင်းဆင်းသွားသည့်အခါ တောင်မတက်နိုင်ခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

TVS ဆိုင်ကယ်များပြင်ဆင်ရာတွင် ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်များတွင် အပိုပစ္စည်းမရှိခြင်း၊ လျှင်ကော်မြို့သို့သာ သွားရောက်ပြင်ဆင်ရခြင်း၊ စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးသော ပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

Desktop Computer များ Virus ဝင်နေပြီး သုံးမရဖြစ်နေပါသည်။ နေပြည်တော်သို့ ပို့ရန် စီစဉ်နေပါသည်။ Tablet များပျက်စီးမှုများပြားခြင်း စီမံကိန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် မိတ္ထီကူးစက်များအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရရှိရန် ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ Honda 125 မော်တော် ဆိုင်ကယ်များအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ရန်ခက်ခဲ။ Computer များ window Activate လုပ်ရန်လိုအပ်၊ Samsung မိတ္ထီကူးစက် Cartidge Toner များ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ Tablet (၁၁)လုံး ပျက်စီးမှုရှိခြင်းကြောင့် M&E (MIS) Data များ update ရရှိရန်အတွက်နှောင့်နှေးမှု အခက်အခဲရှိခြင်းများရှိပါသည်။

ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

မိတ္ထီစက်နှင့် Printer စက်များအတွက် Cartridge များဝယ်ယူရာတွင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူရန်မရ၍ မန္တလေးမြို့သို့သွားရောက် ဝယ်ယူရပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

Sharp Copier စက်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ Color printer (Canon ix 6870)သည် ဆေးဝယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဝယ်ယူ၍ ရသော်လည်း ဈေးကြီးခြင်းကြောင့် အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ Tablet(၁၄)လုံး ပျက်စီးမှုများကိုလည်း ဝယ်ယူရေးဌာနစိတ်(ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နေဖြူမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဒေသအတွင်း သဲ၊ ကျောက် ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ဒေသအတွင်း သုံးစွဲနေသော သဲ၊ ကျောက်များ၏ ကျင်းတွက်ပုံ တွက်နည်းများနှင့် အင်ဂျင်နီယာစံနှုန်းများမှ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းနှင့်မတူညီသည့်အတွက် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ နှင့် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအဆိုင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အမှန် ကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ရာတွင် စာရင်းကွာပါသည်။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ်ပျက်စီးမှုများတွင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအား အချိန်မီမရရှိသည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကြံခင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ တပြိုင်တည်း အကောင်အထည်ဖော်သောကြောင့် အချို့ပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်သွားသဖြင့် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

မင်းတုန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှု များပြားခြင်းနှင့် မကြာခဏ ပြုပြင်နေရခြင်းများ ရှိနေပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

Honda (125) အတွက် အပိုပစ္စည်းများရှားပါးပါကြောင်း၊ Honda (125) ပျက်လျှင် ဆောမြို့နယ်၌ ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲပါကြောင်း၊ Cannon (214) Printer အတွက် Cartridge အပိုပစ္စည်း ဝယ်ယူ၍ ခက်ခဲပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဝှမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ တပြိုင်နက် စတင်ခဲ့သောကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဈေးတက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းအထောက်အကူပြု စက်ကရိယာများ ရှားပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး တရွာပြီးမှတရွာ အလုပ်လုပ်ရသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ သတ်မှတ်ချိန်တွင် မပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါ။

ပလက်ဝမြို့နယ်

မိုးရာသီကာလများဖြစ်သောကြောင့် မြစ်ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပွားကာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင် စဉ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် စရိတ်ကြီးမားခြင်း၊ သယ်ယူရာ တွင်ခက်ခဲခြင်း။

လယ်ဝေးမြို့နယ်

စီမံကိန်း စတုတထနှစ် စက်ဝန်းဖြစ်သည့်အတွက် ၄ နှစ်တာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှုရှိစေရန် မိတ္တူကူးယူရသည့်အတွက် A4 စာရွက် နှင့် မိတ္တူကူးစက် အသုံးပြုသူများ များပြားခြင်းကြောင့် စက်ပျက်သည့်အခါတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ခေါ်ယူပြုပြင်ရာတွင် စောင့်ဆိုင်းရခြင်း၊ အပိုပစ္စည်း ဝယ်ယူရန် စောင့်ဆိုင်းရခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်း နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ရုံသုံးColour Printer ESPSON 1800 မှာမကြာခဏချို့ယွင်းမှုများရှိနေပါသည်။ မြို့နယ်တွင် ရွာဖိုင် များထားရှိရန် ဗီဒီအခက်အခဲရှိပါသည်။

ချင်းပြည်နယ်

လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊စက်များ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းခရီး ကြမ်းတမ်းခြင်းများ ကြောင့်ရုံးသုံး မော်တော်ယာဉ် ပြုပြင်ရန်အကြိမ်ရေများခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းများလိုသလို အချိန်မီ မရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်များမရှိခြင်း ကြောင့်လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှုကို အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

မတူပီမြို့နယ်

ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲများအတွက်ဒေသတွင် မရရှိနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ သယ်ယူစရိတ် ကြီးမြင့်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်း ဧရိယာများ ထိုက်သင့်သလို ကောင်းမွန်လှပမှုမရှိခဲ့ပါ။ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊စက်များ။ အပိုပစ္စည်းများ လိုသလိုအချိန်မီမရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင် စက်ပြင်များ မရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှုကို အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အချို့ လုပ်ငန်းစဉ်များနောက်ကျခြင်းများ ရှိပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

Honda 125 (DT) ဆိုင်ကယ်များ၏ အရံပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ Tablet Huawei များသည် Power supply ပိတ်သွားသဖြင့် ပြန်ဖွင့်၍ မရသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ နေပြည်တော် Procurement Team တို့ Tablet Huawei (၂)လုံး ပေးပို့ထားပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

CDD မိတ္တူကူးစက် (Samsung Copier) မှာ ပျက်နေသဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ အပြင်ဆိုင်တွင် ဈေးကြီးပေးပြီး မိတ္တူကူးရပါသည်။ Samsung Printer စက်လည်း Print Out ပြုလုပ်၍မရရှိနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် စီမံကိန်းဆိုင်ကယ်(TVS) ဆိုင်ကယ် တာယာများသည် ပွိုင့်တာယာများမဟုတ်ခြင်းကြောင့် ရွံ့ဖွက်များရုန်းရာတွင် ခရီးမတွင်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ Color Printer (၁)လုံးထပ်မံ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စာအုပ် ထုပ်ခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် မုန်းဒေသရှိ ကျေးရွာအုပ်စု(၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၃၇)ရွာမှာ စီမံကိန်း (၁) နှစ်နောက်ကျ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသောကြောင့် စီမံကိန်းတစ်နှစ်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေပါ သောကြောင့် (စတုတ္ထနှစ်)စက်ဝန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၅)ဦးနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး(၃)ဦးအား စာချုပ်သက်တမ်း(၁)နှစ် တိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးပါရန် ကျေးလက်ဦးစီး(ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်းဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီး လစ်လပ်နေသော ဝန်ထမ်းများ နေရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အားလုံးကိုပြန်လည်၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခန့်အပ်ခြင်းကို မပြုလုပ်တော့ဘဲ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၅)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်း ပညာမှူး(၅)ဦးတို့ကိုသာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်(၂)အရ (၁.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ထပ်မံဌာရမ်းခဲ့ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

CFS,TFs ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စက်တင်ဘာလတွင် Contract ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း DRD ရုံးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပြန်လည်ခန့်ထားရန် နိုဝင်ဘာလအထိ သက်တမ်းတိုးကာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် (TTA) နိုဝင်ဘာလတွင် စာချုပ်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကာ တတိယနှစ်ဆောင်ရွက်မည့် (၃)အုပ်စုအတွက် ခန့်ထားပေးနိုင်ပါရန်လည်း တင်ပြတောင်း ဆိုထား ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းအချို့မှာ အလုပ်မှ ထွက်စဉ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းတွင် တာဝန်ပျက် ကွက်မှု များရှိခြင်းကြောင့် ထိုဝန်ထမ်းအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရသော ကာလရှည်ခြင်း၊ အိမ်တိုင် ရာရောက်

လိုက်လံဖြေရှင်းရခြင်းတို့ကြောင့် အချိန်ပိုပေးရခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုပိုင်းတွင် အနည်းငယ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။

ကော့မှူးမြို့နယ်

Procurement Counterpart and Procurement Officer လစ်လပ်လျှက်ရှိခြင်း၊ TF -၅ ဦးနှင့် CF - ၅ ဦး လစ်လပ်လျှက်ရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလဖြစ်သည့် အတွက် လစ်လပ်နေသော နေရာများတွင် အစားထိုးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ Procurement လစ်လပ်နေသည့်အတွက် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် DRD ဝန်ထမ်းများ၊ မြို့နယ် အကြံပေးဝန်ထမ်းများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားအပြည့်အဝ ရှိပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတစ်ဦးသည် မိသားစုကိစ္စကြောင့် အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို စတင်အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသောကြောင့် လစ်လပ်နေသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တစ်ဦးအား အမြန်ဆုံး ခန့်ထားပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

တတိယနှစ်စက်ဝန်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင် ဝယ်ယူရေးနည်းပညာ အကြံပေးအရာရှိ မရှိပဲ DRD Counterpart တစ်ဦးတည်းသာ ဆောင်ရွက်နေရပြီး ဌာနလုပ်ငန်းများလည်း တွဲ၍ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝန်ထမ်းများ နုတ်ထွက်မှုများလာပြီး အချိန်မီပြန်လည် အစားထိုးရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးခြင်း။ အထူးသဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ၊ နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် ကျေးလက်ဝန်ထမ်း Counterpart များသည် အပြောင်းအလဲများခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်မှုတွင် အနည်းငယ် အားနည်းစေပါသည်။ အကြောင်းမှာ အထူးသဖြင့် နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများသည် အတွေ့အကြုံ ရပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကောင်းစွာဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် အချိန်တွင် အလုပ်မှရပ်နားပြီး အသစ်ထပ်မံခေါ်ယူသောဝန်ထမ်းသည် တွေ့အကြုံ မရှိခြင်းကြောင့် စီမံကိန်း အကြောင်းကို အသစ်မှတစ်ဆင့်ပြန်စရသောကြောင့် လုပ်ငန်းကို အခက် အခဲဖြစ်စေပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးအလွန်ဝေးကွာပြီး ရာသီဥတု ပြင်းပြီး ဒေသအခြေအနေခက်ခဲသောကြောင့် အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများသည်လည်း မိမိတို့ မြို့နယ်သို့ အလုပ်များလာရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ် မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း လူထုစည်းရုံး ရေးမှူး(၂)ဦးနှင့် နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူး(၂)ဦး အလုပ်မှ ထပ်မံထွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အစား ပြန်လည်

ခေါ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် အောက်တိုဘာလ၊ ပထမ အပတ် အတွင်း ဝန်ထမ်းများအားလုံးရရှိမည်ကိုလည်း မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်အထိ CF/TF များ သက်တမ်း ပြည့်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း စာရင်းဇယားများစုံလင်စွာ ထားရှိနိုင်ရန် (၁)လသက်တမ်းတိုး၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိ လျက်ရှိပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

Finance Officer (TTA) အစားထိုးခန့်အပ်မှု နှောင့်နှေးနေပါ သည်။ TFလစ်လပ်မှုရှိပြီး အစား ထိုးခန့်အပ်မှုများ ဆောင်ရွက်နေရပါသည်။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းအင်အားတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ များပြားသည့်အတွက် မြို့နယ် Infra Counterpart တစ်ဦးတည်းသာရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲရှိကြောင်း Infra Counterpart တစ်ဦး လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

စစ်ပွဲကြောင့် ဒေသတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးလာကာ ဝန်ထမ်းတည်ငြိမ်မှု နည်းပါးနေပါသည်။ အထူး သဖြင့်ပြည်မဘက်မှ လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများ မှာ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်မှုပိုများလာနေပါသည်။ ဒေသခံလူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှာလည်း တစ်ခြားစီမံ ကိန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် ခြင်းကြောင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများလည်း အလုပ်မှထွက်နှုန်း များပြားလာနေပါသည်။ အစီရင်ခံစဉ်ကာလအတွင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂၃)ဦးနှင့် လူထု စည်းရုံးရေးမှူး (၄၈) ဦးတို့ဖြင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၆၆) ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်နေပါသည်။

ဧူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၁၄) ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်း ပညာမှူး(၁၀)ဦး စုစုပေါင်း(၂၄)ဦးနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအလုပ်မှနှုတ်ထွက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ Cluster Leader များကို ကြိုတင်အသိပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ပိတ်သိမ်းမည့် နှစ်ဖြစ်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ TF, CF ဝန်ထမ်းများ နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ စိစစ်မှု လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။

လယ်ဝေးမြို့နယ်

စီမံကိန်းကာလပြီးဆုံးမည့်အချိန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ CF, TF များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းများ ရှာဖွေလာသည့်အတွက် စီမံကိန်းမှထွက်ခွာသည့် CF ၆ဦး နှင့် TF ၃ ဦးထွက်ခွာသွားပြီး လစ်လပ်နေရာများအား ကျန်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးတွဲတာဝန်ချထားပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

TTA CSAG သည်စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး၊ အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ရေးအား အောက်တိုဘာလကုန်တွင် ခန့်အပ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ပေးထားသော ကျေးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ မိခင်ဌာနလုပ်ငန်းများရှိနေ၍ စီမံကိန်းတွင် အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတစ်ဦးလျင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၂၀) ကျော်ဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့် Estimate တွက်ခြင်း၊ Infra file ပြုလုပ်ခြင်း၊ RE ပြန်လည်တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(တစ်)ဦး ထပ်မံခန့် ထားပေးနိုင်ပါက လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

DRD Counterpart CSAG မှာ တနိုင်းမြို့နယ်ကျေးလက်ရုံးသို့ မေလတွင် ပြောင်းရွှေ့ သွားပါသဖြင့် ၎င်းနေရာတွင် ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်းမရှိသေးပါသဖြင့် အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိပါသည်။

(ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအချို့သည် ဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝင်ထွက် (အုပ်စုတွင်း ကျေးရွာစုစုပေါင်း ၉ရွာ)သည် KNU သွားလာမှု ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို သိရှိလိုကြောင်း ကျေးရွာများမှတစ်ဆင့် သိရှိရသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အနေဖြင့် KNU အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ရှိ ခွာဟေးအုပ်စု (၁)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ(၁၀)ရွာနှင့် NMSP အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ပြောင်မထိန်အုပ်စု (၁)အုပ်စုရှိ (၁၁)ရွာမှာ

လက်ရှိတွင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိ သေးပါ။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ဒုတိယနှစ်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ခွင့်ပြုခဲ့သော ရေတံခွန်အုပ်စုကို ယခုလ ၁ ရက်နေ့ကွင်းဆင်းရာတွင် KNU အဖွဲ့မှ CDD project ကိုဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်း ကျေးရွာအုပ်စုစာရေးမှ တဆင့် တားစီးခြင်းကြုံခဲ့ရပါသည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးများ များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အုပ်စုဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ခြင်းပြီးဖြစ်သည်။ KNU ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သွားရန် မြို့နယ်ဦးစီးမှ ချိတ်ဆက် နေပြီဖြစ်သည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း လစဉ်ကရင်နီတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(KNPP) သို့ မိမိ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာများ၏ စာရင်းအား အစီအစဉ်ရေးဆွဲတင်ပြ ရပါသည်။

ဖရူဆိုမြို့နယ်

KNPP၏ဝင်ခွင့်ခွင့်ပြုမိန့်များအား သိုသီးဖိုရောဒေါခေါ၊ ကေကောကျေးရွာအုပ်စု (၃)အုပ်စုမှ (၄.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ တော်ခူနှင့်ဒိုးလာစောကျေးရွာ အုပ်စု(၂)အုပ်စုမှ (၈.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တစ်လ တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံနေရသဖြင့် အလုံးစုံစိတ်ချရမှုမရှိပဲ လုံခြုံရေးအခြေအနေမှာ ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် အချိန်မရွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့် အနေအထားတွင်ရှိပါကြောင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခက်ခဲသောဒေသဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပေါင်းစုံရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားသည့်ဒေသများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည် လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းလိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများထံသို့ ခွင့်ပြုစာတောင်းပြီး ခွင့်ပြုမှသာ သွားရောက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ကယားပြည်နယ်၏ လက်ရှိဒေသငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သော တိုင်းရင်း သားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရတို့ သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်း ရာတွင် လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်မရှိပါ။ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူ

စာချုပ်ကိုလည်း လက်မှတ်မထိုးသေးသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများသည်ကွင်းဆင်းလိုသည့် အချိန် တိုင်း ကွင်းဆင်း၍မရနိုင်ပါ။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

လူပြတ်သော လမ်းများတွင် လုယက်မှုများ ရှိပါသည်။ ညနေပိုင်းမှလူထုစစ်ဆေးပွဲ အချိန် ပေးသော ကျေးရွာများတွင် ဝန်ထမ်းများစုပြီး သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများအား အလှမ်းဝေးသောကျေးရွာများသို့ သွားလာ ရာတွင် တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲ မသွားရန်နှင့်တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအတူ သွားလာလုပ်ကိုင်ကြရန် အစည်းအဝေးများတွင် အသိပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းနှင့် မြို့နယ်၏မြောက်ပိုင်း ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်များနှင့် ထိစပ်နေရာဒေသများတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ ရှိနေသဖြင့် မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအားလုံးသို့ သွားရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။

မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီမှ ကျေးရွာအုပ်စု(၆၈)၊ ကျေးရွာ(၁၀၇)ခု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၁၁)ခုကို အတည်ပြုပြီးသော်လည်း အစီရင်ခံသည့် ကာလ အတွင်း နေမြေလုံခြုံမှုအရ ကျေးရွာအုပ်စု(၃၂)ခု၏ ကျေးရွာ(၅၀)တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ (၅၁)ခု ကိုသာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

အောက်ကုလားတန်ဒေသများတွင် စစ်ပွဲများ မကြာခဏဖြစ် ပွားလျက်ရှိ နေဆဲဖြစ်သည်။ ကုလားတန်မြစ်အထက်ပိုင်းဒေသနှင့် သံထောင်ဒေသများတွင် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးလာသည့် အတွက် ကျေးရွာများအနေဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိ နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း တင်ပြလာမှုများရှိနေပါသည်။ လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၁၃)ဦး၊ လူထုစည်းရုံးရေး မှူး(၃၅)ဦးတို့ဖြင့် ဒေသ တည်ငြိမ်မှုရှိလာပါက လုပ်ငန်းခွဲများ စတင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

မိုးတွင်းကာလဖြစ်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းရာတွင် လမ်းချော်ခြင်း၊ မြေပြို ခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း များကြုံတွေ့ရပါသည်။ တွန်းဇံမြို့နယ်၊

ကျိခါးမြို့ Cluster (4) တွင် ပါဝင်သည့် တုန်ကျင်းအုပ်စု၊ တုန်ကျင်းကျေးရွာ နှင့် ပန်းမွာလ်အုပ်စု၊ ပန်းမွာလ်ကျေးရွာတို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်စပ်မှ ဖြတ်တန်းပြီး သွားလာရသဖြင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများနှင့် ထောက်ခံချက်များ တောင်းခံလာပါသည်။

၁၅။ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

၃၁။ (က) နည်းပညာ

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် သုံးလပတ်အတွင်း နည်းပညာ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်းကျေးရွာအချို့တွင် ဗီနိုင်းပိုစတာများလေမိုးဒါဏ်ကြောင့် ကျေးရွာ (၄၀)ခန့် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အစားထိုးပံ့ပိုးနိုင်ရန်ဗီနိုင်းပိုစတာ (၄၀)စုံအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။ MIS Modemစက်အား အသစ်လဲလှယ် ဝယ်ယူခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ မိတ္တူကူးစက်(၁)လုံးထဲဖြစ်သည့် အတွက်မိတ္တူကူးရာတွင် လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် မိတ္တူကူးစက်(၁)လုံး ပံ့ပိုးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

အသစ်ခန့်အပ်သည့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှာ ကျောင်းစီမံကိန်းအတွေ့အကြုံနည်းပါးသေးသဖြင့် အခက်အခဲရှိသော်လည်း စီမံကိန်းတာဝန် ရှိသူများမှ (TTA,DRD Counterpart နှင့် CF,TFများ) နည်းပညာများ သင်ကြားပို့ချပြသပေး ကာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသော TVS and Honda XL ဆိုင်ကယ်များကို ပြုပြင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှာ ထိုဆိုင်ကယ်များနှင့် ရင်နှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသဖြင့် ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေခြင်း။ အပိုပစ္စည်းများရှာပါးခြင်း။

ကော့မှူးမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများလိုအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

MIS စနစ်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမစတင်မှီတွင် အချိန်မီရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။ လက်စွဲစာအုပ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ကျားမရေးရာ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းစနစ်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ရေးနှင့် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်းမံသင်တန်းများ လုပ်ငန်းမစတင်မှီ ပြန်လည် ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများအား များ များ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

တနင်္သာရီမြို့နယ်

ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများမှ လိုအပ်သောလမ်းညွှန်မှုများ ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါ သည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ တွက်ချက်ရာတွင် အဆောက်အဦဧရိယာဈေးနှုန်း (PAE rate) နည်းသောကြောင့် ကန်ထရိုက်များရှာဖွေရာတွင်ခက်ခဲခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

Steel Structure Estimate တွက်ချက်ပုံအစအဆုံး သင်တန်းများကိုထပ်မံ ပေးစေလို ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဖရူဆိုမြို့နယ်

ဖရူဆိုမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့် စာရင်းဇယားများ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းနိုင်ရန် ဖိုင်စင်(၃)ခု လိုအပ်လျှက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူး(ဝန်ထမ်း)များသည် အသစ်များ ဖြစ် ခြင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ ပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာများမှ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာများ အထူးအကူအညီပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲခန့် မှန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဒီဇိုင်းများ တွက်ချက်နေသည့်အချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အင်/ယာ များမှ ဝိုင်းဝန်းအကြံပေးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲအကောင်အထည်မဖော်မှီ ပြင်ဆင်သည့်ကာလနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော် နေစဉ်အတွင်း အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

မြို့နယ်များတွင် Level တိုင်းတာရေး ကိရိယာများ၊ CBR တိုင်းသည့် ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

ပေါက်မြို့နယ်မှ တင်ပြထားသည်မှာ မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာပေး သင်တန်း များ ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

ထီးလင်းမြို့နယ် အနေဖြင့် Union Infra Team မှလာရောက်စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှုပြုလုပ် စေလိုပါသည်။ Union M&E များ အနေဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်း လေ့လာပြီး လိုအပ်သည်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။ Union Finance နှင့် Procurement များမှလည်း စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်စေလိုပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် Auto CAD 2D/3D ပညာရပ်များ၊ နည်းပညာများ လိုအပ်နေပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ငပုတောမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းရှိ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အရည်အသွေးမီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် သင်တန်းများဖြစ်သည့် Computer Training, Community Management Training ကဲ့သို့သောသင်တန်းများ ပို့ချပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပြည်နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ရုံးခွဲ)တွင် တာဝန်ပေးအပ်ထားသော Infra and Safeguard Assistant များမှ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား အနီးကပ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါရန်။

ဝမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် Auto CAD သင်တန်းများ ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသည့် ဝန်ထမ်းများကို အောက်တိုဘာလအတွင်း ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးခန့်ထားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင် ရန်ကျန် ရှိနေသည့် ကျေးရွာများတွင် ထပ်မံ နေရာချခန့်အပ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ဆောင်ရွက်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သော နည်းပညာများကို အထောက်အကူပေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများတွင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှုရှိနေပါသည်။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရှိနိုင်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အရည်အသွေးပိုကောင်းသော လုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိနိုင်မည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် TFs များအား Estimation နှင့်အခြားလိုအပ်သည့်နည်းပညာ သင်တန်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

မတူဝီမြို့နယ်

အသေးစားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ - Auto card training, Water, Electricity, Steel Structure training များ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။ ဒါရိုခိုင်း(သစ်)ကျေးရွာ စက်ရေးတွင်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် မြေအောက်ရေ စမ်းသပ်(Geography Physical Survey)ပြုလုပ်ခြင်းအား ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှ လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

နောက်ဆုံးနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပြည်နယ်အဆင့်မှ TF များအား Design, Estimate များ တွက်ချက်ရာတွင် ကူညီပေးစေလိုပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ပစ္စည်း အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များတွင် စီမံကိန်း သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလို ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

Finance Sector အတွက် သီးခြား Lap Top တစ်လုံးလိုအပ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

TVS ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ဆိုင်ခွဲလာရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်လျှင် ကောင်းမွန်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။

ကော့မှူးမြို့နယ်

PC form များ upload လုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည့် Tablets အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါရန် တင်ပြတောင်းခံအပ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

နေပြည်တော်သို့ ပေးပို့ထားသော Tablet (၃)လုံးအား ပြုပြင်ပြီး မြို့နယ်သို့ အမြန်ဆုံး ပေးပို့ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

Tablet (၆) လုံး ပျက်စီးပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် ပျက်စီးနေသော (၅) လုံးအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါက ပိုကောင်းပါမည်။ သို့မှသာ ဒေတာသွင်းခြင်းအား နှောင့်နှေးမှု မရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပြီးစီးသည်မှာ (၃) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် နေရာများ စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ။ တစ်နှစ်စာအတွက် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် သေ့ခတ်၍ရသော ဘီဒိုများ တစ်နှစ်လျှင် Sector တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံး တစ်လုံး ခန့်လိုအပ်ပါသည်။ (Finance, M & E, Procurement Sector များအတွက်)

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

Projector စက်ပျက်နေသည့်အတွက် သင်တန်းများပေးရာတွင် လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ်အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြီး (HONDA-DT-125) နှစ်စီးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုကင်မရာသည် လက်ရှိ အချိန်ထိမရောက်ရှိသေးသောကြောင့် ပံ့ပိုးမည့် အစီအစဉ်ရှိပါက အမြန်ဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင် ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးသော TVS အမျိုးအစားမော်တော်ဆိုင်ကယ်သည် အင်ဂျင်ပါဝါ (110 cc)သာ ရှိသောကြောင့် မော်ချီးဒေသသို့ သွားသည့်အခါ တောင်မတက်နိုင် ခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် ၎င်းအစား အင်ဂျင်ပါဝါ(125 cc)(ဥပမာ- တရုတ်kenbo 125) အမျိုးအစားထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပျက်စီးနေသော Tablet (၁၁)လုံး အား အစားထိုး Tabletများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပေးစေ လိုပါသည်။ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်းများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများထည့်ရန် ဗီဒီလိုအပ်ပါသည်။

ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

စာရင်းဖိုင်များ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ဖိုင်တင်စင်(၁၀)စင်ခန့် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ ဖိုင်များ အားလုံးကို ပီနီအိတ်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထား ပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း(၂၂၀) ၏ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဝယ်ယူရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စာအုပ်များ၊ ရုံးအသုံးစရိတ်များ အစရှိသည့်ဖိုင်များအားစနစ်တကျ သေသပ်စွာ ထားရှိရန် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

Projector စက်ပြုပြင်၍ မရပါက အသစ်တစ်လုံး ထပ်မံပေးပို့ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ်

စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း(၂၂၀) ၏ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဝယ်ယူရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စာအုပ်များ၊ ရုံးအသုံးစရိတ်များ အစရှိသည့်ဖိုင်များအားစနစ်တကျ သေသပ်စွာ ထားရှိရန် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

ပေါက်မြို့နယ်အနေဖြင့် မြို့နယ်၏ လိုအပ်ချက်အရ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှင့် လူထု စည်းရုံးရေးမှူး (၁၀) ဦး ထပ်မံ ခန့်အပ်ပေးထားပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်းဝန်ထမ်း များအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် Tabletများ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုပါကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ငပုတောမြို့နယ်

Finance/CSAG (TTA) အတွက် Computer လိုအပ်ပါသည်။

ဝှံမြို့နယ်

ဟွန်ဒါဆိုင်ကယ်အကြီးများအတွက် အပိုပစ္စည်းများ ရရှိလိုပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

မိုးနှောင်းပိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် မြစ်ရေတိမ်မှုများ ဖြစ်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းများသယ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအချိန်မီ ရောက်နိုင်မှုအခက် အခဲကြုံ တွေ့လာ နိုင်ပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းများအလိုက် မြို့နယ်အနေဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဈေးနှုန်းများကို သတ်မှတ် ကြပ်မတ်ပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လက်ရှိရွာဖိုင်များ/ Infra ဖိုင်များလုံခြုံစွာထားရှိနိုင်ရေးအတွက် ဗီဒီ (၄)လုံးခန့် ထပ်မံပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများမှာယူရာတွင် တစ်စီးချင်းစီအတွက် လက်ရှိလိုအပ်သည့် ပစ္စည်းကိုသာ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခွင့်ပြုပေးခြင်းထက် ပုံမှန် လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည့် အပိုပစ္စည်းများကိုပါ ကြိုတင်ဝယ်ယူခွင့်ပြုပေးသင့်ပါကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝယ်ယူခွင့် ရရှိရေးအတွက် အဆင့်(၁) ကုမ္ပဏီ သို့ဈေးနှုန်းအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ အဆင့်(၂) အဆိုပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း၊ အဆင့်(၃) ကုမ္ပဏီသို့ပစ္စည်းမှာ ယူခြင်းစသည် ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းများပြင်ဆင်ရခြင်း၊ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းရခြင်းမျိုးရှိပါက ထို့ထက်ပင် ပိုမိုကြာမြင့်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်ခဲများ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အရံထားရှိပေးနိုင်ပါရန် (125) တင်ပြအပ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

Samsung Copier နှင့် Samsung Printer စက်များပြုပြင်ပေးစေလိုပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

MIS အင်တာနက်Router အားသွင်းကြိုး အလုပ်မလုပ်တော့သဖြင့် ကြိုးအသစ်ဝယ်ရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မုန်းဒေသရှိကျေးရွာအုပ်စု(၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၃၇)ရွာမှာ စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်)စက်ဝန်းအား ဆောင်ရွက်ရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၅)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃)ဦးအား စာချုပ် သက်တမ်း(၁)နှစ် တိုးမြှင့်ခန့်ထား ပေးစေလိုပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

၃၁.၇.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သွားသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၂ဦး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၃ဦးအတွက် အစားထိုးဝန်ထမ်းများကို ၂၈.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၂ဦး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၂ဦးကို၎င်း၊ ၂၉.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၁ဦးကို၎င်း ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီး ဖြစ်သော ကြောင့် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနေရာအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ခန့်ထား ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းတွင် နေပြည်တော်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက် အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများပြုလုပ်ရန် လျာထားသော အစီအစဉ်များအား မြို့နယ်များသို့ သုံးလပါတ် ဘဏ္ဍာရေး အစီအစဉ်မဆွဲမီ ကြိုတင်ပေးပို့စေလိုပါသည်။ သို့မှသာ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်အတွက် ပိုမိုမှန်ကန်လာစေပါမည်။ (အထူးသဖြင့် CSAG ၏ ၃လအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစည်းအဝေး၊ သင်တန်း၊ ပြပွဲများ)ဝန်ထမ်းများ ထွက်သွားပါက အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးစေလိုပါသည်။ ဝယ်ယူရေးအတွက် နည်းပညာအကြံပေးအား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးစေလိုပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှလည်း ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများ အပြောင်းအလဲမများရန် အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုရှိစေရန်လိုအပ်သော အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပေးပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ အချို့သော counterpart များကို လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင် ကူညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့်ပြည်နယ်အဆင့်မှ ကူညီပေးရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

စီမံကိန်းအပြီးသတ်ကာလတွင် စီမံကိန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် စီမံကိန်း ပစ္စည်းများ အားလုံး အသုံးပြု၍အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

TF တစ်ဦးလစ်လပ်၍ အစားထိုးခန့်အပ်ရန်ရှိပါသည်။

မင်းတုန်းမြို့နယ်

လက်ရှိလုပ်ငန်းများအနေအထား အရ ဝန်ထမ်း အင်အား လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း DRD ဝန်ထမ်းအင်အား လုံလောက်မှုမရှိပါ။ DRD ဝန်ထမ်းအင်အား နည်းပါးသည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတာဝန်ခံ(၂) ဦး (CSAG Counterpart and Procurement Counterpart) မှာ(DRD) လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ရသည့်အတွက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သော

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ လမ်းညွှန်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားနည်းချက်များ ရှိနေပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများ အတွက် အသက်အာမခံ ထားရှိပေးရန် (ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံး အတွက်) ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများ ထပ်မံပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။ (ဥပမာ- ကွန်ပျူတာ သင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ စကားပြောသင်တန်း၊ 2D/3D Auto CAD သင်တန်းများ)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

လစ်လပ်လျှက်ရှိသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှစ်ဦးအား လာမည့်ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုံခြုံ ရေးအရ အခြေအနေပေးသော ကျေးရွာများ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ချိန်အထိ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်စေလိုပါသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ထမ်းဆောင် နေရသောဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး / မြင့်တင်ရေးသင်တန်း များ ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်တွင်ကျန်ရှိနေသော ကျေးရွာအုပ်စု(၄၀) အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၁၃၆)ရွာတွင် စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်းလုပ်ငန်း (၁၄၆) နှင့် တတိယနှစ် တွင် ကျန်ရှိနေသောအုပ်စု(၈)စုမှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲလက်ကျန်(၁၅) စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းခွဲ (၁၆၁)ခု ကိုလက်ရှိကျန်ရှိ နေသော လူထုစည်းရုံးရေး မှူး (၃၅)ဦး၊ လက်ထောက်နည်း ပညာမှူး(၁၃)ဦးဖြင့် ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်အတွက် နောက်ထပ် လိုအပ်မည့် ဝန်ထမ်းအင်အားကို ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော် သွားရန်စီစဉ် ထားပါ သည်။ လိုအပ်မှုရှိပါက ထပ်မံတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ပေးလျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။

မတူပီမြို့နယ်

မတူပီမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများသည် သွားလာရေး ခက်ခဲပြီး၊ အခြားနေထိုင်မှုအတွက် ခက်ခဲသော ဒေသလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား သင့်တင့်သော နှုန်းတစ် ခုခုဖြင့် လစာအပြင် ပံ့ပိုးမှုပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

CSAG နေရာတွင် DRD Counterpart ခန့်ထားပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ချထားပေးသော ကျေးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ စီမံကိန်း တွင် အချိန်ပို ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ထပ်မံချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၆။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ် အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ မြို့နယ်များသို့ (ဝယ်ယူရေး၊ M&E/MIS၊ Infra)ကွင်းဆင်းပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပေးနိုင်ပါရန် အကြံပြု အပ်ပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ် အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ (၃)လတစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်အနေဖြင့် ကျေးရွာပြည်သူလူထုမှ စီမံကိန်းသဘောတရားများအား ပိုမို လက်လှမ်းမီ လေ့လာသိရှိနားလည်လာနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော လက်ကမ်းစာ စောင်များ၊ ဗီဒီယိုများ ထပ်မံလိုအပ်ပါသည်။ ပထမနှစ်မှ ဖြန့်ဝေထားသော စီမံကိန်း ဗီဒီယိုများသည် ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် စုတ်ပြုပျက်စီးကုန်ပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ထပ်မံ ဖြန့်ဝေပေးစေလိုပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

Phase Out Guide-line ကို ကြိုတင် ချမှတ်ပေးပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာ အဆုံး သတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်နှင့် ပိုင်ကျုံမြို့တွင် ရုံးထိုင်သော KNUတပ်မဟာ(၇)၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရုံးချုပ်မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းခံအပ် ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းကျေးရွာများရှိကော်မတီဝင်များ အမြင်ပွင့်၊ ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် အခြား မြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေးခရီး ပို့ပေးစေလိုပါသည်။ ပြည်နယ်အဆင့် / ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်ရာ sector အလိုက် ၃လတစ်ကြိမ် monitoring လာရောက် ကြီးကြပ်ပေးစေလိုပါသည်။

ကော့မှူးမြို့နယ်

ဈေးနှုန်းစုံစမ်းမှုကာလအား (၃)ရက် (သို့) (၇)ရက်သာ ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်ရိုက် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး သင်တန်းအား စနစ် တကျသင်ကြားပေးသင့်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ပျက်စီးနေသော ပစ္စည်းများအား အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

တနင်္သာရီမြို့နယ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်၍ ကျေးရွာများတွင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စနစ်တကျထားရှိနိုင်ရန်၊ လည်ပတ်ပြင်ထိန်းအစီအစဉ်များ စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့် စနစ်တကျ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် တတ်လာရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးမှ လိုအပ်သော လမ်းညွှန်မှုများ ပံ့ပိုးပေးပါက ပိုမိုထိရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေများအတွက် ဖွင့်လှစ်သော ကျေးရွာအုပ်စု(၂၅)အုပ်စု၏ စာရင်းရှင်များကို ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိပါကြောင်းတင်ပြပါသည်။ လာမည့်မြို့နယ်သစ်အတွက်အကြံပြုလိုသည်မှာ O&M Guide lineကို ပထမနှစ် စက်ဝန်းကတည်းကပင် သင်တန်းပေးဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း အကြံ ပြုအပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် နယ်မြေဒေသအခြေအနေအရ နောင်လာ မည့်နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း မစတင်မှီသက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး သဘောတူသည့် ဝင်ခွင့်ပြုစာ ထုတ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့်မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးဝေးကွာခြင်းနှင့် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ထောက်ပံ့ငွေ(BG)များကို စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့စေလို ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးသည့်အခါ လုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည် တည်တံ့ရေးအတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သည် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်း ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သောကြောင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ကို သေချာသော စည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲချပြလမ်းညွှန်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ချောင်းဆုံမြို့နယ်

အစီရင်ခံသည့်(၃)လပတ်အတွင်း နည်းပညာ၊ ပစ္စည်း၊ ဝန်ထမ်းတို့တွင် အခက်အခဲ မရှိ သော်လည်း ချောင်းဆုံမြို့နယ်တွင်ရွာသားများ၏ရွေးချယ်မှုအရ သိန်း(၄၀၀) အထက် မုဒွန်း ကျေးရွာနှင့်ကညော်ကျေးရွာဈေးတည်ဆောက်ရန် ရွေးချယ်ထားမှုများရှိခဲ့သဖြင့်နောက်နှေးမှုများ

ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း စက်တင်ဘာလတွင်သိန်း(၄၀၀) အောက် တည်ဆောက်ရန် ရွာသူရွာသား များ၏သဘောတူညီချက်များအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိခြင်း စသည့် အခက်အခဲအနည်းငယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်များတွင် လုပ်ငန်းတစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ် ထွက်သွားသည်များကို စာချုပ်ဖြင့် (သို့) နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ထိန်းချုပ်ပေးစေ လိုပါသည်။ ငွေ ကြေးချမ်းသာသော ကျေးရွာများ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေရပါသည်။ စီမံကိန်းအား စိတ်မဝင်စားသော ကျေးရွာ များအား ရန်ပုံငွေပေးအပ်မှု မပြုလုပ်ပဲ လိုအပ်ချက်များသော ကျေးရွာများသာ ရန်ပုံငွေ ပေးအပ် စေလိုပါသည်။(CSAG (TTA) အားစီမံကိန်း ကာလပြီးဆုံးသည်အထိ (၄) နှစ် ခန့်အပ်ထား ပေးစေ လိုပါသည်။ မြို့နယ်များတွင် လုပ်ဆောင်ရသော CSAG နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများတွင် CSAG (DRD-counterpart) တစ်ဦးထဲနှင့် မလုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။)

ညောင်ဦးမြို့နယ်

စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် Phase Out guide-line ကို အမြန် ပေးပို့သင့်ပါ သည်။ စီမံကိန်းမြို့နယ်အသစ်များအတွက် ယခုထက်ပို၍အောင်မြင်မှုများ ရရှိစေရန် နောင်တွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအား Union နှင့် Region မှ တာဝန်ရှိသူများက သင်တန်းများပေးသင့် ပါသည်။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုရရှိရန် စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို နည်းလမ်း မျိုးစုံ(TV,Pamphlet,Vinyl,Poster, Journal, Newspaper) စသည် တို့ဖြင့် အသိပေးသင့်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ လိုအပ်သော အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအား အချိန်မီ ထုတ်ပေးသင့်ပါ သည်။ O&Mရန်ပုံငွေများကို စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းမှစတင်၍ကောက်ခံ စုဆောင်းသုံးစွဲသည့် အလေ့အကျင့်များ ရရှိစေရန် စည်းမျဉ်းချမှတ်သင့်ပါသည်။ ကျေးရွာတိုင်းအား လူထုထည့်ဝင်ငွေများ မဖြစ်မနေ ထည့်ဝင်စေရန် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား(၄)နှစ်တာ ပြီးဆုံး သည်အထိ (အရေး ကြီး ကိစ္စများမှအပ) တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသင့်ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

အချို့ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများသည် မြို့နယ်မှ စီမံကိန်း လမ်းစဉ်အတိုင်း ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းထားသော်လည်း တိုင်ကြားသူများမှ ကျေးရွာတွင်း မသင့်မြတ်မှုများ အကြောင်းပြုပြီး အဆင့်ဆင့် တိုင်ကြားနေသဖြင့် အဆင့်ဆင့် လာရောက်ဖြေရှင်း နေခြင်းအတွက် မြို့နယ်တွင် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးမှုများ ရှိပါသည်။ အချို့တိုင်ကြားစာများသည်မြို့နယ်မှ ဖြေရှင်းထား သော်လည်း တိုင်းအစိုးရသို့ တိုင်ကြားထားသဖြင့် တိုင်းအစိုးရသို့ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊ တိုင်းအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက် စောင့်ပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရသဖြင့်လူထုစစ်ဆေးပွဲများ နောက်ကျခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စတင်ချိန်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား ပြည့်မီနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဝန်ထမ်းများလစ်လပ် သွားပါက ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ အမြန်ပြန်လည် အစားထိုးခန့်ထား နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။ Union MSR ကျင်းပပြီးစီးချိန်ဖြစ်၍ နောင်စက်ဝန်းတွင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်အသစ်များရှိပါက လုပ်ငန်းများ မစတင်မီ အတွင်းအချိန်မီ ပေးပို့စေလိုပါသည်။ Operation Manual Guidelines, M&E/MIS Update Software, KE Refresher Training Etc...ပုံစံအသစ်များ ပြောင်းလဲပါက ပြောင်းလဲသည့် ပုံစံအသစ်များ အချိန်မီ ဖြန့်ဝေပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ်များတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၄)ခုဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကြောင့် မိမိတို့ကျေးရွာများ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် ကျေးရွာသူ/ သားများ၏ ကျေနပ်အားရမှု သုံးသပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ရယူမှတ်တမ်းတင်သင့်ပါသည်။

မင်းတုန်းမြို့နယ်

မင်းတုန်းမြို့နယ်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဝယ်ယူပြင်ဆင်ရန် လွယ်ကူ သည့် စက်ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြ အပ်ပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

စီမံကိန်း စက်ဝန်းတိုင်းတွင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းများ ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းလွန်ကာလတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကြိုတင်ပေးစေ လိုပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

Operation Manual အား အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက် ပေးပို့ပါရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ CSAG (TTA) အား (၄)နှစ် စီမံကိန်းပြီးသည်အထိ ထားရှိပေးစေလိုကြောင်း၊ Procurement refresher training အား ပြန်လည်ပို့ချပေး စေလိုကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

၁၀-၁-၂၀၁၉နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အပါအဝင် (၅) မြို့နယ် တွင် ကျေးရွာကွင်းဆင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၃-၂-၂၀၁၉နေ့ တွင် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ရုံးချုပ်) မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဦးလှခိုင် လာရောက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့် လုံခြုံရေး အခြေအနေပေးသော ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခုခန့် အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ လူထုဗဟိုပြု

စီမံကိန်း(ရုံးချုပ်)နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ရုံးခွဲ)တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။

ဝန်ထမ်းများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ခရီးသွား လာခြင်းတို့တွင် လိုအပ်သောကာကွယ်ပေးမှုအစီအမံများ သက်ဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါသည်။ (ဥပမာ-ခရီးသွားလာမှု အာမခံ၊ အသက်အာမခံစသည်ဖြင့်)

၅. မြို့နယ်

စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုသော form ပုံစံများမှာ များပြားသဖြင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန် အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် စာတက်မြောက်မှု အားနည်းသော ကျေးရွာများတွင် ပုံစံများ မဖြည့်သွင်းနိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် ပုံစံအရေအတွက်ကို လျော့ချပေးစေချင် ပါသည်။

၆. ပလက်ဝမြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များအလုပ်မှ မရပ်နားမီအချိန်အတွင်း ကျန်ရှိနေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင် မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် မြို့နယ်မှ DRD Counterpartsများ အနေဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကောင်းလာရန် လိုအပ်သေးကြောင်း အကြံပြုပါသည်။

၇. ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ဖိုင်များလုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရေးအတွက် သင့်တော်သည့် ဗီဒီယိုများ အချိန်မှီ ခွင့်ပြု သင့်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

၈. မတူပီမြို့နယ်

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ အစီရင်ခံစာများတောင်းခံရာတွင် ပုံမှန် ပြုစု နေကျပုံစံဖြင့်သာ တောင်းခံစေလိုပါသည်။ အချို့အချက်အလက်များပြားသည့် စာရင်းများမှာ ပုံမှန် စာရင်းမှ လတ်တလောတောင်းခံသည့် စာရင်းပုံစံသို့ထည့်သွင်းရန်အချိန် ကြာမြင့်ခြင်း၊ အခက်အခဲ ရှိခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၉. တွန်းခံမြို့နယ်

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာများသို့ ပန်းရံ/ လက်သမား ကျွမ်းကျင် သင်တန်းများ ပို့ချပေးပါရန်။ Union / State Finance Team မှ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် မြို့နယ်သို့ လိုအပ်သည်များ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် မိတ္ထူကူးစက်များ၊ Printerစက်များ ပျက် ပါက ချက်ချင်းပြုပြင်ဖြေရှင်းပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးရွာများတွင် ဖြန့်ဝေထားသော စီမံကိန်း ဗွီဒီယို များမှာ မိုးတွင်းကာလတွင် လေတိုက်ခြင်း၊ မိုးစိုခြင်းများကြောင့် အချို့သော ကျေးရွာများတွင် ပျက်စီး နေပါသဖြင့် ပျက်စီးသွားသောကျေးရွာများအတွက် ဗီဒီယိုများပြန်လည်ထုတ်ဝေပေးပါရန် အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုဒေသသည်ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းသော ဒေသဖြစ်၍ သတင်းပြန်ကြား ဆက်သွယ်ရေး နှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပြပွဲကို ရာသီဥတု ကောင်းသောအချိန် တစ်လလျှင်(၂)ပွဲ ပြုလုပ်ခွင့် ပေးစေ လိုပါသည်။

၁၇။ နောက်သုံးလပတ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ မြို့နယ်အဆင့်

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အနေဖြင့် ကျားမရေးရာ အစီရင်ခံစာများအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပုံမှန်တင်ပြရန်အပြင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့လည်း တင်ပြရန်
- (ခ) Labour report အား M&E focal နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးသို့ တင်ပြရန်
- (ဂ) ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကျေးရွာအဆင့် တို့အတွက် ကော်မတီဝင်များအား ကျားမရေးရာ သင်တန်းများပေးရန် CSAG နှင့် DRD မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်
- (ဃ) CF များအားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းပေးရန်
- (င) အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၏ စုဆောင်းရရှိလာသော အချက်အလက်များအား political role အဖြစ်ပြောင်းရန်
- (စ) ကျေးရွာ လူထုစစ်ဆေးပွဲမှ တွေ့ရှိရသော ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွေ့ရှိချက် များကို ဝေမျှရန်

ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်

- (က) လစဉ်အစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့ မပြတ်တင်ပြရန်
- (ခ) ကျေးရွာ အဆင့်များတွင် ကျားမရေးရာအသိအမြင် ဗဟုသုတ မြှင့်မားကြွယ်ဝလာရေး ဆောင်ရွက်ရန်
- (ဂ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ် များအား ရှာဖွေစုဆောင်းရင်းဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခရီးစဉ်များအား မြို့နယ်အဆင့် TA/DRD များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မပြတ်သွားလာ ဆောင်ရွက်ရုံသာမက ပြည်ထောင်စုအဆင့် သို့တင်ပြရန်

ပြည်ထောင်စုအဆင့်

- (က) NCDDP ၏ ကျားမရေးရာ strategies ပြင်ဆင်ထားသည့် ပုံစံများကို WB အပါအဝင် CDD ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့်အတူ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ခ) ကျားမရေး သုံးလပတ်အစည်းအဝေးတွင် ကျားမရေးရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ဂ) မြို့နယ်များ၌ ရေထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ညွှန်းကိန်းများအား မျှဝေတင်ပြရန်
- (ဃ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်စုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပြုလုပ်မည်။

ဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

- (က) သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား စက်တင်ဘာလတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- ISM 19 ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိထား သော ဆွေးနွေးမှုရလက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်။
- ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ပုံစံများအလိုက် ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်မည်။

ဇယား ၁။ ၃၀/၉/၂၀၁၉ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/8) ⁽¹⁾		Year 6 (2018/19)		Cumulative (Yrs 1 – 6)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%
Transport	126	35.3%	684	41.0%	2,299	48.6%	4,288	55.8%	5,701	63.4%	3,282	50.83%	#####	54.97%
Water Supply & Sanitation	69	19.3%	229	22.9%	978	20.7%	1,157	15.1%	752	8.4%	529	8.20%	3,715	12.47%
Education	118	33.1%	448	24.0%	966	20.4%	1,065	13.9%	1,066	11.9%	756	11.71%	4,419	14.83%
Electrification	26	7.3%	123	7.8%	209	4.4%	488	6.4%	660	7.3%	822	12.73%	2,328	7.81%
Community Facilities	15	4.2%	65	2.7%	192	4.1%	478	6.2%	661	7.4%	764	11.83%	2,175	7.30%
Health			8		33	0.7%	31	0.4%	31	0.3%	17	0.27%	120	0.40%
Other	3	0.8%	21	1.6%	57	1.2%	175	2.3%	120	1.3%	286	4.43%	662	2.22%
Total	357	100%	1,578	100%	4,734	100%	7,682	100%	8,992	100%	6,457	100%	29,800	100%

ဇယား- ၂

စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်း/လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာစာရင်း(ဆဌမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းမှုရှိသော		မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအရေအတွက်						မြေယာကိစ္စ		လှူဒါန်းသည့် ဧရိယာ(စ/ပေ)	စုစုပေါင်း PC14 အရေအတွက်	မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(%)	မှတ်ချက်
				ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း	ကျေးရွာ ပေါင်း	လမ်း/တံတား	ရေပေးရေး	မီးလင်းရေး	အဆောက်အဦ	အခြား	စုစုပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လျော်ကြေးငွေပေးရသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်				
၁	ကချင်ပြည်နယ်	မိုးကောင်း	၁၀၉	၄	၅	၅	-	-	-	-	၅	၂၃	-	2370.67	၂၃	၄.၅၉	
၂		ပူတာအို	၉၄	၁	၁	၁	-	-	-	-	၁	၂	-	662.00	၂	၁.၀၆	
၃		ရွှေကူ	၈၁	၆	၇	၈	-	-	-	-	၈	၁၀၀	-	14987.17	-	၉.၈၈	
၄	ကယားပြည်နယ်	ဒီမော့ဆို	၁၂၅	၉	၁၁	၅	၆	-	-	-	၁၁	၄၀	-	22113.00	၄၀	၈.၈၀	
၅		ဖရူဆို	၁၀၀	၃	၅	၄	-	-	၁	-	၅	၇၁	-	77830.00	၇၁	၅.၀၀	
၆		လွိုင်ကော်	၄၆	၄	၈	၈	-	-	-	-	၈	၁၃၅	-	52141.00	၁၃၅	၁၇.၃၉	
၇		ရှားတော	၉	-	-	-	-	-	-	-	၀	-	-	0.00	-	၀.၀၀	
၈		ဖားဆောင်း	၁၁	၂	၃	၁	၂	-	-	-	၃	၂၇	-	4870.00	၂၇	၂၇.၂၇	
၉		ဘော်လခဲ	၁၃	၂	၂	၂	-	-	-	-	၂	၃၁	-	7126.25	၃၁	၁၅.၃၈	
၁၀		မယ်စွဲ	၁၁	၁	၁	-	-	-	၁	-	၁	၁	-	226.00	၁	၉.၀၉	

၁၁	ကရင်ပြည်နယ်	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	၂၉ ၁	၄	၇	၅	-	-	၂	-	၇	၇၈	-	170476.0 0	၇၈	၂.၄၁	
၁၂		လှိုင်းဘွဲ့															
၁၃		ကော့ကရိတ်															
၁၄	ချင်းပြည်နယ်	မတူပီ	၁၅ ၀	၆	၆	၄	-	၁	၁	-	၆	၂၃	-	71260.00	၂၃	၄.၀၀	
၁၅		တွန်းခံ	၆၃	၅	၅	၅	-	-	-	-	၅	၁၁	-	10532.00	၁၁	၇.၉၄	
၁၆		ပလက်ဝ	၁၆ ၆	၄	၄	၂	-	-	၂	-	၄	၁၀	-	22345.00	၁၀	၂.၄၁	
၁၇	စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြောင်	၁၁ ၅	၄	၄	၂	၁	၁	-	-	၄	၁၁	-	1437.00	၁၁	၃.၄၈	
၁၈		ဗန်းမောက်	၁၉ ၆	၁၂	၁၈	၁၂	၁	၁	၄	-	၁၈	၂၅၈	-	90617.00	၂၅၈	၉.၁၈	
၁၉		ကနီ															
၂၀		ကျွန်းလှ															
၂၁	မကွေးတိုင်း	မင်းတုန်း	၁၈ ၆	၃၃	၄၆	၆	၈	၃၂	-	-	၄၆	၇၇၃	-	65453.25	၇၇၃	၂၄.၇၃	
၂၂		ဆော	၁၁ ၁	၂၆	၂၇	၁ ၀	၂	၁၄	-	၁	၂၇	၈၀၆	-	36657.03	၈၀၆	၂၄.၃၂	
၂၃		ထီးလင်း	၁၁ ၄	၉	၉	၂	၄	-	၃	-	၉	၂၁၆	-	30577.00	၂၁၆	၇.၈၉	
၂၄		ပေါက်	၂၆ ၁	၂၀	၄၁	၉	၂	၂၉	-	၁	၄၁	၈၂၄	-	79064.17	၈၂၄	၁၅.၇၁	
၂၅	မန္တလေးတိုင်း	ငါးနန်း	၁၈ ၇	၈	၁၂	-	၂	၇	၃	-	၁၂	၁၇၅	-	10029.00	၁၇၅	၆.၄၂	
၂၆		ညောင်ဦး	၂၇ ၇	၉	၁၅	-	၆	၉	-	-	၁၅	၁၄၆	-	3176.07	၁၄၆	၅.၄၂	
၂၇		နွားထိုးကြီး	၁၇ ၃	၉	၁၁	၈	၁	၁	-	၁	၁၁	၂၆၉	-	51358.00	၂၆၉	၆.၃၆	
၂၈		ပျော်ဘွယ်	၂၈ ၄	၃	၃	၁	၁	-	၁	-	၃	၇	-	900.00	၇	၁.၀၆	

၂၉		ရမည်းသင်း	၂၉ ၂	၁၀	၁၇	၄	၁၁	-	-	၂	၁၇	၅၁	-	35740.00	၅၁	၅.၈၂	
၃၀	ပဲခူးတိုင်း	ကျောက်ကြီး	၁၄ ၅	၁၈	၃၂	၂ ၅	၁	၁	၆	-	၃၃	၄၃၇	-	303230.0 0	၄၃၇	၂၂.၇၆	
၃၁		မိုးညို	၂၀ ၃	၂၃	၃၇	၉	၁	၂၁	၆	-	၃၇	၁၃၇	-	163161.8 0	၁၃၇	၁၈.၂၃	
၃၂		ပန်းတောင်း	၁၆ ၀	၁၇	၂၄	၁ ၂	၁၀	-	၃	-	၂၅	၁၀၂	-	84673.50	၁၀၂	၁၅.၆၃	
၃၃		ရွှေကျင်															
၃၄		သဲကုန်း															
၃၅	ရန်ကုန်	ကော့မှူး	၂၀ ၉	၂၅	၂၉	၁ ၈	၂	-	၁၀	-	၃၀	၁၅၉	-	248552.5 0	၁၅၉	၁၄.၃၅	
၃၆		ကွမ်းခြံကုန်း	၁၃ ၆	၄	၄	၃	၁	-	-	-	၄	၁၄	-	123045.0 0	၁၄	၂.၉၄	
၃၇		ကျောက်တန်း	၁၁ ၄	၃	၃	၂	-	-	၁	-	၃	၃	-	15547.00	၄	၂.၆၃	
၃၈	ဧရာဝတီတိုင်း	ကြံခင်း	၁၈ ၈	၉	၂၀	-	၂	၁၀	၈	-	၂၀	၂၂	-	15646.00	၂၂	၁၀.၆၄	
၃၉		သာပေါင်း	၃၇ ၇	၆	၁၅	၂	၁	၄	၈	-	၁၅	၂၄	-	214392.0 0	၂၄	၃.၉၈	
၄၀		ငပုတော	၃၄ ၆	၇	၉	၇	-	၁	၁	-	၉	၂၄	-	313849.0 0	၂၄	၂.၆၀	
၄၁		အင်္ဂပူ															
၄၂		ဓနုဖြူ															
၄၃	တနင်္သာရီတိုင်း	တနင်္သာရီ	၁၀ ၁	၁၃	၂၆	၁ ၀	၄	၂	၁၀	-	၂၆	၂၀၄	-	542691.5 6	၂၀၄	၂၅.၇၄	
၄၄	မွန်ပြည်နယ်	ဘီးလင်း	၁၉ ၈	၄	၄	၃	-	-	-	၁	၄	၇၁	-	6690.23	၇၁	၂.၀၂	
၄၅		ချောင်းဆုံ	၁၆ ၅	၅	၅	၃	၂	-	-	-	၅	၁၅	-	7046.50	၁၅	၃.၀၃	

၄၆		ပေါင်	၁၇ ၆	၅	၅	၃	၂	-	-	-	၅	၁၃	-	37782.50	၁၃	၂.၈၄	
၄၇	ရခိုင်ပြည်နယ်	၄															
၄၈		ပုဏ္ဏား															
၄၉	နေပြည်တော်	လယ်ဝေး	၃၇ ၆	၄	၅	၁	၁	-	၂	၁	၅	၂၅	-	26056.00	၂၅	၁.၃၃	
၅၀		ပျဉ်းမနား	၁၃ ၀	၃	၃	-	၁	-	-	၂	၃	၁၅	-	7029.00	၁၅	၂.၃၁	
၅၁	ရှမ်းပြည်နယ်	ဆီဆိုင်	၁၇ ၇	၃	၄	-	၃	-	၁	-	၄	၇	-	4620.00	၇	၂.၂၆	
၅၂		မောက်မယ်															
၅၃		မဘိမ်း	၃၈	5	7	4	-	-	3	-	7	59	-	25339.50	61	၁၈.၄၂	
၅၄		မိုင်းခတ်															

Progress of Ethnic Language translation

No	Ethnic language	Townships	Materials				Remark
			Posters	Pamphlets	Envelope	OM brief	
1	Kayah	Hpruso, Demoso	done	done	done	done	
2	Kayan	Demoso, Hsihseng	done	done	done	done	
3	Sagaw kayin	Kyarinnseikgyi, Hparsaung, Hlaingbwe, Kawkareik, Kyaukkyi, Tharbaung, Tanintharyi, Bilin	done	done	done	on going	check the spelling
4	East Poe	Kyarinnseikgyi, Hlaingbwe, Kawkareik, Bilin	done	done	done	done	
5	Mon	Kyarinnseikgyi, Hlaingbwe, Kawkareik, Mon	done	done	done	on going	check the spelling
6	Matu	Matupi	done	done	done	on going	check the spelling
7	Mara	Matupi	done	done	done	on going	check the spelling
8	Dai	Matupi	done	done	done	on going	check the spelling
9	Zotone	Matupi	done	done	done	on going	check the spelling
10	Zome	Tonzang	done	done	done	on going	check the spelling
11	Kachin	Moegaung, PutaO	done	on going	on going	on going	translating
12	Lisu	Putao	done	done	done	on going	check the spelling
13	Rawang	Putao	done	done	done	on going	check the spelling
14	Shan	Hsihseng, Maukmai, Mongkhet	done	done	done	done	
15	PaO	Hsihseng, Maukmai, Bilin, Hlaingbwe	done	done	done	on going	check the spelling
16	Akha	Mongkhet	done	done	done	on going	check the spelling
17	Lahu	Mongkhet	done	done	done	on going	check the spelling

ဇယား ၄။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိရလဒ် Matrix ညွှန်ကြားမှုများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Cumulative
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	
1.1	Direct beneficiaries	by year	246,644	692,096	2,364,252	2,291,331	1,680,925	No additions	
		(# tns)	(3 tns)	(6 tns)	(18 tns)	(20 tns)	(16 tns)		
		cumulative	246,644	938,740	3,302,992	5,594,323	7,275,248	7,275,248	7,275,248
		(# tns)	(3 tns)	(9 tns)	(27 tns)	(47 tns)	(63 tns)	(63 tns)	(63 tns)
1.2	% female beneficiaries		51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.3%	51.3%
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	621,361	2,042,112	2,120,302	1,571,558	1,571,558	6,559,860
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56%	58%	65%	61%	61.2%	62.18%	59.78%
1.5	% community members satisfied with the project		90%	78.8%	82%	94%	95%	97%	90%
1.6	CFA Participation								
		•Total CFA labour paid out (MMK billion)	0.45	1.46	4.97	8.32	12.2	10.71	38.11
		•Total # of labour days provided	106,500	325,400	863,648	1.586 mill.	2.09 mill.	1.98 mill.	5.196 million
		•CFA wages payments as % of sub-	n.a	15%	16.6%	17.5%	16.3%	17.00%	16.7%
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	95%	92%	89%
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Cumulative
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	
2.1	#Type of rural infrastructure built	Transport (roads, jetties, bridges)	126	684	2,299	4,288	5,693	3,222	16,312
		Water and sanitation	69	229	978	1,157	751	520	3,704
		Education	118	448	966	1,065	1,065	742	4,404
		Electrification	26	123	209	488	660	807	2,313
		Community facilities	15	65	192	478	661	750	2,160
		Health	-	8	33	31	31	17	120
		Other	3	21	57	175	120	281	657
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,805	2,365	11,464
2.2	Total sub-project costs:	CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	66.92	82.766	71.735	264.791
		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	4.03	5.63	4.08	16.49
		(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.37%	5.38%	5.86%
2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.57	10.23	35.7	67.37	86.63	84.17	285.67	
2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	
2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%		85%	
2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479	420	1,748	
2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	166,596	139,518	528,341	
2.6	# of internal cross-township learning exchanges	2	4	4	0	2	3	14	
2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted	1	1	1	1	1		5	
2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed		99%	98.50%	99%	99%	98%	98%	98.70%
		A Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	98%
		B Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
2.9	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed		318	1,030	4,688	7,392	5,879	6,642	25,949
		A Core	16	132	199	201	212	134	894
		B Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	6,508	25,055
2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

၅။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု 30/9/2019

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	PP9 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q2	Status Q3	Comments
			US \$	MMK					
G 41	GRADIENT MEASUREMENT DEVICE (ABNEY LEVELLER)	63	18,900	29,143,800	Shopping	Post	On hold by INFRA since end 2018	On hold by INFRA since end 2018	
G-93.3	BOAT for Ingapu	3	30,000	46,260,000	Shopping	Post	2 other boats for Kani and Kyunhla delivered ITQ for Ingapu ready	Deleted. Boat for Ingapu not longer needed Line closed	
G 117	SUPPLY of MEDICAL KITS for the PROJECT STAFF	6001	187,870	289,695,540	Shopping	Tech. Prior	4 bids opened 20.05.2019 – all 4 bids rejected	Line deleted and replaced by G 147	
G 123	CCTV for Office 36 Nay Pyi Taw	1 set	50,000	77,100,000	Shopping	Post	-	SPN published 17.06.2019 Bids Opened 14.08.2019 Bid evaluation report to PRC 18.09.2019	Contract notified 03.10.2019 Contract signed 10.10.2019
G 126	PHOTO COPIERS for replacement and additional needs in existing townships	70	105,000	181,910,000	Shopping	Tech. Prior	Contract signed 26.06.2019	Goods delivered Line closed	
G 127	PROJECTOR with SCREEN for replacement at Union and Township Offices	25	25,000	38,550,000	Shopping	Post	Contract signed 03.06.2019	Goods delivered Line closed	
G 128	STILL CAMERA for the Regional Offices	15	7,500	11,565,000	Shopping	Post	BER to Procurement Committee 07.06.2019	Goods delivered Line closed	
G 130	REPAIR SERVICE for REHABILITATION of MOTORBIKES	3305 motor bikes	365,635.00	563,809,170	Shopping	Tech. Prior	-	Published but no bids at the time of opening. TOR reworked after meeting with potential bidders	Republished 22.10.2019 Bid Opening 28.11.2019
G 132	LIFE JACKETS – replacement items	300	13,500	20,817,000	Shopping	Post	-	2 Bids opened but not responsive. Line deleted and replaced by G 146	
G 133	PRINTED GRIEVANCE ENVELOPE	110,000	33,000	50,886,000	Shopping	Post	SPN published 17.06.2019	Goods delivered Line closed	
G 134	T-SHIRTS with project logo	111,000	333,000	513,486,000	Shopping	Post	SPN published 08.06.2019	Contract awarded 30.08.2019	
G 135	CAPS with project logo	57,000	171,000	263,682,000	Shopping	Post	SPN published 08.06.2019	Contract awarded 05.09.2019	
G 136	PROJECT INFORMATION BOARD with project logo	105,000	210,000	323,820,000	Shopping	Post	Contract signed 31/05/2019	Goods delivered Line closed	
G 137	BACK PACK for the 16 new townships 2018 and additional needs for existing townships	2,000	40,000	61,680,000	Shopping	Post	Contract signed 11/06/2019	Goods delivered Line closed	
G 138	VINYL POSTERS OPERATION and MAINTENANCE	13,000	52,000	80,184,000	Shopping	Post	-	Contract awarded 30.09.2019	

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	PP9 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q2	Status Q3	Comments
			US \$	MMK					
G 139	PRINTING OPERATION and MAINTENANCE HANDBOOK	27,000	13,500	20,817,000	Shopping	Post	-	Contract awarded 23.09.2019	
G 142	PRINTING NCDDP STICKER for grievance suggestion boxes, motorcycles and file covers	3 lots	65,900	101,617,800	Shopping	Tech. Prior	Contracts for 3 lots signed 10/06/2019	Goods delivered Line closed	
G 144	HIGH-SPEED SCANNERS for UNION, REGIONAL and TOWNSHIP OFFICES	70	35,000	53,970,000	Shopping	Post	SPN published 17/06/2019	Goods delivered Line closed	

ဇယား ၆ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၀/၉/၁၉

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၉	၂
၂	မကွေး	၈	၃
၃	မန္တလေး	၉	၃
၄	ပဲခူး	၆	၃
၅	ရန်ကုန်	၅	၂
၆	တနင်္သာရီ	၅	၂
၇	ရှမ်း	၁၄	၃
၈	ရခိုင်	၉	၃
၉	ချင်း	၈	၃
၁၀	ကချင်	၆	၂
၁၁	ကရင်	၉	၂
၁၂	ကယား	၇	၃
၁၃	မွန်	၈	၃
၁၄	ဧရာဝတီ	၇	၄
၁၅	နေပြည်တော်	၆	၁
	စုစုပေါင်း	၁၁၆	၃၉

Table 7: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – Sep. 2019)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievance s received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Remark
1	Kanpetlet	691	-	691	691	100%	
2	Kyunsu	472	-	472	472	100%	
3	Namhsan	238	-	238	238	100%	
4	Sidoktaya	925	-	925	925	100%	
5	Ann	262	-	262	262	100%	
6	Htantabin	270	-	270	270	100%	
7	Takone	423	-	423	423	100%	
8	Pinlebu	722	-	722	722	100%	
9	Laymyethna	488		488	488	100%	
10	Kawhmu	1,205	6	1,211	1,211	100%	
11	Paletwa	337	51	388	387	99.7%	
12	Tanintharyi	175	-	175	175	100%	
13	Myaung	908	24	932	932	100%	
14	Banmauk	1,444	53	1,497	1,497	100%	
15	Thabaung	401	21	422	422	100%	
16	Kyangin	313	38	351	351	100%	
17	Mindon	1,130	112	1,242	1,242	100%	
18	Lewe	492	3	495	495	100%	
19	Ngazun	171	2	173	172	99%	
20	Nyaung U	621	9	630	630	100%	
21	Monyo	171	-	171	171	100%	
22	Chaungzon	377	-	377	377	100%	
23	Belin	953	13	966	966	100%	
24	Hpruso	219	5	224	224	100%	
25	Demawso	744	28	772	772	100%	
26	Kyainseikkyi	1,153	11	1,164	1,164	100%	
27	Kyaukkyi	775	46	821	821	100%	
28	Ngaputaw	277	74	351	351	100%	
29	Padaung	192	13	205	205	100%	
30	Matupi	225	9	234	233	99.6%	
31	Moegaung	357	-	357	357	100%	
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	265	-	265	265	100%	
33	Loikaw/ Shadaw	941	-	941	941	100%	

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Remark
34	Htilin	661	-	661	661	100%	
35	Pauk	920	1	921	921	100%	
36	Saw	533	5	538	537	99.8%	
37	Nahtogyi	356	1	357	357	100%	
38	Pyawbwe	403	19	422	422	100%	
39	Yamethin	230	10	240	240	100%	
40	Paung	614	59	673	673	100%	
41	Pyinmana	132	-	132	130	98%	
42	Hsihseng	500	6	506	506	100%	
43	Kungyangon	265	-	265	265	100%	
44	Kyauktan	426	-	426	426	100%	
45	Putao	51	20	71	71	100%	
46	Shwegu	89	18	107	107	100%	
47	Kani	127	12	139	136	98%	
48	Kyunhla	123	30	153	152	99%	
49	Kawtkareik	28	10	38	36	95%	
50	Hlanningbwe	265	10	275	274	99.6%	
51	Tongzang	242	-	242	242	100%	
52	Mabein	79	34	113	112	99%	
53	Maukmai	44	9	53	53	100%	
54	Mongkhet	6	6	12	12	100%	
55	Shwegyin	61	20	81	80	99%	
56	Thegon	85	93	178	178	100%	
57	Ingapu	108	28	136	136	100%	
58	Danubyu	252	1	253	253	100%	
59	Ponnagyun	14	-	14	14	100%	
60	Gwa	71	3	74	74	100%	
61	State & Region	7	-	7	7	100%	
62	Union	7	-	7	7	100%	
	Cumulative Total	25,036	913	25,949	25,934	99.9%	

Table 8: Quarterly grievances received and resolved (July.- September. 2019)

Sr. No	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Namhsan	-	-		
2	Laymyethna	-	-		
3	Sidoktaya	-	-		
4	Ann	-	-		
5	Htantabin	-	-		
6	Takone	-	-		
7	Pinlebu	-	-		
8	Kawhmu	6	6	100%	
9	Paletwa	51	50	98%	
10	Tanintharyi	-	-		
11	Myaung	24	24	100%	
12	Banmauk	53	53	100%	
13	Thabaung	21	21	100%	
14	Kyangin	38	38	100%	
15	Mindon	112	112	100%	
16	Lewe	3	3	100%	
17	Ngazun	2	1	50%	
18	Nyaung U	9	9	100%	
19	Monyo	-	-		
20	Chaungzon	-	-		
21	Belin	13	13	100%	
22	Hpruso	5	5	100%	
23	Demoso	28	28	100%	
24	Kyainseikkyi	11	11	100%	
25	Kyaukkyi	46	46	100%	
26	Ngaputaw	74	74	100%	
27	Padaung	13	13	100%	
28	Matupi	9	9	100%	
29	Mogaung	-	-		
30	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	-	-		
31	Loikaw/ Shadaw	-	-		
32	Htilin	-	-		
33	Pauk	1	1	100%	

Sr. No	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
34	Saw	5	4	80%	
35	Nahtogyi	1	1	100%	
36	Pyawbwe	19	19	100%	
37	Yamethin	10	10	100%	
38	Paung	59	59	100%	
39	Pyinmana	-	-		
40	Hsihseng	6	6	100%	
41	Kungyangon	-	-		
42	Kyauktan	-	-		
43	Thegon	93	93	100%	
44	shwegyin	20	19	95%	
45	Putao	20	20	100%	
46	Shwegu	18	18	100%	
47	Danubyu	1	1	100%	
48	Ingapu	28	28	100%	
49	Hlaingbwe	10	9	90%	
50	Kawtkareik	10	8	80%	
51	Tongzang	-	-		
52	Mongkhet	6	6	100%	
53	Mabein	34	33	97%	
54	Maukmai	9	9	100%	
55	Kani	12	9	75%	
56	Kyunhla	30	29	97%	
57	Ponnagyun	-	-		
58	Gwa	3	3	100%	
59	State & Region	-	-		
	Union	-	-		
	Quarterly Total	913	901	99%	

Table9: Grievances received and resolved by category and township(July.- September.2019)

Sr. No.	Township	CORE							CORE SUPPLEMENT						
		# All Types	Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about	Force Majeure	Suggestion/demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.
1	Namhsan	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2	Laymyethna	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Sidoktaya	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4	Ann	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5	Htantabin	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6	Takone	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7	Pinlebu	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8	Kawhmu	6	-	-	-	-	-		-	-	1	5	-	6	100%
9	Paletwa	51	3	-	-	-	3	6%	6	-	38	4	-	48	94%
10	Tanintharyi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
11	Myaung	24	1	-	-	-	1	4%	-	-	8	15	-	23	96%
12	Banmauk	53	-	-	-	-	-		2	17	6	27	1	53	100%
13	Thabaung	21	-	-	-	-	-		-	-	1	20	-	21	100%
14	Kyangin	38	-	-	-	-	-		-	-	12	26	-	38	100%
15	Mindon	112	-	-	-	1	1	1%	-	-	28	67	16	111	99%
16	Lewe	3	2	-	-	-	2	67%	-	-	1	-	-	1	33%
17	Ngazun	2	-	-	-	-	-		-	-	2	-	-	2	100%
18	Nyaung U	9	-	-	-	-	-		-	-	-	9	-	9	100%
19	Monyo	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
20	Chaungzon	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
21	Belin	13	-	-	-	-	-		-	-	3	10	-	13	100%
22	Hpruso	5	-	-	-	-	-		-	1	2	2	-	5	100%
23	Demoso	28	-	-	-	-	-		-	-	12	16	-	28	100%
24	Kyainseikkyi	11	-	-	-	-	-		-	-	-	7	4	11	100%
25	Kyaukkyi	46	-	-	-	-	-		-	-	11	35	-	46	100%
26	Ngaputaw	74	-	-	-	-	-		-	-	-	62	12	74	100%
27	Padaung	13	-	-	-	-	-		-	-	8	4	1	13	100%
28	Matupi	9	1	1	-	-	2	22%	1	-	1	3	2	7	78%
29	Mogaung	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
30	Hpasauing/Bawlakhe/Mese	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Sr. No.	Township	CORE								CORE SUPPLEMENT						
		# All Types	Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about	Force Majeure	Suggestion/demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
31	Loikaw/ Shadaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Htilin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Pauk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	
34	Saw	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	5	100%	
35	Nahtogyi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100%	
36	Pyawbwe	19	-	-	-	-	-	-	7	-	9	3	-	19	100%	
37	Yamethin	10	2	1	-	-	3	30%	3	1	1	2	-	7	70%	
38	Paung	59	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52	-	59	100%	
39	Pyinmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Hsihseng	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	100%	
41	Kungyangon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kyauktan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Thegon	93	-	-	-	-	-	-	1	-	23	59	10	93	100%	
44	shwegyin	20	3	-	-	1	4	20%	1	3	5	4	3	16	80%	
45	Putao	20	-	-	-	-	-	-	4	-	3	12	1	20	100%	
46	Shwegu	18	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	10	18	100%	
47	Danubyu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100%	
48	Ingapu	28	1	-	-	-	1	4%	-	-	13	5	9	27	96%	
49	Hlaingbwe	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	1	10	100%	
50	Kawtkareik	10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	10	100%	
51	Tongzang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Mongkhet	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	100%	
53	Mabein	34	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	20	34	100%	
54	Maukmai	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	9	100%	
55	Kani	12	-	-	-	1	1	8%	-	1	6	4	-	11	92%	
56	Kyunhla	30	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	-	30	100%	
57	Ponnagyun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Gwa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	100%	
59	State & Region	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Union	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Quarterly Total	913	13	2	-	3	18	2%	27	29	252	492	95	895	98%	
	Total Resolved	901	12	2	-	2	16	2%	27	28	247	492	91	885	98%	

ဇယား ၁၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planning & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit	
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#	%		Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	101	101	100	101	100	100	0	0	0	0	101	101	101	100
Kayah	Loikaw, Shadaw	15	137	15	100	15	100	137	137	100	57	57	100	57	100	100	0	0	0	0	57	57	57	100
Kayah	Demoso	26	172	26	100	26	100	172	172	100	71	71	100	71	100	100	0	0	0	0	71	71	71	100
Kayah	Hpruso	14	116	14	100	14	100	116	116	100	50	50	100	50	100	100	0	0	0	0	50	50	50	100
Kayah	Hpasawng,Bawlake,Mese	18	81	18	100	18	100	51	51	100	34	34	100	34	100	100	0	0	0	0	34	34	34	100
Kayin	Hlaningbwe	74	458	67	90.54	67	100	365	365	100	213	213	100	213	100	100	0	0	0	0	213	213	213	100
Kayin	kawtkareik	53	257	53	100	53	100	257	257	100	185	185	100	185	100	100	0	0	0	0	185	185	185	100
Kayin	Kyainseikgyi	50	355	50	100	50	100	355	355	100	207	207	100	207	100	100	0	0	0	0	207	207	207	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	81	81	100	81	100	100	0	0	0	0	81	81	81	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	154	154	100	154	100	100	0	0	0	0	154	154	154	100
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa	96	383	96	100	96	100	383	383	100	263	263	100	263	100	100	0	0	0	0	263	263	263	100
Sagaing	Banmauk	47	221	47	100	47	100	221	221	100	117	117	100	117	100	100	0	0	0	0	117	117	117	100
Sagaing	Myaung	48	82	48	100	48	100	82	82	100	92	92	100	92	100	100	0	0	0	0	92	92	92	100
Sagaing	Kyunhla	34	110	34	100	34	100	110	110	100	104	104	100	104	100	100	0	0	0	0	104	104	104	100
Sagaing	Pinlebu	52	266	52	100	52	100	266	266	100	154	154	100	154	100	100	0	0	0	0	154	154	154	100
Sagaing	Kani	45	187	45	100	45	100	187	187	100	161	161	100	161	100	100	0	0	0	1	160	160	160	99

Tanintharyi	Kyunsu							0																
Tanintharyi	Tanintharyi	19	165	19	100	19	100	165	165	100	78	78	100	78	100	100	0	0	0	0	78	78	78	100
Bago	Shwegyin	31	82	31	100	31	100	82	82	100	58	58	100	58	100	100	0	0	0	0	58	57	57	98
Bago	Kyaukkyyi	34	137	28	82.35	28	100	120	120	100	125	125	100	125	100	100	0	0	0	0	125	125	125	100
Bago	Monyo	37	220	37	100	37	100	220	220	100	157	157	100	157	100	100	0	0	0	0	157	157	157	100
Bago	Padaung	41	210	41	100	41	100	210	210	100	154	154	100	154	100	100	0	0	0	0	154	154	154	100
Bago	Thegon	49	306	49	100	49	100	306	306	100	220	220	100	220	100	100	2	5	1	6	206	201	201	91
Magway	Sidoktaya	46	115	46	100	46	100	115	115	100	134	134	100	134	100	100	0	0	0	0	134	134	134	100
Magway	Mindon	72	180	72	100	72	100	180	180	100	162	162	100	162	100	100	0	0	0	0	162	162	162	100
Magway	Pauk	67	257	67	100	67	100	257	257	100	250	250	100	250	100	100	0	0	0	0	250	250	250	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	104	104	100	104	100	100	0	0	0	0	104	104	104	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	119	119	100	119	100	100	0	0	0	0	119	119	119	100
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100	64	100	191	191	100	157	157	100	157	100	100	0	0	0	0	157	157	157	100
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100	44	100	158	158	100	156	156	100	156	100	100	0	0	0	0	156	156	156	100
Mandalay	Nyaung U	74	220	74	100	74	100	220	220	100	209	209	100	209	100	100	0	0	0	0	209	209	209	100
Mandalay	Yamethin	63	258	63	100	63	100	258	258	100	280	280	100	280	100	100	0	0	0	0	280	280	280	100
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100	75	100	317	317	100	279	279	100	279	100	100	0	0	0	0	279	279	279	100
Mon	Chaungzon	43	78	43	100	43	100	78	78	100	123	123	100	123	100	100	0	0	0	0	123	123	123	100
Mon	Paung	49	154	49	100	49	100	154	154	100	155	155	100	155	100	100	0	0	0	0	155	155	155	100
Mon	Bilin	51	216	51	100	51	100	216	216	100	161	161	100	161	100	100	0	0	0	0	161	161	161	100
Rakhine	Ponnagyun	92	194	69	75	65	94.2	194	136	70.1	51	111	218	51	100	100	60	3	4	13	31	29	26	51
Rakhine	Ann	29	239	29	100	29	100	239	239	100	161	161	100	161	100	100	0	0	0	0	161	161	161	100

Rakhine	Gwa	33	166	33	100	33	100	166	166	100	103	103	100	103	100	100	0	2	1	3	97	91	91	88
Yangon	Htantabin	54	252	54	100	54	100	252	252	100	229	229	100	229	100	100	0	0	0	0	229	229	229	100
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	45	100	78	78	100	94	94	100	94	100	100	0	0	0	0	94	94	94	100
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100	55	100	134	134	100	204	204	100	204	100	100	0	0	0	0	204	204	204	100
Yangon	Kungyangon	43	136	43	100	43	100	136	136	100	109	109	100	109	100	100	0	0	0	0	109	109	109	100
Shan	Mongkhet	12	128	12	100	12	100	128	128	100	58	58	100	58	100	100	0	0	0	1	57	57	57	98
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	320	320	100	161	161	100	161	100	100	0	0	0	0	161	161	161	100
Shan	Namhsan	16	94	16	100	16	100	94	94	100	93	93	100	93	100	100	0	0	0	0	93	93	93	100
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	59	59	100	59	100	100	0	0	0	0	59	59	59	100
Shan	Maukmai	8	105	8	100	8	100	105	105	100	59	59	100	59	100	100	0	0	0	0	59	59	59	100
Ayeyawady	Ingapu	71	643	71	100	71	100	643	643	100	472	472	100	472	100	100	0	0	0	0	472	472	472	100
Ayeyawady	Ngaputaw	67	347	67	100	67	100	347	347	100	331	331	100	331	100	100	0	0	0	0	331	331	331	100
Ayeyawady	Lemyethna	43	312	43	100	43	100	271	271	100	271	271	100	271	100	100	0	0	0	0	271	268	271	100
Ayeyawady	Kyangin	30	255	30	100	30	100	254	254	100	130	130	100	130	100	100	0	0	0	0	130	130	130	100
Ayeyawady	Thabaung	67	394	67	100	67	100	394	394	100	292	292	100	292	100	100	0	0	0	0	292	292	292	100
Ayeyawady	Danubyu	63	452	63	100	63	100	452	452	100	223	223	100	223	100	100	0	0	0	0	223	223	223	100
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	125	125	100	125	100	100	0	0	0	0	125	125	125	100
Nay Pyi Taw	Tatkon	49	189	49	100	49	100	189	189	100	196	196	100	196	100	100	0	0	0	0	196	196	196	100
Nay Pyi Taw	Lewe	60	301	60	100	60	100	301	301	100	269	269	100	269	100	100	0	0	0	0	269	269	269	100

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit		
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#	%		Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%			
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	36	79	79	100	110	110	100	110	100	110	0	0	0	0	110	110	108	98	
Kachin	Shwegu	28	86	28	100	28	28	86	86	100	81	81	100	81	100	67	30	31	5	13	2	0	0	0	
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	14	113	113	100	94	94	100	94	100	86	41	6	4	10	33	23	23	24	
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	14	12	123	123	100	46	46	100	46	100	100	0	0	0	0	46	46	46	100	
Kayah	Demoso	25	174	25	100	2	25	174	174	100	125	125	100	125	100	0	0	0	0	0	125	125	125	100	
Kayah	Hpruso	14	116	14	100	9	14	116	116	100	100	100	100	100	100	0	0	1	1	3	95	79	79	79	
Kayah	Shadaw	3	15	3	100	50	3	15	15	100	9	9	100	9	100	291	0	0	0	0	9	9	9	100	
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	31	8	18	18	100	13	13	100	13	100	62	0	0	0	0	13	13	13	100	
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38	62	3	21	21	100	11	11	100	11	100	150	0	0	0	0	11	11	11	100	
Kayah	Mese	4	14	4	100		4	14	14	100	11	11	100	11	100		0	0	0	0	11	11	11	100	
Kayin	Hlaningbwe	71	397	26	37	86	2	397	396	100	213	213	100	213	100	163	213	0	0	0	0	0	0	0	0
Kayin	kawtkareik	53	258	49	92	27	9	258	258	100	0	0		0		111	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98		50	365	355	97	292	291	99.7	292	100		1	2	4	2	283	266	266	91	
Chin	Tongzang	31	93	31	100	11	31	93	93	100	63	63	100	63	100	16	8	14	3	10	28	28	28	44	
Chin	Matupi	62	149	62	100		62	149	149	100	150	150	100	150	100		0	3	1	0	146	145	145	97	
Chin	Kanpetlet					19		0								100									
Chin	Paletwa	96	384	90	94	16	86	384	365	95	166	166	100	166	100	0	4	3	2	9	148	130	130	78	
Sagaing	Banmauk	47	221	47	100	28	47	221	221	100	196	196	100	196	100	147	0	0	0	0	196	196	196	100	
Sagaing	Myaung	48	82	48	100	37	48	82	82	100	118	118	100	118	100	201	0	0	0	0	118	118	118	100	

Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	41	27	114	114	100	111	111	100	111	100	160	94	17	0	0	0	0	0	0
Sagaing	Pinlebu							0																
Sagaing	Kani	45	201	44	98	71	11	201	200	100	130	130	100	130	100	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanintharyi	Kyunsu							0																
Tanintharyi	Tanintharyi	19	168	19	100		19	168	168	100	101	101	100	101	100		6	4	8	4	79	74	74	73
Bago	Shwegyin	31	114	29	94		16	114	103	90	52	52	100	52	100		0	0	0	0	0	0	0	0
Bago	Kyaukkyi	34	137	28	82		28	120	120	100	147	147	100	147	100		11	5	0	0	131	124	124	84
Bago	Monyo	37	220	37	100		37	220	220	100	208	208	100	208	100		7	8	4	7	182	181	181	87
Bago	Padaung	41	227	41	100		41	227	227	100	160	160	100	160	100		0	0	3	1	156	156	153	96
Bago	Thegon	49	306	0	0		0	306	3	1	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Magway	Sidoktaya							0																
Magway	Mindon	72	180	72	100		72	180	180	100	186	186	100	186	100		0	0	0	0	186	186	186	100
Magway	Pauk	71	262	71	100		71	262	262	100	261	261	100	261	100		0	0	1	0	260	261	260	100
Magway	Tilin	71	93	71	100		71	93	93	100	114	114	100	114	100		0	0	0	0	114	114	114	100
Magway	Saw	63	117	63	100		63	117	117	100	111	111	100	111	100		0	1	0	0	110	110	110	99
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100		64	191	191	100	173	173	100	173	100		0	0	0	0	173	173	173	100
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100		44	158	158	100	190	190	100	190	100		0	0	0	0	190	190	190	100
Mandalay	Nyaung U	75	220	74	99		74	220	219	100	278	278	100	278	100		0	0	0	1	277	277	277	100
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100		63	263	263	100	291	291	100	291	100		0	0	0	2	289	272	271	93
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100		75	317	317	100	285	285	100	285	100		0	0	0	2	283	283	277	97
Mon	Chaungzon	43	78	43	100		43	78	78	100	173	173	100	173	100		2	0	2	1	168	162	155	90
Mon	Paung	49	154	49	100		49	154	154	100	171	171	100	171	100		2	2	4	2	161	156	147	86
Mon	Bilin	51	217	51	100		51	217	217	100	199	199	100	199	100		1	0	2	4	192	192	179	90
Rakhine	Ponnagyun							0																

Rakhine	Ann						0																
Rakhine	Gwa	33	166	0	0		0	166	12	7	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Yangon	Htantabin						0																
Yangon	kyauktan	45	78	45	100		45	78	78	100	114	114	100	114	100	0	0	0	0	114	114	114	100
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100		55	134	134	100	209	209	100	209	100	0	0	0	1	208	208	208	100
Yangon	Kungyangon	43	136	43	100		43	136	136	100	136	136	100	136	100	0	0	0	0	136	136	136	100
Shan	Mongkhet						0																
Shan	Hsihseng	13	321	13	100		13	321	321	100	177	177	100	177	100	0	0	0	0	177	177	177	100
Shan	Namhsan						0																
Shan	Mabein	16	57	16	100		16	57	57	100	38	38	100	38	100	0	2	5	8	23	10	5	13
Shan	Maukmai	8	105	0	0		0	105	74	70	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ayeyawady	Ingapu	71	643	0	0		0	0	322		0	49		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ayeyawady	Ngaputaw	67	354	67	100		67	354	354	100	346	346	100	346	100	3	9	0	3	331	330	326	94
Ayeyawady	Lemyethna						0																
Ayeyawady	Kyangin	30	256	30	100		30	254	254	100	188	188	100	188	100	0	2	3	1	182	182	182	97
Ayeyawady	Thabaung	67	438	67	100		67	438	438	100	377	377	100	377	100	0	0	0	0	377	375	375	99
Ayeyawady	Danubyu	63	454	49	78		0	454	440	97	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100		29	139	139	100	130	130	100	130	100	0	0	0	0	130	130	130	100
Nay Pyi Taw	Tatkon						0																
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100		60	305	305	100	376	376	100	376	100	16	4	3	17	336	309	313	83

ဇယား -၁၂ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၀-၉-၂၀၁၉

SN	Description	# of training	Total # of participants	Remark
1	<i>Union Level</i>			
	High speed scanner using training	1	70	
	Video Editing training	3	71	
	Photo copier using training	1	27	
2	<i>State/Region level</i>			
3	<i>Township Level</i>			
	TOF-1,2,3, TTF 1,2, Infra-refresher, Finance, M&E/MIS, Grievance, Procurement, Gender, Communication, Team Management, water quality testing, O & M	127	4,835	
4	<i>Community Level</i>			
	PSC, MSC, FSC, O & M, CMT, Grievance, Gender	2,011	53,565	
	Total	2,143	58,568	

Table 13 : Technical Assistance and Individual Consultants

Contract Package No.	Description of Package Contract	No.	PP9 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q2	Status Q3
			US \$	MMK				
C 53	REGIONAL OFFICE CONSULTANTS	15	576,000	888,192,000	IC	Prior	NOL request 26.03.2019 not yet answered by the Bank	REOI published with deadline 26.08.2019
C 65	NATIONAL TRAINING EXPERTS	2	86,400	133,228,800	IC	Post	Re-advertising required for the 2 nd position. REOI published 22.05.2019	Both training experts hired, contracts signed 05.08.2019 Line closed
C 90	NATIONAL GRIEVANCE HANDLING EXPERT	1	30,000	29,606,400	IC	Post	TOR received NOL but not via STEP	TOR NOL 15.07.2019 REOI closing 05.09.2019
C 95	NATIONAL GENDER CONSULTANT	1	18,580	28,650,000	IC	Post	TOR to Bank for NOL 26.06.2019	TOR NOL 11.07.2019 REOI closing 05.09.2019
C 96	COMMUNICATIONS CONSULTANT including website mgt. & advocacy	1	18,210	28,080,000	IC	Post	TOR to Bank for NOL 26.06.2019	TOR NOL 11.07.2019 REOI closing 05.09.2019
C 97	FINANCE ASSISTANT for CHECKING TOWNSHIP FINANCIAL MANAGEMENT	1	18,000	27,756,000	IC	Post	REOI published 14.06.2019	Consultant recruited 01.08.2019. line closed
C 98	PROCUREMENT ASSISTANT for the (20) TOWNSHIPS	20	216,000	333,072,000	IC	Post	EOI closing date 22.05.2019. 271 CV's received !	First batch of 4 consultants contracted – process ongoing
C 101	COMMUNITY PROCUREMENT RESOURCE OFFICERS	1	21,600	33,307,200	IC	Post	Consultant contracted 17.06.2019	Consultant recruited 01.07.2019 line closed
C 104	INTL PROCUREMENT SPECIALIST	1	196,040	302,293,680	SSS	Post	-	TOR updated in STEP 05.09.2019 – awaiting NOL
C 105	INTL M&E SPECIALIST	1	198,220	305,655,240	SSS	Post	-	Consultant recruited 24.09.2019 line closed
C106	INTL FINANCE SPECIALIST	1	196,040	302,293,680	SSS	Post	-	Consultant recruited 24.09.2019 line closed

Figure 1: Workplan Years 5 & 6

Activity / Milestone	2019											
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1 NCDDP quarterly meetings NPT			x			x						x
2 OM Year 6 Main Report + FAM Phase-Out Guidelines				x								xx
OM Year 7												xx
3 AWPB 2018/19												
NoL from WB			x									
Submission of supplementary budget request			x								x	
4 Implementation Y5												
Complete training 16 new townships (To	xxxxxx											
Complete construction of sub-projects	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
Township MSR's 16 new tns		xx	xx	xx								
5 Implementation Y6												
Block grant transfer	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			
ToT 1 - 3 old tns				xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx						
16 new										xxxxxxx	xxxxxxx	
ToF 1 - 3 old tns	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx						
16 new							xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx			
Sub-project construction	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Township MSR's										xx	xxx	xxx
CF, TF, KE fora							xxx	xxx				
Union MSR										xx		
MIS Y6 becomes default website				xx								
6 Preparation Y7 (13 new townships)												
Township selection confirmed by Economic Committee												x
7 International Support Missions			xxx	xx							xxxx	