
NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT

Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလမှ ဇွန်လ အထိ



(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	ဘဏ္ဍာရေး	၈
၃။	အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၉
၄။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၁
၅။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၁၆
၆။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၂၀
၇။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၂၂
၈။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၂၂
၉။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၂၄
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇
၁၁။	သိပ္ပံပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၂၉
၁၂။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၃၀
၁၃။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၃၀
၁၄။	သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများ	၃၁
၁၅။	ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၄၇
၁၆။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၅၅
၁၇။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၁

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၀-၆-၂၀၂၀) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဇယား(၃၀-၆-၂၀၂၀)
- ဇယား ၄: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၅: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ဇယား ၆: နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းမှုစာရင်း
- ဇယား ၇: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၉: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု များ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၁၀: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၁၁: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၂: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)
- ပုံ ၁ : ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ လာမည့် ၁၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်နှင့် သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၆)မြို့နယ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြ အပ်ပါသည်-

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၀၂၄ခု ရှိသည့်အနက် ၁၀၁၂ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၀၈% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၈ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၆၉၈ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၈ခု ရှိသည့် အနက် ၈၆၈၀ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၈ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၈၀ခု အား ၁၀၀%အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ၉၉.၈ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၁၉၅ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၆၁၈ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၆ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၆၅၉၄ခု ရှိသည့်အနက် ၃၆၇၀ခု ပြီးစီး၍ ၉၈.၅၈% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၆၄၆ခု ရှိသည့်အနက် ၃၄၇၈ ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၇.၆၄% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၆၄၆ ခုရှိသည့် အနက် ၃၀၄၁ ခု ပြီးစီး၍ ၈၃.၄% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၀၄၁ ခုအား(၁၀၀%) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၈၃.၄% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၅၄ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၁၂ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၈ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၈၀ ပြီးစီး၍ ၇၆၁၈ လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၆၄၆ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၀၄၁ ပြီးစီး၍ ၄၁၂ လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဇယား(၁) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၄% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၄ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၁% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၈ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၁ % တခြား ၄ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၂၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၄၉.၇% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၂.၅ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၂.၃% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၄၃ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၃.၁ % တခြား ၄.၇ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၀-၆-၂၀၂၀)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု တွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		စုစုပေါင်း (ပ-ဆဌမ) ပေါင်း ၆၁
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၃၆		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၂၂	၂၆၃၁		၂၂၅၄		၉၈၉		
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁၇၅၅		၁၀၂၁၈		၃၈၁၁		
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၆၀၆	၉၉.၀၅	၂၂၀၇	၉၇.၉၁	၉၅၄	၉၆.၄၆	
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၆၀၆	၉၉.၈၄	၂၂၃၄	၉၉.၁၁	၉၂၈	၉၃.၈၃	
မြန်မာကျပ် (သိန်းပေါင်း)	၁.၅၇	၁၀.၄၆	၃၅.၇၂	၆၇.၃၇	၈၇.၁၃		၁၀၁.၇၉		၄၁.၇၆		၃၄၅.၈
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁၅၂၈	၉၈.၀၇	၁၀၁၂၄	၉၉.၀၈	၃၆၇၀	၉၈.၅၈	၄၀၉၁၄
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၈၃	၉၉.၇၆	၈၆၉၈	၁၀၀	၃၄၇၈	၉၇.၆၄	၃၅၆၁၀
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၈၃	၉၉.၇၆	၈၆၈၀	၉၁.၆၈	၃၀၄၁	၈၃.၄	၃၅၁၅၅
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိ န်းခွဲ											
၀ %					၀	၀	၄၀	၀.၄၅	၂၀၂	၅.၇၃	၂၅၈
၁%၅၀-					၁	၀.၀၁	၉၂	၁.၀၆	၄၇၈	၁၃.၄၂	၅၇၁
၅၁%၇၅-					၀	၀	၆၅	၀.၇၅	၂၉၁	၈.၁၇	၃၆၁
၇၆%၉၀-					၁၄	၀.၁၅	၁၆၁	၁.၈၅	၇၀၄	၁၉.၇၆	၈၇၉
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၈၂	၉၉.၇၅	၈၃၄၀	၉၅.၈၈	၁၆၉၄	၄၇.၅၆	၃၃၄၆၇
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၇၅	၉၉.၆၇	၈၁၉၅	၉၄.၂၂	၉၃၆	၂၆.၂၈	၃၅၅၇၇
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉၀၇၁	၉၉.၆၃	၇၆၁၈	၇၄.၅၅	၄၁၂	၁၁.၀၇	၃၁၄၅၂
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀		၅၃		၄		၂၀၂
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၁				၆

၅။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၆၈၀)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇၆၁၈)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၆။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၃၀၄၁)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၁၂)ခု အတွက် လူထုစစ် ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၇။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း၊ Computer Servicing ITကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ခေါ်မရခြင်း မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် စာရေးကိရိယာများထားရှိရန် ဖိုင်တင်စင်များ လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) Computer Colour Printer ပြုပြင်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊

၂။ ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

၈။ ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၂.၂၆၉ ဘီလီယံအား မြို့နယ် (၂၅) မြို့နယ်အား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

- (က) ပြင်ဆင်ရမည့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ခြင်း
- (ခ) စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
- (ဂ) လုပ်ဆောင်နေသော ကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်

• ၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ် စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်များအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြန့်ဖြူးပြီး ဖြစ်သည်-

FY 2019-20 (in MMK)

BY COMPONENT	ORIGINAL BUDGET	SUPPLEMENTARY BUDGET	THIS QUARTER BUDGET	THIS QUARTER EXPENSES	VARIANCE THIS QUARTER	% UTILIZATION
COMP 1: BLOCK GRANT	60,773,727,000	72,151,427,397	3,758,131,706	3,758,132,126	(420)	100%
COMP 2: FACILITIES & CAPACITY BLDG	21,398,318,890	14,562,299,824	3,917,308,943	5,187,947,057	(1,270,638,114)	132%
COMP 3: KNOWLEDGE & LEARNING	1,699,006,484	1,487,093,224	436,855,612	24,511,996	412,343,616	6%
COMP 4: INSTITUTIONAL SUPPORT	8,339,872,865	5,693,744,210	947,279,809	673,891,659	273,388,150	71%
COM 5: EMERGENCY CONTINGENCY RESPONSE		-	-	-	-	
TOTAL	92,210,925,238	93,894,564,655	9,059,576,070	9,644,482,838	(584,906,768)	106%

BY FINANCIER	ORIGINAL BUDGET	SUPPLEMENTARY BUDGET	THIS QUARTER BUDGET	THIS QUARTER EXPENSES	VARIANCE THIS QUARTER	% UTILIZATION
- Government of Myanmar	7,625,000,000	7,008,000,000	(39,000,000)	(39,000,000)	-	100%
- IDA Grant	480,286,028	480,286,028	8,693,397	15,290,445	(6,597,048)	176%
- IDA Credit	73,102,486,393	74,646,656,393	8,186,868,023	8,749,414,431	(562,546,407)	107%
- Italian Soft Loan	10,767,335,500	10,767,335,500	145,014,650	140,494,266	4,520,384	97%
- Italian Debt Swap	33,999,000	33,999,380	-	20,283,697	(20,283,697)	
- DFID	201,818,317	958,287,354	758,000,000	758,000,000	-	100%
TOTAL	92,210,925,238	93,894,564,655	9,059,576,070	9,644,482,838	(584,906,768)	106%

၃။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စက်ဝန်း၏ သုံးလပတ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေ (၅%+လုပ်ငန်းသုံးပိုငွေ+အသေးသုံးလက်ကျန်ငွေ)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် (ပင်လည်ဘူး၊စေတုတ္ထရာ၊အမ်း၊ထန်းတပင်၊လေးမျက်နှာ၊ တပ်ကုန်း၊ ကျွန်းစု၊ ကန်ပက်လက်၊ နမ့်ဆန်) မြို့နယ်များရှိ လုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းမြို့နယ်များအားလုံးတွင် ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု (water quality testing) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး PC-21 တွင် Upload တင်နိုင်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်များမှာ Reagentများ ကုန်နေသဖြင့် ရေစမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်နိုင်သေးပါ။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း (၁၃) ခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမြို့နယ် (၅) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇)ခု အတွက် ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ကျပ်(၉၉.၇၁၂၃၇)သန်းအား (၉.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအား နောက်တွဲဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

Conflict area များဖြစ်သော-

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် ယခုဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု(၂) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၂၆) ရွာအား ထပ်တိုးဆောင်ရွက် ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး(၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၆)ရွာမှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (KNU/ KNLA / DKBP ၎င်းတို့၏ Deep control Area များ၊ Land Mine Area)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင်နယ်မြေအခြေအနေအရ ကျေးရွာအုပ်စု(၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၁) ရွာမှာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များ)

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျေးရွာအုပ်စု(၅)အုပ်စု၊ ကျေး ရွာ(၄၀)မှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသော်လည်း စီမံကိန်းဆောင်ရွက် နိုင် ခြင်း မရှိသေးပါ။ (KNPP ၎င်းတို့၏ Deepcontrolareaများ ရှိခြင်း၊ ကျေးရွာအချို့တွင် ၎င်းတို့၏ စခန်းများ ရှိခြင်း)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉)ရွာ ကျန်ရှိ ပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၃)ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၄)ခုအား လုပ် ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရ ကျေးရွာအုပ်စု(၆၀)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၀၁) ရွာရှိ လုပ်ငန်းခွဲ (၁၀၉)ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၍ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက် ပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းခွဲ (၁၀၈)ခုရှိပြီး ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲ(၁)ခုမှာ (၅၀%)အထက်ရောက်ရှိနေပြီး နယ် မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေ အေးချမ်းသော ကျေးရွာအုပ်စု(၇) အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၃)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၁)ခု မှာ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု(၉၄)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၃၂၆)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၉၀) ခုမှာ(၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ် ပြီးကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား နယ်မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ

မြို့နယ်အဆင့် နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းခန့်ထားခြင်း

၁၀။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်အဆင့် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များအား ငှားရမ်းနိုင်ရန် TOR နှင့် REOI များအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းစာ “NOL” တောင်းခံထားပါသည်။

ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စုစုပေါင်းမြို့နယ် ကျန်(၇)မြို့နယ်အနက် (၅)မြို့နယ်ဖြစ်သည့် ဓနုဖြူ၊ အင်္ဂပူ၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းခတ်၊ သဲကုန်း မြို့နယ်များအတွက် ၎င်းဒေသတို့တွက် လက်ရှိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာ အကြံ ပေးအဖွဲ့များဖြစ်သည့် MGRI, Mercy Corps အဖွဲ့တို့နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့် ကျန် (၂) မြို့နယ်ဖြစ်သည့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ဝှံမြို့နယ်များအတွက် သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

တစ်ဦးချင်းနည်းပညာအကြံပေးများငှားရမ်းခန့်အပ်ခြင်း

၁၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တစ်ဦးချင်းအကြံပေးများဖြစ်သည့် National Gender Consultant (၁)ဦး သည် (၄-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးဖြစ်ပြီး Finance Assistant (၁) ဦးသည် ဇူလိုင်လ ပထမအပတ်တွင် အလုပ်စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးချုပ်ဆိုခြင်းအနေဖြင့် Secretary (၁) ဦး၊ Union Infra (၂) ဦး၊ စီမံကိန်းယာဉ်မောင်း (၄) ဦး၊ Union Training Assistant (၄) ဦးနှင့် Community Procurement Resource Officer (၁) ဦးတို့အား စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ပဉ္စမနှစ်မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်မှ စည်းရုံးရေးမှူးများ လွှဲပြောင်းလက်ခံမည့်အစီအစဉ်

၁၂။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့များကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်များအရ စည်းရုံးရေးမှူးများကို ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်များအတွက် စည်းရုံးရေးမှူးများကို သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များမှ ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ တတိယနှစ်မှစ၍ ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံ၍ ဆက်လက်ခန့်ထားမည်ဟုပါရှိရာ အဆိုပါ မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်မှ (၅)မြို့နယ်ရှိ စည်းရုံးရေးမှူးများကို လွှဲပြောင်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန် (၂) မြို့နယ်အား လွှဲပြောင်းလက်ခံမည့် အစီအစဉ်မှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၁၃။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ Phone Handset Samsung J7(၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှု နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူမှ (၅၀%)အား (၇-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပေးလျော်ပြီး စီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Water Cooler (၁)လုံး ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၁၇၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး (၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည့် မင်းတုန်းမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို (၃-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၁၇၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပြီး ခွဲဝေပြီးစီးမှုအား (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) ရှမ်းပြည်နယ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Camera (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ပေးလျော်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် အစားထိုး လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ရန် ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၁၅၈/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်၍ ၇-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လာရောက်ထုတ်ယူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် TVS (၃၀)စီးအတွက် အပိုပစ္စည်း ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၂၆၃/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (င) အင်္ဂပူမြို့နယ်မှ Phone Handset Samsung J7(၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပေးလျော်ငွေအား ၁၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေးလျော်ပြီးစီးမှုအား တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) ပျဉ်းမနားမြို့နယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် ၁,၄၂၀,၈၁၆/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၀-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်စာအမှတ်၊ ၃၂၈/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် Samsung Galaxy Tab S2 Tablet(၁)လုံးနှင့် Huawei Media Pad M3 Tablet(၁)လုံး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၂၀-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) မဘိမ်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် Samsung Galaxy Tab S2 Tablet(၁)လုံး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၂၀-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (ဈ) ငပုတောမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် Samsung Galaxy Tab S2 Tablet(၄)လုံး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၂၀-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) ကျွန်းလှ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် Tablet (၁) လုံး မှာ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၂၁-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) ကျောက်တန်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ပြုပြင်ရန် ပေးပို့ထားသည့် Samsung Galaxy Tab S2 Tablet(R52HAOXBG9T)(၁)လုံး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၂၀-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဌ) မောက်မယ်မြို့နယ်မှ ဖိုင်တင်စင်အား (၈-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအား တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဍ) နမ့်ဆန်မြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို (၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၂၃၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပြီး ပြီးစီးမှုအား ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ရေး အကြောင်းကြားပါသည်။
- (ဎ) အမ်းမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို (၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၂၃၈/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပြီး ပြီးစီးမှုအား ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ရေး အကြောင်းကြားပါသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၅၃)စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၃,၇၃၀,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၃၄၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဏ) G-147 Medical Kits (၆၀၀၁)စုံ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Amigos International Co.,Ltd မှ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျသင့်ငွေ၏ ၁၀ % အား (၂၂-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (တ) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှ စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မော်တော် ယာဉ်ဖြင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပြီး စက်သုံးဆီအသုံးစရိတ်အား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အသုံးစရိတ်မှ ကျခံသုံးစွဲသွားရန် ၁၈-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၂၃၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပါသည်။

- (ထ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် လယ်ဝေးမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ခွဲဝေ ချထားမှု နှင့်ပတ်သက်၍ ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား တင်ပြလာမှုအပေါ်ခွင့်ပြုကြောင်းအား (၄-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၃၆၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) တနင်္သာရီမြို့နယ် ဆိုင်ကယ် (၃)စီးပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ကုန်ကျ ငွေ ၂၆၅,၀၀၀/-ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်းကို (၄-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၃၇၀/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဝှံမြို့နယ်မှ Huawei Tablets (၂)လုံးပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ကုန်ကျစရိတ် အား ပြင်ဆင်သူမှ ၅၀% နှင့် စီမံကိန်းမှ ၅၀% ကျခံပြင်ဆင်ခွင့်ကြောင်းကို (၈-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၃၈၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (န) မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ Phone Handset(Samsung Galaxy J7 2016) (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသားတင်ကုန်ကျစရိတ် ၁၂၄,၇၇၁.၄၇/- အား ကိုင်ဆောင်သူမှ (၄)လအတွင်း ပေးလျော်စေရန် (၈-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ် ၊ ၃၈၃/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ပ) တနင်္သာရီမြို့နယ်မှ Tablet(၁၀)လုံး ပျက်စီးမှုအတွက် မှန်ကွဲ(၄)လုံးအား ကျခံသူမှ ကျခံရန်နှင့် Battery Error(၆)လုံးအား စီမံကိန်းမှ ကျခံသွားရန် ၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၁၄၄/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ တနင်္သာရီမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ခွဲဝေ ချထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး၏လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေ ခွင့်ပြုကြောင်းကို (၁၅-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၄၀၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဖ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်း များ ခွဲဝေချထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်၏ လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေခွင့် ပြုကြောင်းကို (၄-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၃၇၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) မောက်မယ်မြို့နယ်မှ Color Printer (၁)လုံး ဝယ်ယူခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၁၆-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၄၀၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူပြီးစီးမှုအား ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်မှ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဘ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးသည့် ကြံခင်းမြို့နယ်နှင့် သာပေါင်းမြို့နယ်မှ မော်တော် ဆိုင်ကယ် ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး၏ လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း

ခွဲဝေခွင့်ပြု ကြောင်း ကို (၁၆-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၂၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (မ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ကျွန်းစုမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ခွဲဝေချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး၏လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေခွင့်ပြု ကြောင်းကို (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၄၄၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက် (၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ယ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ခွဲဝေချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး၏လျာထားအစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၄၄၃/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ရ) ဆီဆိုင်မြို့နယ်မှ Camera ပျက်စီးမှုအတွက် ကုန်ကျငွေ ၁၀၀,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (လ) ရွှေကူမြို့နယ်မှ Camera ပျက်စီးမှုအတွက် ကုန်ကျငွေ ၁၀၀,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် လာရောက်ထုတ်ယူရန် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝ) ကျွန်းလှမြို့နယ်မှ စက်လှေ(၁)စင်း လွန်းတင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၁၉၈,၆၀၀/- ဖြင့် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (သ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် မြောင်မြို့နယ်နှင့် ဗန်းမောက်မြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ခွဲဝေချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး၏ လျာထားအစီအစဉ် အတိုင်း ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊၄၄၄/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက် (၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဟ) ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ် (2N/5058)၏ ရှေ့တာယာ(၂)လုံး လဲလှယ်ခွင့် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဠ) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှ Air-Con အား ကုန်ကျစရိတ် ၆၅,၀၀၀/-ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(အ) ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် TOSHIBA e-STUDIO 3018A COPIER ၏ TONER CARTRIDGE အသစ်လဲလှယ်နိုင်ရေးအတွက် ခန့်မှန်းငွေ (၁၂၇၇၀၀/-)ကျပ် ဖြင့် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် လဲလှယ်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နောင်လာမည့်သုံးလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ

၁၄။ နောက် သုံးလပတ် (ဧပြီ - ဇွန် ၂၀၂၀)

ပဏ္ဍမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျန်ရှိသော မြို့နယ် (၂) မြို့နယ် ဖြစ်သည့် ပုဏ္ဏားကျွန်းနှင့် ဝှံမြို့နယ်များအတွက် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ (ASI)နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ်တွင် မြို့နယ်အဆင့်နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းနိုင်ရန် ကြော်ငြာများခေါ်ယူပြီး ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွား ပါမည်။

National Senior Procurement Consultant (၁) ဦး အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ **Finance Assistant** (၃)ဦးနှင့် **Project Accountant** (၁)ဦး တို့အား စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ သင်တန်းအခြေအနေ

၁၅။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ M&E/MIS Refresher သင်တန်း ၁ ခု၊ M&E/MIS System Closing and Phaseout Report Writing သင်တန်း ၁ ခု စသော သင်တန်းပေါင်း ၂ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းများအား တက်ရောက်သူ ၇၀ ဦး (ကျေးလက် ၅၁ ဦး နှင့် မြို့နယ် အကြံပေး ၁၉ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၅၀ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ (DRD, TTA, TF and CF)၂၆၇၄ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်တွင် သင်တန်းပေါင်း ၁၆ မျိုးရှိပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်းများမှာ TOF1, TOF2, TOF3, TTF1, TTF2, Infra refresher, Finance, M&E/MIS, Grievance, Procurement, Gender, Communication, O&M, Electric Power Awareness, RWS/MIS and Buliding စသည့် သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၆၆၄ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက် သူ ၇၉၅၅ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင်သင်တန်းပေါင်း ၇ မျိုးရှိပါသည်။ သင်တန်းများမှာ PSC, MSC, FSC, O & M, CMT, Grievance and Genderတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- သင်တန်းပေါင်း ၆၇၂ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၉၁၈၉ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၄,၄၄၈,၁၉၃ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းရသော်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ကုန်ကျငွေ ၇၅၇,၄၀၉ နှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၃,၆၉၀,၇၈၄ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

40 K/15 K သင်တန်းများ

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏အခြားအထောက်အပံ့များ

NTE ၂ ယောက်၊ NAT ၉ ယောက်နှင့် ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့မှ DRD ဝန်ထမ်း ၅ ဦးသည် မြို့နယ်ရွေးချယ်ရေးသင်တန်းနှင့် မြို့နယ်ရွေးချယ်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် NTE ၁ ယောက်၊ NAT ၁ ယောက်နှင့် DRD တယောက် တို့သည် မိုးတွင်းမြို့နယ် TOF- 3 င်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ဝမ်းမံမှုအထောက်အကူပြုရေးစဉ်တွင် ပါTMSR အကြံအစည်းအဝေးကို လည်း ကူညီခဲ့သည်။

နောက် သုံးလပတ်အတွက် အစီအစဉ် ဧပ)ဦ(၂၀၂၀ ဇွန် -

လာမည့်သုံးလပတ် (၂၀၂၀ ဇွန် - ဧပရယ်)တွင် ပြည်ထောင်စု Training အဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စု၏ တောင်းဆိုချက်နှင့်သဘောတူညီချက်အရ TOF 1, 2 နှင့် 3 မွမ်းမံသင်တန်းကို ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားမည်။ သူတို့သည် Pre-MSR အထောက်အပံ့ ကိုလည်းစီစဉ်ပေးမည်။ ဤအထောက်အပံ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ TPIC အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်များအား ဆုချီးမြှင့် (၁) (၂) သောကျေးရွာများ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် TMSR မတိုင်မီ OM update နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကို ရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကိုမြို့နယ်အသစ်များအတွက်လည်းစီစဉ်မည်။

တိုးတက်မှု နှင့် စိန်ခေါ်မှု

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်များမှ အစီရင်ခံစာများကို အချိန်မီရရှိရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ နှောင့်နှေးသောမြို့နယ်များမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အရေအတွက် မများလှပါ။ ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့က အစီရင်ခံစာပြခြင်း အခြေအနေမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာသည်ဟုထင်မြင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့သည် အချို့သောမြို့နယ်များမှ မပြည့်စုံသေးသောအချက်အလက်များဖြင့်အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မပြီးဆုံးသောနေ့က ဆိုလိုရင်းမှာ အချို့သော TTA သည်သင်တန်းအမည်၊ ပါဝင်သူ အရေအတွက်ကို ဖော်ပြပြီး ၎င်းတို့မည်မျှ ကုန်ကျသည်ကို မဖော်ပြခဲ့ပါ။ ပြည်ထောင်စု လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့တွင် ဘတ်ဂျက်ပါဝင်သည့် အချက်အလက် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရန် ခက်ခဲသည်။

မြို့နယ်များအတွက် အကြံဉာဏ်

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့သည်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို တယ်လီဖုန်းနှင့် မက်ဆေ့ဂျ်များဖြင့် မြို့နယ်များသို့ပေးပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။

- အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကြာချိန်အတွက် Union Training TOF လမ်းညွှန်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျစွာလိုက်နာရန် မြို့နယ်အသင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
- မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းများတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် KEs များတက်ကြွစွာ ပါဝင် မှုကို အားပေးခဲ့သည်။
- အတည်ပြုပြီးသောသဘောတူညီမှုရပြီးသော အစီရင်ခံစာပုံစံကို အသုံးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော အချက်အလက်များသာ မျှဝေရန် အားပေးခဲ့သည်။
- သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ နှစ်ဖက်လုံး (DRD နှင့် TTA) မှ သဘောတူထားသည့် သင်တန်း အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် မြို့နယ်အသင်းအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
- ပြည်ထောင်စုလေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ တွင် သင်တန်း (လစဉ်လတိုင်း တနင်္လာနေ့ ပထမပတ်) အချက်အလက်များကို မျှဝေရန်နှင့် focal NAT သို့ပေးပို့ ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏အခြားအထောက်အပံ့များ

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းအဖွဲ့မှ NTE နှစ်ဦး၊ NAT နှစ်ဦးနှင့် ကျေးလက်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်မည့် (CfW) စီမံကိန်းကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကူညီခဲ့သည်။ ကျေးရွာအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး နှင့် မထိခိုက်စေရေး သီးခြားယူနစ်များကို ဆွေးနွေးခြင်းကဏ္ဍတွင် NTE တစ်ဦးမှ ပါဝင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသည်။

နောက် သုံးလပတ်အတွက် အစီအစဉ်) ဇူလိုင် - စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

လာမည့်သုံးလတာ ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့သည် (CfW) စီမံကိန်း သင်တန်းအတွက် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မြို့နယ်အသစ်များအတွက် ကျေးလက်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကိုလည်း စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်များအတွက် အကြံဉာဏ်

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့သည် အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို တယ်လီဖုန်းများနှင့် မက်ဆေ့ချ်များမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။

- မြို့နယ်အဖွဲ့အား TOF လမ်းညွှန်ချက်၊ အထူးသဖြင့် သင်တန်းအကြောင်းအရာနှင့် သင်တန်း ကြာချိန်အား တိတိကျကျလိုက်နာရန် တိုက်တွန်းခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Covid-19 ကာကွယ်မှုလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း စီစဉ်ရန်၊ ဥပမာ - တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အကာအကွယ်အသင့်အတင့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက် ရာရှာခြင်း၊ လက်ဆေးရန်နှင့် နှာခေါင်ကောင်းသောနေ့၊ ပါးစပ်စည်းများ အုပ်ထားခြင်း။
- သင်တန်းသို့ လာရောက်ကြသော TTA နှင့် စည်းရုံးရေးမှူးများအား သင်တန်းတက်ရောက်သူ ဦးရေတွင် မထည့်သွင်းရန် မြို့နယ်အဖွဲ့အား ပြောကြားခြင်း။

- မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်းများတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် KE များ တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှုကို အားပေးခြင်း။
 - မှန်ကန်သော အတည်ပြုပြီးသော အချက်အလက်များနှင့် နောက်ဆုံးပြုပြင်ထားသော အစီရင်ခံစာ ပုံစံအား အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဝေမျှရန် မြို့နယ်အဖွဲ့အား တိုက်တွန်းခြင်း။
 - သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များ၏ နှစ်ဖက်စလုံးက ကျေးလက်နှင့် TTA သဘောတူထားသည့် (သင်တန်းအချက်အလက်များအား ဝေမျှရန် မြို့နယ်အဖွဲ့အား တိုက်တွန်းပါ။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းအဖွဲ့နှင့် လစဉ်လတိုင်း ပထမအပတ်၏ တနင်္လာနေ့တွင် သင်တန်းအချက်အလက်များအား ဝေမျှရန်နှင့် သင်တန်းအထောက်အကူပြု အဓိကပုဂ္ဂိုလ်အား ပို့ပေးရန် တိုက်တွန်းခြင်း။

Summary table of training data during this quarter (40K/15 K not included)

S/N.	Level of Training	# of Traini- ng	# of Participant							Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com- mittee	Com	O		Total
1	Union Level										
2	State/Region Level										
3	Township Level	8	2	9	112	111				234	
4	Community Level	664					4909	3046		7955	
	TOTAL	672	2	9	112	111	4909	3046		8189	

Planning for next quarter (Jan–March 2020)

S/N	Detail description	Participants	Time frame	Remark
1	DRD Management	S/R HOs and DRD counterparts	Aug– Sep’2020	
2	Start-Up training	DRDs and TTAs	Sep’2020	If the recruitment process was completed already

3	CBDRM integration for pilot townships	DRDs and TTAs	July– Sep'2020	
4	DNH integration to existing NCDDP	DRDs and TTAs	July– Sep'2020	
5	Preparation for online training materials	Union training team	July– Sep'2020	

၆။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၁၆။ သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် သင်တန်းများပေးရန် ရက်များ ရွေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤကာလအတွင်းတွင် GISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန် မီ ပေးပို့ကြပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- (က) သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများတို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံး ပြုပုံများ သင်တန်းအား Covid-19 ပြန့်ပွားမှု ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပြည်နယ်/တိုင်းများသို့ သင်တန်းသွားရောက် ပို့ချမည့် အစီအစဉ်အား ရက်အကန့်သက်မရှိ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားရပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းမြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား M&E/ MIS Sectionအနေဖြင့် Refresher Training ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များ ပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် သင်တန်းများ ပေးရန် ရက်များ ရွေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ <p>GIS</p> <p>သုံးလပတ်အတွင်းရှိသော သင်တန်းများတွင် ချိတ်ဆက်ပြီး MIS အချိန်နှင့် တပြေးညီ အချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက် များအားလုံး အချိန်နှင့် တပြေးညီ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p> <p>အစီရင်ခံခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> • နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ • မြို့နယ်အချို့မှာ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ တင်ပြမှု အားနည်းသည်။ 	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ တို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံး ပြုပုံများ သင်တန်းအား ပြည်နယ်/တိုင်းများသို့ သင်တန်း သွားရောက် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း မြို့နယ်များသို့လည်း ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Refresher Training ပို့ချ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIS အချိန်နှင့် တပြေး ညီ အချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက် အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။

၇။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

	အခက်အခဲများနှင့် လုပ်ရှားမှုများ	မှတ်ချက် နှင့် နောက်အဆင့်များ
	ဤသုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ရှားမှုများ (ဧပရယ်လ် - ဇွန် လ ၂၀၂၀)	နောက်သုံးလပတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ် (ဇွန် - စက်တင်ဘာ လ ၂၀၂၀)
	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းသတင်းများကို လူမှုမီဒီယာ နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ မီဒီယာ စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုသတင်းများကို မတူညီသော မီဒီယာလိုင်းများပေါ်တွင် တင်ခဲ့သည်။ • မြို့နယ်များ၏ သတင်းအချက်အလက် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေးများကိုလဲ စစ်ဆေး စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ • ပြုပြင်ပြောင်းလဲ အတည်ပြုထားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုလဲ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် တောင်းထား ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးခရီးများ ဆောင်ရွက်ရန် • ကျန်ရှိနေသေးသောမြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ရန် (သတ္တမနှစ်စက်ဝန်း) • မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ် အတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ရန်။ • စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၂၀ အား စုစည်းစီစဉ်ရန်။ • မြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ရန်။ • ပြည်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်မှ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းများကို ပေးရန်။

၈။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၁၇။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၉၁၆ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၁၆ စောင် (၂ %) သည် “core grievances” (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)) များဖြစ်သည်။ (၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ၉၁၀ (၉၉ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈,၉) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၂၈၄၀၀ စောင် လက်ခံရရှိ ပြီး ၂၈၃၉၄ (၉၉.၉၉ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၁၄၅(၁၆%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၇၅၇ (၈၃%)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ၁၀ (၁%) စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၄(၀.၄%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၄၅၇(၅၀%)စောင်၊ အမျိုးသမီးများမှ ၃၀၆(၃၃%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၁၅၃(၁၇%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၇၈၁(၈၅%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၈၂(၉%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၄၂(၅%)စောင်၊ ကျေးရွာအစည်းဝေးဖြင့် ၄(၀.၄%)စောင်၊ အကြံပြု ကိုယ်စားမှ တဆင့် ၁(၀.၁%)စောင်၊ အခြားဖြင့် ၆(၁%) လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၉၁၂ (၉၉.၆%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်သည်။

၁၈။ **ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ**

ကျေးဇူးတင်စာများကို (၇)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များဆိုင်ရာ သာမန် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းစားများကို(၉)ရက်အတွင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စရပ် များအား (၁) အတွင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို(၇)ရက် အတွင်း၊ စီမံကိန်း မူဝါဒများ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ချိုးဖောက်ခြင်း များကို (၁၃)ရက် အတွင်း၊ ငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှု ပျမ်းမျှ(၂၉)အကြံပြုစာများကို(၉)အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်း အကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉။ **Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း**

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း- ၁၄ စောင် (၁၃စောင် ဖြေရှင်းပြီး၊ ၁ စောင် ဖြေရှင်းဆဲ)။
- သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်း- ၂ စောင်(ဖြေရှင်းပြီး)။

၂၀။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

- **Union Monitoring Visits;** တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များ သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်များအပေါ် စုံစမ်းစိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ (၂၇) ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
- Union GHM မှ ဝန်ထမ်း(၃)ဦးအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးရုံးများသို့ COVID ကာလအတွင်း တာဝန်ချထားခဲ့ပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

Union GHM အဖွဲ့မှ လက်ရှိစီမံကိန်းမြို့နယ်များအား GHM မွမ်းမံသင်တန်းပေးရန် စီစဉ် နေပါသည်။ Union GHM အဖွဲ့သည် စီမံကိန်းမြို့နယ်များနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

၂၁။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ် ပေါင်း ၁၃ မြို့နယ်မှ ကျား၊မ ရေးရာ သင်တန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး CFs/TFs ပေါင်း ၁၈၆ဦး) ကျား၈၅-ဦး၊ မ ၁၀၁-ဦး တို့ကို (မြို့နယ်အဆင့် ကျား၊မရေးရာ သင်တန်းလက်ခံ ရရှိ ခဲ့ပါသည်။ မြို့ နယ်) ၉(မြို့ နယ်ရှိ ကျေးရွာကော်မ တီ ဝင်ပေါင်း ၁၇၃၂ ဦး)ကျား၈၆-ဦး၊ မ၉၁၆-ဦးကို ကျေးရွာ အဆင့် (ကျား၊မရေးရာ အမြင် ဖွင့်သင်တန်းများ ပေးကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

တတိယအကြိမ်နှင့် စတုတ္ထအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး၌ကော်မတီအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး များ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းများ၊ ခေါင်းဆောင်မှု နှင့် အမျိုးသမီး ရွေးချယ်သော လုပ်ငန်းများ ပါဝင်လာနိုင် စေရေး၊ ကျေးရွာ စီမံခန့် ခွဲမှုများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ကျား-မ လုပ်သား ပါဝင်မှုများ ကြည့် ရှုခြင်း၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် ကျား၊မ ရေးရာအချက်)၆(ချက် ရှင်းလင်းခြင်း တို့ လုပ် ဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများ အသိပညာ ဗဟုသုတရရှိလာပြီး ဝယ်ယူရေး နှင့်လူ ထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ် ရာတွင် အမျိုးသားများ သာမက အမျိုးသမီးများလည်း ကျေးရွာအတွက် ကုန်ကျငွေစာရင်းများ ပြန် လည်ရှင်းလင်းရာတွင် ရှေ့မှဦးဆောင်ပြီး အသေးစိတ် တိတိကျကျ ယုံကြည်မှုရှိရှိ ဖြင့်ရှင်းပြ နိုင်ခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

အစီရင်ခံစာများအရကျေးရွာအားလုံး၏ ၂၀ %သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ် နှင့် အခြား အ ထောက် အပံ့ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ခရီးသွား ရာတွင် အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင်များ လုံခြုံရေး အတွက် အဖော်ဖြင့် သွားလာရန် စီစဉ်ပေးကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

အခက်အခဲ နှင့် ကန့်သက်ချက်များ

လူမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဏ္ဍအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင်တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများ အား အကျဉ်းချုပ် တင်ပြချက်များမှာ-

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့် ကျား၊ မရေးရာအခန်း ကဏ္ဍ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာလူထုများသိရှိနားလည်စေရန် အချိန်မပေးနိုင်ဟု တင်ပြပါသည်။
- ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်အပြောင်းအလဲများလွန်းခြင်းကြောင့် ကျား၊မ ရေးရာ ဦးဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်သည့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အချိန်မပေးနိုင်မှု အား နည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးများကျင်းပရာတွင် စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် တိုက်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများ နိုင်ငံခြားသွား ရောက် အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် ကျား-မ အချိုးညီစွာ ဖိတ်ခေါ်ရာတွင် ကွာဟမှုများအ ပေါ်ညှိနှိုင်းရသည့် အခက်အခဲများနှင့် အချို့ကျေးရွာများတွင် ရွာလူထုပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်းတင်ပြပါသည်။
- Covid-19ရောဂါကြောင့် ကျေးရွာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်း၊ လူထုနှင့် တွေ့ ဆုံရန် ခက်ခဲကြောင်းတင် ပြပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများမှာ-

- မတ်လတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ရှိမြို့နယ်များ၌ ကျား၊မရေးရာဆိုင်ရာ သင်တန်းနှင့် ကျေးရွာအဆင့်ကျား၊မရေးရာအမြင်ဖွင့်ပညာပေးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှု အချို့ လုပ်ဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။
- Covid-19 ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း နှောင့်နှေးမှုကြောင့် ကျား၊မရေးရာ အစီရင်ခံစာနှင့် MIS data များကို (Y7) စီမံကိန်း စတင်မြို့နယ်များနှင့် တတိယစက်ဝန်းမြို့နယ်များမှ ထည့်သွင်းရန်များ ကျန်ရှိနေပါသည်။
- Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်းချက်များအရ ကျား၊မရေးရာ အသိပညာ ပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်တန်းလမ်းညွှန်အား ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျား၊ မရေးရာမဟာဗျူဟာ (မြန်မာဘာသာ)ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- Cash for work program တွင် ကျား၊မ ရေးရာကဏ္ဍ များထည့်သွင်းနိုင်ရန်ပူးပေါင်း ခဲ့ပါသည်။
- ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်များကျေးလက်နှင့် နည်းပညာ အကြံပေးများ၊ ကျား၊မ ရေးရာတာဝန်ခံများ စုစုပေါင်း ၈၀ ဦးနှင့် သုံးလပတ်အစည်းအဝေးအား မေလ၂၈ မှ၂၉(၂ရက်၊ အချိန် ၄ ပိုင်း ခွဲကာ virtual meeting ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် (၁ - လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေမှုများ ၂(ဇွန်-ဇူလိုင်-ဩဂုတ်လအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များတွင် CF/TF နှင့် CSAG တို့မှ ကျား၊မရေးရာ ဆိုင်ရာ ဦးစားပေး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြေများ၊ ၃ (နောက်စီမံကိန်း နှစ်အတွက် လိုအပ်မည့် သင်တန်းများနှင့် ၄(လက်ရှိ အမျိုး သမီးကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု အခြေအနေ များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲမှအကျဉ်းချုပ်ကောက်နုတ်ချက်များမှာ-

- ✚ Covid-19ကာလတွင်း ကျေးရွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်း၊ လူထုနှင့် တွေ့ဆုံရန်ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ထုတ်ပြန်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မြို့နယ်များမှ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရပါသည်။
- ✚ Women Network အဖွဲ့ဝင်များကို Viber / Messenger နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး သင်တန်းပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ဖုန်းနံပါတ်များအား CovidRespond Teamသို့ ပေးပို့ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်များမှ ချုပ်လုပ်သည့် Mask များကိုရောင်းချ ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ Covid Respond အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လိုက်ပါပြီး ပရဟိတ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ပေးကြောင်းသိရပါသည်။
- ✚ Covid ကာလဖြေလျော့ လျင်မြို့နယ်ကျား၊ မရေးရာ တာဝန်ခံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ၍ လူငယ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်လည်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါသည်။

Public dialogueများကို အစည်းအဝေးကာလအတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါသည်။

မြို့နယ်မှ TTA များသည် TF / CF နှင့်အမျိုးသမီးကွန်ယက်ကော်မတီဝင်များအားစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးအတွက် အောက်ပါသင်တန်းများပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

- Gender Equality and Women Empowerment
- Women and Leaderships / Women and Entrepreneurship
- Study visit/ exchange program to the most successful townships
- Learning center approach training
- Vocational training for Livelihoods

ကျားမရေးရာအစီရင်ခံစာမှ အကြံပြုချက်များ

- ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲများကို မြို့နယ်မှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းပြီးတဲ့ အချိန်များတွင် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
- ကျားမရေးရာဆောင်ရွက်မှုကို အများစုသော အမျိုးသားများ လက်ခံနိုင်မှု အားနည်းနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထုအား ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းများ ဆွေးနွေးပွဲများကို မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်း၊ ထူးချွန်စံပြ ကျေးရွာများ၊ ကျားမရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်သော မြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေး အစီအစဉ်များ၊ တွေ့ဆုံပွဲများ ဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။
- Women Partway Leadership သင်တန်းကိုစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော်လည်း သင်တန်းများဆက်လက်ပို့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
- Women Network အဖွဲ့ဝင်များကို အချင်းချင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို လွှတ်တော်၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပါက စီမံကိန်းပြီးစီးချိန်တွင်လည်း ဆက်လက် အောင်မြင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အကြံပြုချက်များ

- CF/TF တို့၏ အခက်အခဲများအရ ကျား၊ မရေးရာ အသိပညာပေးမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆွေးနွေးမှုကို ပေးသင့်သည်။ ထို့အပြင် ကျားမ တန်းတူညီမျှ ရေးလုပ် ဆောင် မှု၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်နှင့်ကျားမ အခန်းကဏ္ဍများကို ပိုမိုနားလည်စေရန်၊ မိသားစု ပဋိပက္ခနည်းစေပြီးတာဝန်ခွဲဝေယူခြင်း ကို အမျိုးသားများအား ဆွဲဆောင်စည်းလုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- အချို့မြို့နယ်များ(ဥပမာ-ကရင်၊နေပြည်တော် တွင်(ဝန်ထမ်းအရေအတွက် အကန့်အသတ် ရှိခြင်း၊ လက်ရှိတွင် ပြည်ထောင်စုကျားမရေးရာတာဝန်ခံနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကျားမလူ မှု

ရေးရာ ဝန်ထမ်းများကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ CSAG နုတ်ထွက်မှုများရှိခြင်းကြောင့် ကျား၊မရေးရာ တာဝန်ခံများခန့်ထား ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

- အချို့သောမြို့နယ်များတွင်ရပ်ရွာလူထုသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကြောင့် ကျား၊မလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက်အချိန် မပေးနိုင်ဟုဖော်ပြထားသည်။ (ဤအချက်သည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ နှင့် ကျား၊မကဏ္ဍ ခွဲခြားသည်ဟူသော မှားယွင်းသော ယူဆချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)
- မြို့နယ်တစ်ခုအနေဖြင့်မြို့နယ်ကျား၊ မရေးရာ တာဝန်ခံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ၍ လူငယ်များနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် သင်တန်းများ စီစဉ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အလွန်စိတ်အားထက်သန်သော အမျိုးသမီးကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များသည်အခြား အမျိုးသမီးငယ်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းများသည်ထိရောက်သောလူမှုလေ့လာမှုနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

နောက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များမှာ-

- ၃လပတ်အစီရင်ခံစာရှိ လိုအပ်သည်များအား အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ် TA/DRD ကျား၊မရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးမှုများ၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊
- ထပ်တိုး မြို့နယ် များ အတွက် training unit နှင့်ပူးတွဲဆောင် ရွက်ရန်၊
- Union team အား Gender Refresher training ပေးရန်၊

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)

၂၂။ Phase Out ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့် မြို့နယ်(၁၈)မြို့နယ် အနက် VDP WS ပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိနေသော မြို့နယ်မှာ ပလက်ဝ (၁) မြို့နယ်သာဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ဒုတိယနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသော မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်အနက်မှ (၁၄) မြို့နယ်သည် Website တွင် VDP စာအုပ်များအား(၁၀၀%) တင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်မှာ (16%) သာတင်ထားနိုင်ပြီး၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှာ တင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။

(၃)လအတွင်း VDP Integration Workshop ပြုလုပ်သော မြို့နယ်မှာ ရွှေကျင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော အင်္ဂပူ၊ ဝှ၊ မိုင်းခတ်၊ရွှေကျင်၊ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မောက်မယ် စသည် မြို့နယ်များနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိနေသော မြို့နယ် (၂၀)မှာ VDP Integration Workshop အား (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉- စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀) ၏ ဘတ်ဂျက်လအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

VDP Upload on Website(16 Township)

VDP Upload on Website(16 Township)						
No	Township	Village Total	upload on website (Y-5)	upload on website (Y-6)	% of VDP upload	Remarks
1	Putao	113	113	114	100%	
2	Shwegu	86	86	86	100%	
3	Hlaingbwe	458	365	397	100%	
4	Kawtkareik	257	257	258	100%	
5	Tongzang	93	93	93	100%	
6	Kyunhla	110	110	114	100%	
7	Kani	187	187	201	100%	
8	Thegon	306	306	307	100%	
9	Shwegyin	82	82	103	100%	
10	Momgkhet	128	128	20	16%	
11	Maukmai	105	105	104	100%	
12	Mabein	57	57	54	100%	
13	Ponnagyun	194	126	0	0%	
14	Gwa	166	166	117	100%	
15	Danubyu	452	445	448	98%	
16	Ingapu	643	626	80	13%	

၁၁။ သိပ္ပံနည်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
<p>လူထုစစ်ဆေးပွဲများ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၆၉၈ အနက် ၇၆၁၈(၈၇.၅၈%) ပြီးစီးခဲ့ပါ သည်။ • ကာလအဆုံး၌ သတ္တမနှစ်မြို့နယ် ၃၆ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၃၆၄၆ အနက် ၄၂၁ (၁၁.၅၄%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လာမည့် သုံးလပတ် အဆုံးတွင် အပြီးသတ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ အမြောက် အများ ပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေး နွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်းလက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား မြို့နယ် အနည်းသာ စတင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေး အားလုံးသို့ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေ သကြီးရုံးမှ အနည်းဆုံး တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးမှ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ TMSRs သည် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ၈၀.၁၀% ပြီးစီးပြီးသော မြို့နယ် များတွင်သာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • လာမည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း မြို့နယ် အမြောက် အများ၏ MSR များကို ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ • ပြည်နယ်/တိုင်း ရုံးခန်းများ ထပ်ပေါင်းများ ပြားလာ ခြင်းကြောင့် UMSR လုပ်ငန်း စဉ်တွင် တက်ရောက် သူများနှင့် အစည်း အဝေး အရေ အတွက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင် ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရမည်။ • ပြည်ထောင်စုအဆင့် MSRအား သက်ဆိုင် သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေး ပွဲကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပမည် ဖြစ် ပါသည်။
<p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၂၄၈) ခု အနက် (၁၀၁၂၄) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၉၉.၈၀% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၆၅၉၄) ခု အနက် (၃၆၇၀) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၉၈.၅၈% ပြီးမြောက် ခဲ့ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

၁၂။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>- မတ်လနှင့် ဧပြီလတွင် ISM 20အား ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့နှင့် Covid-19ရောဂါအခြေ အနေ ကြောင့် Video Call နည်းစနစ်ဖြင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>- ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၀/၆/၂၀၂၀ထိအောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။ <ul style="list-style-type: none"> ○ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆ ○ ကျေးလက် လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိသော မြို့နယ် ၂၀ ခု- ဇယား ၁၂ 	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိ နေသေးသော မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင် သည့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်မည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထား မှု အခြေအနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။

၁၃။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

၂၃။ သဘာဝဘေးကျရောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအား ထောက်ပံ့ပေးမှုအစီအစဉ် - ယခုသုံး လပတ်အတွင်း စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် မြို့နယ် ၅ မြို့နယ်၏ လုပ်ငန်းများမှာ ရေပိုက်လိုင်း ပြန်လည်သွယ်တန်းခြင်း၊ မီးကြိုးမီးတိုင် ပြန်လည်သွယ်တန်းခြင်း၊ ရေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သံဘောင်ယက်မ ကွန်ကရစ်တံတား+Culvert၊ ကွန်ကရစ် တံတား(၂)စင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မြေကာနံရံပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ ၁၄၄ ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား ၂ ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

Supplementary Block Grant for Flood Damage

	Township	Block Grant	Included amount for damage
1	Danubyu	19,390,000	19,390,000
2	Thabaund	2,8000,000	2,8000,000
3	Nyaung U	19,669,000	19,669,000
4	Pauk	8,693,397	8,693,397
5	Hlaingbwe	2,3960,000	2,3960,000

၁၄။ အစီရင်ခံထားသော သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲများ

၂၄။ (က) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် လမ်းကြိုတ်စက် အချိန်မီရရှိနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ လမ်းမီးတိုင်များ အရည် အသွေး အားနည်းခြင်း၊ မီးကြိုး၊ မီးတိုင်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် နည်းပညာ အားနည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

မိုးတွင်း စိုက်ပျိုးရာသီ ရောက်ရှိလာသောကြောင့် ကျေးရွာများမှ ကော်မတီများနှင့် ကျေးရွာ သားများမှာ လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း။ လုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားခြင်း။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာများမှာ တပြိုင်နက်တည်း ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ပြတ်လက်မှုရှိခြင်း။

TPIC ခွင့်ပြုအတိုင်းအတာ ပြီးသော်လည်း ငွေလက်ကျန်များ ရှိနေသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် သက်မှတ်ပြီးစီးရက်ထက်နောက်ကျခြင်း။ စီမံကိန်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာသားများမှာ သက်ဆိုင်ရာဘက်အခြမ်း မပြီးစီးမှစိုးသောကြောင့် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် လုကြ၍ လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ထားရပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းရခြင်း၊ သဘောတူညီချက် ပြန်လည်ရယူပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း။

ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ များမှာ Covid-19 ကြောင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမှ ကျန်ရှိသော လူထုစစ်ဆေးပွဲများကို ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး contingency guidelines ဖြင့် ဇွန်လမှသာ အပြီး ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသည့်လုပ်ငန်းများအား ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲ၊ လုပ်သားရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲနှင့် ကျေးရွာများမှ ပြင်ပလူများဝင်ရောက်ခြင်းများကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ စာသင်ကျောင်းများ တွင် ပြည်ပပြန်များအား စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာများ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေး ရခြင်း၊ ကာလအစည်းအဝေးများ မပြုလုပ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများတွင် Covid အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်း၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအား မူလပုံစံအတိုင်း မပပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ သိရှိလိုသည်များ ပိုမိုလာခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် မြို့နယ်အတွင်း ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရှားပါးခြင်း၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနမှ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ် (EI) ရရှိထားသူ ရှားပါးခြင်း၊ မီးကြိုမိတိုင်များမှာလည်း ဒေသတွင်း အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရရှိခြင်း တို့ကြောင့် အနည်းငယ် အခက်တွေ့စေပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ၊ **Steel Structure** လုပ်ငန်း များနှင့် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တွက်ချက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အားနည်းမှုရှိခြင်း၊

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းများ အရေအသွေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် EPC ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ရပြီး ၎င်းဌာန၏ ဌာနလုပ်ငန်းများပြီးစီးမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် ကျန်ကြာ မှုများ ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် ထန်းပင်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်မှော်ကျေးရွာနှင့် ကန်ကြီး ကျေးရွာ(၂)ရွာရှိ မြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှာ အလယ်၌ရှိသော မြောင်းများကို ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင်ရေဝပ်၍ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင် သောကြောင့် ၎င်းလုပ်ငန်း (၂)ခုမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှသာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအနေဖြင့် ယခုသုံးလပတ် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၏ SP များပြီးစီးရန် အကောင်အထည်ဖော်နေချိန်သည့်ကာလသည် မိုးတွင်းကာလဖြစ်သဖြင့် အဆောက်အဦ များအတွက် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးပါသည်။ ပစ္စည်းဈေးနှုံး အနည်းငယ် ဈေးတက်ပါသည်။ Monitoring ဆင်းနေဆဲကာလလည်း ဖြစ်ပြီးအကူအညီလိုအပ်ပါက ပြည်နယ်အကြံပေး၊ ပြည်နယ် Infra နှင့် မြို့နယ် Infra များက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ပြည်နယ်ရုံးမှ TF များအား ရုံးပိုင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများ ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိသော်လည်း အမှန် တကယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင် ရွက်သောအချိန်များတွင်လည်း ပိုမိုပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါသည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

ရှားတောမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရှားပါးခြင်းကြောင့် လွိုင်ကော်မှ ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်း။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းများ၊ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများ၊ ကျေးရွာအဆင့် အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများအားလုံး၊ နည်းပညာအစည်းအဝေးများအဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။

နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများသည် အသစ်များဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံနည်းခြင်းကြောင့် ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် အချိန်ပေးသည့် ကာလထက် အနည်းငယ် နောက်ကျနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချို့သော နည်းပညာ စည်းရုံးရေးဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်းကြောင့် အနည်းငယ် အားနည်းချက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပြည်နယ်အင်/ယာနှင့် မြို့နယ်အင်/ယာ အဖွဲ့မှလည်း ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ကြပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်စဉ်တွင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်အတိုင်း ကုန်ကျမှုနည်းပါးပြီး ပိုငွေများထွက်လာခြင်းကြောင့် ထပ်တိုး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အင်/ယာအဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

MIS Server Desktop ပျက်နေသဖြင့် Upload တင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့် ပြင်ဆင်ရန်အတွက် UNION သို့ပေးပို့ထားပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ ကျောင်းပြီးစ အတွေ့အကြုံ နည်းပါးသေးသဖြင့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှုသင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ - Auto card training, Water, Electricity,) ရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုရမည့် ဆေးများ ပြည့်စုံစွာ မရှိသည့် အတွက် စစ်ဆေးရမည့် အရေအတွက်မပြည့်စုံနိုင်ခြင်း။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID 19) ကာကွယ် တားဆီးရေးကာလအတွင်း သင်တန်းများအား ခေတ္တရပ်နားထားရသဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ အတွက် TTF1.2 and Operational and Maintenance မဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်း အသစ်များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်) ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝယ်ယူရေး၏ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် Cardno Myanmar မှ ပေးပို့ထားသည့် Engineering equipment အသုံးပြုမှုများအား လက်တွေ့သင်တန်း မပေးရသည့် လုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မှု အားနည်းခဲ့ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အသေးစားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှု သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် Covid -19 ကာလအတွင်း လူထုလူဝေးမဖြစ်စေရန် အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပါသည်။ ဇွန်လထဲတွင် Union ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအများတွင် မိုးတွင်း လမ်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် မိုးရေရှိနေခြင်းကြောင့် ကွန်ကရစ်ဖျော်စပ်ရာတွင် ရေပမာဏလျော့သုံးရန်ရွာ သားများအား သတိပေးရခြင်းရှိပါသည်။ လမ်းခင်းရာတွင်လည်းမိုးရေအကာအကွယ်များဖြင့် ကာရံလုပ်ဆောင်ခိုင်းရပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ပုံမှန်ကွင်းဆင်းပြီး နည်းပညာ အထောက်အပံ့မပေးနိုင်ခြင်း။

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၌ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအလုံးသည်မြို့ပြ(civil)အင်ဂျင်နီယာများ ဖြစ်သည်အတွက် အဆောက်အဦး၊ လမ်းတံတားနှင့် ရေးပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲ မရှိသော်လည်း၎င်းတို့အနေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများအတွက် အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာ

အားနည်းချက်များရှိပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ အာလုံးသည် သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း ဝင်နေရသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ စတင်ရန် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။ Home quarantine

မောက်မယ်မြို့နယ်

မောက်မယ်မြို့နယ်ရှိ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်းရှိကုန်းမလန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရ ရွေးချယ်သောခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအတွက် ကျေးရွာမှ သတ်မှတ် ပေးထားသောမြေနေရာအားအဖွဲ့အစည်းမှခွင့်မပြုသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း သစ်ထပ်မံ ရွေးချယ် ရန်ရှိပါသည်။ (TPIC) အတည်ပြုချက်များရယူလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူထု စစ်ဆေး ပွဲများပြုလုပ်ရန် Hand Speaker အော်လံဖြင့် သတင်းပေးလုပ်ဆောင်ရန် အတွက် Hand Speaker (သို့) အော်လံများလိုအပ်လျှက်ရှိ ပါသည်။ဆိုလာမီးလင်းရေးအတွက် ကျေးရွာမှ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လူထုလုပ် အားဖြင့်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသောလည်းကျွမ်းကျင်လုပ်သား(မီးလင်းရေး) အခက်အခဲအနည်း ငယ်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Covid 19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။ အချို့ကျေးရွာများမှာဝင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ မောက်မယ်မြို့ပေါ်တွင်လည်းညာနာရီအပြင်ထွက်ခွင့်အား (၃.၄.၂၀၂၀)တွင်ထုတ်ပြန်ရန် ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်၌ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ကျရောက်နေသော ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံစာ/ သဘောထား မှတ်ချက် ရယူရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်နယ် CDD တာဝန်ရှိသူများမှ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်သည့် ကာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ စတင်၍ ကျေးရွာများသို့ ပုံမှန်သွားရောက်ကာ လူထုနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နည်းပညာပံ့ပိုးရန် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ တစ်မြို့နယ်လုံးရှိ ကျေးရွာများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမားခြင်း၊ သယ်ယူစရိတ်ကြီးမားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်း များရှိပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် TVS ,DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု ခက်ခဲခြင်း၊ Computer များ Servicing လုပ်ရန် IT ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ရုံးသို့ လာရောက် စစ်ဆေး ပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

အင်္ဂပူမြို့နယ်အနေဖြင့် TVS ,DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ၍ မရခြင်း၊

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)သို့ ပေးပို့ထားသော Tablet (၂)လုံးအား အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ခွင့် ရရှိချင်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများအား Tablet (၃၅) လုံး ပေးထားပြီး Tablet (၁၂) လုံး ပျက်စီး (၁) လုံး ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် ပျက်စီးနေသော (၁၂) လုံးအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပေးနိုင်ပါက ပိုကောင်းပါမည်။ သို့မှသာ ဒေတာသွင်းခြင်းအား နှောင့်နှေးမှု မရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း ပြီးစီးသည်မှာ (၃) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် နေရာများ စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ။ တစ်နှစ်စာအတွက် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် သော့ခတ်၍ရသော ဘီဒိုများ တစ်နှစ်လျှင် Sector တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံး တစ်လုံးခန့်လိုအပ်ပါသည်။ (Finance, M & E, Procurement and Infra Sector များအတွက်)

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် စီမံကိန်းကားမှာ မကြာခဏချို့ယွင်းမှုကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်စရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသောမြို့နယ်များမှ အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေသောကားတစ်စီးနှင့် လဲပေးမည်ဆိုပါက ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် စက်ယန္တရားများ အချိန်နှင့်တပြေးညီငှားရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

Honda (125) မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက် အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးပါကြောင်း၊ ပျက်လျှင် ဆောမြို့နယ်၌ ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် TTA (Team Leader) အသုံးပြုနေသည့် laptop မှာ ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် အတွက် union သို့ပေးပို့ ထားပြီးယခုအချိန်ထိပြုပြင်ပေးခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် Laptop အခက် အခဲရှိပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

နောက်ဆုံးနှစ်မြို့နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆိုင်ကယ်များ မကြာခဏပျက်စီးမှု ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများအချိန်မှီခွင့်ပြုပေးရန် လိုအပ်ပါ သည်။ မြို့နယ်တွင် ရွာဖိုင်များထားရှိရန် ဗီဒီအခက်အခဲရှိပါသည်။

စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်မှာ မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လုံးဝပြုပြင်လိုမရသည့် အခြေအနေရှိသဖြင့် အထက်အဆင့်ဆင့်မှ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ယခုအခါ စီမံကိန်း ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရန် အခက်အခဲများ ရှိနေပါသဖြင့် စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် အစားထိုး ခွင့်ပြုရန် အထက်သို့ တင်ပြထားရှိပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

CDD လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအနေဖြင့်မိတ္တူ ကူးစက် (TOSHIBA Copier) မှာ Error ဖြစ် နေခြင်း ကြောင့် ပြုပြင်၍သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး မိတ္တူ ကူးစက် (Samsung Copier) မှာ ပျက်နေသဖြင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် ဆိုက်ကယ်အပိုပစ္စည်းများနှင့် First Aid Kit များ လိုအပ်လျက် ရှိသည်။ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ လဲလှယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းစာရင်းကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံ ထားပါသည်။ Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop တစ်လုံး Hard Disk ပျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံထားပါသည်။ Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံထားပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသဖြင့် ပြုပြင်ရန် ရုံးချုပ်မှ ပညာရှင်စေလွှတ်ပေးစေလိုပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးခွဲသည် DT ဆိုင်ကယ် ကို(၁၀)စီးပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် ဆိုင်ကယ်အကြီး(၁)စီးသည် ပျက်စီးပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း အပိုပစ္စည်းများမရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ ရပါ သည်။ TVS ဆိုင်ကယ်များသည် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၁၀ သာရှိသောကြောင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသ သို့ကွင်းဆင်သွားသည့်အခါ တောင်မတက်နိုင်ခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ ပါသည်။

စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးသောပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသို့ပေးထားသော Tablet များသည် လုပ်ငန်း ကွင်းဆင်း ရာတွင် ဆိုင်ကယ်မှောက်ခြင်းကြောင့် အချို့စက်များသည် မှန်ကွဲခြင်းများ၊ ဘက်ထရီပြဿနာများ ကြောင့် ဖွင့်မရသည့်စက်များလည်းရှိပါသည်။ ပျက်စီး၍အသုံးပြုမရသော Tablet များကိုလည်း ပြည်ထောင်စု အဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ဝယ်ယူရေးဌာနနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဌာနများသို့ အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ ပြီးကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

TOSHIBA မိတ္တူကူးစက် Catridge လဲလှယ်မှာယူရာတွင်ဝယ်ယူလဲလှယ် ဆောင်ရွက်ပြီး ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

Mask နှာခေါင်းစည်း မလုံလောက်၍ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြည့်ပြည့်ဝဝမသုံး နိုင်သောကြောင့် ရေဂါကာကွယ်ရန် ထိရောက်မှုအားနည်းပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

မိတ္တူကူးစက်တစ်လုံးတည်းသာရှိသဖြင့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ/ သင်တန်းလက်စွဲ စာအုပ်များ မိတ္တူကူးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် UNION သို့ မိတ္တူကူးစက်အသစ်တစ် လုံးထပ်မံပံ့ပိုးပေးရန်တင်ပြထားပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင်မိတ္တူကူးစက်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲပါသည်။ အထူးသဖြင့် Honda 125ဆိုင်ကယ်အတွက် ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် ခက်ခဲပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်ငှားရမ်းမှုခက်ခဲခြင်း၊ ငှားရမ်းခဈေးနှုန်းကြီးမားနေသည်။ မိုးတွင်း ကာလ ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အခက်အခဲရှိပြီး သဲများ အနည်းငယ် အလေအလွင့်ရှိနေပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပလက်ဝမြို့နှင့် ကျေးရွာများသို့ သွားလာမှုပုံမှန်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အခြားမြို့နယ်များနှင့် ဆက်သွားလာမရခြင်းတို့ကြောင့် ပစ္စည်း သယ်ယူနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းပစ္စည်းများပြတ်လပ်ခြင်း၊ အချို့ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်း အဆက်မတန် တက်ခြင်း (ဥပမာ-ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် ဘိလပ်မြေ (၁)အိတ်လျှင်(၂၂၀၀၀)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၌ တချို့ဆိုင်ကယ်များ breakများ၊ တာယာများလဲ့ရန်၊ အင်ဂျင်များ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့ ပြင်ဆင်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် တင်ပြထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ဇွန်လိုင်လ ရက်နေ့တွင် ဆိုင်ကယ်များ ပြုပြင်နိုင်ရန် (၇) ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

မောက်မယ်မြို့နယ် ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စုရှိနားပီးကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက် လုပ်ရန် ဘိလပ်မြေ/ကျောက်ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဘဏ်တွင်ငွေအလုံအလောက်မရှိ၍ အရစ်ကျ ငွေအား ခွဲထုတ်ရခြင်း။ ကျေးရွာကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လမ်းကြိုတံစက်၊ ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်များ အလုံအလောက်မရခြင်း၊ (နတလ)တံတားဆောက်လုပ်နေသည့် ကျေးရွာ အဖက်ခြမ်းတွင် လမ်းလွဲများ ဆောက်ပေးသော်လည်း လမ်းမတ်စောင်ခြင်းကြောင့် ပစ္စည်း သယ်ယူရန် ခက်ခဲသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မိုင်းခတ်မြို့နယ်စသည့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်များ၌စီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ပေးသော ပစ္စည်း အမျိုးအစား များအတွက် အပိုပစ္စည်း ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ Serviceပြုလုပ်ရန်အတွက် နည်းပညာရှင် ခေါ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း များရှိပါ ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ Samsung Copier Machine (Multi Xpress k3300NR) နှင့် Canon Printer Canon Printer (Image CLASS LPB 214dw) တို့ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦး လစ်လပ်သဖြင့် အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ငပုတောမြို့နယ်

ကျေးလက်ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း၊ Procurement နှင့် အလယ်ကျွန်း Cluster တာဝန်ယူသည့် ဦးဖြိုးမင်းဇော်သည်ဒုတိယဦးစီးရာထူးတိုးနှင့်လပွတ္တာသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ယူရသည့် အတွက် ငပုတောမြို့နယ်၊ Procurement နှင့် အလယ်ကျွန်း Cluster တာဝန်အတွက်အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Phase out ကာလသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍ Documentations များစွာဆောင်ရွက်နေချိန် လည်း ဖြစ်နေပါသောကြောင့် ပိုမို အရေးကြီး နေချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း မြို့နယ် အကြံပေးဝန်ထမ်းများမှ CSAG တာဝန်ခံသည် လုပ်ငန်းမှ နှုတ်ထွက်သွားသဖြင့် အသစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ပြီးပါသည်။ လူထုစည်းရုံး ရေးမှူးများတွင် ၂ဦးမှာ လုပ်ငန်းမှ နှုတ်ထွက်သွားသဖြင့် (၁)ဦး ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားပြီး ကျန်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံနေပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝန်ထမ်းများ နှုတ်ထွက်မှုများလာပြီး အချိန်မီပြန်လည် အစားထိုးရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူး များအတွက် အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် အမျိုးသား ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ Covis-19 ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံမှုအတွက် လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှုများ ရရှိရန်အတွက် (နှာခေါင်းစည်း၊ လက်သန့်ဆေးရည် စသည့်) အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှု မရှိခြင်း။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

TF(၁)ဦး၊ CF(၁)ဦးလစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် Township infra မှာ Onduty ဖြင့် Master Degree တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ ဧပြီလမှစ၍ကျောင်းများခေတ္တပိတ်ထားသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည် ဝင်ရောက် ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ သို့သော်ကျောင်းပြန်ဖွင့်လျှင် ကျောင်းပြန်တက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းနေရာတွင်လစ်လပ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ တွင်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ Township Infra ကျောင်းတက်နေချိန်အတွင်း Regional Infra မှ Township Infra ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မြို့နယ်တွင်ရုံးထိုင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် Senior CF (မ)တစ်ဦး အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်တလ ကြိုတင်ထားပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းမစတင်မီ အချိန်မီအစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ လတ်တ လောတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ဝန်ထမ်းများအစားထိုး ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်းများကို ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ထားရန်ညွှန်ကြားထားပါသည်။ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေး မပြုလုပ်ရခြင်း နှင့် ဒေသန္တရအမိန့်အချို့ကြောင့် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ပေးထားသော ကျေးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ မိခင်ဌာနလုပ်ငန်းများ ရှိနေခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းတွင်အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းပါးလျက် ရှိပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ရွှေကူမြို့နယ်အနေဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတစ်ဦးလျှင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၂၀) ကျော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် Estimate တွက်ခြင်း၊ Infra file ပြုလုပ်ခြင်း၊ RE ပြန်လည် တွက်ချက်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီနီယာလက်ထောက် နည်းပညာမှူး(တစ်ဦး) အမြန်ဆုံးခန့်ထားပေးနိုင်ပါက လုပ်ငန်းများ အချိန်မှီပြီးစီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။

လွိုင်ကော်မြို့နယ်

လွိုင်ကော်မြို့နယ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဦးတင်ကိုလတ်၊ ဦးစီးအရာရှိသည် ဘောလခဲ မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါသဖြင့် လစ်လပ် သွားသော မြို့နယ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံနေရာတွင် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဒေါ်အိအိခင်၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ မြို့နယ်စီမံကိန်း တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ CSAG တာဝန်ခံ ဦးလှခေးမှ ဘောလခဲခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ သော်လည်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်၏ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည်အထိ ပူးတွဲတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

အလုပ်ထွက်သော ဝန်ထမ်းမှာ ပုံမှန်ကဲ့သို့လစဉ်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စသည် ကျေးရွာများ၏ အချိန်ပေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းသဘောတရားများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များပြားခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့ ကြုံအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးအပိုင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများ အားနည်းခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့ သော ကိစ္စများကြားဝန်ထမ်းသစ်များ အနေဖြင့်လုပ်ငန်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်အောင် ဆောင် ရွက်နေရသည်မှာ စိန်ခေါ်မှုတရပ် အနေဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၂) ဦးလစ်လပ်နေသော်လည်း ပြည်လည်ခန့်အပ်နိုင်မှုမရှိသေးပါ။ ဝန်ထမ်းအသစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် UNION မှညွှန်ကြား ထားပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းကားယာဉ်မောင်းအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါသည်။ Covid ကာလဖြစ်၍ အနည်းငယ် ကြန့်ကြာမှုရှိပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းအလိုက် ခရီးသွား လာရေးအတွက် လစဉ်ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ် များကို ပြည်နယ်နှင့်ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ထားရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေသအခြေအနေ ကို စုံစမ်းမေးမြန်းကာ ခရီးထွက်နိုင်ခြေရှိလျှင်ခရီးသွားလာမှုပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် ရုံးနှင့် ချိတ်ဆက် သွားလာရန်ညွှန်ကြားထားပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ပုံမှန်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို အခြေခံပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ CF ဝန်ထမ်း(၁၀)ဦးဖြင့်သာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသော်လည်း ခန့်ထားပြီး(၁)လခန့်အကြာတွင် ပလက်ဝမြို့မှ သွားလာရန် လမ်းများပိတ်ထားခဲ့ဖြစ်သဖြင့် ကွင်းဆင်းပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ် တွင်နှုတ်ထွက်သွားသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦး နေရာတွင် အချိန်မီအစားထိုး (TF) တခြားမြို့နယ်သို့ finance counterpart ခန့်အားထားနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။။ ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် လစ်လပ်မှုရှိနေပါသည်။ t

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ် တွင်ပြည်ထဲရေး အမည်မပေါက်ကျေးရွာ (၉) ရွာထက်မံတိုးလာသည့် အပေါ် CFs ၊ TF (၂) ဦးလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ မဘိမ်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ကျေးလက်ဦးစီး ဌာန မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ၊ ကျာမရေးရာတာဝန်ခံနှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံသုံးဦးတို့မှ ယခု လ (ဇွန်လ) အတွင်း ရာထူးတာဝန် နှင့် မြို့နယ်များ ပြောင်းရွှေ့ရသောကြောင့် လက်ရှိတွင် ဝန်ထမ်း သုံးဦးထိ လစ်လပ်နေပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့နယ် ၌ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးရာထူး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ရာထူးများ လစ်လပ်ပါက အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ရန် မိုင်းခတ်မြို့နယ်အတွင်း သတ်မှတ်အရည်အချင်း နှင့် ကိုက်ညီသော၊ ဒေသဘာသာစကားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သော လူအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

(ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ငပုတောမြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်သည် ပင်လယ်ပြင် ပတ်လည်ဝန်းရံနေသော ဧရိယာဖြစ်၍ အလယ်ကျွန်း၊ ငရုတ်ကောင်း Cluster နှင့် ဟိုင်းကြီး Cluster များသို့ ကွင်းဆင်းသွားလာရာတွင် ဂရုစိုက်၍ သွားလာရပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် ယခုအခါ Covid 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွား လျှက်ရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာသူရွာသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်မားလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း ဝင်ခွင့်မရသော ကျေးရွာများမရှိသော်လည်း ပြင်ပလူများနှင့် ထိတွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံရန် မဝံ့မရဲဖြစ်နေသည်များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများလုယက်မှုမဖြစ်စေရေးအတွက် အလှမ်းဝေးကွာသော ကျေးရွာ များသို့ သွားလာ ရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမသွားရန်နှင့် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး အတူသွားလာ လုပ်ကိုင် ကြရန် အစည်းအဝေးများတွင် အသိပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

ရေနံလက်ယက်တွင်းတူးဖော်နေသည့်နယ်မြေများသို့ သွားရောက်ရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်း ခြင်း၊ ကျေးရွာများတွင် အစည်းအဝေး များ ပြုလုပ်ရာတွင် လူစုရခက်ခဲခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

နယ်မြေလုံခြုံမှု အနေဖြင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်မရှိ သော်လည်း COVID-19 အခြေအနေ ကြောင့် စီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းနိုင်မှုအခြေအနေ နည်းခြင်း၊ လူစုလူဝေးနှင့်လုပ်ရမည့် ကိစ္စများ အား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊ တစ်ချို့ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း နှင့် ကျေးရွာအတွင်း အဝင် အထွက်များ ယာယီပိတ်ပင်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းအခြေ အနေအပေါ် မူတည်ပြီး ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များနှင့်အညီ ရုံးတက်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးနေခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနိုင်ပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာများတွင် အခက်အခဲမရှိပါ။ ရဲသောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိ နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါသည်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ ထိန်းချုပ် နယ်မြေအတွင်းရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု ၇ အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၃ ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း

၁၄ ခုမှာ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးမှ ရပ်ဆိုင်းထား ရန်ညွှန်ကြားလာပါသဖြင့် (၂၀.၂.၂၀၂၀) မှစတင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအားခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိပါသည်။

တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ရန်ပုံငွေများတောင်းခံရာတွင် ၏ Union DRD လမ်းညွှန်ချက်အရ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိသော ကျေးရွာ အုပ်စု ၇ အုပ်စုအတွက် နှစ်ဖက်အစိုးရညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ရန်ပုံငွေအား တောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရှားတောမြို့နယ်

ရှားတောမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း လစဉ်ကရင်နီ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့(KNPP)သို့ မိမိဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၊ ကွင်းဆင်းမည့် ကျေးရွာများ၏ စာရင်းအား အစီအစဉ်ရေးဆွဲတင်ပြရပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့်မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့်မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခက်ခဲသောဒေသဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပေါင်းစုံရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည် မိမိတို့ ထိန်းချုပ်ရန်ဒေသများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာသို့ကွင်းဆင်းလိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ခွင့်ပြုစာတောင်းပြီး ခွင့်ပြုမှသာ သွားရောက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

(၂၅.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အုပ်စု(၃)အုပ်စုဘဏ်စာရင်းထဲသို့ အုပ်စုရံပုံငွေများကျန်ရှိနေ ခြင်းနှင့် အုပ်စု(၅)အုပ်စုအတွက် တတိယနှစ်ရံပုံငွေနှင့် စတုထနှစ်စက်ဝန်းများအတွက် လာမည့်နှစ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သွား ရောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ခွင့်ပြု/မပြု ကိုလာမည့်(၃.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါသည်။

ကယားပြည်နယ်သည် လက်ရှိတွင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရန်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်မရှိပါ။ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကိုလည်း လက်မှတ်မထိုးသေးသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများသည်ကွင်းဆင်းလိုသည့်အချိန်တိုင်းကွင်းဆင်း၍ မရနိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အဆင့်မှခွင့်ပြုစာရွက်နှင့်တကွကွင်းဆင်းရပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

COVID 19 ကာလတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ နေထိုင်ရာဒေသများတွင် ကွင်းဆင်းရာတွင် ကြိုတင်သတင်းရယူပြီးမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၇၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း(၄၆၀) ရှိသည့်အနက် Covid 19 ကြောင့် အဝင်/အထွက် ပိတ်သောကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၅၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း (၃၀၆) ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်

လက်ရှိအခြေအနေတွင် လုပ်ငန်းခွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲ (၂၃) ခုအတွက် ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ၊ ကျေးရွာကော်မတီစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ကြိုတင်ကာ တယ်လီဖုန်း ချိတ်ဆက် ပြီးမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်စဉ် ဝန်ထမ်းမှ mask တပ်ဆင်ခြင်း၊ Social distancing ကို လိုက်နာခြင်း၊ လူ(၅)ဦးထက်မပိုရန် သတိပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက် ကြသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စ၍ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင် Township management team ၏ စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရုံးသို့ ၅၀% ကျော်ရုံးတက်စေပြီး၊ SP စစ်ဆေးရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှသာလျှင် ကွင်းဆင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက် စေခဲ့သည်။ ကျန်ဝန်ထမ်းများကို အဆောင် တွင်စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းဇယားများကို ပြုလုပ်စေပြီး လိုအပ်လျှင်ရုံး တက်စေပါသည်။ လက်ရှိ ဧပြီလတွင်လည်း ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် နေ့စဉ်နံနက်/ ညနေ ရုံးတက်/ဆင်း လက်မှတ် ထိုးခြင်းကိုဆောင်ရွက်စေပြီး၊ ရုံးတက်သူလူဦးရေမှာ ၃၀% ထက် မများစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ (Cluster အလိုက် ရက်သတ်မှတ်၍ ရုံးတက်စေသည်။) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေဆဲ တာဝန်ကျ CF/TF များမှ SP များကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးခြင်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

Covid 19 ကပ်ရောဂါ ကာလတွင် ကျေးရွာအများစုတွင် သွား/လာခွင့်များ ကန့်သတ် ထားခြင်းရှိသဖြင့် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ လမ်းမကြီးဘေးရှိကျေးရွာများတွင် ကျေးရွာသို့ သွားလာခွင့်ရှိသော်လည်း လူစု/ဝေး ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ညအိပ်ခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။

အချို့သောကျေးရွာများသည် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပါရှိမှသာ သွားလာခွင့်ပြုသည်။ အလုံးစုံမပြီးစီးသေးသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် ရပ်ဆိုင်းသော ကျေးရွာများရှိ သကဲ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာများလည်းရှိပါသည်။ ဆက်လက် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန်အခက်အခဲရှိသည်။ ဖုန်းဖြစ်သာဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် နေရပါသည်။

UNION မှ ညွှန်ကြားချက်လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ လူထုစစ်ဆေးပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လကုန်တွင် ၁၃၀ ခန့်ပြီးစီမည်ဟု လျာထားသော်လည်း လူထုစစ်ဆေးပွဲ ၆၃ခုသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် DRD နှင့် CDD ပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား ၆၀ကျော်ရှိပါသည်။ UNION ညွှန်ကြားချက်အရ ဝန်ထမ်းအင်အား၏ ၅၀%ကိုသာ စုဝေးရန် အကြောင်း ကြားထားသဖြင့် နံနက်ပိုင်းတွင် ဝန်ထမ်း၏ ၅၀% (၃၀ဦးခန့်) ကိုရုံးတက်စေပြီး ကျန် ၅၀%ကို ညနေပိုင်းတွင်ရုံးပြန်တက်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

UNION မှထပ်မံညွှန်ကြားသော ၃၀%သာ ရုံးတက်ရန်အကြောင်းကြားလာသဖြင့် Cluster အလိုက် ဝန်ထမ်းများရုံးတက်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် Cluster ၄ခုခွဲထားပါ သည်။ Cluster ၁ခုချင်းစီသည် ၁ရက်ချင်းစီရုံးတက်ရပါသည်။ Cluster တစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်း (၁၅-၂၀) ဦးရှိပါသည်။ ရုံးမတက်ရသော အခြား Cluster မှ ဝန်ထမ်းများကို CDD Kawkareik Facebook Messenger Group တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်မှစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်ဟု ယူဆရသောသူများ မတူပီမြို့နယ်အတွင်းသို့ ဝင်ထွက်မှုများရှိသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော 19-Covid ကိစ္စနှင့် မိုးဦးကာလ တောင်ပြိုလမ်းပိတ်မှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

တွန်းဇံမြို့နယ် တချို့ကျေးရွာများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်နှင့် နီးစပ်သည့်အတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများ ရှိခြင်း၊ COVID 19 ကာလအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား များသည် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာများသို့ ပြန်လာသူများ ရှိ၍ ယင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက် သည့်အခါ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူ သွားရောက်ရခြင်းကြောင့် လိုအပ်သည့် နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gel များ အမြဲ ဆောင်ထားရန် ခက်ခဲပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

စစ်ပွဲများသည် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့တွင်းအထိဖြစ်ပွားလာမှုရှိကာ လုံခြုံရေးအခြေအနေ စိုးရိမ် စရာဖြစ်နေပါသည်။ ပထမနှစ်မှ လုပ်ငန်းများခွဲများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော ရသေ့တောင်- ပုဏ္ဏား ကျွန်းလမ်းပေါ်မှကျေးရွာအုပ်စု(၁၁)အုပ်စုရှိ (၁၇) ရွာအား သွားလာမှုကန့် သတ်ထား သောကြောင့် အဆိုပါကျေးရွာများတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် မဖော် ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စီမံကိန်းအကောင် အထည်မဖော်နိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စု (၁၉)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ (၄၃)ရွာမှာလည်း ဆက်လက်ကျန်ရှိနေသောကြောင့် စုစုပေါင်း အကောင် အထည်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု(၃၀)၊ ကျေးရွာ(၆၀) ကျန်ရှိနေပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

၂၀.၆.၂၀၁၉နေ့မှစ၍ အင်တာနက်လိုင်းများ ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ပလက်ဝမြို့နယ်မှ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်းပုံမှန် သွားလာ သော လမ်းများအား ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ပို့ဝန်ကျေးရွာ လူနား နေဆောင်နှင့် ရေတံခွန်ကျေးရွာ မြေသားလမ်းတို့မှာ လုပ်ငန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိ သေးပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၄၈)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၁၄၄) ရွာ၌ ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင် သော် လည်းလုံခြုံရေးအရ ပလက်ဝမြို့သို့ သွားလာမရရှိခြင်းကြောင့် ငွေထုတ်ခြင်း၊ ပစ္စည်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် အချိန်ကြုံကြာရခြင်း၊မပြီးစီးနိုင်ခြင်း။

မောက်မယ်မြို့နယ်

မောက်မယ်မြို့နယ် တွင်ကျေးရွာသို့သွားမည်အစီအစဉ်နှင့်ဝန်ထမ်းစာရင်းများအား ကြိုတင် ကြောင်းကြားစာပို့ပြီးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်မြေလုံခြုံရေး အနေဖြင့် ယခုလပိုင်းတွင် မြို့နယ်အစွန်ဘက် ကျသော ကျေးရွာ များတွင် အနည်းငယ် လုံခြုံရေး အခက်အခဲ ရှိသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့နယ် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်းကဒ်များလိုအပ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့တင်ပြထားပြီလည်းဖြစ်သည်။

၁၅။ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

၂၅။ (က) နည်းပညာ

ငပုတောမြို့နယ်

မြို့နယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတွက် တိုင်းအင်/ယာများမှ နည်းပညာစစ်ဆေး ပံ့ပိုးမှုများ ရှိနေ၍လည်း ငပုတောမြို့နယ်အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မဆောင်ရွက်မီ အချိန်တွင် အခြား မြို့နယ်များမှ လိုအပ်ချက်၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် မှ Regional Infra (သို့) Township Infra Counterpart များမှ လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများကို မျှဝေပေးစေ လိုခြင်း၊ လျှပ်စစ် နှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာများအတွက် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများ လိုအပ် လျှက်ရှိနေပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

MIS စနစ်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမစတင်မှီတွင် အချိန်မှီရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေး စေလိုပါသည်။ လက်စွဲစာအုပ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ကျားမရေးရာ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းစနစ်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်းမံသင်တန်းများ လုပ်ငန်းမစတင်မှီ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေး စေလိုပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို များများ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် နည်းပညာ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များတွင် တတိယ နှစ်စီမံကိန်းအတွက် ဝယ်ယူရေးမွမ်းမံသင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

Union Infra Team မှလာရောက်စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှု ပြုလုပ် စေလိုပါသည်။ Union M&E များ အနေဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး လိုအပ် သည်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။ Union Finance နှင့် Procurement များမှလည်း စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းလေ့ လာပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ် စေလိုပါသည်။ ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး သင်တန်းပေးခြင်းများ ကို ပိုမိုဆောင်ရွက်စေလို ပါသည်။

ဆောမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် Auto CAD 2D/3D ရေးဆွဲခြင်းသင်တန်းများ လိုအပ်နေသည့်အပြင် (ရေပေးရေး၊ Steel structure ၊ မီးလင်းရေး) လုပ်ငန်းများ Estimate တွက်ချက်ခြင်း သင်တန်းများ ပေးစေလိုကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် အချို့သော လုပ်ငန်းများမှာ အချိန်မှီပြီးစီးရန်ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေ သည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအင်ဂျင်နီယာမှ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ် TF များအတွက် O&M Training မရရှိသေးသဖြင့် O&M Training လိုအပ် ပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

CFs/TFs များအတွက် Phase Out သင်တန်းများပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် AutoCAD သင်တန်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ပြည်နယ်ရုံးမှ TFများအား ရုံးပိုင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသော်လည်း အမှန်တကယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင် ရွက်သောအချိန်များတွင်လည်းပိုမိုပံ့ပိုးပေးစေချင်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အသေးစားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရေးအတွက် ဒီဇိုင်း၊ တွက်ချက်မှုများ တွက်ချက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ တွေ့ရသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ အတွက် Auto card training, Water, Electricity, စသည့်များနှင့်ပတ်သတ်သည့် လက်တွေ့သင်တန်းများ၊ Engineering equipment tools အသုံးပြုမှုများကို သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာများသို့ ပုံမှန်ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နေကြသဖြင့် လမ်းခရီးတွင် မတော်တဆမှုများ ကြုံတွေ့ပါက မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် တခြားလူများအား အရေးပေါ်ကိစ္စများ ကူညီနိုင်ရန် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းသင်တန်း ချပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းများ ပို့ (First Aid Training /ကြက်ခြေနီသင်တန်း)တင်ပြအပ်ပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်၌ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းကျရောက်နေသည့် ကျေးရွာ(၅) ရွာအတွက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်း ပြန်လာ သည့်အပေါ် ပြည်နယ် အဆင့် တာဝန်ရှိသူမှည့်နှိုင်းပေးနိုင်ပါရန်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့တွင်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စများ ကူညီနိုင်ရန် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းသင်တန်း (ကြက်ခြေနီသင်တန်း/ First Aid Training) များ ပို့ချပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း

ငပုတောမြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်၊ တပြိုင်တည်း Revised Estimate နှင့် VDP ကျနေ၍ Printer တလုံးတည်းဖြင့်မလုံလောက်ပါ။

နေဖြူမြို့နယ်

Copier (၁)လုံးသာ ရှိသည့်အတွက် စက်ပျက်ပါက အပြင်မှာ ကူးရသည့်အတွက် ကုန်ကျ စရိတ်များခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်းများ ရှိသောကြောင့် နောက်တစ်လုံး ရရှိပါက လုပ်ငန်းပိုမို အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းပစ္စည်းများပျက်သဖြင့် တင်ပြရာတွင် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားမှု များ မြန်မြန်ပေးစေလိုပါသည်။ သို့မှသာလျှင် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးမှုမရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ (တက်ဘလက်များ၊ ဆိုင်ကယ်များ) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအလိုက် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန်အတွက် ဘီဒိုများ (သို့) ဖိုင်တွဲများ စနစ်တကျ ထားရှိနိုင်အောင် နေရာများဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၏Tablet(၁)လုံး နှင့်TF တစ်ဦး၏ Tablet (၁)လုံးစုစုပေါင်း Tablet(၂) လုံး ပြင်ရန် Union DRD -Procurement Unit သို့ပို့ထားခြင်းအား အမြန်ဆုံးပြင်ပေးပါရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းကျေးရွာအချို့တွင် ဗီဒီယိုစတီယိုများ လေမိုးဒဏ်ကြောင့်ကျေးရွာ(၁၀၀)ခန့်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုလည်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအသိပညာများပိုမိုဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သော ပန်းဖလက်များ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။ ကော်မတီဝင် အသစ်များအတွက် စီမံကိန်းအင်္ကျီဦးထုပ်များ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်များအား မိုးတွင်းကာလဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအတွက် မိုးကာအင်္ကျီများအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လက်ရှိ Infra File များထားရှိရန်အတွက်ဗီဒိုများလိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်မှာ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားပါသဖြင့် တောင်ပေါ်ဒေသများနှင့် ဝေးလံသောကျေးရွာများရှိ လုပ်ငန်းများအပေါ် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အစားထိုး ပံ့ပိုးပေးရန် တင်ပြလိုပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသဖြင့် ပြုပြင်ရန် ရုံးချုပ်မှ ပညာရှင်စေလွှတ်ပေးစေလိုပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် ဆိုက်ကယ်အပိုပစ္စည်းများနှင့် First Aid Kit များ လိုအပ်လျှက် ရှိသည်။ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ လဲလှယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း စာရင်းကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံ ထားပါသည်။ Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop တစ်လုံး Hard Disk ပျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံထား ပါသည်။ Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြု လျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသို့ လှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင် နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံထားပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြီး (HONDA-DT-125) တစ်စီးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိရုံးတွင်ရှိသော Copier စက်များပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

Cfs, Tfs များအတွက် Mask, Hand Gel များလိုလောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

Mask နှာခေါင်းစည်း ၈၀၀ ခု အား ရုံးချုပ်မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အနေဖြင့် ဝန်ထမ်း ၁၀၂ ဦးရှိသောကြောင့် နှာခေါင်းစည်းဖြန့်ဝေရာတွင် တစ်ဦးလျှင် (၇)ခုခန့်သာ ပံ့ပိုးနိုင်ပါသဖြင့်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရောဂါကာကွယ်ရေးတွင်ပိုမိုထိရောက်စေရန် နှာခေါင်းစည်း များ၊ လက်ဆေးဂျယ်များ ဆက်လက်ပံ့ ပိုးပေးစေလိုပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက် အရံပစ္စည်းများလိုအပ်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ။ ကာလအတွင်း ကုန်စည်သယ်ယူ 19-Covid ပို့ဆောင် ရေး မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ ရပ်နားထားရခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ၍ မရခြင်းနှင့် ပစ္စည်းဖိုး ငွေချေပြီးသော်လည်း ပစ္စည်းသယ်ယူမရခြင်းစသည့်အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ လမ်းလုပ် ငန်းခွဲများအတွက် စက်ကြီးများ ဌားရမ်းမရခြင်း၊ ကြောင့် စက်မောင်းများနှင့် အချို့ 19-Covid

ကန်ထရိုက်တာများ ၎င်းတို့အရပ်ဒေသသို့ ထွက်ခွာသွားခြင်း၊ လူစုလူဝေးဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်အား ကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာများတွင် လုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားခြင်း၊ ကျေးရွာများသို့ ဧည့်သည်များ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်သာ ခွင့်ပြုထားပြီး ရပ်နားခွင့်၊ ညအိပ်တည်းခိုခွင့်အား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများမှ တားမြစ် ထားခြင်းကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းများ အကောင် အထည်ဖော်မှု ရပ်နားထားရပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်ချေ ရှိခွင့်ပြု TPIC မရှိထက် မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လိုပြီး/ လုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆန်နေကြခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။

လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ စက်များ ဝန်ထမ်းများအသုံးပြုသော TVS, DT ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ လိုအပ်သလို အချိန်မီ မရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်များ မရှိခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုကို အချိန်မီ ပြုပြင်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များ နောက်ကျရခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်စက်ကြီးများပျက်စီးသွားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် အပိုပစ္စည်း မရှိခြင်းနှင့် ၎င်းအတွက် အစားထိုးနိုင်ခြင်းစသည့် အခက် အခဲများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်

ပံ့ပိုးထားသော အချက်အလက်များ MIS များ မကြာခဏပျက်စီးခြင်း၊ ရေသွင်းပြီး Table ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းစသည့် Errorများ မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများအတွက် မိုးကာအင်္ကျီများထောက်ပံ့ပေးစေလိုပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အရံထားရှိပေးရန် (125)ကျေးရွာများအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သည့် ဗွီနိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ COVID 19 ရောဂါထိန်းချုပ် ကာကွယ်တားဆီးရေး အတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ဆပ်ပြာ၊ နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gel ၊ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာများကို ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများအတွက် စီမံကိန်းတံဆိပ်ပါ အင်္ကျီ၊ ဦးထုတ်များ ပံ့ပိုးပေးပါရန်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင်ပျက်စီးနေသော Tablet (၉)လုံးအားအစားထိုး Tabletများ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးစေလိုပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအလိုက် စာရွက်စာတမ်းများထည့်ရန် ဘီဒို လိုအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း မိုးရာသီဖြစ်၍ ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိပြီးသယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး Nikon ကင်မရာတစ်လုံးမှာ Focus မပြတ် သားသဖြင့် ပြုပြင်နိုင်ရန် ရုံးချုပ်သို့ (၁၂.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် တင်ပြထားပါသည်။ ယခုအထိ ပြန်လည် ရရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက် ထုတ်ယူရန် လိုအပ်နေပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ကျေးလက်ဦးစီး ဌာန မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံကျာမရေးရာတာဝန်ခံနှင့် ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံသုံးဦးတို့မှ ယခု လ (ဇွန်လ) အတွင်း ရာထူးတာဝန် နှင့် မြို့နယ်များ ပြောင်းရွှေ့ရသောကြောင့် လက်ရှိတွင် ဝန်ထမ်း သုံးဦးထိ လစ်လပ်နေပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့နယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဒီဇိုင်းနှင့် တွက်ချက်မှုများအား Print အချိန်မီ ထုတ်နိုင်ရန် ဒေသတွင်းအသုံးများသော Cartridge အလွယ်တကူ ဝယ်ယူဖြည့်တင်း နိုင်သော Printer (၁) လုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင် ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**(ဂ) ဝန်ထမ်းအခြေအနေ
ငပုတောမြို့နယ်**

Activity တစ်ခုစုမည်ဆိုလျှင်လည်း ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ပါမှသာ အဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။ ယခု ချက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကျေးရွာများသို့ ရောက်ရှိနေသူများမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် များစွာအခက်အခဲရှိပါသည်။

နေဖြူမြို့နယ်

TTA Procurement Officer(1)ဦး နှုတ်ထွက်စာတင်ထားပြီး အမြန်ဆုံး ခန့်ထားနိုင်ရေး ရန်ကုန်ရုံး(Mercycprps)မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ DRD counterpart (1)ဦး မြို့နယ်ကျော် ပြောင်းရွှေ့ရသဖြင့် အမြန်ဆုံးအစားထိုး ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများထွက်သွားပါက အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးစေလိုပါသည်။ ဝန်ထမ်းအသစ် များအတွက် မိုးကာ၊ ကျောပိုးအိတ်စသည်တို့အား ထောက်ပံ့ပေးစေလိုပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် Procurement(JTA), CSAG (JTA) နှစ်ဦးအတွက် စာချုပ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် Township Infra တစ်ဦး ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Senior CF (၁)ဦးအစားထိုးခေါ်ယူခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း မိမိနေရပ်ပြန်ပြီး အလုပ် ရှိရာ မိုးကောင်းမြို့ ပြန်လာကြသူများ ဖြစ်သော CSAG TTA ၁ ယောက်၊ M&E,MIS TTA ၁ ယောက် ၊ Finance TTA ၁ ယောက် ၊ Procurement TTA ၁ ယောက် စုစု ပေါင်း (၄) ယောက် ၊ Facility Base Quarantine (၂၁)ရက် ဝင်ပြီး နောက် (၁၈ မေ ၂၀၂၀)ရက်နေ့ တွင် မိုးကောင်းမြို့ လူထုဗဟိုပြုရုံးတွင် ရုံးအလုပ်များ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ CSAG TTA ၁ ယောက် (၁၉ ရက်နေ့ ဇွန်လ ၂၀၂၀)ရက်တွင် နှုတ်ထွက် ခဲ့ပြီး အစားထိုး CSAG TTA အား (၂၂ ရက်နေ့ ဇွန် လ၂၀၂၀)ရက်နေ့ တွင် ခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတစ်ဦးလျင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၂၀)ကျော် ဆောင်ရွက် နေခြင်းကြောင့် Estimate တွက်ခြင်း၊ Infra file ပြုလုပ်ခြင်း၊ RE ပြန်လည်တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီနီယာလက်ထောက် နည်းပညာမှူး(တစ်ဦး) အမြန်ဆုံးခန့်ထားပေးနိုင်ပါက လုပ်ငန်းများ အချိန်မှီပြီးစီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

အခက်အခဲမရှိပါ။ (CF -1 post/ TF-1 post အတွက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရန် တင်ပြရာ တွင် Covid 19 ကာလကြောင့် Union မှ ဆိုင်းငံ့ထားသည်)

မတူပီမြို့နယ်

နှုတ်ထွက်/အစားထိုးခန့်ထားခြင်း အစီရင်ခံစာ (ယခုသုံးလပတ်)အတွင်း ဝန်ထမ်း များ နှုတ်ထွက်/ခန့်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၁) ဦး နှင့် လူထု စည်းရုံးရေး မှူး ဦးလစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ (၂) စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိသော ဝန်ထမ်းများ အရေးယူမှု လျှော့ပေါ့ ပေးခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်း အချင်းချင်းကြားနှင့် အထက်အရာရှိ အကြား ရိုသေလေးစားမှု လျော့နည်းလာပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း များစွာထိခိုက်စေသောကြောင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အား အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်စေခြင်း နှင့် အခြားဝန်ထမ်း ဦးအား ခေါ်(၃)ယူသတ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

TDRD (Counterpart) ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် (M&E) တို့သည် တွန်းခံမြို့ပေါ်တွင် အိမ်ငှားနေရသည့်အတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှု များခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။ Cash For Work အတွက် မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့မှ စည်းရုံးရေးမှူး ခေါင်းဆောင် (Lead Facilitator - TF) နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတစ်ဦးအား တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် တွန်းခံအတွက် ယာယီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ပေးထား သောကြောင့် မြို့နယ်၏ တချို့သောလုပ်ငန်းများတွင် လစ်ဟာနိုင်ပါသည်။

TDRD တွဲဘက်ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် Finance Officer သည် ရာထူးတိုးပြီး မတူပီ ခရိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ၊ TDRD Infra (counterpart) လည်း ဖလမ်းခရိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည် ဖြစ်သည့်အတွက် တွန်းခံမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် တွဲဖက် ဝန်ထမ်းများအား ပြန်လည် အစားထိုးမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းအလိုက် ခရီးသွား လာရေးအတွက် လစဉ်ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ် များကို ပြည်နယ်နှင့်ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ထားရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေသအခြေအနေ ကို စုံစမ်းမေးမြန်းကာ ခရီးထွက်နိုင်ခြေရှိလျှင် ခရီးသွားလာမှုပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် ရုံးနှင့် ချိတ် ဆက်သွားလာရန်ညွှန်ကြားထားပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ် တွင် ပြည်ထဲရေး အမည်ပေါက် ကျေးရွာ (၄၈) ရွာ အတွက်သာ TFs/CFs တွက်ချက် ချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးအမည်မပေါက်ကျေးရွာ ထက်တိုး (၉) ရွာ အတွက် CFs -၁ ဦး/TFs ၁ ဦး စုစုပေါင်း(၂) ဦး တိုး မြှင့် ခန့်ထား ပေးစေလိုပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် လစ်လပ် ကျေးလက်ဝန်ထမ်းများ အား အစားထိုးခန့်ထားပေးပါက စီမံကိန်း နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပိုမို အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါမည်။

၁၆။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ ငပုတော မြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်သည် နယ်မြေအနေအထားအရ အလှမ်းဝေးကွာလွန်း၍ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအရ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သာ ရုံးသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လစဉ် ပထမပတ် တွင် ရုံးတက်ပြီး နောက်သုံးပတ် တွင် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်ရပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရှေ့ပိုင်းတွင် သင်တန်းများရှိ၍ သော် လည်းကောင်း၊ အခြားကဏ္ဍများ အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း အတွက်လည်းကောင်း ပြန်လည် ခေါ်ယူရာတွင် အသွားအပြန် အချိန်များ ကုန်လွန်၍ လုပ်ငန်းများစွာနှောင့်နှေးနိုင်သည် သိထားကြပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သည့်ကျေးရွာများ၍ ကျန်ရှိသည့် အချိန်တိုအတွင်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင်အာရုံ

စိုက်၍ ဆောင်ရွက်နေချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် Budget သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ဝင်စေရန် လည်း သတိထား ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ် တစ်ဖက်ကမ်း ရှိ ကျေးရွာ အုပ်စု (၁၄၁) စု ၊ ကျေးရွာ(၁၉) ရွာ များတွင် တာဝန်ချထားသော ဝန်ထမ်း ဦး(၂၆)TF (၉ဦး၊ CF(၁၇ဦး (သည် မိုးတွင်းကာလ သွား လာရာတွင် ဘေးအန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့် မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ယာယီ ရုံးခွဲဖွင့်နိုင်ပါက အဆိုပါကိစ္စများ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

DRD/TTA များ အတူတကွ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ရုံးခန်းဖွဲ့စည်းနေရာချ ထားခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း Cluster leader များက တူညီသော စည်းကမ်းများနှင့် CF/TF ဝန်ထမ်းများကို ကြီးကြပ်ပေးရန်၊ ဖိုင်တင်ရန် စင်များ၊ စားပွဲခုံများ နှင့် အခြား ရုံးပစ္စည်း လိုအပ်ချက်များကို Procurement မှ စာရင်းပြုစုပြီး တရားဝင်စာဖြင့် တင်ပြတောင်းဆိုရန် ဖြစ်သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အစီရင်ခံကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းအကြံပေး၏ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက် များ၏ အကြံပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရက်စွဲပုံနှိပ်ထားသော စီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ရေးလက်စွဲ (OM)ကို ထပ်မံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အင်္ဂပူမြို့နယ် နှင့် ဓနဖြူမြို့နယ် သည် ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကို (၂)နှစ် တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေမည့် အစား လာမည့်နှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်းများတွင် ကျေးရွာအားလုံးတွင် တစ်ပြိုင်တည်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ ငပုတောမြို့နယ်သည် စီမံကိန်း စက်ဝန်း နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည့် အတွက် စီမံကိန်းနှစ်အလိုက် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၊ ကျေးရွာ အုပ်စု/ ကျေးရွာများတွင် Soft copy, Hard copy ဖြင့် စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် ဖြစ်သည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ပျက်စီးနေသော ပစ္စည်းများအား အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

၀-၇ သည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပုံစံအသစ်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့် MIS တွင် ပုံစံအသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖြည့်သွင်းနေရပြီး မြေပြင်တွင် ဖောင်အဟောင်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် မြေပြင်နှင့် MIS တွင် ကွဲလွဲနေသလိုဖြစ်ပါသဖြင့် အသစ်ပုံစံအား အသုံးပြုခွင့်ရလျှင် မြို့နယ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြား

ပေးစေလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် လက်ရှိတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအဆင့်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးသင်တန်းအား ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သင်တန်းနေရာ (၄) နေရာ၊ ကျေးရွာ (၅) ရွာခန့်ကျန်ရှိနေပါသည်။ နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် လို၊ မလိုနှင့် မည့်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို အမြန်ဆုံး ညွှန်ကြားပေးစေ လိုပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ငွေ (၁) ဖြစ်အောင်သုံးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် အချို့ကျေးရွာများ၌ လုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ TPIC ခွင့်ပြုချက်များ ပြန် တင်ရသောကြောင့် SPs များ ပြီးနိုင်မည့် အခြေအနေအနည်းငယ် နှောင့်နှေး ရပါသည်။

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေး မိမိတို့မြို့နယ်အတွင်း ၁ ရွာ နှင့် ၁ ရွာ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီး လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စီမံ ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

ယခုသုံးလပါတ်အတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း COVID-19 ရောဂါ ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ ၅၀% အလှည့်ကျရုံးတက်ခြင်း၊ ကျေးများသို့သွားရောက်ရန် Safe မဖြစ်ခြင်း၊ အချို့ ကျေးရွာများမှ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား လာရောက်ခွင့်မပြုခြင်း၊ ကျေးရွာတိုင်းတွင် COVID-19 ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ကုသ ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများရရှိရန် ခက်ခဲလာခြင်း စသည့်တို့ကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ရသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးချိန် နောက်ကျခြင်း များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် Covid-19 ရောဂါ ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ထားရှိမှုများ သတင်းပါရှိရေးတွင် အခက်အခဲရှိခဲ့ပါသည်။ Information Campaign များလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ Covid -19 ကြောင့် Social Audit များလည်း လူစုလူဝေးဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မြို့နယ်အဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုစာ အချို့ ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း Covid-19 ကြောင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အနေဖြင့် Phase Out မြို့နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ မြို့နယ်များသို့ကွင်းဆင်းပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေးစေ လိုပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ (၃)လတစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များအား ၁ လတစ်ကြိမ် သော် လည်းကောင်း၊ သုံးလ ၁ ကြိမ်သော်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးများအား တိုင်းရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ် စေလိုပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်သောလမ်းညွှန်ချက်များသည် DRD နှင့် တိုက်ရိုက် ချုပ်ဆိုသောဝန်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီနှင့်ချုပ်ဆိုသောဝန်ထမ်းဟု မခွဲခြားဘဲ တပြေးညီ ထုတ်ပြန်သင့်ပါ သည်။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာဖိုင်များ၊ VDP စာအုပ်များ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်း ထားနိုင်ရေးအတွက် သင့်တော်သည့် ဗီဒီယိုများ အချိန်မှီခွင့်ပြုသင့်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ယဉ်မှာ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားပါသဖြင့် တောင်ပေါ်ဒေသများနှင့် ဝေးလံ သောကျေးရွာများရှိ လုပ်ငန်းများအပေါ် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယဉ် အစားထိုး ပံ့ပိုးပေးရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် မိတ္ထူကူးစက်များ၊ Printer စက်များနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ပျက်ပါက ချက်ချင်းပြုပြင်နိုင်ရန် Phase out Year တွင် ပစ္စည်းများ အကောင်းအတိုင်းအသုံးပြုရသည်အဆင့် ပြန်လည်အပ်နှံရန် ခွင့်ပြုငွေအမြန် ရရှိစေလိုပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ် များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စုများကို ရန်ပုံငွေပိုမိုချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါ အခြေနေ ကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရ သည်။ တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းကာလကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူစုဝေးရန် မလိုသော

Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက်အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ ချထားပေးလျှင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လွိုင်ကော်+ရှားတောမြို့နယ်

ကျေးရွာများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်များ ပြည့်စုံစွာ ရှိသော် လည်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစီအစဉ်များပိုမိုပြည့်စုံအောင် ထားရှိနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ကောင်းမွန်ပါမည်ဟုအကြံပြုပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးဝေးကွာခြင်းနှင့် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ထောက်ပံ့ငွေ (BG)များကို စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့စေလိုပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးသည့်အခါ လုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည် တည်တံ့ရေးအတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သည် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ တွင်ပါဝင်သောကြောင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ကို သေချာသော စည်းမျဉ်းများ ရေးဆွဲချ ပြုလမ်းညွှန်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် Cfs,Tfs များအတွက် Mask, Hand Gel များလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးရန်အကြံပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

Covid 19 ကာလတွင်း ဝန်ထမ်းများ ရောဂါ မကူးစက်စေရန် အတွက် 30% အထိ လျော့ချရုံးတက်စေသော အစီအစဉ်ကြောင့် အဆင်ပြေပါသည်။ Township Work Plan များသည် လည်းလျာထားသည့် အချိန်ကာလတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် Social Audit ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၂၀)၊ ကျေးရွာ (၆၀)ကျော်ကျန်ရှိနေသည့်အတွက် ထိုကျေးရွာ များတွင် အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ရန် ကာလမှာ ခန့်မှန်းရခက်ခဲနေသည့်အတွက် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၊ ဝယ်ယူရေး ရှင်းတမ်းများအား ကျေးရွာ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ခြင်း/ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် ကြေငြာပေးခြင်းများဖြင့် လူထုအများသိစေရန် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု စေလိုသည်။ Social Audit ပြီးမှ သာ အုပ်စု ၁-၇ ပိတ်သိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းကျေးရွာများရှိကော်မတီဝင်များ အမြင်ပွင့်၊ ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် အခြား မြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေးခရီးပို့ပေးစေလိုပါသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများ၏ စွမ်းရည်ပိုမို တိုးတက် လာစေရန်အတွက် လေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ အစီရင်ခံစာများအား Email ဖြင့် တောင်းခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများသို့နှင့် တာဝန်ခံများကိုလည်း CC ထည့်သွင်းစေလိုပါသည်။ ပုံမှန်ပြုစုနေကျ ပုံစံဖြင့်သာ တောင်းခံစေလိုပါသည်။ အချို့အချက်အလက်များပြားသည့် စာရင်းများ မှာ ပုံမှန်စာရင်းမှ လတ်တလော တောင်းခံသည့်စာရင်းပုံစံသို့ ထည့်သွင်းရန် အချိန်ကြာ မြင့်ခြင်း၊ အခက်အခဲရှိ ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

TDRD (Counterpart) Finance Officer and Infra များသည် တခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့သွား သည့် အတွက် လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းနေရာအား ပြန်လည် အစားထိုးခန့်အပ်ပေးပါရန်။

ချောင်းဆုံမြို့နယ်

ချောင်းဆုံမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ် သော အချက်အလက်များ တောင်းခံလာပါက ပြည်နယ်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ထွက်သွားမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းအပေါ် အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်ပါ၍ စာချုပ် (သို့မဟုတ်) နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားပေး စေလိုပါသည်။ ငွေကြေး ချမ်းသာ သော ကျေးရွာများတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ၌ စိတ်ပါဝင်စားမှု အားနည်းခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများ ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသော ကျေးရွာများအား ရန်ပုံငွေ ပေးအပ်မှုမပြုလုပ်ပဲ လိုအပ်ချက်ရှိသော စိတ်ပါဝင်စားသော ကျေးရွာများသာ ရန်ပုံငွေပေးအပ် စေလိုပါသည်။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး ပြပွဲများအတွက် Budgetငွေတောင်းခံရာတွင် အချိန်မှီ ခွင့်ပြု ပေးစေချင်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

စစ်ပွဲများသည် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့တွင်းအထိဖြစ်ပွားလာမှုရှိကာ လုံခြုံရေးအခြေ အနေစိုးရိမ် စရာဖြစ်နေပါသည်။ ပထမနှစ်မှ လုပ်ငန်းများခွဲများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော ရသေ့တောင်- ပုဏ္ဏား ကျွန်းလမ်းပေါ်မှကျေးရွာအုပ်စု(၁၁)အုပ်စုရှိ (၁၇) ရွာအား သွားလာမှုကန့် သတ်ထား သောကြောင့် အဆိုပါကျေးရွာများတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် မဖော် ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စီမံကိန်းအကောင် အထည်မဖော်နိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စု

(၁၉)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ (၄၃)ရွာမှာလည်း ဆက် လက်ကျန်ရှိနေသောကြောင့် စုစုပေါင်း အကောင် အထည်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု(၃၀)၊ ကျေးရွာ(၆၀) ကျန်ရှိနေပါသည်။

၈.မြို့နယ်

စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုသော form ပုံစံများမှာ များပြားသဖြင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အသုံး ပြုရန် အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် စာတက်မြောက်မှု အားနည်းသော ကျေးရွာ များတွင် ပုံစံများမဖြည့်သွင်းနိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျှင်ပုံစံအရေအတွက်ကို လျော့ချပေး စေချင်ပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ်၏အကြံပြုချက်များအရ-လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း Infrastructure တာဝန်ခံ ဝန်ထမ်းသည် မြို့နယ်ကျေးလက်ရုံး၏ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာပါ ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင် ရသည့်အတွက် ဝန်ထမ်း (၁) ဦး ထမ်းရမည့် အလုပ်တာဝန်ပိုမိုထမ်းရသည့်အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ကြီးကြပ်သည့် အပိုင်းတွင် အချိန်လုဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ မြို့နယ်ကျေးလက်ရုံး အတွက် သီးသန့်တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာ သော်လည်းကောင်း ၊ စီမံကိန်းအတွက် သီးသန့် အင်ဂျင်နီယာသော်လည်းကောင်း ပိုင်းခြားခန့်ထား ပေးပါက ယခုထက်ပိုမိုအောင်မြင် ပါမည်။ ထိုသို့ သီးသန့်တာဝန်တစ်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အရည် အသွေးအပိုင်း ၊ ခန့်မှန်းခြေ တွက်ချက်မှုအပိုင်း ၊ ဒီဇိုင်းများ ပိုမိုကြီးကြပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

၁၇။ နောက်သုံးလပတ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

မြို့နယ်အဆင့်

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ် အနေဖြင့် ကျားမရေးရာ အစီရင်ခံစာများအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပုံမှန်တင်ပြရန်အပြင် ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့လည်း တင်ပြရန်
- (ခ) Labour report အား M&E focal နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးသို့ တင်ပြရန်
- (ဂ) ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကျေးရွာအဆင့် တို့အတွက် ကော်မတီဝင်များအား ကျားမရေးရာ သင်တန်းများပေးရန် CSAG နှင့် DRD မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်
- (ဃ) CF များအားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းပေးရန်
- (င) အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၏ စုဆောင်းရရှိလာသော အချက်အလက်များအား political role အဖြစ်ပြောင်းရန်
- (စ) ကျေးရွာ လူထုစစ်ဆေးပွဲမှ တွေ့ရှိရသော ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွေ့ရှိချက် များကို ဝေမျှရန်

ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်

- (က) လစဉ်အစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့ မပြတ်တင်ပြရန်
- (ခ) ကျေးရွာ အဆင့်များတွင် ကျားမရေးရာအသိအမြင် ဗဟုသုတ မြှင့်မားကြွယ်ဝလာရေး ဆောင်ရွက်ရန်
- (ဂ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ် များအား ရှာဖွေစုဆောင်းရင်းဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခရီးစဉ်များအား မြို့နယ်အဆင့် TA/DRD များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မပြတ်သွားလာ ဆောင်ရွက်ရုံသာမက ပြည်ထောင်စုအဆင့် သို့တင်ပြရန်

ပြည်ထောင်စုအဆင့်

- (က) NCDDP ၏ ကျားမရေးရာ strategies ပြင်ဆင်ထားသည့် ပုံစံများ ကို WB အပါအဝင် CDD ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့်အတူ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ခ) ကျားမရေး သုံးလပတ်အစည်းအဝေးတွင် ကျားမရေးရာဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တွေ့ကြုံ ရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးတင်ပြရန်
- (ဂ) မြို့နယ်များ၌ ရေထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ညွှန်းကိန်းများအား မျှဝေတင်ပြရန်
- (ဃ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပြု လုပ်မည်။

ဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

- (က) သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား COVID-19ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များအား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ဇွန်လတွင် ဆက်လက်ပြု လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် မည် ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေး အား ဇူလိုင်လတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိထား သော ဆွေးနွေးမှုရလက်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက် ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်မည်။
- ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ပုံစံများအလိုက် ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်မည်။

ဇယား ၁။ ၃၀/၆/၂၀၂၀ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/8)		Year 6 (2018/19)		Year 7 (2019/20)		Cumulative (Yrs 1 – 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Transport	122	34.2%	684	43.4%	2,299	48.6%	4,288	55.8%	5,897	63.4%	4,654	54.0%	1,437	49.1%	19,381	55.1%
Water Supply & Sanitation	82	23.0%	229	14.5%	978	20.7%	1,157	15.1%	754	8.1%	669	7.8%	216	7.4%	4,085	11.6%
Education	117	32.8%	448	28.4%	966	20.4%	1,065	13.9%	1,125	12.1%	974	11.3%	342	11.7%	5,037	14.3%
Electrification	15	4.2%	123	7.8%	209	4.4%	488	6.4%	671	7.2%	1,066	12.4%	405	13.8%	2,977	8.5%
Community Facilities	11	3.1%	65	4.1%	192	4.1%	478	6.2%	584	6.3%	861	10.0%	344	11.8%	2,535	7.2%
Health	1	0.3%	8	0.5%	33	0.7%	31	0.4%	38	0.4%	21	0.2%	9	0.3%	141	0.4%
Other	9	2.5%	21	1.3%	57	1.2%	175	2.3%	203	2.2%	379	4.4%	172	5.9%	1,016	2.9%
Total	357	100%	1,578	100%	4,734	100%	7,682	100%	9,272	100%	8,624	100%	2,925	100%	35,172	100.00%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်ထိရလဒ် Matrixညွှန်ကိန်းများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	Target (to 30/11/2021)
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
1.1	Direct beneficiaries	by year	246,644	692,096	2,364,252	2,291,331	1,680,925	No additions	No additions		
		(# tns)	(3 tns)	(6 tns)	(18 tns)	(20 tns)	(16 tns)				
		cumulative	246,644	938,740	3,302,992	5,594,323	7,383,045	7,383,045	7,383,045	7,383,045	4,000,000
		(# tns)	(3 tns)	(9 tns)	(27 tns)	(47 tns)	(63 tns)	(63 tns)	(63 tns)	(63 tns)	63
1.2	% female beneficiaries		51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.80%	51.60%	51.3%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	621,361	2,042,112	2,120,302	7,362,881	7,362,881	7,362,881	7,362,881	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56%	58%	65%	61%	61.14%	62.67%	60.02%	61.14%	50%
1.5	% community members satisfied with the project		90%	78.8%	82%	94%	95%	97%	n.a	90%	80%
1.6	CFA Participation										
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)		0.45	1.46	4.97	8.32	12.58	15.23	2.96	45.97	
	•Total # of labour days provided		106,500	325,400	863,648	1,586 mill.	2.13 mill.	2.73 mill.	0.41 mill.		
	•CFA wages payments as % of sub-project		n.a	15%	16.6%	18%	16.68%	17.00%	n.a	16.70%	
	•% sub-projects with CFA as main source of labour		n.a	70%	92%	94%	99%	99%	n.a	89%	
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
2.1	#Type of rural infrastructure built		357	1,578	4,734	7,682	9,272	8,624	2,925	35,172	40,000
	Transport (roads, jetties, bridges)		126	684	2,299	4,288	5,897	4,654	1,437	19,385	
	Water and sanitation		69	229	978	1,157	754	669	216	4,072	
	Education		118	448	966	1,065	1,125	974	342	5,038	
	Electrification		26	123	209	488	671	1,066	405	2,988	
	Community facilities		15	65	192	478	584	861	344	2,539	
	Health		-	8	33	31	38	21	9	140	
	Other		3	21	57	175	203	379	172	1,010	
2.2	Length of roads constructed (Km)		83	612	1,646	2,953	3,440	3,174	654	12,562	
	Total sub-project costs:										
	CDD project costs (MMK bn)		1.5	9.55	32.32	66.92	87.13	97.28	0.19	294.7	
	Community contribution (MMK bn)		0.1	0.845	1.8	4.03	5.6	5.77	0.15	18.145	
	(% project costs)		6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.04%	5.60%	44.12%	5.80%	
2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)		1.77	10.23	36.23	67.37	87.13	101.79	41.76	346.28	
2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities		Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications		85%		93%		77%			85%	85%
2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning		48	115	234	452	479	420	281	2,029	500
2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)		4,731	19,160	84,748	113,588	166,596	167,154	151,867	70,045	300,000
2.6	# of internal cross-township learning exchanges		2	4	4	0	2	3	0	15	20
2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted		1	1	1	1	1	1		6	8
2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed		99%	98.50%	99%	99%	98%	99%	99%	98.70%	99%
2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%

၃။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု 30/6/2020

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	PP9 Price Estimates		Method	Review by Bankr	Status Q1 2020	Status Q2 2020	Comments
			US \$	MMK					
G 147	MEDICAL KITS for project staff	2 Lots	187,870	289,695,540	Shopping	Post	ER final 15.01.2020 Notified 27.01.2020 Contract 30.01.2020	Goods delivered Line closed	
G 162	Protective Items For Covid-19 Response for project staff Item 1: 60000 face masks (20 masks/capita)	Mask: 60000 Gel: 1000	35,000	52,500,000	Shopping	Post	ER final 1.4.2020 Contract notified 3.4.2020 Contract signed: Hand Gel (21-4-2020) Face Mask (6-4-2020)	Goods delivered Line closed	
G 149	REPAIR SERVICE for the REHABILITATION of the MOTORBIKES	3305 motor bikes	150,000	225,000,000	Direct	Post	Request EOI (24-4-20)		
G 150	SPARE PARTS FOR HONDA MOTORCYCLES	600 kits	100,000	150,000,000	Direct	Post	Request EOI (24-4-20)		
G 151	SPARE PARTS FOR TVS MOTOR CYCLES	4000 kits	200,000	300,000,000	Direct	Post	Request EOI (24-4-20)		

ဇယား ၄ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၀/၆/၂၀၂၀

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စတိုး	၆	၃
၂	မကွေး	၈	၄
၃	မန္တလေး	၈	၄
၄	ပဲခူး	၅	၄
၅	ရန်ကုန်	၄	၂
၆	တနင်္သာရီ	-	-
၇	ရှမ်း	၈	၄
၈	ရခိုင်	၇	၃
၉	ချင်း	၉	၂
၁၀	ကချင်	၄	၁
၁၁	ကရင်	၉	၅
၁၂	ကယား	၆	၄
၁၃	မွန်	၇	၄
၁၄	ဧရာဝတီ	၆	၅
၁၅	နေပြည်တော်	၆	၂
	စုစုပေါင်း	၉၃	၄၇

ဇယား -၅ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၀-၆-၂၀၂၀

S/N.	Level of Training	# of Traini-ng	# of Participant							Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com-mittee	Com	O		Total
1	Union Level										
2	State/Region Level										
3	Township Level	8	2	9	112	111				234	
4	Community Level	664					4909	3046		7955	
	TOTAL	672	2	9	112	111	4909	3046		8189	

Table 6 : Technical Assistance and Individual Consultants

Contract Package No.	Description of Package Contract	No.	PP9 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q1 2020	Status Q2 2020	Comments
			US \$	MMK					
C 53	REGIONAL OFFICE CONSULTANTS	15	576,000	888,192,000	IC	Prior	10 consultants for 12 RO contracted 08.11.2019 3 remaining consultants	All consultants under contract except one for Rakhine	
C 95	NATIONAL GENDER CONSULTANT	1	18,580	28,650,000	IC	Post	2 candidates interviewed 10.02.2020 2 candidates to be interviewed 18.03.2020	Consultant contracted 04.5.2020 Line closed	
C 104	INTL PROCUREMENT SPECIALIST	1	196,040	302,293,680	SSS	Post	Consultant recruited 01.11.2019 Line closed	-	
C 106	SR. NATIONAL PROCUREMENT SPECIALIST	1	21,600	33,307,200	IC	Post	Shortlist proposed for interview 27.02.2020	Waiting for Consultant contracted 1 st week Sep 2020	

Table 7: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – Jun. 2020)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671	-	671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472	-	472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238	-	238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924	-	924	924	100%	31	893
5	Ann	262	-	262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270	-	270	270	100%	24	246
7	Takone	423	-	423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722	-	722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488	-	488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214		1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403		403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175		175	175	100%	35	140
13	Myaung	935		935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523		1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424		424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351		351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242		1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492		492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174		174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631		631	631	100%	45	586
21	Monyo	174		174	174	100%	2	172
22	Chaugzong	378		378	378	100%	5	373
23	Belin	966		966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220		220	220	100%	3	217
25	Demawso	771		771	771	100%	21	750
26	Kyainseikkyi	1,175		1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	835	9	844	844	100%	21	823
28	Ngaputaw	395	131	526	525	99.8%	18	508
29	Padaung	236	12	248	248	100%	10	238
30	Matupi	239	15	254	251	99%	50	204
31	Moegaung	358	51	409	409	100%	1	408
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	285	61	346	346	100%	7	339
33	Loikaw/ Shadaw	990	53	1,043	1,043	100%	4	1,039

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Remark
34	Htilin	661	-	661	661	100%	
35	Pauk	920	1	921	921	100%	
36	Saw	533	5	538	537	99.8%	
37	Nahtogyi	356	1	357	357	100%	
38	Pyawbwe	403	19	422	422	100%	
39	Yamethin	230	10	240	240	100%	
40	Paung	614	59	673	673	100%	
41	Pyinmana	132	-	132	130	98%	
42	Hsihseng	500	6	506	506	100%	
43	Kungyangon	265	-	265	265	100%	
44	Kyauktan	426	-	426	426	100%	
45	Putao	51	20	71	71	100%	
46	Shwegu	89	18	107	107	100%	
47	Kani	127	12	139	136	98%	
48	Kyunhla	123	30	153	152	99%	
49	Kawtkareik	28	10	38	36	95%	
50	Hlanningbwe	265	10	275	274	99.6%	
51	Tongzang	242	-	242	242	100%	
52	Mabein	79	34	113	112	99%	
53	Maukmai	44	9	53	53	100%	
54	Mongkhet	6	6	12	12	100%	
55	Shwegyin	61	20	81	80	99%	
56	Thegon	85	93	178	178	100%	
57	Ingapu	108	28	136	136	100%	
58	Danubyu	252	1	253	253	100%	
59	Ponnagyun	14	-	14	14	100%	
60	Gwa	71	3	74	74	100%	
61	State & Region	7	-	7	7	100%	
62	Union	7	-	7	7	100%	
	Cumulative Total	25,036	913	25,949	25,934	99.9%	

Table 8: Quarterly grievances received and resolved (April- Jun. 2020)

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi	9	9	100%	
2	Ngaputaw	131	130	99%	
3	Padaung	12	12	100%	
4	Matupi	15	12	80%	
5	Mogaung	51	51	100%	
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	61	61	100%	
7	Loikaw/ Shadaw	53	53	100%	
8	Htilin	24	24	100%	
9	Pauk	77	77	100%	
10	Saw	13	13	100%	
11	Nahtogyi	24	23	96%	
12	Pyawbwe	6	6	100%	
13	Yamethin	9	9	100%	
14	Paung	1	1	100%	
15	Pyinmana	23	22	96%	
16	Hsiseng	20	20	100%	
17	Kungyangon	30	30	100%	
18	Kyauktan	13	13	100%	
19	Thegon	6	6	100%	
20	shwegyin	-	-		
21	Putao	-	-		
22	Shwegu	-	-		
23	Danuphyu	-	-		
24	Ingapu	38	38	100%	
25	Hlaingbwe	137	137	100%	
26	Kawtkareik	28	28	100%	
27	Tongzang	3	3	100%	
28	Mongkhet	8	8	100%	
29	Mabein	-	-		
30	Maukmai	10	10	100%	
31	Kani	-	-		
32	Kyunhla	103	103	100%	
33	Ponnagyun	5	5	100%	
34	Gwa	6	6	100%	
35	State & Region	-	-		
36	Union	-	-		
	Quarterly Total	916	910	99%	

Sr. No	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
34	Saw	5	4	80%	
35	Nahtogyi	1	1	100%	
36	Pyawbwe	19	19	100%	
37	Yamethin	10	10	100%	
38	Paung	59	59	100%	
39	Pyinmana	-	-		
40	Hsihseng	6	6	100%	
41	Kungyangon	-	-		
42	Kyauktan	-	-		
43	Thegon	93	93	100%	
44	shwegyin	20	19	95%	
45	Putao	20	20	100%	
46	Shwegu	18	18	100%	
47	Danubyu	1	1	100%	
48	Ingapu	28	28	100%	
49	Hlaingbwe	10	9	90%	
50	Kawtkareik	10	8	80%	
51	Tongzang	-	-		
52	Mongkhet	6	6	100%	
53	Mabein	34	33	97%	
54	Maukmai	9	9	100%	
55	Kani	12	9	75%	
56	Kyunhla	30	29	97%	
57	Ponnagyun	-	-		
58	Gwa	3	3	100%	
59	State & Region	-	-		
	Union	-	-		
	Quarterly Total	913	901	99%	

Table9: Grievances received and resolved by category and township(April- Jun.2020)

Sr. No.	Township	CORE								CORE SUPPLEMENT						
		# All Types	Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.		
1	Kyaukkyi	9	-	-	-	-	-		3	-	1	4	1	9	100%	
2	Ngaputaw	131	-	-	-	-	-		1	-	4	124	2	131	100%	
3	Padaung	12	-	-	-	-	-		-	-	7	1	4	12	100%	
4	Matupi	15	8	-	-	-	8	53%	6	-	1	-	-	7	47%	
5	Mogaung	51	-	-	-	-	-		-	-	37	14	-	51	100%	
6	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese	61	-	-	-	-	-		1	1	15	41	3	61	100%	
7	Loikaw/ Shadaw	53	-	-	-	-	-		-	-	21	28	4	53	100%	
8	Htilin	24	-	-	-	-	-		-	-	6	16	2	24	100%	
9	Pauk	77	-	-	-	-	-		-	-	38	27	12	77	100%	
10	Saw	13	-	-	-	-	-		-	-	9	4	-	13	100%	
11	Nahtogyi	24	-	-	-	-	-		-	-	5	14	5	24	100%	
12	Pyawbwe	6	-	-	-	-	-		-	-	3	3	-	6	100%	
13	Yamethin	9	2	-	-	-	2	22%	-	-	7	-	-	7	78%	
14	Paung	1	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	100%	
15	Pyinmana	23	1	-	-	-	1	4%	5	-	12	5	-	22	96%	
16	Hsihseng	20	1	-	-	-	1	5%	4	1	8	5	1	19	95%	
17	Kungyangon	30	-	-	-	-	-		1	-	7	16	6	30	100%	
18	Kyauktan	13	-	-	-	-	-		2	-	1	10	-	13	100%	
19	Thegon	6	1	-	-	-	1	17%	1	-	2	2	-	5	83%	
20	shwegyin	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
21	Putao	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
22	Shwegu	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
23	Danuphyu	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
24	Ingapu	38	1	-	-	-	1	2	5%	1	-	9	24	2	36	95%
25	Hlaingbwe	137	-	-	1	-	1	1%	-	4	27	105	-	136	99%	

Sr. No.	Township	CORE								CORE SUPPLEMENT						
		# All Types	Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about	Force Majeure	Suggestion/demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
31	Loikaw/ Shadaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Htilin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pauk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	
34	Saw	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	5	100%	
35	Nahtogyi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100%	
36	Pyawbwe	19	-	-	-	-	-	-	7	-	9	3	-	19	100%	
37	Yamethin	10	2	1	-	-	3	30%	3	1	1	2	-	7	70%	
38	Paung	59	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52	-	59	100%	
39	Pyinmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Hsihseng	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	100%	
41	Kungyangon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kyauktan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Thegon	93	-	-	-	-	-	-	1	-	23	59	10	93	100%	
44	shwegyin	20	3	-	-	1	4	20%	1	3	5	4	3	16	80%	
45	Putao	20	-	-	-	-	-	-	4	-	3	12	1	20	100%	
46	Shwegu	18	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	10	18	100%	
47	Danubyu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100%	
48	Ingapu	28	1	-	-	-	1	4%	-	-	13	5	9	27	96%	
49	Hlaingbwe	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	1	10	100%	
50	Kawtkareik	10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	10	100%	
51	Tongzang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Mongkhet	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	100%	
53	Mabein	34	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	20	34	100%	
54	Maukmai	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	9	100%	
55	Kani	12	-	-	-	1	1	8%	-	1	6	4	-	11	92%	
56	Kyunhla	30	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	-	30	100%	
57	Ponnagyun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Gwa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	100%	
59	State & Region	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Union	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Quarterly Total	913	13	2	-	3	18	2%	27	29	252	492	95	895	98%	
	Total Resolved	901	12	2	-	2	16	2%	27	28	247	492	91	885	98%	

ဇယား- ၁၀

စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်း/လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာစာရင်း(သတ္တမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းမှုရှိသော							မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအရေအတွက်				မြေယာကိစ္စ		မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(%)	မှတ်ချက်
				ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း	ကျေးရွာပေါင်း	လမ်း/တံတား	ရေပေးရေး	မီးလင်းရေး	အဆောက်အဦ	အခြား	စုစုပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လျော်ကြေးငွေပေးရသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လှူဒါန်းသည့်ဧရိယာ(စ/ပေ)	စုစုပေါင်းPC 14 အရေအတွက်			
၁	ကချင်ပြည်နယ်	မိုးကောင်း	၉၉	၄	၄	၄	-	-	-	-	၄	၁၈	-	27444.00	၁၈	၄.၀၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၂		ရွှေကူ	၈၁	၂	၂	၁	၁				၂	၈၁		7485.00	၈၁		ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း	
၃	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်	၆၆	၂	၄	၃			၁		၄	၄၉		1432.00	၄၉		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၄		ရှားတော	၁၄	2	2		2				၂	2		831.00	2		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၅	ချင်းပြည်နယ်	မတူပီ	၁၆၂	၇	၇	၅	-	-	၁	၁	၇	၂၇	-	173281.00	၂၇		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၆	မန္တလေးတိုင်း	နွားထိုးကြီး	၂၁၇	၁၃	၁၅	၁၄	၁				၁၅	၂၅၄		254606.40	၂၅၄		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၇		ပျော်ဘွယ်	၃၅၆	၇	၁၀		၃		၇		၁၀	၁၀		18121.00	၁၀		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၈		ရမည်းသင်း	၃၃၄	၁၁	၁၃	၉	၄				၁၃	၆၄		63023.00	၆၄		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၉	ပဲခူးတိုင်း	ပန်းတောင်း	၁၇၈	၂၂	၄၂	၁၁	၁၂	၆	၁၃		၄၂	၁၃၇		103297.50	၁၃၇		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၁၀		ရွှေကျင်	၆၅	၁၃	၁၆	၁၀		၃	၃		၁၆	၁၄၁		144604.94	၁၄၁		ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း	
၁၁		သဲကုန်း	၁၉၈	၁၂	၂၂	၂၀		၂			၂၂	၂၆၈		100421.00	၂၆၈		ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း	
၁၂	ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	၁၃၅	၅	၆	၃	-	-	၂	၁	၆	၉	-	13214.75	၉		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	
၁၃		ကျောက်တန်း	၁၂၂	၁	၁	-	-	-	-	၁	၁	-	၁၂	1368.50	၁၂		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း	

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant		Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit			
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion		#	%	Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%		
				Kachin	Mogaung	36	79	36		100	36	100	79	79	100	110	110	100	110	100	110	0	0	0
Kachin	Shwegu	28	86	28	100	28	100	86	86	100	81	81	100	81	100	81	0	0	0	0	81	81	81	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	94	94	100	94	100	94	0	0	0	0	94	94	94	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	46	46	100	46	100	46	0	0	0	0	46	46	46	100
Kayah	Demoso	25	174	25	100	25	100	174	174	100	124	124	100	124	100	124	0	0	0	0	124	124	124	100
Kayah	Hpruso	14	116	14	100	14	100	116	116	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100
Kayah	Shadaw	3	15	3	100	3	100	15	15	100	9	9	100	9	100	9	0	0	0	0	9	9	9	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayah	Hpasawng	8	55	3	37.5	3	100	21	21	90	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayin	Hlaningbwe	71	397	70	98	70	100	397	396	99	236	236	100	235	100	235	0	2	1	1	232	218	177	75
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	178	178	100	178	100	178	0	1	0	2	175	174	174	98
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98	50	100	365	355	97	292	292	100	292	100	292	0	0	0	0	292	292	292	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	63	63	100	63	100	63	0	1	0	0	62	63	63	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	150	150	100	150	100	150	0	0	0	0	150	150	150	100
Chin	Kanpetlet																							
Chin	Paletwa	96	384	90	93	90	100	384	365	95	326	326	100	326	100	326	20	9	5	2	290	288	217	67
Sagaing	Banmauk	47	221	47	100	47	100	221	221	100	196	196	100	196	100	196	0	0	0	0	196	196	196	100
Sagaing	Myaung	48	82	48	100	48	100	82	82	100	118	118	100	118	100	118	0	0	0	0	118	118	118	100
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	113	113	100	113	100	113	0	0	0	0	113	113	113	100

Sagaing	Pinlebu												100											
Sagaing	Kani	45	201	45	100	45	100	201	201	100	141	141	100	141	100	141	0	0	1	2	138	134	102	72
Tanintharyi	Kyunsu												100		100									
Tanintharyi	Tanintharyi	19	168	19	100	19	100	168	168	100	101	101	100	101	100	101	0	0	0	0	101	101	101	100
Bago	Shwegyin	31	114	30	96	30	100	114	103	90	63	63	100	63	100	63	0	3	0	3	57	50	39	62
Bago	Kyaukkyi	34	137	28	82	28	100	120	120	100	145	145	100	145	100	145	0	0	0	0	145	144	142	98
Bago	Monyo	37	220	37	100	37	100	220	220	100	208	208	100	208	100	208	0	2	1	2	203	193	191	92
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	160	160	100	160	100	160	0	0	0	0	160	160	160	100
Bago	Thegon	49	308	49	100	49	100	308	308	100	198	198	100	198	100	198	14	20	10	33	121	82	24	12
Magway	Sidoktaya																							
Magway	Mindon	72	180	72	100	72	100	180	180	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	261	261	100	261	100	261	0	0	0	0	261	261	261	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100	64	100	191	191	100	173	173	100	173	100	173	0	0	0	0	173	173	173	100
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100	44	100	158	158	100	190	190	100	190	100	190	0	0	0	0	190	190	190	100
Mandalay	Nyaung U	75	220	75	100	75	100	220	220	100	282	282	100	282	100	282	0	0	0	0	282	282	282	100
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	291	291	100	291	100	291	0	0	0	0	291	291	291	100
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100	75	100	317	317	100	285	285	100	285	100	285	0	0	0	0	285	285	285	100
Mon	Chaungzon	43	78	43	100	43	100	78	78	100	175	175	100	175	100	175	0	0	0	0	175	175	165	94
Mon	Paung	49	154	49	100	49	100	154	154	100	170	170	100	170	100	170	0	1	0	0	169	169	169	99
Mon	Bilin	51	217	51	100	51	100	217	217	100	205	205	100	205	100	205	0	1	1	1	202	202	188	92
Rakhine	Ponnagyun																							
Rakhine	Ann																							
Rakhine	Gwa	33	168	33	100	33	100	168	168	100	115	115	100	100	100	100	2	21	9	33	50	30	10	9
Yangon	Htantabin														100									
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	18	40	78	78	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100	55	100	134	134	100	209	209	100	209	100	209	0	0	0	0	209	209	209	100

Yangon	Kungyangon	43	136	43	100	43	100	136	136	100	136	136	100	136	100	136	0	0	0	0	136	136	136	100
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	94	94	100	94	100	94	0	3	3	16	72	72	27	29
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	177	177	100	177	100	177	0	0	0	0	177	177	177	100
Shan	Namhsan																							
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	38	38	100	38	100	38	0	0	0	0	38	38	38	100
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	78	78	100	78	100	78	0	0	4	5	69	21	6	8
Ayeyawady	Ingapu	71	642	71	100	71	100	642	642	100	362	362	100	360	100	360	4	28	30	61	239	186	1	0
Ayeyawady	Ngaputaw	67	354	67	100	67	100	354	354	100	346	346	100	346	100	346	0	0	0	0	346	346	346	100
Ayeyawady	Lemyethna																							
Ayeyawady	Kyangin	30	256	30	100	30	100	254	254	100	188	188	100	188	100	188	0	0	0	0	188	188	186	99
Ayeyawady	Thabaung	67	438	67	100	67	100	438	438	100	377	377	100	377	100	377	0	0	0	0	377	377	377	100
Ayeyawady	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	228	228	100	228	100	228	0	0	0	0	228	228	212	93
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	130	130	100	130	100	130	0	0	0	0	130	130	130	100
Nay Pyi Taw	Tatkon																							
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100	60	100	305	305	100	376	376	100	376	100	376	0	0	0	0	376	376	376	100

Kayin	kawtkareik							0																
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100%	3	100%	26	26	100%	18	18	100%	18	100%	18	0	0	0	0	18	18	100%	
Chin	Tongzang	31	93	31	100%	31	100%	93	93	100%	60	60	100%	43	72%	43	35	24	1	0	0	0	0	
Chin	Matupi	62	149	62	100%	62	100%	149	149	100%	162	162	100%	150	93%	150	28	21	14	22	77	8	2	25%
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa							0																
Sagaing	Banmauk							0																
Sagaing	Myaung							0																
Sagaing	Kyunhla							0																
Sagaing	Pinlebu							0																
Sagaing	Kani	45	201	23	51%	0	0%	201	201	100%	140	56	40%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanintharyi	Kyunsu							0																
Tanintharyi	Tanintharyi	1	16	0	0%	0		16	0	0%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bago	Shwegyin							0																
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100%	7	100%	37	37	100%	42	42	100%	39	93%	39	3	0	0	9	30	29	18	

Bago	Monyo							0																
Bago	Padaung	41	227	4 1	100%	4 1	100%	227	227	100%	178	17 8	100%	161	90%	161	1 7	36	16	39	70	7 0	0	
Bago	Thegon							0																
Magway	Sidoktaya							0																
Magway	Mindon							0																
Magway	Pauk	71	262	7 1	100%	7 1	100%	262	262	100%	274	27 4	100%	273	100%	273	1	40	73	100	60	4	4	
Magway	Tilin	71	93	7 1	100%	7 1	100%	93	93	100%	134	13 4	100%	134	100%	134	0	10	16	39	69	2 0	2	10%
Magway	Saw	63	117	6 3	100%	6 3	100%	117	117	100%	133	13 3	100%	123	92%	123	0	11	13	54	55	6	0	
Mandalay	Natogyi	64	192	6 4	100%	6 4	100%	192	192	100%	230	23 0	100%	218	95%	218	1 2	45	23	68	82	0	0	
Mandalay	Ngazun							0																
Mandalay	Nyaung U							0																
Mandalay	Yamethin	63	263	6 3	100%	6 3	100%	263	263	100%	334	33 4	100%	148	44%	148	1 0	96	29	56	14 3	9	2	
Mandalay	Pyawbwe	75	318	7 5	100%	7 5	100%	318	318	100%	356	35 6	100%	330	93%	330	2 6	11 2	31	73	11 4	1 14	0	0%
Mon	Chaugzong							0																
Mon	Paung	50	154	4 9	98%	4 9	100%	154	153	99%	176	17 6	100%	176	100%	176	2 9	19	8	13	10 7	9 3	16	17%
Mon	Bilin							0																

Rakhine	Ponnagyun							0																
Rakhine	Ann							0																
Rakhine	Gwa							0																
Yangon	Htantabin							0																
Yangon	kyauktan	45	78	4 5	100%	4 5	100%	78	78	100%	122	12 2	100%	108	89%	108	1 4	12	12	53	31	3 1	0	0%
Yangon	Kawhmu							0																
Yangon	Kungyangon	43	136	4 3	100%	4 3	100%	136	136	100%	133	13 3	100%	132	99%	132	1	5	9	34	84	9 7	59	61%
Shan	Mongkhet							0																
Shan	Hsihseng	13	321	1 3	100%	1 3	100%	321	321	100%	185	18 5	100%	185	100%	185	0	15	11	36	12 3	1	1	100%
Shan	Namhsan							0																
Shan	Mabein	16	57	1 6	100%	1 6	100%	57	57	100%	35	35	100%	11	31%	11	2 4	11	0	0	0	0	0	0
Shan	Maukmai							0																
Ayeyawad y	Ingapu							0																
Ayeyawad y	Ngaputaw	83	426	8 3	100%	8 3	100%	426	426	100%	420	42 0	100%	420	100%	420	0	13	16	39	35 2	2 00	190	
Ayeyawad y	Lemyethna							0																
Ayeyawad y	Kyangin							0																

Ayeyawad y	Thabaung							0																	
Ayeyawad y	Danubyu							0																	
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	2 9	100%	2 9	100%	139	138	99%	146	14 6	100%	144	99%	144	2	2	14	14	11 4	6 5	45	69%	
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																	
Nay Pyi Taw	Lewe							0																	

Figure 1: Workplan 2019/20 (Years 5,6,7)

Activity / Milestone	2019			2020									
	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October
1 NCDDP quarterly meetings NPT			x				x			x			
2 OM Year 7 Main Report + FAM Phase-Out Guidelines					x		x						
3 AWPB 2019/20 Submit supplementary budget request						xxxx							
4 Implementation Y5 Complete construction of sub-projects (Ponnagyun 146 villages)	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx						
5 Implementation Y6 (16 new tns) Block grant transfer	x x x x x x	x x x x x	x x x x x										
Sub-project construction	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx					
Township MSR's	x x	x x	x x										
6 Implementation Y7 Block grant transfer													
20 old tns	x x x x x	x x x x x	x x x x x										
16 new tns		x x x x x											
SP construction (20 old townships)													
20 old tns				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	
16 new tns						xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
ToT 1 - 3 20 old							xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx				
16 new									xxxxxxxx	xxxxxxx			
ToF 1 - 3 20 old				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx				
16 new						xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
CF, TF, KE fora Union MSR										x x x	x x x		x x
7 Preparation Y8 (13 new townships) Tns selection process				xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx							
Socialisation process							xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx				
Procurement activities						x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x		
Mobilisation of TTA													xxxxxxxx
8 International Support Missions		xxxxx					xxx x						xx