
NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT

Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလ အထိ**



(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	ဘဏ္ဍာရေး	၈
၃။	အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၉
၄။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၁
၅။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၁၆
၆။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁၈
၇။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၂၀
၈။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၂၀
၉။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၂၂
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅
၁၁။	သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာသင်ယူခြင်း	၂၇
၁၂။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၈
၁၃။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၂၈
၁၄။	သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများ	၂၈
၁၅။	ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၄၃
၁၆။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၄၇
၁၇။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၀-၉-၂၀၂၀) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဇယား(၃၀-၉-၂၀၂၀)
- ဇယား ၄: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၅: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ဇယား ၆: နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းမှုစာရင်း
- ဇယား ၇: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၉: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု များ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၁၀: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၁၁: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၂: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)
- ပုံ ၁ : ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ လာမည့် ၁၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်နှင့် သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၉)မြို့နယ်စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) **VDP Meeting** သတ်မှတ်ချက် ၁၀၂၄၉ခု ရှိသည့်အနက် ၉၁၃၄ခု ပြီးစီး၍ ၈၉.၁၂% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၇၁၉ခုအား **TPIC**မှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၉.၃၁% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ခု ရှိသည့် အနက် ၈၇၁၉ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၃၁ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၁၉ခု အား ၁၀၀%အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ၉၉.၃၁ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၄၉၇ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၃၈၈ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ်

- (က) **VDP Meetin** သတ်မှတ်ချက် ၅၈၁၆ခု ရှိသည့်အနက် ၄၆၀၃ခု ပြီးစီး၍ ၇၉.၁၄% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၂၃၆ခု ရှိသည့်အနက် ၃၆၉၁ခုအား **TPIC**မှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၇.၆၄% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၂၃၆ ခု ရှိသည့် အနက် ၃၇၆၅ ခု ပြီးစီး၍ ၈၈.၈၈% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၇၆၅ ခုအား(၁၀၀%) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၈၈.၈၈% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၁၇ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၅၂၆ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၁၉ ပြီးစီး၍ ၈၃၈၈ လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၂၃၆ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၁၇ ပြီးစီး၍ ၂၅၂၆ လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဇယား(၁) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၄.၀% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၂ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၉.၈ % ထိတိုး မြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၇ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၄ % တခြား ၄.၅ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၂ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၄၉.၉% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၉ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၁.၂% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၄ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၁.၉ % တခြား ၇.၃ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၄ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၂၀)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		စုစုပေါင်း (ပ-သတ္တမ)
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
					မြို့နယ်ဟောင်း ၆၁						ပေါင်း ၆၁
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၃၉		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၂၂	၂၆၃၁		၂၂၉၅		၁၃၇၆		၂,၆၅၃
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁၇၅၅		၁၀၃၀၂		၅၂၀၉		၄၃၃၆၆
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၆၀၆	၉၉.၀၅	၂၂၅၀	၉၈.၀၃	၉၈၈	၇၁.၈၀	၂,၆၀၆
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂၆၀၆	၉၉.၈၄	၂၂၂၂	၉၈.၇၅	၁၁၅၂	၈၃.၇၂	
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁,၅၇	၁၀,၄၆	၃၅,၇၂	၆၇,၃၇	၈၇,၁၃		၁၀၁,၇၇		၅၃,၃၉		၃၄၉,၇၂
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁၅၂၄		၁၀,၄၉၆		၃၈၀၁		၄၁,၄၁၅
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၁၀၅		၈,၇၁၉		၃,၆၉၁		၃၅,၈၆၆
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၁၀၅		၈၇၁၉		၃၆၄၀		၃၅,၈၁၅
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ											
၀ %					၀	၀	၂၆	၀.၂၉	၄၈၈	၁၃.၂၂	
၁%၅၀-					၁	၀.၀၁	၂၀	၀.၂၃	၁၀၉	၂.၉၅	
၅၁%၇၅-					၀	၀	၁၂	၀.၁၃	၁၀၀	၂.၇	
၇၆%၉၀-					၁၄	၀.၁၅	၂၆	၀.၃	၁၇၅	၄.၇၄	
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၈၂	၉၉.၇၅	၈၆၃၅	၉၉.၀၃	၃၁၁၆	၈၄.၄၂	
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၁၀၅	၉၉.၆၇	၈၆၉၃	၉၆.၇၈	၃,၅၀၀	၇၅.၇၇	၃၅,၆၄၉
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၄	၉၉.၆၃	၈၃၈၈	၈၁.၄၂	၂၅၂၆	၆၅.၈၅	၃၄,၃၂၁
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀		၅၃				၁၉၈
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၁				၆

၅။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၇၁၉)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၃၈၈)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၆။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၃၇၆၅)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၂၅၂၆)ခု အတွက် လူထုစစ်

ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၇။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် စာရေးကိရိယာများထားရှိရန် ဖိုင်တင်စင်များ လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) Tabletမလုံလောက်သည့်အတွက် MIS Uploadဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း (လှိုင်းဘွဲ့)ပြင်ဆင်ရန် ရုံးချုပ်သို့(၈)ပို့ မြို့နယ်(၂)ပြန်ပို့၊
- (ဃ) ရာသီဥတုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ဗီဒီယို/ပုံစတာများ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုခြင်း (တွန်းဇံ)။

၂။ ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

၈။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၁၀.၂၄၁ ဘီလီယံအား မြို့နယ် (၂၀) မြို့နယ်အား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

- (က) ပြင်ဆင်ရမည့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ခြင်း
- (ခ) စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
- (ဂ) လုပ်ဆောင်နေသော ကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်

• ၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ် စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်များအား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြန့်ဖြူးပြီး ဖြစ်သည်-

FY 2019-20 (in MMK)

Expenditure by Project Component MMK	Current Quarter	Year to date	Cumulative to date	%
Com 1: Community Block Grants	10,241,000,000	72,828,863,176	358,501,448,540	62%
Com 2: Facilitation & Capacity	4,471,298,958	16,845,238,673	97,952,718,982	17%
Com 3: Knowledge & Learning	10,310,972	325,652,880	4,996,284,597	1%
Com 4: Implementation Support	1,194,099,225	3,787,902,812	35,832,147,091	6%
Com 5: Contingency Emergency Response*	65,033,850,700	84,468,375,092	84,468,375,092	15%
Total Project Expenditure	80,950,559,855	178,256,032,633	581,750,974,301	100%

၃။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စက်ဝန်း၏ သုံးလပတ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေ (၅%+လုပ်ငန်းသုံးပိုငွေ+အသေးသုံးလက်ကျန်ငွေ)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် (ပင်လည်ဘူး၊စေတုတ္ထရာ၊အမ်း၊ထန်းတပင်၊လေးမျက်နှာ၊ တပ်ကုန်း၊ ကျွန်းစု၊ ကန်ပက်လက်၊နမ့်ဆန်) မြို့နယ်များရှိ လုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

စီမံကိန်းမြို့နယ်များအားလုံးတွင် ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု (water quality testing) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး PC-21 တွင် Upload တင်နိုင်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်များမှာ Reagent များကုန်နေသဖြင့် ရေစမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်နိုင်သေးပါ။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း (၁၃) ခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သည့်

မြို့နယ် (၅) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇)ခု မှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲများမှာလည်း ကျေးရွာလူထု၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်မှုဖြင့် (၁၀၀%) ဆောင်ရွက် ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Conflict area များဖြစ်သော-

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၆)ရွာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (KNU/ KNLA / DKBP ၎င်းတို့၏ Deep control Area များ၊ Land Mine Area)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၉) ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခုမှာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျေးရွာ အုပ်စု (၅) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄၀)မှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအား KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထား ပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေအေးချမ်းသော ကျေးရွာ ပုံစု (၁၃) အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၂၁)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ(၁၇)ခု မှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်၍ ကျန်ရှိ သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု(၉၄)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၃၂၆)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၉၅) ခုမှာ(၁၀၀%)ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပြီးကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲများ အားနယ်မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ

၁၀။ မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ်အတွက် ဝယ်ယူရေးပစ္စည်းများအား ပက်ကော့ဂျ်များပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ်မှ နည်းပညာအကြံပေးများ၏ ပ နှင့် ဒု နှစ်အတွက် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များ ကို ထပ်မံ နှစ်နှစ် ကာလ စီမံကိန်း စက်ဝန်း တ နှင့်စက်ဝန်း စတုတ္ထနှစ် အတွက် သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ ဤ မြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ်မှ နည်းပညာအကြံပေးများ၏စာချုပ်များအရ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အရ ဝှမြို့နယ်အတွက် ASI စာချုပ်ကို တိုးချဲ့ လိုက်ပြီး ပဋိပက္ခအခြေအနေများကြောင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ကိုသာ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် နည်းပညာအကြံပေးမရှိသောကြောင့် ကျေးလက်သည် နည်းပညာအကြံပေး (၅) ဦး ကို ခန့်အပ်ရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိ နည်းပညာအကြံပေးများအတွက် အခြားခန့်အပ်မှုကို ၁၄.၈.၂၀၂၀ တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

မြို့နယ်အသစ် (၁၃) မြို့နယ်အတွက် TTA ဝန်ဆောင်မှုများ ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ယခုသုံးလပတ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။

တစ်ဦးချင်းနည်းပညာအကြံပေးများငှားရမ်းခန့်အပ်ခြင်း

၁၁။ အမျိုးသားအဆင့် ဝယ်ယူရေးနည်းပညာအကြံပေး တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဥပဒေအကြံပေးတစ်ဦးအား ၁၄.၈.၂၀၂၀တွင် ခန့်အပ် လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့သည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၁၂။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးရှိ Hard Disk လဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည့် ASUS Laptop(၁)လုံးအား လဲလှယ် ပြုပြင်ခွင့်ပြုရန်နှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ငွေကျပ် ၇၀,၀၀၀/- ခန့် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလာမှုအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် (၂)လုံး ပျောက်ဆုံးမှု တင်ပြလာခြင်းအပေါ် အမျိုးအစားတူ ပေးလျှော်စေရန် ဟု (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (ဂ) သဲကုန်းမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအတွက် ခွဲဝေချထားပေးသည့် Generator ၏ Batteryမှာ မကောင်းမွန်တော့ပါသဖြင့် လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန်နှင့် လဲလှယ်ခြင်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ (၈၅၀၀၀ / -) ဖြင့် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်းကို (၂-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ဆီဆိုင်မြို့နယ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၆၁)စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၁,၅၆၁,၅၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုကြောင်းကို (၆-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Tablet (၂)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုင်ဆောင်သူမှ ပေးလျော်စေရန် (၁၁-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ စာအမှတ်၊၆၅၀/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (င) CFW နှင့် VRFP စီမံကိန်းမြို့နယ်များအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ လာရောက် ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပြီး ဧူလိုင်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် များမှ လာရောက်ထုတ်ယူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးသည့် ဘီးလင်းမြို့နယ်နှင့် ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင် ကယ်များ ခွဲဝေခွင့်ပြုကြောင်းကို ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၂၈/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) Medical Kits များ လာရောက်ထုတ်ယူရန် (၁၄-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၃၈/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂၉)စီး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် ၈၉၄,၂၇၈/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအ မှတ်၊ ၅၄၁/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) ပလက်ဝမြို့နယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး စက်လှေ (၂)စီး ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂,၀၂၆,၈၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၄၂/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှ Huawei Tablet (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကာလတန်ဖိုးကျပ် ၁၈၇,၆၆၄.၈၁/- အား ပေးလျော် စေရေး ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် သွားရန်နှင့် တန်ဖိုးငွေ ပေးလျော်စေရန် ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၁၇/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ ခွဲဝေရရှိပြီး ဖြစ်သည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၀)စီးအား CFW , VRFP အတွက် ခွဲဝေခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်း အား

(၁၇-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၅၆၀/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (င) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် (၂၈-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၆၀၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) မဘိမ်းမြို့နယ်မှ Canon(Lide120) (Sr no;KLJU05259) ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ မြို့နယ်တွင်သာ သိမ်းဆည်းထားရန်ဟု အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ပေါင်မြို့နယ်မှ Tablet (၈)လုံးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှု အကြောင်းကြားရန် (၅-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ စာအမှတ်၊ ၆၃၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဏ) မတူပီမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူမှ (၆)လ အတွင်း အရစ်ကျပေးလျော်စေရန် ၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ စာအမှတ်၊ ၆၇၀/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (တ) အင်္ဂပူမြို့နယ်မှ Projector ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသစ် (၁)လုံး ထုတ်ယူ ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၂၄-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊စာအမှတ်၊ ၆၈၄/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ထ) ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှ Tablets (၅)လုံး ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၇၇၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) G-149 Repair Service for cycle fleet(TV Sand Honda)G-151 Spare Parts for TVS cycleအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာအား ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီသို့ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဓ) G-145 Printing of Operation Manuals 2020 (35,000 books)အတွက် Eugenia Star Co.,Ltdသို့ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာအား ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ထားပြီး ၁၅-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (န) G-153 Air-Conditioner, Water Coolers and Refrigeratorအတွက် Myanmar Alin နှင့် The Global New Light of Myanmar တို့တွင် (၁၈-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သော (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၄)ဦးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်

တင်သွင်းပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (၁) G-156 Office Equipment(Color Printer, Black and White Printer, All-in-one Printer)အတွက် Myanmar Alin နှင့် The Global New Light of Myanmar တို့တွင် (၁၈-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သော (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၆)ဦးမှ ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း အကဲဖြတ် လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (၂) G-157 Office Equipment (High-Speed Scanner, Hard Disk Drive)အတွက် Myanmar Alin နှင့် The Global New Light of Myanmar တို့တွင် (၁၈-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံး ရက်ဖြစ်သော (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၃)ဦးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင် ရွက်ပြီးစီး၍ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာအား ပြန်လည်ကြော်ငြာရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- (၃) G-158 Phone Handsetအတွက် Myanmar Alin နှင့် The Global New Light of Myanmar တို့တွင် (၁၈-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သော (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၂)ဦးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- (၄) G-159 Still Camera, Video Cameraအတွက် Myanmar Alin နှင့် The Global New Light of Myanmar တို့တွင် (၁၈-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သော (၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းရှင် (၃)ဦးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းပြီး စက်တင်ဘာ လအတွင်းအကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- (မ) ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၁၂)စီး ခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၃၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက် (၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ခန္တီးမြို့နယ်သို့ ခွဲဝေပေးမည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလာခြင်း အပေါ် ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၇၄/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်း ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (ရ) ပေါက်မြို့နယ်မှ Huawei Tablet (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဘိုး ငွေကျပ် အား (၁၇-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၆၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (လ) တွန်းဇံမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၁၅)စီး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန် ကုန်ကျစရိတ် ၅၄၂,၈၀၀/- အား ထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်းကို ၁၅-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၅၇/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၂၉)စီး ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၇၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝ) ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅၅)စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြ လာခြင်းအပေါ် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၇၆/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (သ) ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှ Tablet(၁)လုံးနှင့် Laptop(၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တန်ဘိုးငွေပေးလျော်စေရန် ၁၇-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၇၆၄/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နောင်လာမည့်သုံးလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ

၁၃။ နောက် သုံးလပတ် (အောက်တိုဘာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀)

- ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွက် KE (**key experts**) (၄) ဦးအား စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း။
- ညွှန်မှူးရွေးချယ်မှုလက်အောက်ရှိ ပထမအုပ်စု မြို့နယ် (၇) မြို့နယ် **TTAs** နှင့်စာချုပ် ချုပ် ဆိုနိုင်မှု အပြီးသတ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
- QBS လက်အောက်ရှိ ဒုတိယအုပ်စု မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်အတွက် ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား အပြီးသတ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

လာမည့်မြို့နယ် ၁၃ ခုအတွက် နည်းပညာအကြံပေးများခန့်အပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြင်ဆင် နေသည်။ ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်များအတွက် အတည်ပြုချက်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှပေးပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် ကျေးလက်သည် **NOL** အတွက် **TOR** နှင့် **REOI** ကိုတင်ပြမည်။ သက်တမ်း (၂) နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် ပဉ္စမစက်ဝန်းအကောင်အထည် ဖော်နေသည့် မြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ်ကိုစက်ဝန်း (၅) နှင့် (၆) အတွက်သက်တမ်းတိုးချဲ့မည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ နည်းပညာအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများ **KEs** (၄) ဦး၏စာချုပ်အား ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည်။ စက်ဝန်း (၆) အတွက် **TTA** စုဆောင်းမှုကို ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

၅။ သင်တန်းအခြေအနေ

၁၄။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း

- ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွင် သင်တန်း တက်ရောက်ဦးရေ(၆၁)ဦး(ကျား-၂၇, မ-၃၄) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ (DRD, TTA, TF and CF) ၁၁၄၂ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်တွင် သင်တန်း ပေါင်း ၁၁ မျိုးရှိပြီး သင်တန်းများမှာ TOF 2, TOF3, Finance, Grievance, Procurement, M&E/MIS, Gender, Steel Structure, O & M, Electrical Power training and Water quality testing training စသည့် သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၄၈၀ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက် သူ ၅၂၆၆ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင်သင်တန်းပေါင်း ၄ မျိုးရှိပါသည်။ သင်တန်းများမှာ FSC, O & M, Grievance and Genderတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- သင်တန်းပေါင်း ၅၀၉ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၆၄၆၉ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၃,၄၇၄,၀၄၅ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းရသော်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကုန်ကျငွေ ၂၁၁,၉၉၅၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ကုန်ကျငွေ ၁,၃၅၆,၉၅၀ နှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် ကုန်ကျသောငွေမှာ ၁,၉၅၀,၁၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

40 K/15 K သင်တန်းများ

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏အခြားအထောက်အပံ့များ

လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး (CBDRM) TOT module ၏ CDD သို့ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အမျိုးသားသင်တန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

နောက် သုံးလပတ်အတွက် အစီအစဉ်(အောက်တိုဘာ-ဒီဇင်ဘာ)၂၀၂၀

လာမည့်သုံးလပတ်တွင်မြို့နယ် ၁၃ ခုအတွက် **DRD** စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကိုစီစဉ်လိမ့်မည်။
Union Training Team သည်ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ငွေသားအလုပ်အတွက်ငွေများ (**Cfw**) သို့ဆက်လက်ပါ ဝင်မည်ဖြစ်သည်။

တိုးတက်မှု နှင့် စိန်ခေါ်မှု

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့ကမြို့နယ်အဖွဲ့အားအကြံပြုလိုသည်။အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကြာချိန်အတွက် **TOF** လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာရမည်။ ၂) **MOHS Covid-19** ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်အရသင်တန်းများစီစဉ်ရန်၊ ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေးကွာခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ လက်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်နှာဖုံးစွပ်ခြင်းစသည် သင်တန်း တို့ဖြစ်သည်။

Summary table of training data during this quarter (40K/15 K not included)

S/N.	Level of Training	# of Traini-ng	# of Participant							Remark		
			DRD	TTA	CF	TF	Com-mittee	Com	O		Total	
1	Union Level	1	61								61	
2	State/Region Level											
3	Township Level	28	46	53	636	407					1142	
4	Community Level	480					3689	1577			5266	
	TOTAL	509	107	53	636	407	3689	1577			6469	

Planning for next quarter (October-December 2020)

S/N	Detail description	Participants	Time frame	Remark
1	DRD Management training Round 2 (Virtual)	S/R HOs and DRD counterparts	Oct '2020	
2	Start-Up training (Virtual)	DRDs and TTAs	Nov-Dec' 2020	Depend on recruitment process
3	CBDRM TOT training (Virtual)	Union staffs	Nov'2020	
4	CBDRM integration for pilot townships	DRDs and TTAs	Nov-Dec' 2020	
5	DNH integration to existing NCDDP	DRDs and TTAs	Nov-Dec' 2020	
6	Preparation for virtual training materials	Union training team	Oct-Dec' 2020	

၆။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၁၅။ သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် သင်တန်းများပေးရန် ရက်များ ရွေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဤကာလအတွင်းတွင် GISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန် မီ ပေးပို့ကြပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

- (က) သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများတို့အား **M&E / MIS** နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သော အသုံး ပြုပုံများ သင်တန်းအား Covid-19 ပြန့်ပွားမှု ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပြည်နယ်/တိုင်းများသို့ သင်တန်းသွားရောက် ပို့ချမည့် အစီအစဉ်အား ရက်အကန့်သက်မရှိ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားရပါသည်။

- (ခ) စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းမြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား **M&E/ MIS Section**အနေဖြင့် **Refresher Training** ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ အစီရင်ခံစာများအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များ ပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် သင်တန်းများ ပေးရန် ရက်များ ရွှေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ <p>GIS</p> <p>သုံးလပတ်အတွင်းရှိသော သင်တန်းများတွင် ချိတ်ဆက်ပြီးMISအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟ ချက်များအားလုံး အချိန်နှင့် တပြေးညီ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p>	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ တို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ် သော အသုံးပြုပုံများ သင်တန်းအား ပြည်နယ် /တိုင်းများသို့ သင်တန်း သွားရောက် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း မြို့နယ်များသို့လည်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အား M&E/ MIS Sectionအနေဖြင့် Refresher Training ပို့ချဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက် အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။

<p>အစီရင်ခံခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> • နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	
---	--

၇။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

	အခက်အခဲများနှင့် လုပ်ရှားမှုများ	မှတ်ချက် နှင့် နောက်အဆင့်များ
ဤသုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ရှားမှုများ (ဧပြီလ - ဇွန် လ ၂၀၂၀)		နောက်သုံးလပတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ် (ဇွန် - စက်တင်ဘာ လ ၂၀၂၀)
	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းသတင်းများကို လူမှုမီဒီယာ နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ မီဒီယာ စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုသတင်းများကို မတူညီသော မီဒီယာလိုင်းများပေါ်တွင် တင်ခဲ့သည်။ • မြို့နယ်များ၏ သတင်းအချက်အလက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုလဲစစ်ဆေး စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ • ပြုပြင်ပြောင်းလဲ အတည်ပြုထားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုလဲ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် တောင်းထား ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးခရီးများ ဆောင်ရွက်ရန် • ကျန်ရှိနေသေးသောမြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ရန် (သတ္တမနှစ်စက်ဝန်း) • မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ် အတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ရန်။ • စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၂၀ အား စုစည်း စီစဉ်ရန်။ • မြို့နယ် MSR များတွင် ပါဝင်ရန်။ • ပြည်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်မှ စီမံကိန်းဝန်ထမ်း များအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် သတင်း ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းများကို ပေးရန်။

၈။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၁၆။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၈၉၉ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၉ စောင် (၁ %) သည် **“core grievances”** (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)) များဖြစ်သည်။ (၃၀-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ၈၉၂ (၉၉ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈.၉)

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၂၉၂၉၉ စောင် လက်ခံရရှိ ပြီး ၂၉၂၉၂ (၉၉.၉၈ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Union GHM အဖွဲ့မှ စီမံကိန်းမြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား GRM သင်တန်းအတွက် DRD စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းပေးရန် စီစဉ်နေပါသည်။ Union Monitoring Visits; တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ် များသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်များအပေါ် စုံစမ်းစိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ (၂၇) ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၁၂၉(၁၄%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၇၃၄ (၈၂%)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ၁၂ (၁.၃%) စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၂၄(၃%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၄၈၈(၅၄%)စောင်၊ အမျိုးသမီးများမှ ၂၆၁(၂၉%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၁၅၀(၁၇%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၆၉၆(၇၇%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၁၃၁(၁၅%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၃၇(၄%)စောင်၊ E-mail ၃(၀.၃%) ကျေးရွာ အစည်းဝေး ၁၈(၂%)စောင်၊ အကြံပြု ကိုယ်စားမှ တဆင့် ၁(၀.၁%)စောင်၊ အခြားဖြင့် ၉(၁%) လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၈၉၀ (၉၉%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်သည်။

၁၇။ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

ကျေးဇူးတင်စာများကို (၇)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များဆိုင်ရာ သာမန် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းစားများကို(၁၃)ရက်အတွင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စရပ်များအား (၇) အတွင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို(၆)ရက် အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ချိုးဖောက်ခြင်း များကို (၇)ရက် အတွင်း၊ စာချုပ် ချိုးဖောက် (၇)ရက်၊ အကြံပြုစာများကို(၈)အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်း အကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၈။ Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း- ၈ စောင် (၈စောင် ဖြေရှင်းပြီး)
- သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်း- ၁ စောင်(ဖြေရှင်းပြီး)။

၁၉။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

- **Union Monitoring Visits;** တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များ သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအပေါ် စုံစမ်းစိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များသို့ (၂၇) ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
- ပြည်ထောင်စု GHM အဖွဲ့ ဝင်နှစ် ဦး သည် Covid ပထမလှိုင်းအတွင်း ၎င်းတို့ သုံး ဦးကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင် ခန့်အပ်ပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

Union GHM အဖွဲ့မှ စီမံကိန်းမြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား GHM မွမ်းမံသင်တန်းပေးရန် စီစဉ်နေပါသည်။ Union GHM အဖွဲ့မှ လက်ရှိစီမံကိန်းမြို့နယ်များအား GHM မွမ်းမံသင်တန်းပေးရန် စီစဉ်နေပါသည်။ Union GHM အဖွဲ့သည် စီမံကိန်းမြို့နယ်များနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

၂၀။ လစဉ်အစီရင်ခံစာများမှ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ကောက်နုတ်ချက်များတင်ပြခြင်း။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း-

Covid-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကန့်သတ်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့် ကျား၊မ ရေးရာ အမြင်ဖွင့် သင်တန်းများပို့ချခြင်းကို ကချင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူးရှိ မြို့နယ်များ၌ ကော်မတီဝင်ပေါင်း ၆၇၇၇ ဦး (ကျား-၃၅၁၀၊ မ-၃၂၆၇) ကျေးရွာလူထုပေါင်း ၆၉၈၀ ဦး (ကျား- ၃၃၀၂၊ မ- ၃၆၇၈)။ မကွေး၊ ရှမ်းရှိ မြို့နယ်များ၌ ကော်မတီဝင်ပေါင်း ၈၈၈၇ ဦး (ကျား- ၄၄၃၇ ၊ မ-၄၄၅၀)၊ ကျေးရွာလူထုပေါင်း ၁၃၉၉၅ ဦး (ကျား- ၇၀၈၁၊ မ-၆၉၁၄)။ ဧရာဝတီတိုင်းရှိမြို့နယ်များ၌ ကော်မတီဝင်ပေါင်း ၆၁၀၆ ဦး (ကျား- ၃၀၃၂၊ မ- ၃၀၇၄) ကျေးရွာလူထုပေါင်း ၃၉၈၁ ဦး (ကျား- ၂၁၂၇၊ မ- ၁၈၅၄)၊ ကယား၊ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့ မှ ကော်မတီဝင်ပေါင်း ၁၂၃၉ ဦး (ကျား-၆၂၁၊ မ- ၆၁၈)၊ ကျေးရွာလူထုပေါင်း ၁၀၃၈ ဦး (ကျား-၅၂၁၊ မ- ၅၁၇) တို့ရရှိခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေး နှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအစည်းအဝေးတို့တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၌ ကျား၊မရေးရာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် (၆)ချက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု လုပ်အား ထည့်ဝင်မှု အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် ချက်များကို ထည့်သွင်းရန်၊ လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျား၊မအချိုးကျ တက်ရောက်ရန်၊ တူညီသောလုပ်အားခ ရရန်၊ စာရင်းရှင်းတမ်း နှင့် စာရင်ချုပ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အားလုံးပါဝင်၍ အကြံဉာဏ်များ မျှဝေနိုင်ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပြီးကော်မတီများအား စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းတွင် လက်ရှိကျေးရွာ၌ ရင်ဆိုင်တွေ့ ကြုံနေရသော အခက်အခဲများအခြေအနေများအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့်

ကျား၊မတန်းတူအ ခွင့်အရေးများ၊အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလာသော အခြေအနေများအား ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ စာရွက်များဖြန့်ဝေပြီး မဲများကောက်ခံရာတွင် စာရွက်ဖြည့်သွင်းသူ မှာ အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများထက် ပိုမိုဖြေဆိုပေးကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။

တိုးတက်မှုများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကြောင့် တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခအား ကျယ်ပြန့်စွာအ သုံးပြုလာပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာခြင်း၊ အလေးပေးဆက်ဆံခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လည်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံ၍ အမျိုးသား/အမျိုး သမီး လုပ်ငန်းမခွဲခြားဘဲ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓါတ်ဖြင့် တက်ကြွစွာ အတူတကွအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြခြင်း၊ လုပ်အား ပေးခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှုပိုင်း၊ ဝယ်ယူရေးပိုင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်း၊ လုပ်ငန်း ကြီးကြပ် သည့်ပိုင်း၊ စီမံခန့်ခွဲသည့်ပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးလုပ်ဆောင်မှုများ တိုးတက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရ ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာတာဝန်ခံ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ ဝင်အဖွဲ့များမှ ကော်မတီများ ခရီးသွားလာရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်ရေး၊ ခရီး စရိတ်များကို အခက်အခဲ မရှိ စေရန် ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

Covid-19 ရောဂါကာလဖြစ်နေသည့်အတွက် Mask တပ်ရန်၊ လက်အမြဲဆေးကြရန်နှင့် အသက် အန္တရာယ်ကာကွယ်စေရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းကြရန် သတိပေး လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

အခက်အခဲ နှင့် ကန့်သက်ချက်များ

လူမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဏ္ဍအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင်တွေ့ရှိရသောအခက်အခဲများအား အကျဉ်းချုပ်တင် ပြချက်များမှာ-

Covid-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးတားမြစ်ဥပဒေ နှင့် ဒုတိယလှိုင်းရောဂါကြောင့် ကျေးရွာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင်နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု နှင့် ကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ခက်ခဲခြင်း ။တတိယ နှစ်စီမံကိန်းတွင် သင်တန်းများပေးရန်အခွင့်အရေး မရရှိကြပါ။ Cash for Work စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ကျား/မရေးရာကဏ္ဍအားဆွေးနွေးမှုများ အားနည်း သွားရပါသည်။

မြို့နယ်အဆင့်တွင် အမျိုးသမီးဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် နီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်း၊ Campaign များ ၊ Training များ၊ Work Shop များပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာသူ/သားများမှ တင်ပြ ခွင့်မရသည့် အတွက် စီမံကိန်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြောရေးဆိုခွင့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးပါသည်။

အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုစိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းခြင်း၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့် ပြောရဲဆိုရဲမှုအားနည်းသေးခြင်း။ နည်းပညာပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းမှု ရှိနေသေးသည်။

လူထုလုပ်အားနှင့် ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းများတွင် ကျား၊မတန်းတူရှိသော်လည်း ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီး ထည့်သွင်းပေးမှု အားနည်းခြင်း၊ တူညီသောလုပ်အားခရရန် ဆွေးနွေးရသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးလာမှုများကို ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအနေဖြင့် လက်မခံပေးနိုင်သေးသော အမျိုးသား အချို့ ရှိနေသည်။

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိသော ကျေးရွာများတွင် ကော်မတီအနေနှင့်လည်း အစည်းအဝေးများ တွင်လည်းကောင်း၊ သင်တန်းများတွင်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား နည်းနေသေးသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများမှာ-

ကန့်သတ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် အချို့ မြို့နယ်တို့မှ လစဉ်ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများ နှင့် ကျေးရွာအဆင့် ကျား၊မ ရေးရာအမြင်ဖွင့် သင်တန်းဆောင် ရွက်ချက်များကို ထည့်သွင်းတင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း DRD management online training (R1) အား စက်တင်ဘာ ၂ ရက် မှ ၄ရက်ထိ တကြိမ်၊ (R2)အား အောက်တိုဘာ ၁၂ရက် မှ ၁၄ ရက်ထိ တကြိမ် ပြည်ထောင်စုသင်တန်းဌာ နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းများကို မြို့နယ်အသစ် (၁၃) မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်း တွဲဖက် ဝန်ထမ်းများနှင့် စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များမှတက်ရောက်ရခြင်း မရှိသေးသည့် ဝန်ထမ်းစုစု ပေါင်း ကျား- ၅၄ ဦး၊ မ- ၄၅ ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွင် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးမှ ကျေးလက်ဒေ သဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ကျား၊မရေးရာတာဝန်ခံ ၁၅ ဦး (ကျား-၄ ဦး၊ မ-၁၆ ဦး)နှင့် Union team မှ ကျား၊မရေးရာတာဝန်ခံ ၄ ဦး (ကျား-၂ ဦး၊ မ-၂ ဦး)၊ စုစုပေါင်း ၂၀ ဦးအား Women and Leaderships ဆရာဖြစ်သင်တန်းအား zoom video conference ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၂ မှ ၂၃ ရက်ထိ ၂ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းမှခေါင်းဆောင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ကွန်ယက်တည်ဆောက်ခြင်း။ ခေါင်းဆောင်မှုအမျိုးအစား နှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အဟန့်အတားများ ဆွေးနွေး၍ တဦးချင်း (သို့) အဖွဲ့လိုက် လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။

အစီရင်ခံစာမှ အဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းများစုဆောင်းခြင်းအတွက် အမျိုးသမီး/သား ကောင်းစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လူထုစည်းရုံးမှုများထံမှ အကြံပြုချက်များ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ တောင်းဆိုအကြံပြုမှုအရ နားသံကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာ အများစုသည် ဆက်သွယ်ရေး(ဖုန်း၊အင်တာနက်)အခက်အခဲရှိသဖြင့် Covid-19နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုသို့ စီမံကိန်း အနေဖြင့်ပြန်လည် မျှဝေ ဆွေးနွေးပေးသည့် အစီအစဉ်ပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်း အကြံပြုပါသည်။

ကျေးရွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ချို့ကျေးရွာများ၌ အမျိုးသမီးများသာ တက်ရောက် ကြသည်။ ကျား-မရေးရာအမြင် နှင့်သဘောထားများကို ကျေးရွာလူထုအားလုံးပိုမိုသိရှိအောင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အကြံပြုချက်များ

ကာလတိုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းအောင် တာဝန်ရှိသူများကြီးကြပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာများအရ တချို့ကျေးရွာများတွင် ကျား၊မတန်းတူညီမျှရေး လုပ်ဆောင်နေမှုကို လွဲမှားစွာနား လည်နေမှုများရှိနေသည့်အတွက် ကျား၊ မရေးရာ အသိပညာပေးမှုနှင့် ဆွေးနွေးမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ် ပေးသင့်သည်။

လစဉ်တင်ပြသည့်အကြောင်းအရာများ ပိုမိုကောင်းမွန် ပြည့်စုံမှုရှိစေရန်နှင့် မြို့နယ် TTA/DRD များမှ အတတ်နိုင်ဆုံးကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

နောက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များမှာ-

- ၃လပတ်အစီရင်ခံစာရှိ လိုအပ်သည်များအား အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ် TA/DRD ကျား၊မရေးရာ အဓိ ကဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးမှုများ၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်။
- Start-up training, Gender Refresher training နှင့် TOT training အတွက် ပြင်ဆင်ရန်။
- စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများအား အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)

၂၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနောက်ဆုံးနှစ်(မြို့နယ်(၂၀)အနက် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်(၅) မြို့နယ်တွင် VDP အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၁၅) မြို့နယ်တွင် COVID-19 Virus များပိုမိုကူးစက်မှုများရှိလာသောကြောင့် အစည်း အဝေးများ ရပ်တန့်ထားပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းတတိယနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသောမြို့နယ်(၁၆)မှာ VDP စာအုပ် များကို Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၁၀၀%) တင်ပြီးသောမြို့နယ်(၅)မြို့နယ်ရှိပါသည်။ ယခင် ဒုတိယနှစ်

စက်ဝန်းတွင် စာအုပ်တင်ရန် ကျန်ရှိသောမြို့နယ်မှာ ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ်(၁)မြို့နယ်သာ ကျန်ရှိပါသည်။

မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

VDP Upload on Website(16 Townships)						
No	Township	VDP Total	upload on website (Y-6)	upload on website (Y-7)	% of VDP upload	Remarks
1	Mabein	57	57	52	94%	
2	Maukmai	105	104	0	0%	
3	Momgkhet	148	148	0	0%	
4	Tongzang	93	93	93	100%	
5	Putao	113	113	113	100%	
6	Shwegu	86	86	88	100%	
7	Kawtkareik	258	258	161	62%	
8	Hlaingbwe	397	397	377	94%	
9	Kyunhla	114	114	114	100%	
10	Kani	201	201	200	100%	
11	Thegon	308	308	7	2%	
12	Shwegyin	103	103	73	70%	
13	Ponnagyun	194	64	0	0%	
14	Gwa	166	166	0	0%	
15	Ingapu	643	643	0	0%	
16	Danubyu	457	448	0	0%	

နောက်ဆုံးနှစ်မြို့နယ်(၂၀)၏ VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

VDP Upload on Website(20 Townships)					
No	Township	VDP Total	upload on	% of VDP	Remarks
			website(Y-7)	upload	
1	Moegaung	79	59	74%	
2	Loikaw	123	123	100%	
3	Shadaw	16	16	100%	
4	Hpasaung	20	20	100%	
5	Bawlakhae	18	18	100%	
6	Mese	14	14	100%	
7	Madupi	149	149	100%	
8	Padaung	227	227	100%	
9	Saw	117	117	100%	

10	Htilin	93	93	100%	
11	Pauk	262	262	100%	
12	Nahtoegy	191	190	99%	
13	Pyawbwe	317	317	100%	
14	Yemethin	263	263	100%	
15	Paung	154	150	97%	
16	Kunyangon	136	136	100%	
17	Kyauktan	78	78	100%	
18	Hsisaing	321	321	100%	
19	Ngaputaw	426	426	100%	
20	Pyinmana	139	138	100%	

၁၁။ သိပ္ညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
<p>လူထုစစ်ဆေးပွဲများ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ဆဋ္ဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၇၈၀ အနက် ၈၃၈၈(၉၅.၅၃%) ပြီးစီးခဲ့ပါ သည်။ • ကာလအဆုံး၌ သတ္တမနှစ်မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၄၂၃၆ အနက် ၂၅၂၆ (၅၉.၆၃%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆဋ္ဌမနှစ် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လာမည့် သုံးလပတ် အဆုံးတွင် အပြီးသတ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ အမြောက် အများ ပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်းလက်စွဲ (OM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား မြို့နယ် အနည်းသာ စတင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေး အားလုံးသို့ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေ သကြီးရုံးမှ အနည်းဆုံး တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးမှ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ TMSRs သည် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ၈၀.၁၀% ပြီးစီးပြီးသော မြို့နယ် များတွင်သာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • လာမည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း မြို့နယ် အမြောက် အများ၏ MSR များကို ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ • ပြည်နယ်/တိုင်း ရုံးခန်းများ ထပ်ပေါင်းများ ပြားလာ ခြင်းကြောင့် UMSR လုပ်ငန်း စဉ်တွင် တက်ရောက် သူများနှင့် အစည်း အဝေး အရေ အတွက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင် ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရမည်။ • ပြည်ထောင်စုအဆင့် MSRအား သက်ဆိုင် သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေး ပွဲကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပမည် ဖြစ် ပါသည်။

	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၂၄၉) ခု အနက် (၉၁၃၄) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၈၉.၁၂% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၅၈၁၆) ခု အနက် (၄၆၀၃) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၇၉.၁၄% ပြီးမြောက် ခဲ့ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ 	

၁၂။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>- ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၀/၉/၂၀၂၀ထိအောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။ <ul style="list-style-type: none"> ○ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆ ○ ကျေးလက် လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိသော မြို့နယ် ၂၀ ခု- ဇယား ၁၂ 	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိ နေသေးသော မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင် သည့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်မည်။</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပြည်ထောင်စုအဆင့် မြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များအား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထား မှု အခြေအနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။

၁၃။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

၂၂။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ ၂၄၈ ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား (၁၀) ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၄။ အစီရင်ခံထားသော သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ

၂၃။ (က) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

ထီးလင်းမြို့နယ်

Regional Infra များနှင့် ROC တို့သည် လစဉ် ပုံမှန် လာရောက်ကွင်းဆင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု/ကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံ ညာဏ်များပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အကြံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် အခက်အခဲမရှိ ဆောင် ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းများ အရေအသွေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် EPC ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ရပြီး ၎င်းဌာန၏ ဌာနလုပ်ငန်းများပြီးစီးမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် လုပ်ငန်း ပြီးစီးရန် ကျန့်ကြာ မှုများ ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် ထန်းပင်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းပင်မှော်ကျေးရွာနှင့် ကန်ကြီး ကျေးရွာ(၂)ရွာရှိ မြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှာ အလယ်၌ရှိသော မြောင်းများကို ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင်ရေဝပ်၍ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင် သောကြောင့် ၎င်းလုပ်ငန်း (၂)ခုမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှသာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့် တံတားများဆောက်လုပ်ရာတွင် အချိန်နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ ခြင်း၊ စီမံကိန်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာသားများမှာ သက်ဆိုင်ရာဘက်အခြမ်း မပြီးစီးမှစပြီးသောကြောင့် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် လုကြ၍ လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ထားရပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းရခြင်း၊ သဘောတူညီချက် ပြန်လည်ရယူပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည် ဆောင်ရွက် ရသဖြင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း။

COVID 19 ရောဂါကာကွယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် Stay at Home စီမံချက်ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရသဖြင့် လုပ်ငန်းများ အပြီးမသတ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများ ရပ်ဆိုင်းထားရသောကြောင့် လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး

နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများသည် အသစ်များဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံနည်းခြင်းကြောင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် အချိန်ပေးသည့် ကာလထက် အနည်း ငယ်နောက်ကျနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချို့သော နည်းပညာ စည်းရုံးရေးဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်း ကြောင့် အနည်းငယ် အားနည်းချက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပြည်နယ်အင်/ယာနှင့် မြို့နယ်အင်/ယာ များမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်စဉ်တွင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့် အတိုင်း ကုန်ကျမှုနည်းပါးပြီး ပိုငွေများထွက်လာခြင်းကြောင့် ထပ်တိုးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အင်/ယာအဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ဒီဇိုင်း၊ တွက်ချက်မှုများ တွက်ချက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ တွေ့ရသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

တွန်းဇံမြို့နယ်တွင် ခန့်အပ်ထားသည့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများသည် Civil (မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ) ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ မရှိသည့် အတွက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ (ဆိုလာ၊ ရေအားလျှပ်စစ်) ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲ များရှိပါသည်။ PC-21 (သောက်သုံးရေ အရည်အသွေးစစ်တမ်း) စမ်းသပ်ရာတွင် ပါရှိသည့် အမှတ်စဉ် အားလုံး အသုံးပြုရမည့် ဆေးများ ပြည့်စုံစွာ မရှိသည့်အတွက် စစ်ဆေးရမည့် အရေအတွက်ကို ပြည့်စုံစွာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။

တွန်းဇံမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အတွက် Operation and Maintenance training for CF and TF သင်တန်းများ မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးရန် အခက်အခဲ များ ရှိပါသည်။

ခနုဖြူမြို့နယ်

ခနုဖြူမြို့နယ်သည် TVS ,DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု ခက်ခဲခြင်း၊ Computer များ Servicing လုပ်ရန် IT ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ရုံးသို့ လာရောက် စစ်ဆေး ပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

ယခုသုံးလပတ်သည်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၏SPများပြီးစီးရန်အကောင်အထည်ဖော်နေချိန်မိုးတွင်း ကာလဖြစ်သဖြင့်အဆောက်အဦများ အတွက် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးပါသည်။ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအနည်းငယ် ဈေးတက်ပါသည်။ Monitoring ဆင်းနေဆဲကာလလည်း ဖြစ်ပြီးအကူအညီလိုအပ်ပါက ပြည်နယ် အကြံပေး၊ ပြည်နယ်Infra နှင့်၊ မြို့နယ်Infra များကကူညီပေးပါသည်။ (၄) နှစ်စာ စာရင်းဇယားများ စုံလင်အောင် ဆောင်ရွက် နေရပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ကိုဗစ်(၁၉) ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း လူစုလူဝေးအစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းမရှိ ပါသောကြောင့် COVID-19 ကာလ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လမ်းညွှန် အတိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ COVID-19 ကာလအတွင်း မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှ တစ်မြို့နယ် သွားလာမှု အခက်အ ခဲများကြောင့် ရေသန့်စက် ဝယ်ယူခြင်း၊ တပ်ခြင်းများတွင် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာနှင့် တပ်ဆင်သူများ မြို့နယ်တွင်းမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ ရွှေကူမြို့နယ်သည် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး (၇/၂၀၂၀) လတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၈/၂၀၂၀) လအတင် တစ်ကြိမ်၊ (၉/၂၀၂၀)လတွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း (၃)ကြိမ်အထိ မြစ်ရေတိုးခဲ့သဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကြံ့ကြာမှု အခက်အခဲ နှင့် မြစ်ရေ တက်ချိန်တွင် ဝယ်ယူစုဆောင်းထားသော သဲ၊ သဲကျောက်၊ ဘိလပ်စသည့် တည်ဆောက်ရေး ပစ္စည်း များ ရွှေ့ပြောင်းရသဖြင့် ကုန်ကျငွေ ပိုမို လာပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ များမှာ Covid-19 ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ကျေးရွာများတွင် ညအိပ်ကွင်းဆင်းရန် ကျေးရွာမှ လက်မခံပါသဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် Covid 19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာများအား အခြားမြို့နယ်များသို့ ကော်မတီများ သွားရောက်ကောက်ယူရာတွင် ကူးစက် ရောဂါကြောင့် စိုးရိမ်မှုများရှိနေခြင်း မြို့နယ်ခြားသွားရာတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ တောင်းခံသော ထောက်ခံစာများကြောင့် သွားရောက်ရာတွင် ကော်မတီများခက်ခဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုမှလည်း စိုးရိမ်မှုများရှိနေခြင်း၊ ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လုပ်သားများ ခေါ်ယူရာတွင် ကျေးရွာများမှ စိုးရိမ်မှု များရှိနေခြင်း၊ လူစုလူဝေးဖြင့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်းရရှိရန် ကျေးရွာအုပ်စု(၆)အုပ်စု ကျေးရွာ (၃၂) ရွာ ၏ လုပ်ငန်းခွဲများအား လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ ထား သော ကျေးရွာဖြစ်သော(တွင်းထဲ)ကျေးရွာသည် တွင်းထဲနှင့် တွင်းထဲ ကွက်သစ်ဟူပြီး အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ရှိပြီး ရွှေ့ပြောင်းထားသောအပိုင်းတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်မည် ဆိုပါက တွင်းထဲမှ ကျေးရွာလူထုမှ ကန့်ကွက်မှုများ ရှိနေခြင်း၊ ကိုဗစ်ကာလ အစည်းအဝေး များ မပြုလုပ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းများတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်း၊ လူထု စစ်ဆေးပွဲအား မူလပုံစံအတိုင်း မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ သိရှိလိုသည်များ ပိုမို များပြားလာခြင်း တို့ ရှိခဲ့ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွင်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် နည်းပညာအရ အခက်အခဲတစ်စုံ တစ်ရာမရှိပါ။ သက်ဆိုင်ရာ TF, CF နှင့် DRD/TTA ဝန်ထမ်းများမှ လစဉ်အလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ပုံမှန်ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈မြို့နယ်

ပထမနှစ်အတွေ့အကြုံပေါ် အခြေခံပြီး လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများ ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပုံမှန်ကွင်းဆင်းပြီး နည်းပညာ အထောက်အပံ့မပေးနိုင်ခြင်း။

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှတင်ပြလာသော SP Estimation များကို Regional Infra Assistant မှကူညီစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများကို အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတိကျ စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် TTA (Team Leader) အသုံးပြုနေသည့် laptop မှာ ပြန်လည် ပြုပြင် ရန်အတွက် union သို့ပေးပို့ ထားပြီးယခုအချိန်ထိပြုပြင်ပေးခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် Laptop အခက်အခဲရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်၏ အခက်အခဲအနေဖြင့် Tablet (၁)လုံး ပြင်ဆင်ရန်အတွက် Union သို့ပို့ထား၊ Tablet (၂)လုံး ပျက်စီးကြောင်းကို Union သို့သတင်းပို့ထားပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းပြီးစီးသည်မှာ (၃) နှစ် ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် နေရာများ စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ။ တစ်နှစ်စာအတွက် ဖိုင်တွဲများထားရှိရန် သော့ခတ်၍ရသော ဘီဒိုများ တစ်နှစ်လျှင် Sector တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံး တစ်လုံးခန့်လိုအပ်ပါသည်။ (Finance, M & E, Procurement and Infra Sector များအတွက်)

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးခွဲသည် DT ဆိုင်ကယ် ကို(၁၀)စီးပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် ဆိုင်ကယ် အကြီး(၁)စီးသည် ပျက်စီးပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း အပိုပစ္စည်းများ မရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲကြုံ တွေ့ရ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် လွိုင်ကော်မြို့ရှိ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်တွင် ပြင်ဆင်ရန် ပေးပို့ထားပြီး ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

TVS ဆိုင်ကယ်များသည် အင်ဂျင်ပါဝါ (၁၁၀) သာရှိသောကြောင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသ သို့ကွင်းဆင်းသွားသည့်အခါ တောင်မတက်နိုင်ခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စီမံ ကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးသောပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက်လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသို့ပေးထားသော Tablet များသည် လုပ်ငန်းကွင်းဆင်းရာတွင် ဆိုင်ကယ် မှောက်ခြင်းကြောင့် အချို့စက်များသည် မှန်ကွဲခြင်းများ၊ ဘက်ထရီပြဿ နာများကြောင့် ဖွင့်မရ သည့်စက်များလည်းရှိပါသည်။ ပျက်စီး၍အသုံးပြုမရသော Tablet များကိုလည်း ပြည်ထောင်စု အဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ဝယ်ယူရေးဌာနနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဌာနများသို့ အစီရင်ခံစာပေးပို့ပြီး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

Covid-19 ကာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲမှု အကန့်အသတ် ဖြစ်လာသည့် အတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ကျေးရွာသို့အချိန်မီ မသယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းများ လိုသလို အချိန်မီမရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်များမရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုကို အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းခြင်း နောက်ကျကာ အချို့ လုပ်ငန်းစဉ်များ နောက်ကျခြင်းများ၊ ဒီဇိုင်းလွှဲချော်မှုများ ရှိပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

Honda 125 (DT) ဆိုင်ကယ်များ၏ အရံပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ Tablet Huawei များသည် Power supply ပိတ်သွားသဖြင့် ပြန်ဖွင့်၍ မရသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ နေပြည်တော် Procurement Team သို့ Tablet Huawei (၃)လုံး ပေးပို့ထားပါသည်။ TVS/Honda ဆိုင်ကယ်များသည် (၂)နှစ်တာ တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် အသုံးပြုရသည့်အတွက် စက်ချို့ ယွင်းပျက်စီးမှုများ ရှိပါသည်/ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွမ်းကျင်သည့် စက်ပြင်ဆရာများခေါ်ယူပြီး လိုအပ် သည်များကို ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများ အတွက် လုံခြုံမှု ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ် ကျေးရွာ အုပ်စု (၃၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၉၃) ရွာတွင် ထားရှိသည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော ဗွီဒီယို ပုံစတာများ (ဇီမီး၊ မြန်မာ)တို့သည် လေတိုက်သည့် အတွက် ပျက်စီးမှု များစွာ ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နောက်ထပ် (ဇီမီး၊ မြန်မာ) ဗွီဒီယို / ပုံစတာများ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

Covid 19 ကူးစက်မှုကာလတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကန့်သတ် ထားသောကြောင့် အချို့ကျေးရွာများတွင် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် မိတ္ထူကူးစက်များအတွက် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်သည် TVS, DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ Computerများ Servicing လုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ မိတ္ထူကူးစက်(၁)လုံးထဲသာ ရှိသဖြင့် ထပ်မံ လိုအပ်ခြင်း။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

အင်္ဂပူမြို့နယ်တွင် ပရိဂျက်တာ ပျက်စီးမှုအား နေပြည်တော်သို့တင်ပြပြီး အစားထိုး စက်ရှိ ထားသော်လည်း လက်ရှိ ကိုဗစ် ကာလ အခြေအနေကြောင့် မယူဆောင်နိုင်သေးပါ။ ကာလာ ပရင်တာ တစ်လုံးသာရှိပြီး ဝန်ထမ်းအင်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်တို့နှင့် မမျှသော ကြောင့် အပြင်ဆိုင်များတွင် ထုတ်နေရသည်။ စက်ပျက်စီးမှုများရှိပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

CDD မိတ္ထူကူးစက် (Samsung Copier) မှာပျက်နေခြင်းအားပြုပြင်ရန်လိုအပ် နေပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

TVS ဆိုင်ကယ်(၃၂)စီးတွင် (၁၆)စီးသည် ချိန်းစပေါ့ကပ်၊ (၂)စီးသည် ရှေ့ဖောက်၊ (၄)စီးသည် နောက်ဖောက်၊ စသည်ဖြင့် လဲလှယ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop Computer သည် Hard Disk ပျက် စီးခဲ့ပါသည်။

Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်ပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပို ပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊ Computer, Color Printer နှင့် မိတ္ထူကူးစက်များ စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်အတွက် မြို့နယ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်သူမရှိသဖြင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

TOSHIBA မိတ္တူကူးစက်အားပြင်ဆင်အသုံးပြုထားသော်လည်း ယခုအခါ Hardware ပိုင်းပျက်စီးသွားသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မိတ္တူကူးယူခြင်းအား မြို့နယ် ကျေးလက် ဦးစီးမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

CF,TF များ၏ Tablet ပျက်စီး=၈လုံး/ ပျောက်ဆုံး=၂လုံး ရှိပါသည်။ ပျောက်ဆုံး ၂လုံး အတွက် union သို့ ၁လုံးအစားထိုးပေးလျှော်ပြီးဖြစ်သည်(ထိုပေး လျှော်ထားသော ၁လုံးအတွက် union မှ မြို့နယ်သို့ အစားပြန်မပေးရသေးပါ) ပျောက်ဆုံး နောက်၁လုံး အတွက် ပေးလျှော်ရန် MGRI မှ တာဝန်ယူကြောင်း union သို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး union ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို စောင့်ဆိုင်း နေဆဲဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသော ၈လုံးကို ပြင်ဆင်ရန် union သို့ပေးပို့ထား သည့်အထဲမှ ၂ လုံး ပြုပြင်ပြီး၍ မြို့နယ်မှ လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ပျက်စီးထဲမှ ၆လုံးunion မှ ပြုပြင်ပေးရန် ကျန်နေ ပါသည်။ Tablet မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် MIS upload ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ မှုရှိနေပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

မိတ္တူကူးစက်တစ်လုံးတည်းသာရှိသဖြင့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ/ သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ်များ မိတ္တူကူးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်ငှားရမ်းမှုခက်ခဲခြင်း၊ ငှားရမ်းခဈေးနှုန်းကြီးမားနေသည်။ မိုးတွင်း ကာလဖြစ်သောကြောင့် ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အခက်အခဲရှိပြီး သဲ၊ ကျောက် စရစ် လျော့နည်းမှုများရှိခြင်းနှင့်အနည်းငယ် အလေအလွင့်ရှိခြင်းတို့ ကျေးရွာများတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။

ဝမြို့နယ်

Covid-19 ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိနေသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်မီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများ မှာယူရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပလက်ဝမြို့နှင့် ကျေးရွာများသို့ သွားလာ မှုပုံမှန်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း အခြားမြို့နယ်များနှင့် ဆက်သွားလာခြင်းတို့ကြောင့် ပစ္စည်းသယ်ယူ နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းပစ္စည်းများပြတ်လပ်ခြင်း၊အချို့ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းအဆက်မတန် တက်ခြင်း (ဥပမာ-ပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် ဘိလပ်မြေ (၁)အိတ်လျှင်(၂၂၀၀၀)

(ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ပေါက်မြို့နယ်

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး စတင် နိုင်ခဲ့သော်လည်း COVID 19 ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အလှည့်ကျ ရုံးတက်ခြင်း၊ ကျေးများသို့သွားရောက်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အချို့ကျေးရွာများမှ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအား လာရောက်ခွင့် မပြုခြင်း၊ ကျေးရွာတိုင်းတွင် COVID 19 ကြိုတင် ကာကွယ်ကုသ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေရခြင်း၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများရရှိရန်ခက်ခဲလာခြင်း စသည့်တို့ကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ရခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးချိန် နောက်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

ဤကာလအတွင်း TF ၂ ဦး နှင့် CF ၁ ဦးသည် အစိုးရဌာနသို့ အလုပ်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် အစီရင်ခံကာလအတွင်း TF အသစ်(၃)ဦး အစားထိုးပြန်လည် ရွေးချယ် ခဲ့ရသည့်အပြင် နောက်ထပ် TF တစ်ဦးမှာလည်း ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန် တွင် နုတ်ထွက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့်ပြန်လည် အစားထိုးရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ CF တစ်ဦးမှာလည်း Finance Assistant ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးသွားပါသဖြင့် ပြန်လည် အစားထိုး ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများတွင် (၁)ဦးမှာ လုပ်ငန်းမှ နုတ်ထွက်သွား သဖြင့် (၁)ဦး ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝန်ထမ်းများ နုတ်ထွက်မှုများလာပြီး အချိန်မီပြန်လည် အစား ထိုးရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခြင်း။ အထူးသဖြင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများအတွက် အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် အမျိုးသား ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။ Covis-19 ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံမှုအတွက် လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှုများ ရရှိရန်အတွက် (နှာခေါင်းစည်း၊ လက်သန့်ဆေးရည် စသည့်) အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှု မရှိခြင်း။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ၊ နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် ကျေးလက်ဝန်ထမ်း Counterpart များသည်အပြောင်းအလဲများခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်မှုတွင် အနည်းငယ် အားနည်းစေပါသည်။ အကြောင်းမှာ အထူးသဖြင့် နည်းပညာ စည်းရုံးရေး မှူးများ သည်

အတွေ့ အကြုံရပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကောင်းစွာဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည့် အချိန်တွင် အလုပ်မှရပ်နားပြီး အသစ်ထပ်မံခေါ်ယူသောဝန်ထမ်းသည် အတွေ့ အကြုံအား နည်းခြင်းကြောင့် စီမံကိန်း အကြောင်းကို အသစ်မှတစ်ဆင့် ပြန်စရသောကြောင့် လုပ်ငန်းကို အခက် အခဲဖြစ် စေပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် အလွန်ဝေးကွာပြီး ဒေသအခြေအနေ ခက်ခဲသောကြောင့် အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများသည်လည်း မိမိတို့မြို့နယ်သို့ အလုပ်များ လာရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ် အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အစီရင်ခံစာ(ယခုသုံးလပတ်)အတွင်း ဝန်ထမ်းများ နှုတ်ထွက်/ခန့်ထားခြင်းနှင့် ပတ် သတ်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃) ဦး (၂) ဦးအား အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်း ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်တင်ပြချက်။ ဝန်ထမ်းများ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရန် နီးကပ် လာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်အကိုင် အသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အချို့ ဝန်ထမ်းများစီမံကိန်းအပေါ်တွင် အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့နည်းလာပြီး အလုပ်အကိုင်အသစ် ရှာဖွေ ရေးဖက်သို့ ပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

TDRD (Counterpart) ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် (M&E,) တို့သည် တွန်းဇံမြို့ပေါ်တွင် အိမ်ငှားနေရသည့်အတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုများခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ မှုများ ရှိပါသည်။

TDRD တွဲဘက်ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် Finance Officer သည် ရာထူးတိုးပြီး မတူပီ ခရိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ၊ TDRD Infra (counterpart)လည်း ဖလမ်းခရိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ မည်ဖြစ်သည့်အတွက် တွန်းဇံမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် တွဲဘက် ဝန်ထမ်းများအား ပြန်လည်အစားထိုးမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

TF (1) ဦး, CF (1) ဦးလစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ Covid 19 ထိန်းချုပ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏ ၅၀% ကို ၂ ပတ် ရုံးတက် ၊ ကျန် ၅၀ % ကို work from home ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုများ အားနည်းခဲ့ရပါသည်။ အချို့ကျေးရွာများ ဝန်ထမ်းများအဝင်မခံသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေး ခဲ့သည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ်ကာလအတွင်း DRD Counterpart ဝန်ထမ်း(၃)ဦး ပြောင်းလဲမှု ရှိပါသည်။ TTA ဝန်ထမ်း (CSAG) (မ-၁)ဦး ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ (၃၀-၈-၂၀၂၀) လကုန်ပြီး အလုပ်မှ ထွက်သွားပါသည်။

ခန့်ဖြူမြို့နယ်

ခန့်ဖြူမြို့နယ်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၂)ဦး လစ်လပ်နေပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃) ဦး မှာ Covid ကာလဖြစ်သဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါသည်။

မိုးကောင်းမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ကျား(၁) မ(၁) နှုတ်ထွက်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တာဝန်ပေးထားသော ကျေးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ မိခင် ဌာနလုပ်ငန်းများ ရှိနေခြင်းကြောင့် စီမံကိန်းတွင်အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းပါး လှချက်ရှိပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တွင် Team Leader (၁)ဦး နှင့် CSAG Officer (၁) ဦး မှာ (၁၈.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ လစ်လပ်လျက်ရှိသောကြောင့် PKW မှ အမြန်ပြန်လည်ခန့်အပ် ပေးစေ လိုပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက် နည်းပညာ မှူး (၃)ဦး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၁)ဦးတို့အား ပြန်လည်ခန့်အပ်နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင် ရွက် ထားသော်လည်း ကူးစက်ရောဂါများကြောင့် မြို့နယ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ လက်ထောက် နည်းပညာမှူး (၃) ဦးမှာ အလုပ်ခေါ်ယူစာ ကြော်ငြာထားပြီး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှာ ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

Senior TF (၂)ဦး၊ Procurement Assistant (၁)ဦး၊ Finance Assistant (၁) ဦး ခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၂) ဦး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃) ဦး တို့သည် အလုပ်အသစ်ရရှိသွားခြင်းကြောင့် အစားထိုး ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန် လျာထား (၅)ဦးအား ရုံးချုပ်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်၍ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စည်းရုံးရေးမှူးများ၏ စွမ်းရည်ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် လေ့လာရေးခရီးများ စီစဉ်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းအလိုက် ခရီးသွားလာရေးအတွက် လစဉ်ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ်များကို ပြည်နယ်နှင့်ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ထားရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေသအခြေအနေ ကို စုံစမ်းမေးမြန်းကာ ခရီးထွက်နိုင်ခြေရှိလျှင်ခရီး သွားလာမှုပြုလုပ်ကြပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ လုံခြုံရေးအတွက် ရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်သွားလာရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း Adamsmith International Company မှ TTA Key ဝန်ထမ်းများမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်ပါသည်။ TTA Key ဝန်ထမ်း သစ်ထပ်မံခန့်အပ်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

၈မြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၂) ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ဇာခြည်ကျော်နှင့် ဦးအောင်ကောင်းမြတ်တို့သည် လမ်းတံတား နှင့် စည်ပင်ဌာနများသို့ အသီးသီး ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၂ဦး လစ်လပ်လျက်ရှိပြီး အစားထိုး (၂) ဦးခန့်အပ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပလတ်ဝမြို့နယ်

နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ပုံမှန်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို အခြေခံပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ CF ဝန်ထမ်း(၁၀)ဦးဖြင့်သာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသော်လည်း ခန့်ထားပြီး (၁)လခန့်အကြာတွင် ပလတ်ဝမြို့မှ သွားလာရန် လမ်းများပိတ်ထားခဲ့သဖြင့် ကွင်းဆင်းပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ပေါက်မြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်း COVID 19 Positive လူနာ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း၊ မြို့ပေါ်နှင့် ကျေးရွာများတွင် Q center များစွာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာများသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သွားရောက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းသွားရောက်ကောက်ယူခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ သွားရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း စသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်း ချက်များ၊ စိုးရိမ်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

နယ်မြေလုံခြုံမှုအနေဖြင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ် မရှိ သော်လည်း COVID-19 အခြေအနေကြောင့် စီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းနိုင်မှု အခြေအနေနည်းခြင်း၊ လူစုလူဝေးနှင့်လုပ်ရမည့် ကိစ္စများအား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊ တစ်ချို့ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း နှင့် ကျေးရွာအတွင်း အဝင်/အထွက်များ ယာယီပိတ်ပင်ထားခြင်း၊

ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်း အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် အညီ ရုံးတက်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးနေခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အနည်းငယ်နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခဲ့ပါသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးတက်/ဆင်းခြင်း ကို လက်ရှိဝန်ထမ်း၏ ၅၀% သာ တစ်ရက်ခြား ရုံးတက်ရန် စီစဉ်ထားရှိ ပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာများတွင် အခက်အခဲမရှိပါ။ ရဲသောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါသည်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု (၇) အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၃၁) ရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့်မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခက်ခဲသောဒေသဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပေါင်းစုံရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူတိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့သည် မိမိတို့ ထိန်းချုပ်ရန်ဒေသများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာသို့ကွင်းဆင်းလိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ခွင့်ပြုစာတောင်းပြီး ခွင့်ပြုမှသာ သွားရောက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ကယားပြည်နယ်သည် လက်ရှိတွင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအဆင့်တွင်သာရှိနေသေးကြောင့် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းရန်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် အာမ ခံချက်မရှိပါ။ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကိုလည်း လက်မှတ် မထိုးသေးသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများသည် ကွင်းဆင်းလိုသည့် အချိန်တိုင်း ကွင်းဆင်း၍မရနိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အဆင့်မှ ခွင့်ပြု စာရွက်နှင့်တကွကွင်းဆင်းရပါသည်။

(၂၁.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်သက်ဆိုင်ရာဒေသခံတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် (KNPP)အဖွဲ့မှကျန်ရှိသည့် ရန်ပုံငွေအတွက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ဆောင် ရွက်မည်ဆိုပါကခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

တွန်းဇံမြို့နယ် တချို့ကျေးရွာများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်နှင့် နီးစပ်သည့်အတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိခြင်း၊ COVID 19 ကာလအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား များသည် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာများသို့ ပြန်လာသူများ ရှိ၍ ယင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက် သည့်အခါ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူ သွား ရောက်ရခြင်းကြောင့် လိုအပ်သည့် နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gel များ အမြဲဆောင်ထား ရန် စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများလုယက်ခံရမှုမဖြစ်စေရေးအတွက် အလှမ်းဝေးကွာသော ကျေးရွာ များသို့ သွားလာရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမသွားရန်နှင့် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး အတူ သွားလာ လုပ်ကိုင်ကြရန် အစည်းအဝေးများတွင် အသိပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အေးချမ်းလုံခြုံမှုရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် Covid-19 Positive လူနာ မြင်းခြံမြို့နယ်နှင့် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ကျေးရွာ(၄)ရွာတွင် တွေ့ရှိသော ဩဂုတ်လစတုတ္ထပတ်မှစ၍ လူထုစစ်ဆေး ပွဲများ ဆောင်ရွက်ရန် အချို့ကျေးရွာ များမှ ဝင်ခွင့်မပြုခြင်းများကြောင့် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ သတ်မှတ် အချိန်ထက် နောက်ကျဆောင်ရွက်ရခြင်းများ ရှိပါသည်။

ငပုတောမြို့နယ်

ငပုတောမြို့နယ်၊ ပင်လယ်ပြင် ပတ်လည်ဝန်းရံနေသော ဧရိယာဖြစ်၍ ဘင်္ဂလီ လှေသင်္ဘော များ ရံဖန်ရံခါ ရောက်လာတတ်၍ သတိထားရသည်များရှိပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်သည် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း Covid 19 ကပ်ရောဂါ အခြေအနေကို ကျေးရွာများတွင် လူအများစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအချို့နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ အစည်းအဝေးများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသေးပါ။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည်ယခုအခါ Covid 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလျက် ရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာသူရွာသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်မား လျှက်ရှိပါသည်။ အချို့ကျန်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းနေမှုများ ၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲ မှုများ ၊ လုပ်သားရှားပါးမှုများ၊ ကျေးရွာအဝင်အထွက် ကန့်သတ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

သို့သော် COVID 19 ရောဂါ ကြောင့် ကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေခံအဖွဲ့အစည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ခွင့်ပြုခြင်း မရှိသေးခြင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသွားရောက် စစ်ဆေး နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်မြို့တွင်ရှိသော စောလောကျေးရွာအုပ်စု(ကျေးရွာ-၅ရွာ)နှင့် ပိုးပလေ ကျေးရွာ အုပ်စု (ကျေးရွာ-၈ရွာ)အား KNUမှ နယ်မြေလုံခြုံရေး အခြေအနေအရ စက်တင်ဘာလ ဆန်းပိုင်းမှ

စ၍ သွားလာခွင့် မပြုဘဲပိတ် ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအုပ်စုတွင် တတိယနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅) ခုမှာ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။

Covid 19 ကူးစက်မြန်ရောဂါပိုးတွေ့လူနာ (၂) ဦးသတင်းထွက်ပေါ်လာသည့် ၂၀ ရက် နောက်ပိုင်းများတွင် ကျေးရွာအများစုမှာ အသွား၊ အလာကန့်သတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ အဝင်ဂိတ်များ ဝါးတား၍ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းအပြင်လူ ဝင်ခွင့်မပြုခြင်းစသည့် ဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက် လာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ နှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းပိုင်းများ ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ ဝင်ထွက် ခွင့် မပြုသောကျေးရွာအုပ်စု(၄၀)၊ ကျေးရွာပေါင်း (၂၃၁)ရွာဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာဂိတ်များမှ စစ်ဆေး၍ လက်ဆေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဝင်ခွင့်ပြုသော ကျေးရွာအုပ်စု(၃၀)၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁၆၇)ရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်ပြုသောကျေး ရွာများတွင် စည်းဝေးပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲစတင် လုပ်ဆောင်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

KNU တပ်မဟာ (၆)နယ်မြေ (ဒူပလရာခရိုင်)မှ Covid 19 ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ရန် အတွက် ကျေးရွာများတွင် အသွား/အလာကန့်သတ်မည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသဖြင့် ၎င်းဧရိယာတွင် ပါဝင်သော (ကြာအင်းမြို့နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကျုံဒိုးမြို့နယ်) ကျေးရွာများတွင် ပြင်ပလူစိမ်း များ ဝင်ခွင့်မပြုပါ။ CDD လုပ်ငန်းများ အတွက် အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်းကို (၁၅)ဦး အောက် သာခွင့်ပြု ပြီး SP ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။

KNU တပ်မဟာ (၇) နယ်မြေ (ဘားအံခရိုင်) နဘူးမြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အသွား/ လာကန့်သတ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက စီမံကိန်း လုပ်ငန်း စဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကို ခတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန် အကြောင်း ကြား စာများဖြင့် အစီရင်ခံလာပါသည်။

ခနိမ်းဖော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ် ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်းမှ SP အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် အား ကန့်ကွက်လာပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

အစီရင်ခံစဉ်ကာလအတွင်း စစ်ပွဲများမှာ မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားမှုမရှိခဲ့ပါ သို့သော် မြို့နယ် များတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများမကြာခဏရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် လိုအပ်ချက်အရ ခရီးသွားလာမှုပြုလုပ်ပါက ကျေးလက်ရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ထံအကြောင်းကြားပြီး ခရီး သွားလာမှုပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။

နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ဝန်ထမ်းများအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်း များ ခရီးသွား လာမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် မြို့နယ်မှ ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာမည့် အစီအစဉ် များကို ပြည်နယ်ရုံးသို့အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရေးအတွက် စီမံလုပ်ဆောင် ထားပါသည်။

၅.၆.၂ ဝါဒနာ

Covid-19 ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိနေသဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများသည် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းသွား လာမှုကို ခေတ္တခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅.၆.၃ ပလတ်ဖောင်း

၂၀၂၀.၆.၂၀ နေ့မှစ၍ အင်တာနက်လိုင်းများ ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ပလတ်ဖောင်းမှ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်းပုံမှန် သွားလာ သော လမ်းများအား ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ပို့ဝန်ကျေးရွာ လူနား နေဆောင်နှင့် ရေတံခွန်ကျေးရွာ မြေသားလမ်းတို့မှာ လုပ်ငန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိ သေးပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၄၈)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၁၄၄) ရွာ၌ ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင် သော်လည်းလုံခြုံရေးအရ ပလတ်ဖောင်းသို့ သွားလာမရရှိခြင်းကြောင့် ငွေထုတ်ခြင်း၊ ပစ္စည်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် အချိန်ကြိုကြာခြင်း၊ မပြီးစီးနိုင်ခြင်း။

၅.၇။ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

၂၄။ (က) နည်းပညာ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် မုန်းဒေသ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)အတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွား သော လုပ်ငန်းခွဲများအားလုံး စာရင်းစစ်အစစ်ဆေးခံနိုင်ရန်နှင့် တိကျမှန်ကန်မှုများ ရရှိစေရန် တိုင်းဒေသကြီးအင်ဂျင်နီယာမှ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ် လျှက်ရှိပါသည်။

၅.၈။ သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ် TF များအတွက် O&M Training မရရှိသေးသဖြင့် O&M Training လိုအပ်ပါသည်။

၅.၉။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

MIS စနစ်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမစတင်မီတွင် အချိန်မီရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေး စေလိုပါသည်။ လက်စွဲစာအုပ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ကျားမရေးရာ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းစနစ်၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရေးဆိုင်ရာ မွန်းမံသင်တန်းများ လုပ်ငန်းမစတင်မီ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေး စေလိုပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို များများ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အသေးစားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွက် ချက်မှု သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှာ ကျောင်းပြီးစ အတွေ့အကြုံနည်းပါးသေးသဖြင့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှုသင်တန်းများလိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ - Auto-Cad training, Water, Electricity,)

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်တွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရာတွင် လိုအပ်မည့်အထောက်အပံ့ သင်တန်းများ ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် AutoCAD သင်တန်းလိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သည့် ကျေးရွာများတွင် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများရှိလာခဲ့ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ခက်ခဲမှုမရှိပါ။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရရှိမှု အခက်အခဲနည်းပါးလာပါသည်။ နည်းပညာအခက်အခဲမရှိပါ။

ဝှမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် **Auto CAD** သင်တန်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအတွက် မိုးကာအကျီများအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် Union DRD ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် TTA Team ကို Assist ပြုလုပ်ရန် ခန့်အပ်ထားသော Senior Technical Facilitator (၂)ဦးနှင့် Finance Assistant (၁)ဦးအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၃)စီးထပ်မံ လိုအပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြီး (HONDA-DT-125) တစ်စီးအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အရံထားရှိပေးရန် (125)။ ကျေးရွာများအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သည့် ဗီဒီယိုများ ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ COVID 19 ရောဂါထိန်းချုပ် ကာကွယ်တားဆီးရေး အတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ဆပ်ပြာ၊ နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gel ၊ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာများကို ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများအတွက် စီမံကိန်းတံဆိပ်ပါ အင်္ကျီ၊ ဦးထုတ်များ ပံ့ပိုးပေးပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်သည် Copier (၁)လုံး သာ ရှိသည့်အတွက် စက်ပျက်ပါက အပြင်မှာ ကူးရ သည့် အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်းများ ရှိသောကြောင့် နောက်တစ်လုံး ရရှိပါက လုပ်ငန်း ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ လဲလှယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းစာရင်းကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံ ထားပါသည်။

Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop တစ်လုံး Hard Disk ပျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံထားပါသည်။

Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်တော့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံထားပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်

တတိယနှစ်လုပ်ငန်းခွဲများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ကျောက်စာတိုင်များလုပ်ရန် စီမံကိန်း logo ပါသံပြားများ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျေးလက် ဦးစီး(ရုံးချုပ်) မှ အမြန်ဆုံးပေးပို့စေလိုပါသည်။ TF တစ်ဦး၏ Samsung Tablet (၁) လုံးပြင်ရန် Union DRD- Procurement Unit သို့ ပေးပို့ထားသည့်အတွက် အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးစေလိုပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းကျေးရွာအချို့တွင် ဗီဒီယိုပုံစတာများ လေမိုးဒဏ်ကြောင့် ကျေးရွာ(၁၀၀)ခန့် ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက် အစားထိုးပံ့ပိုးနိုင်ရန် ဗီဒီယိုပုံစတာ

(၁၀၀)စုံအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း ၊ စီမံကိန်းအသိပညာများ ပိုမိုဖြန့်ဖြူး နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သော ပန်းဖလက်များ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုကြောင်း၊ ကော်မတီဝင် အသစ် များအတွက် စီမံကိန်းအကျိုး ဦးထုပ်များ ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရုံးတွင်း ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုရန် စားပွဲ (၁၀) လုံး လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အချိန်မှီပုံခြင်း (သို့) မြို့နယ်တွင်းဝယ်ယူခွင့်ပြုခြင်း လိုအပ်နေပါသည်။ ရောင် စုံပရင်တာစက် (၁)လုံးလည်းထပ်မံ ပံ့ပိုး စေလိုပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက် အရံပစ္စည်းများလိုအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်းပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း မိုးရာသီဖြစ်၍ ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိပြီး သယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။

၅မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းသစ် (၁၀)ဦးတွက် ကျောပိုးအိတ်နှင့် မိုးကာအင်္ကျီများ လိုအပ်ပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် Procurement(JTA), CSAG (JTA) နှစ်ဦးအတွက် စာချုပ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် TFတစ်ဦးအစားထိုးရွေးချယ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ CFတစ်ဦး အတွက်ပြန် လည်အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၂) ဦး လစ်လပ်နေပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃) ဦး မှာ Covid ကာလဖြစ်သဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရာထူး လစ်လပ် နှစ်နေရာအတွက် အစားထိုး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး (၁) ကို ၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်၎င်း၊ အမျိုးသား(၁)ဦးကို ၂၁.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်၎င်း ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး လစ်လပ် တစ်နေရာအတွက် အစားထိုး ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရန် ၂၃.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၆.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ အလုပ်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူထားပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃) ဦးသည် အလုပ်အသစ်ရရှိသွားခြင်းကြောင့် အစားထိုး ပြန်လည်ခန့်ထားရန် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့် စိစစ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ခန့်အပ်ခွင့်ပြု ချက်အား ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ရုံးချုပ်မှ အချိန်မှီ ခွင့်ပြုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ကိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် CF, TF များကို အုပ်စု(၃)စု ခွဲကာ အုပ်စုတစ်ခုတစ်ရက်ဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားပြီး လိုအပ်သော စာရင်း ဇယားများအတွက် ဝန်ထမ်းများမှ နေအိမ်မှ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ TTA များအနေဖြင့် ပုံမှန်ရုံးတက် အလုပ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။

၁၆။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အနေဖြင့် Phase Out မြို့နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ မြို့နယ်များသို့ကွင်းဆင်းပြီး အထူးသဖြင့် (Procurement ၊ Infrastructure ၊ Finance & M&E) များတွင် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ (၃)လတစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှု များ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးမှသော်လည်းကောင်း၊ union မှသော်လည်းကောင်း မြို့နယ်များထံမှ စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ အား တောင်းဆိုသည့်အခါတွင် လုံလောက်သည့် အချိန်ပမာဏများပေးစေလိုပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်သောလမ်းညွှန်ချက်များသည် DRD နှင့် တိုက်ရိုက်ချုပ်ဆိုသောဝန်ထမ်းနှင့် ကုမ္ပဏီနှင့်ချုပ်ဆိုသောဝန်ထမ်းဟု မခွဲခြားဘဲ တပြေးညီ ထုတ်ပြန် သင့်ပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးဝေးကွာခြင်းနှင့် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ထောက်ပံ့ငွေ (BG)များကို စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့စေလိုပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများ (CF/TF) များကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပေးပါရန် နှင့် TTA (M&E/MIS officer, CSAG Officer)ကို လည်း DRD ဖက်မှ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပေးစေလိုပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး Covid 19 ထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်ကြောင့် လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း မပြီးပဲ နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။ CF,TF များ အောက်တိုဘာလကုန်တွင် ကန်ထရိုက်သက်တမ်း ကုန်မည် ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကြောင့် (၁) လ ထပ်မံတိုးချဲ့သင့်ပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး Covid 19 ထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်ကြောင့် လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း မပြီးပဲ နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။ CF,TF များ အောက်တိုဘာလကုန်တွင် ကန်ထရိုက်သက်တမ်း ကုန်မည် ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကြောင့် (၁) လ ထပ်မံတိုးချဲ့သင့်ပါသည်။

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် Covid-19ရောဂါအား ထိန်းချုပ်နိုင်ပါက လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဝင်များ၏ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း အတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မြို့နယ်အဆင့်တွင် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် မှုဝေသင့်ပါသည်။

ချောင်းဆုံမြို့နယ်

ချောင်းဆုံမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသော်လည်း လိုအပ်သောအချက်အလက်များ တောင်းခံလာပါက ပြည်နယ်အနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ထွက်မှုကို နည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့် ထိန်းပေးစေလိုပါသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာသော ကျေးရွာများသည် စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ရှိသဖြင့် နောင်တွင် စီမံကိန်းမှ အထောက်အပံ့ပေးသင့်/မသင့် စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးပြပွဲများအတွက် Budget တောင်းခံရာတွင် အချိန်မှီခွင့်ပြု ပေးစေလိုပါသည်။

ငပုတော မြို့နယ်

ငပုတော မြို့နယ်သည် နယ်မြေအနေအထားအရ အလှမ်းဝေးကွာလွန်း၍ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအရ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သာ ရုံးသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လစဉ် ပထမပတ် တွင် ရုံးတက်ပြီး နောက်သုံးပတ် တွင် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း ပြုလုပ်ရပါသည်။ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အချို့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတိုင်းအတာတခုထိ နှောင့်နှေးကျန်ကြာမှုဖြစ်ပြီး မိုးရာသီကာလသို့ ရောက်ရှိ သွားသော် လည်း **DRD/TTA/ CF/TF** တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပေါင်းစည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

တနင်္သာရီမြို့နယ်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောသင်္ဘောဦး ကျေးရွာအုပ်စုသည် ယခုအခါ **COVID-19** ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကာလနှင့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် ကာလနှင့်နီးကပ်နေပါသဖြင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာရသည်မှာဒေသခံတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျေးရွာသူ/ သား၏ သဘောထားများကို ညှိနှိုင်းမှုများ ရယူရသည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွင်များသို့ သွားရောက် ရာတွင် ကန့်သတ်မှု တချို့ရှိပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများ ရှိပါသဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်လက်ရှိစီမံကိန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသော ဝန်ထမ်း (၄)ဦးအား ထပ်တိုး(၂) လခန့် ထပ်မံ ခန့်ထားပေးနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သလို လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ပါရန် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျွန်းစုမြို့နယ်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်နေသော ကျေးရွာအုပ်စု(၂၀)အုပ်စုရှိ သည့်အနက် စာရင်းစစ်ဆေးခံယူပြီးဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်(၈)အုပ်စုမှာ ဘဏ်စာရင်းပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်၍ ကျန်(၁၂)အုပ်စုမှာ (၆)အုပ်စုပိတ်သိမ်းပြီး (၆)အုပ်စုမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား နေမှု ကြောင့် သွားလာရန်အတွက် အမြန်ရေယာဉ် များထွက်ရှိခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပိတ်သိမ်းရန် ကျန်ရှိနေပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ်များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စုများ ကို ရန်ပုံငွေပိုမိုချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါအခြေနေ ကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းကာလကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူစုဝေးရန်မလိုသော Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက်အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ ချထားပေးလျှင်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံး သွားသော အချိန်များကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ) သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအား ထပ်မံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နှင့် ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် Cfs,Tfs များအတွက် Mask, Hand Gel များလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးရန်အကြံပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်မြို့နယ် KNU ဆက်ဆံရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီး၏ ပုံမှန်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် ပြည်နယ်၊ ရုံးချုပ်တို့မှ ပံ့ပိုးအားဖြည့်စေ လိုပါသည်။

စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စ၍ KNU ဝင်ခွင့်မပြုသေးသော ကျေးရွာအုပ်စု (၄)အုပ်စု (တာလယ်၊ ဝင်းစော၊ မဲလရော၊ ရေတံခွန်) ကျန်ရှိနေပါသည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် မြို့နယ် TPIC အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ပြည်နယ် ကျေးလက်တာဝန်ရှိသူ များမှ အင်အားဖြည့် ပူးပေါင်း၍ KNU နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ပေးစေလိုပါသည်။

မြို့နယ်များတွင် Covid 19 ကူးစက်မြန်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှသာ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါသည်။ မြို့နယ်၏ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးသော Tablet များကို Union မှ အချိန်မှီ ပြန်လည် ဖြည့်စည်းပေး စေလိုပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းကျေးရွာများရှိကော်မတီဝင်များ အမြင်ပွင့်၊ ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် အခြား မြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေးခရီးပို့ပေးစေလိုပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေအပြင် အထူးသဖြင့် လတ် တလော ဖြစ် ပေါ်နေသော ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းများ မြို့နယ်မှချမှတ်ထားလျှက်ရှိကာ ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွား လာမှုများ အခက်အခဲကြုံတွေ့ နေပါသည်။ လုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လည်းအခက်အခဲရနေပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသော အစီအစဉ်များ နောက်ကျမှု များ ရှိနိုင်ပါမည်။

၁၇။ နောက်သုံးလပတ် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

မြို့နယ်အဆင့်

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ် အနေဖြင့် ကျားမရေးရာ အစီရင်ခံစာများအား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ ပုံမှန်တင်ပြရန်အပြင် ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့လည်း တင်ပြရန်
- (ခ) **Labour report** အား **M&E focal** နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးသို့ တင်ပြရန်
- (ဂ) ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ကျေးရွာအဆင့် တို့အတွက် ကော်မတီဝင်များအား ကျားမရေးရာ သင်တန်းများပေးရန် **CSAG** နှင့် **DRD** မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်
- (ဃ) **CF** များအားလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းပေးရန်
- (င) အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၏ စုဆောင်းရရှိလာသော အချက်အလက်များအား **political role** အဖြစ်ပြောင်းရန်
- (စ) ကျေးရွာ လူထုစစ်ဆေးပွဲမှ တွေ့ရှိရသော ကျားမရေးရာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွေ့ရှိချက်များကို ဝေမျှရန်

ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်

- (က) လစဉ်အစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စု အဆင့်သို့ မပြတ်တင်ပြရန်
- (ခ) ကျေးရွာ အဆင့်များတွင် ကျားမရေးရာအသိအမြင် ဗဟုသုတ မြှင့်မားကြွယ်ဝလာရေး ဆောင်ရွက်ရန်
- (ဂ) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ် များအား ရှာဖွေစုဆောင်းရင်းဖြင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ခရီးစဉ်များအား မြို့နယ်အဆင့် **TA/DRD** များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မပြတ်သွားလာ ဆောင်ရွက်ရုံသာမက ပြည်ထောင်စုအဆင့် သို့တင်ပြရန်

ပြည်ထောင်စုအဆင့်

- (က) NCDDP ၏ မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ် အတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ရန်။
- (ခ) ဥပဒေအစီရင်ခံစာရှိ လိုအပ်သည်များအား အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ် TA/DRD ကျား၊ မရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးမှုများ၊ ပြန်လည် ဆန်းစစ် မှုများ ပြုလုပ်ရန်။
- (ဂ) မြို့နယ်များ၌ ရေထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ညွှန်းကိန်းများအား မျှဝေတင်ပြရန်
- (ဃ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်စုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပြု လုပ်မည်။

ဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

- (က) သုံးလပတ် သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးအား COVID-19ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များအား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် အောက်တိုဘာလတွင် ဆက်လက်ပြု လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၀/၉/၂၀၂၀ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/18)		Year 6 (2018/19)		Year 7 (2019/20)		Cumulative (Yrs 1 - 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%
	Transport	126	34.2%	684	43.4%	2,299	48.56%	4,288	55.8%	5,901	63.6%	4,676	54.0%	1,816	49.9%	19,790
Water Supply & Sanitation	69	23.0%	229	14.5%	978	20.66%	1,157	15.1%	756	8.2%	667	7.7%	270	7.4%	4,126	11.5%
Education	118	32.8%	448	28.4%	966	4.41%	1,065	13.9%	1,128	12.2%	973	11.2%	433	11.9%	5,131	14.3%
Electrification	26	4.2%	123	7.8%	209	4.06%	488	6.4%	672	7.2%	1,073	12.4%	434	11.9%	3,025	8.4%
Community Facilities	15	3.1%	65	4.1%	192	0.70%	478	6.2%	612	6.6%	850	9.8%	409	11.2%	2,621	7.3%
Health	-	0.3%	8	0.5%	33	0.70%	31	0.4%	37	0.4%	21	0.2%	13	0.4%	143	0.4%
Other	3	2.5%	21	1.3%	57	1.20%	175	2.3%	169	1.8%	393	4.5%	265	7.3%	1,083	3.0%
Total	357	100%	1,578	100%	4,734	100%	7,682	100%	9,275	100%	8,653	100%	3,640	100%	35,919	100.00%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိရလဒ် Matrixညွှန်ကိန်းများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	Target (to 30/11/2021)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
1.1	Direct beneficiaries by year (# tns)	246,644 (3 tns)	692,096 (6 tns)	2,364,252 (18 tns)	2,291,331 (20 tns)	1,680,925 (16 tns)	No additions	No additions		
	cumulative (# tns)	246,644 (3 tns)	938,740 (9 tns)	3,302,992 (27 tns)	5,594,323 (47 tns)	7,275,248 (63 tns)	7,275,248 (63 tns)	7,275,248 (63 tns)	7,275,248 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries	51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.80%	51.90%	51.47%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services	204,527	621,361	2,042,112	2,120,302	1,571,558	1,571,558	1,571,558	6,559,860	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps	56%	58%	65 %	61%	61.2%	62.65%	57.13%	60.14%	50%%
1.5	% community members satisfied with the project	90%	78.8%	82%	94%	95%	97%	97%	90.54%	80%%
1.6	CFA Participation									
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)	0.45	1.46	4.97	8.32	12.39	15.43	3.26	46.28	
	•Total # of labour days provided	0.10 mill.	0.32 mill.	0.86 mill.	1.58 mill.	2.13 mill.	2.78 mill.	0.46 mill.	8.23mill	
	•CFA wages payments as % of sub-project costs	n.a	15%	16.6%	18%	16%	17%	16.5%	14.2%	
	•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	95%	93%	94%	89.67%	
Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		

2.1	#Type of rural infrastructure built	357	1,578	4,734	7,682	9,275	8,653	3,640	35,919	40,000
	Transport (roads, jetties, bridges)	126	684	2,299	4,288	5,901	4,676	1,816	19,790	
	Water and sanitation	69	229	978	1,157	756	667	270	4,126	
	Education	118	448	966	1,065	1,128	973	433	5,131	
	Electrification	26	123	209	488	672	1,073	434	3,025	
	Community facilities	15	65	192	478	612	850	409	2,621	
	Health	-	8	33	31	37	21	13	143	
	Other	3	21	57	175	169	393	265	1,083	
	Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,440	3,174	916	12,824	
2.2	Total sub-project costs:									
	CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	66.92	82.766	98.48	38.73	330.266	
	Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	4.03	5.63	5.9	2.89	21.195	
	(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.37%	3.98%	4.40%	5.72%	
2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.77	10.23	36.23	67.37	87.13	101.77	53.59	358.09	
2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%			85%	85%
2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479	420	281	2,029	500
2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	166,596	152,546	81,874	623,243	300,000

2.6	# of internal cross-township learning exchanges		2	4	4	0	2	3	0	15	20
2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted		1	1	1	1	1	1		6	8
2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed		99%	98.50%	99%	99%	98%	98%	96%	98.21%	98%
	A	Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	100%	98%	
	B	Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
2.9	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed		318	1,030	4,688	7,392	5,879	6,642	3,350	29,299	
	A	Core	16	132	199	201	212	134	138	1,032	
	B	Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	6,508	3,212	28,267	
2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	95%

၃။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု 30/9/2020

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	PP10 Price Estimates		Method	Review by Bankr	Status Q3 2020	Status Q4 2020	Comments
			US \$	MMK					
G-145	PRINTING of the OPERATIONS MANUAL Version 2020	2 Lots	49,350	74,025,000	Shopping	Post	ER final 17.8.2020 Contract notified 28.8.2020 Contract signed: (15-9-2020))		
G 149	REPAIR SERVICE for the REHABILITATION of the MOTORBIKES	3305 motor bikes	150,000	225,000,000	Direct	Post	ER final (10.9.2020) Notified 28.09.2020		
G 150	SPARE PARTS FOR HONDA MOTORCYCLES	600 kits	100,000	150,000,000	Direct	Post	Request EOI (24-4-20) Ongoing		
G 151	SPARE PARTS FOR TVS MOTOR CYCLES	4000 kits	200,000	300,000,000	Direct	Post	ER final (10.9.2020) Notified 12.10.2020		
G-152	Office Furniture for 2 new states, Union and 13 new Townships	Item 1 to 9	91,650	137,475,000	Shopping	Post	ER final 23.9.2020 Contract notified 30.9.2020 Contract signed: (2-10-2020) Contract signed: (13-10-2020)		
G-153	WATER COOLER AND REFRIGERATOR for 13 new NCDDP Townships, 2 New Statesand Union	2 Lots	23,000	34,500,000	Shopping	Post	ER final 23.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020)		
G-156	Colour Printer, Black and White Printer and All-in-one Printer for 2 New States,13 new NCDDP	3 Lots	17,700	26,550,000	Shopping	Post	ER final 29.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020) Contract signed: (16-10-2020)		

	Townships and Union								
G-159	Still Camera and Video Camera for 13 new NCDDP Townships and 2 New State and Regional Offices	2 Lots	20,350	30,525,000	Shopping	Post	ER final 29.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020)		

ဇယား ၄ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၀/၉/၂၀၂၀

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၇	၄
၂	မကွေး	၈	၄
၃	မန္တလေး	၇	၃
၄	ပဲခူး	၇	၃
၅	ရန်ကုန်	၄	၂
၆	တနင်္သာရီ	၇	၃
၇	ရှမ်း	၈	၄
၈	ရခိုင်	၇	၃
၉	ချင်း	၉	၂
၁၀	ကချင်	၄	၁
၁၁	ကရင်	၉	၅
၁၂	ကယား	၆	၄
၁၃	မွန်	၈	၃
၁၄	ဧရာဝတီ	၆	၅
၁၅	နေပြည်တော်	၆	၂
	စုစုပေါင်း	၁၀၃	၄၈

ဇယား -၅ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၀-၉-၂၀၂၀

S/N	Level of Training	# of Training	# of Participant								Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com-mittee	Com	O	Total		
1	Union Level	1	61								61	
2	State/Region Level											
3	Township Level	28	46	53	636	407					1142	
4	Community Level	480						3689	1577		5266	
	TOTAL	509	107	53	636	407	3689	1577			6469	

Table 6 : Technical Assistance and Individual Consultants

ContractPackage No.	Description of Package Contract	No	PP10 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q3 2020	Status Q4 2020	Comments
			US \$	MMK					
C108	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Team Leader, Lead CDD and Training Expert)	1	32,400	42,120,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	
C109	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Finance Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	

C110	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Procurement Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	
C111	Individual Consultant for Ponnagyun Township (M&E, MIS Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	
C112	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Communication, Social Accountability & Gender)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	
C 106	National Legal Advisor	1	18000	27000000	IC	Post	Consultant contracted 14.8.2020 Line closed		

Table 7: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – Sep. 2020)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671	-	671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472	-	472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238	-	238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924	-	924	924	100%	31	893
5	Ann	262	-	262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270	-	270	270	100%	24	246
7	Takone	423	-	423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722	-	722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488	-	488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214	-	1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403	-	403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175	-	175	175	100%	35	140
13	Myaung	935	-	935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523	-	1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424	-	424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351	-	351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242	-	1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492	-	492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174	-	174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631	-	631	631	100%	45	586
21	Monyo	174	-	174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378	-	378	378	100%	5	373
23	Belin	966	-	966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220	-	220	220	100%	3	217
25	Demawso	771	-	771	771	100%	21	750
26	Kyainseikkyi	1,175	-	1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	844	-	844	844	100%	21	823
28	Ngaputaw	526	63	589	589	100.0%	18	571
29	Padaung	248	1	249	249	100%	10	239
30	Matupi	254	9	263	263	100%	55	208
31	Moegaung	409	3	412	412	100%	1	411
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	346	8	354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043	-	1,043	1,043	100%	4	1,039

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
34	Htilin	752	17	769	769	100%	3	766
35	Pauk	1,003	51	1,054	1,054	100%	17	1,037
36	Saw	564	28	592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	430	19	449	448	99.8%	7	442
38	Pyawbwe	440	38	478	477	99.8%	11	467
39	Yamethin	286	13	299	299	100%	22	277
40	Paung	761	30	791	791	100%	16	775
41	Pyinmana	166	18	184	184	100%	31	153
42	Hsihseng	530	35	565	564	100%	1	564
43	Kungyangon	315	14	329	329	100%	2	327
44	Kyauktan	445	60	505	505	100%	15	490
45	Thegon	219	17	236	236	100%	5	231
46	Shwegyin	88	43	131	131	100%	7	124
47	Putao	135	12	147	147	100%	-	147
48	Shwegu	206	11	217	217	100%	8	209
49	Danubyu	270	132	402	398	99%	5	397
50	Ingapu	185	41	226	226	100%	6	220
51	Hlanningbwe	548	9	557	557	100%	2	555
52	Kawtkareik	117	1	118	118	100%	2	116
53	Tongzang	334	115	449	449	100%	1	448
54	Mongkhet	37	8	45	45	100%	-	45
55	Mabein	128	15	143	143	100%	-	143
56	Maukmai	109	26	135	135	100%	-	135
57	Kani	486	-	486	486	100%	3	483
58	Kyunhla	302	39	341	341	100%	12	329
59	Ponnagyun	44	23	67	67	100%	5	62
60	Gwa	94	-	94	94	100%	-	94
61	State & Region	7	-	7	7	100%	1	6
62	Union	11	-	11	11	100%	-	11
	Cumulative Total	28,400	899	29,299	29,292	99.98%	1,032	28,267

Table 8: Quarterly grievances received and resolved (Jul - September. 2020)

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Ngaputaw	63	63	100%	
2	Padaung	1	1	100%	
3	Matupi	9	9	100%	
4	Mogaung	3	3	100%	
5	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	8	8	100%	
6	Loikaw/ Shadaw	-	-		
7	Htilin	17	17	100%	
8	Pauk	51	51	100%	
9	Saw	28	28	100%	
10	Nahtogyi	19	18	95%	
11	Pyawbwe	38	37	97%	
12	Yamethin	13	13	100%	
13	Paung	30	30	100%	
14	Pyinmana	18	18	100%	
15	Hsiseng	35	34	97%	
16	Kungyangon	14	14	100%	
17	Kyauktan	60	60	100%	
18	Thegon	17	17	100%	
19	shwegyin	43	43	100%	
20	Putao	12	12	100%	
21	Shwegu	11	11	100%	
22	Danuphyu	132	128	97%	
23	Ingapu	41	41	100%	
24	Hlaingbwe	9	9	100%	
25	Kawtkareik	1	1	100%	
26	Tongzang	115	115	100%	
27	Mongkhet	8	8	100%	
28	Mabein	15	15	100%	
29	Maukmai	26	26	100%	
30	Kani	-	-		
31	Kyunhla	39	39	100%	
32	Ponnagyun	23	23	100%	
33	Gwa	-	-		
34	State & Region	-	-		
35	Union	-	-		
	Quarterly Total	899	892	99%	

Table9: Grievances received and resolved by category and township(July-September .2020)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Interventio	# Core	% Core	General enquiry about	Force Majeure	Suggestion /demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
1	Ngaputaw	63	-	-	-	-	-		1	-	8	54	-	63	100%
2	Padaung	1	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	100%
3	Matupi	9	4	1	-	-	5	56%	3	-	-	1	-	4	44%
4	Mogaung	3	-	-	-	-	-	0%	-	-	2	1	-	3	100%
5	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese	8	-	-	-	-	-		-	-	1	7	-	8	100%
6	Loikaw/ Shadaw	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
7	Htilin	17	-	-	-	-	-		-	-	1	11	5	17	100%
8	Pauk	51	-	-	-	-	-		-	-	16	25	10	51	100%
9	Saw	28	-	-	-	-	-		3	-	9	16	-	28	100%
10	Nahtogyi	19	-	-	-	-	-		-	-	9	4	6	19	100%
11	Pyawbwe	38	-	-	-	-	-		-	-	36	2	-	38	100%
12	Yamethin	13	-	-	-	-	-		-	-	10	3	-	13	100%
13	Paung	30	-	-	-	-	-		-	-	7	23	-	30	100%
14	Pyinmana	18	-	-	-	-	-		1	-	2	15	-	18	100%
15	Hsihseng	35	-	-	-	-	-		3	-	7	17	8	35	100%
16	Kungyangon	14	-	-	-	-	-		-	-	1	13	-	14	100%
17	Kyauktan	60	-	-	-	-	-		1	2	2	53	2	60	100%
18	Thegon	17	-	-	-	-	-		1	-	5	8	3	17	100%
19	shwegyin	43	1	-	-	-	1	2%	1	-	9	16	16	42	98%
20	Putao	12	-	-	-	-	-		2	-	6	4	-	12	100%
21	Shwegu	11	1	-	-	-	1	9%	3	-	7	-	-	10	91%
22	Danuphyu	132	-	-	-	-	-		24	2	9	62	35	132	100%
23	Ingapu	41	-	-	-	-	-		-	-	17	24	-	41	100%
24	Hlaingbwe	9	-	-	-	-	-		-	-	1	8	-	9	100%
25	Kawtkareik	1	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	100%

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Interventio	# Core	% Core	General enquiry about	Force Majeure	Suggestion / demand	Appreciatio n	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
26	Tongzang	115	-	-	-	-	-		5	1	52	57	-	115	100%
27	Mongkhet	8	-	-	-	-	-		-	-	1	7	-	8	100%
28	Mabein	15	-	-	-	-	-		-	-	5	4	6	15	100%
29	Maukmai	26	-	-	-	-	-		-	-	7	19	-	26	100%
30	Kani	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
31	Kyunhla	39	-	-	-	-	-		-	-	13	24	2	39	100%
32	Ponnagyun	23	2	-	-	-	2	9%	-	-	-	20	1	21	91%
33	Gwa	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
34	State & Region	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
35	Union	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Quarterly Total		899	8	1	-	-	9	1%	48	5	244	499	94	890	99%
Cumulative total (all 63 townships)		28,400	741	39	88	155	1,023	4%	1,626	396	10,003	13,735	1,617	27,377	96%
Total Received		29,299	749	40	88	155	1,032	4%	1,674	401	10,247	14,234	1,711	28,267	96%
Total Resolved		29,292	749	40	88	155	1,032	100%	1,670	401	10,244	14,234	1,711	28,260	99.98%

ဇယား- ၁၀

စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်း/လျှော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာစာရင်း(သတ္တမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းမှုရှိသော		မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အရေအတွက်						မြေယာကိစ္စ		လှူဒါန်းသည့် ဧရိယာ(စ/ပေ)	စုစုပေါင်းPC14 အရေအတွက်	မှတ်ချက်
				ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း	ကျေးရွာ ပေါင်း	လမ်း/တံတား	ရေပေးရေး	မီးလင်းရေး	အဆောက်အဦ	အခြား	စုစုပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လျော်ကြေးငွေပေးရသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်			
၁	ကချင်ပြည်နယ်	မိုးကောင်း	၁၁၁	၆	၇	၆	-	-	၁	-	၇	၃၀	-	30385.00	၃၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂		ပူတာအို	၇၉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃		ရွှေကူ	၈၃	၁၂	၁၆	၁၆	-	-	-	-	၁၆	၂၂၁	-	37339.30	၂၂၁	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၄	ကယားပြည်နယ်	လှိုင်ကော်	၆၆	၃	၅	၄	-	-	၁	-	၅	၅၃	-	28310.00	၅၃	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၅		ရှားတော	၁၄	၂	၂	-	၂	-	-	-	၂	၂	-	831.00	၂	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၆		ဖားဆောင်း	၁၃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၇		ဘော်လခဲ	၁၆	၁	၁	၁	-	-	-	-	၁	၈	-	3720.00	၈	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၈		မယ်စွဲ	၁၁	၃	၃	၂	၁	-	-	-	၃	၁၇	-	4310.00	၁၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၉	ကရင်ပြည်နယ်	လှိုင်းဘွဲ့	၄၂													ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၁၀		ကော့ကရိတ်														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၁၁	ချင်းပြည်နယ်	မတူပီ	၁၆၂	၇	၇	၅	-	-	၁	၁	၇	၂၇	-	173281.00	၂၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၂		တွန်းဇံ	၆၀													တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၁၃	စစ်ကိုင်းတိုင်း	ကနီ														တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၁၄		ကျွန်းလှ	၁၀၉													တတိယနှစ်စက်ဝန်း

၁၅	မကွေးတိုင်း	ဆော	၁၃၆	၁၀	၁၃	-	-	၁၃	-	-	၁၃	၃၇၀	-	10254.77	၃၇၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၆		ထီးလင်း	၁၃၈	၁၃	၁၅	-	၁	၁၄	-	-	၁၅	၂၆၇	-	3272.98	၂၆၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၇		ပေါက်	၂၇၄	၁၆	၃၁	-	၁	၂၉	၁	-	၃၁	၉၁၁	-	11024.63	၉၃၃	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၈	မန္တလေးတိုင်း	နွားထိုးကြီး	၂၁၇	၁၃	၁၅	၁၄	၁				၁၅	၂၅၄		254606.40	၂၅၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၉		ပျော်ဘွယ်	၃၅၆	၇	၁၀		၃		၇		၁၀	၁၀		18121.00	၁၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၀		ရမည်းသင်း	၃၃၄	၁၁	၁၃	၉	၄				၁၃	၆၄		63023.00	၆၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၁	ပဲခူးတိုင်း	ပန်းတောင်း	၁၇၈	၂၂	၄၂	၁၁	၁၂	၆	၁၃		၄၂	၁၃၇		103297.50	၁၃၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၂		ရွှေကျင်	၆၅	၁၃	၁၆	၁၀		၃	၃		၁၆	၁၄၁		144604.94	၁၄၁	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၃		သဲကုန်း	၁၉၈	၁၂	၂၂	၂၀		၂			၂၂	၂၆၈		100421.00	၂၆၈	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၄	ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	၁၃၅	၅	၆	၃	-	-	၂	၁	၆	၉	-	13214.75	၉	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၅		ကျောက်တန်း	၁၂၂	၁	၁	-	-	-	-	၁	၁	-	၁၂	1368.50	၁၂	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၆	ဧရာဝတီတိုင်း	ငပုတော	၄၂၁													စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၇		အင်္ဂုပူ														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၈		ဓနဖြူ														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၉	မွန်ပြည်နယ်	ပေါင်	၁၈၆													စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၃၀	ရခိုင်ပြည်နယ်	ပွ														တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃၁		ပုဏ္ဏကျွန်း														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃၂	နေပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	၁၄၆													စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၃၃	ရှမ်းပြည်နယ်	ဆီဆိုင်	၁၈၆	၇	၁၉	၉	၄	၃	၃	-	၁၉	၁၀၀	-	75911.84	၁၀၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၃၄		မောက်မယ်														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃၅		မာဘိမ်း	၃၅	4	4	4	-	-	-	-	4	80	-	1791.00	81	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃၆		မိုင်းခတ်														ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection					Social Audit		
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#	%		Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0 %	1-50 %	51-75 %	76-99 %	100%	F-6	Target	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100%	6	100%	79	79	100%	110	110	100%	110	100%	110	0	0	0	0	110	110	110	100%
Kachin	Shwegu	28	86	28	100%	8	100%	86	86	100%	81	81	100%	81	100%	81	0	0	0	0	81	81	81	100%
Kachin	Putao	14	113	14	100%	4	100%	113	113	100%	94	94	100%	94	100%	94	0	0	0	0	94	94	94	100%
Kayah	Loikaw	12	123	12	100%	2	100%	123	123	100%	46	46	100%	46	100%	46	0	0	0	0	46	46	46	100%
Kayah	Demoso	25	174	25	100%	5	100%	174	174	100%	124	124	100%	124	100%	124	0	0	0	0	124	124	124	100%
Kayah	Hpruso	14	116	14	100%	4	100%	116	116	100%	100	100	100%	100	100%	100	0	0	0	0	100	100	100	100%
Kayah	Shadaw	3	15	3	100%		100%	15	15	100%	9	9	100%	9	100%	9	0	0	0	0	9	9	9	100%
Kayah	Bawlake	8	18	8	100%		100%	18	18	100%	13	13	100%	13	100%	13	0	0	0	0	13	13	13	100%
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38%		100%	21	21	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	11	11	100%
Kayah	Mese	4	14	4	100%		100%	14	14	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	11	11	100%
Kayin	Hlaningbwe	71	397	70	99%	0	100%	397	396	100%	236	236	100%	236	100%	236	0	0	0	0	236	236	236	100%
Kayin	kawthar eik	53	258	53	100%	3	100%	258	258	100%	178	178	100%	178	100%	178	0	0	0	0	178	178	178	100%
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98%	0	100%	365	355	97%	292	292	100%	292	100%	292	0	0	0	0	292	292	292	100%
Chin	Tongzang	31	93	31	100%	1	100%	93	93	100%	63	63	100%	63	100%	63	0	1	0	0	62	63	63	100%

Chin	Matupi	62	149	62	100%	2	100%	149	149	100%	150	150	100%	150	100%	150	0	0	0	0	150	150	150	100%
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa	96	384	90	94%	0	100%	384	365	95%	326	326	100%	326	100%	326	20	9	3	2	292	217	217	67%
Sagaing	Banmauk	47	221	47	100%	7	100%	221	221	100%	196	196	100%	196	100%	196	0	0	0	0	196	196	196	100%
Sagaing	Myaung	48	82	48	100%	8	100%	82	82	100%	118	118	100%	118	100%	118	0	0	0	0	118	118	118	100%
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100%	4	100%	114	114	100%	113	113	100%	113	100%	113	0	0	0	0	113	113	113	100%
Sagaing	Pinlebu							0																
Sagaing	Kani	45	201	45	100%	5	100%	201	201	100%	141	141	100%	141	100%	141	0	0	0	0	141	141	141	100%
Tanintharyi	Kyunsu							0																
Tanintharyi	Tanintharyi	19	168	19	100%	9	100%	168	168	100%	101	101	100%	101	100%	101	0	0	0	0	101	101	101	100%
Bago	Shwegyin	31	114	30	97%	0	100%	114	103	90%	63	63	100%	63	100%	63	0	0	0	0	63	63	56	89%
Bago	Kyaukkyi	34	137	28	82%	8	100%	137	120	100%	145	145	100%	145	100%	145	0	0	0	0	145	145	145	100%
Bago	Monyo	37	220	37	100%	7	100%	220	220	100%	208	208	100%	208	100%	208	0	0	0	3	205	193	191	92%
Bago	Padaung	41	227	41	100%	1	100%	227	227	100%	160	160	100%	160	100%	160	0	0	0	0	160	160	160	100%
Bago	Thegon	49	308	49	100%	9	100%	308	308	100%	198	198	100%	198	100%	198	2	1	2	5	188	174	168	85%
Magway	Sidoktaya							0																
Magway	Mindon	72	180	72	100%	2	100%	180	180	100%	186	186	100%	186	100%	186	0	0	0	0	186	186	186	100%
Magway	Pauk	71	262	71	100%	1	100%	262	262	100%	261	261	100%	261	100%	261	0	0	0	0	261	261	261	100%
Magway	Tilin	71	93	71	100%	1	100%	93	93	100%	114	114	100%	114	100%	114	0	0	0	0	114	114	114	100%

Magway	Saw	63	117	63	100%	3	100%	117	117	100%	111	111	100%	111	100%	111	0	0	0	0	111	111	111	100%
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100%	4	100%	191	191	100%	173	173	100%	173	100%	173	0	0	0	0	173	173	173	100%
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100%	4	100%	158	158	100%	190	190	100%	190	100%	190	0	0	0	0	190	190	190	100%
Mandalay	Nyaung U	75	220	75	100%	5	100%	220	220	100%	282	282	100%	282	100%	282	0	0	0	0	282	282	282	100%
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100%	3	100%	263	263	100%	291	291	100%	291	100%	291	0	0	0	0	291	291	291	100%
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100%	5	100%	317	317	100%	285	285	100%	285	100%	285	0	0	0	0	285	285	285	100%
Mon	Chaungzon	43	78	43	100%	3	100%	78	78	100%	175	175	100%	175	100%	175	0	0	0	0	175	175	175	100%
Mon	Paung	49	154	49	100%	9	100%	154	154	100%	170	170	100%	170	100%	170	0	0	0	0	170	170	170	100%
Mon	Bilin	51	217	51	100%	1	100%	217	217	100%	205	205	100%	205	100%	205	0	1	0	1	203	202	195	95%
Rakhine	Ponnagyun	41	84	16	39%	5	94%	84	64	76%	84	23	27%	23	100%	23	3	1	0	2	17	17	2	9%
Rakhine	Ann							0																
Rakhine	Gwa	33	168	33	100%	3	100%	168	168	100%	113	113	100%	113	100%	113	1	6	6	9	91	84	71	63%
Yangon	Htantabin							0																
Yangon	kyauktan	45	78	45	100%	8	40%	78	78	100%	114	114	100%	114	100%	114	0	0	0	0	114	114	114	100%
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100%	5	100%	134	134	100%	209	209	100%	209	100%	209	0	0	0	0	209	209	209	100%
Yangon	Kungyagon	43	136	43	100%	3	100%	136	136	100%	136	136	100%	136	100%	136	0	0	0	0	136	136	136	100%
Shan	Mongkhset	12	148	12	100%	2	100%	148	148	100%	94	94	100%	94	100%	94	0	0	0	0	94	94	94	100%
Shan	Hsihsen	13	321	13	100%	3	100%	321	321	100%	177	177	100%	177	100%	177	0	0	0	0	177	177	177	100%
Shan	Namhsan							0																

Shan	Mabein	16	57	16	100%	6	100%	57	57	100%	38	38	100%	38	100%	38	0	0	0	0	38	38	38	100%
Shan	Maukma i	8	104	8	100%		100%	104	104	100%	78	78	100%	78	100%	78	0	0	0	0	78	76	73	94%
Ayeyaw ady	Ingapu	71	642	71	100%	1	100%	642	642	100%	362	362	100%	362	100%	362	0	0	2	3	357	344	286	79%
Ayeyaw ady	Ngaputa w	67	354	67	100%	7	100%	354	354	100%	346	346	100%	346	100%	346	0	0	0	0	346	346	346	100%
Ayeyaw ady	Lemyeth na							0																
Ayeyaw ady	Kyangin	30	256	30	100%	0	100%	254	254	100%	188	188	100%	188	100%	188	0	0	0	0	188	188	187	99%
Ayeyaw ady	Thabaun g	67	438	67	100%	7	100%	438	438	100%	377	377	100%	377	100%	377	0	0	0	0	377	377	377	100%
Ayeyaw ady	Danubyu	63	457	63	100%	3	100%	457	457	100%	228	228	100%	228	100%	228	0	0	0	0	228	228	228	100%
Nay Pyi Taw	Pyinman a	29	139	29	100%	9	100%	139	139	100%	130	130	100%	130	100%	130	0	0	0	0	130	130	130	100%
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100%	0	100%	305	305	100%	376	376	100%	376	100%	376	0	0	0	0	376	376	376	100%

ဇယား ၁၂။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit		
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#	%		Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%			
Kachin	Mogaung	36	79	36	100%	36	100%	79	79	100%	111	11	100%	111	100%	111	0	0	0	2	109	105	92	83%	
Kachin	Shwegu	28	88	28	100%	28	100%	88	88	100%	83	83	100%	83	84%	70	33	30	4	11	5	3	2	2%	
Kachin	Putao	14	113	14	100%	14	100%	113	113	100%	79	79	100%	79	100%	79	37	16	8	12	6	4	4	5%	
Kayah	Loikaw	12	123	12	100%	12	100%	123	123	100%	66	66	100%	66	100%	66	0	0	0	0	66	66	66	100%	
Kayah	Demoso																								
Kayah	Hpruso																								
Kayah	Shadaw	3	16	3	100%	3	100%	16	16	100%	14	14	100%	14	100%	14	0	0	0	0	14	14	14	100%	
Kayah	Bawlake	8	18	8	100%	8	100%	18	18	100%	16	16	100%	16	100%	16	0	0	0	0	16	16	16	100%	
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38%	3	100%	20	20	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	11	11	100%	
Kayah	Mese	4	14	4	100%	4	100%	14	14	100%	13	13	100%	13	100%	13	0	0	0	0	13	13	13	100%	
Kayin	Hlaningbwe	74	456	45	61%	35	78%	394	394	100%	222	87	39%	87	63%	55	21	7	3	2	0	0	0	0	0%
Kayin	kawtkar eik	53	258	53	100%	35	66%	258	258	100%	158	15	100%	158	15%	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100%	3	100%	26	26	100%	18	18	100%	18	100%	18	0	0	0	0	18	18	18	100%	
Chin	Tongzang	31	93	31	100%	31	100%	93	93	100%	60	60	100%	60	100%	60	0	17	11	11	21	8	8	13%	

Chin	Matupi	62	149	6 2	100 %	6 2	100 %	14 9	149	100%	162	16 2	100 %	162	99%	160	0	11	8	13	130	96	96	59%
Chin	Kanpetlet																							
Chin	Paletwa																							
Sagaing	Banmauk																							
Sagaing	Myaung																							
Sagaing	Kyunhla	34	114	3 4	100 %	3 4	100 %	11 4	114	100%	109	10 9	100 %	109	100 %	109	71	18	11	8	1	1	0	0%
Sagaing	Pinlebu																							
Sagaing	Kani	45	20 0	4 5	100 %	3 9	87%	20 0	200	100%	128	10 1	79%	101	65%	66	73	25	12	18	0	0	0	0%
Tanintharyi	Kyunsu																							
Tanintharyi	Tanintharyi	1	16	0	0%	0		16	16	100%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bago	Shwegyin	31	114	2 3	74%	2 0	87%	11 4	73	64%	44	44	100 %	44	25%	11	33	11	0	0	0	0	0	0%
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100 %	7	100 %	37	37	100%	42	42	100 %	42	100 %	42	0	0	0	0	42	42	42	100 %
Bago	Monyo																							
Bago	Padaung	41	22 7	4 1	100 %	4 1	100 %	22 7	227	100%	180	18 0	100 %	180	98%	176	4	5	6	21	144	14 4	133	74%
Bago	Thegon	49	30 8	2 6	53%	0	0%	30 8	250	81%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Magway	Sidoktaya																							
Magway	Mindon																							
Magway	Pauk	71	26 2	7 1	100 %	7 1	100 %	26 2	262	100%	277	27 7	100 %	277	100 %	277	0	0	0	0	277	27 7	277	100 %
Magway	Tilin	71	93	7 1	100 %	7 1	100 %	93	93	100%	138	13 8	100 %	138	100 %	138	0	0	0	0	138	13 8	138	100 %
Magway	Saw	63	117	6	100	6	100	11	117	100%	137	13	100	137	100	137	0	0	0	1	136	13	135	99%

				3	%	3	%	7				7	%		%							5		
Mandalay	Natogyi	64	192	64	100%	64	100%	192	192	100%	230	230	100%	230	100%	230	0	0	1	16	213	164	164	71%
Mandalay	Ngazun																							
Mandalay	Nyaung U																							
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100%	63	100%	263	263	100%	335	335	100%	335	89%	297	0	4	3	18	310	80	80	24%
Mandalay	Pyawbwe	75	318	75	100%	75	100%	318	318	100%	361	361	100%	361	100%	360	1	2	10	25	323	152	152	42%
Mon	Chaungzon																							
Mon	Paung	50	154	49	98%	49	100%	154	154	100%	186	186	100%	186	100%	186	13	11	2	3	157	131	131	70%
Mon	Bilin																							
Rakhine	Ponnagun																							
Rakhine	Ann																							
Rakhine	Gwa																							
Yangon	Htantabin																							
Yangon	kyauktan	45	78	45	100%	45	100%	78	78	100%	122	122	100%	122	100%	122	0	1	3	9	109	100	100	82%
Yangon	Kawhmu																							
Yangon	Kungyan gon	43	136	43	100%	43	100%	136	136	100%	135	135	100%	135	100%	135	0	0	0	0	135	135	135	100%
Shan	Mongkh et	12	148	12	100%	12	8%	148	82	55%	11	11	100%	11	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Shan	Hsihsen g	13	321	13	100%	13	100%	321	321	100%	186	186	100%	186	100%	186	0	0	0	0	186	185	185	99%
Shan	Namhsan																							

Shan	Mabein	16	57	1 6	100 %	1 6	100 %	57	57	100%	35	35	100 %	35	83%	29	6	1	4	10	14	11	3	9%
Shan	Maukma i																							
Ayeyawady	Ingapu	71	64 2	3 1	44%	5	16%	64 2	122	19%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ayeyawady	Ngaputa w	83	42 6	8 3	100 %	8 3	100 %	42 6	426	100%	421	42 1	100 %	421	100 %	421	0	0	0	2	419	41 9	419	100 %
Ayeyawady	Lemyeth na																							
Ayeyawady	Kyangin																							
Ayeyawady	Thabau ng																							
Ayeyawady	Danuby u	63	45 7	6 3	100 %	4 6	73%	63	444	705%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Nay Pyi Taw	Pyinman a	29	139	2 9	100 %	2 9	100 %	13 9	139	100%	146	14 6	100 %	146	100 %	146	0	0	0	1	145	14 4	144	99%
Nay Pyi Taw	Tatkon																							
Nay Pyi Taw	Lewe																							

Figure 1: Workplan 2019/20 (Years 6,7,8)

	Activity / Milestone	2019			2020												
		October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
1	NCDDP quarterly meetings NPT			x				x			x					x	
2	OM Year 7 Main Report + FAM Phase-Out Guidelines					x		x									
3	AWPB 2019/20 Submit supplementary budget request						xxxx										
4	Implementation Y5 Complete construction of sub-projects (Ponnagyun 108 villages)	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx								
5	Implementation Y6 (16 new tns) Block grant transfer	x x x x x x	x x x x x	x x x x	x x x x x	x x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x								
	Sub-project construction	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx								
	Township MSR's	x x	x x	x x													
6	Implementation Y7 Block grant transfer																
	20 old tns	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x		x x x x x	x x x x x							
	16 new tns				x x x x x	x x x x x	x x x x x		x x x x x	x x x x x	x x x x						
	SP construction (20 old townships)																
	20 old tns				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	16 new tns						xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	ToT 1 - 3 20 old							xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx							
	16 new									xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx					
	ToF 1 - 3 20 old				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx						
	16 new						xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx						
	CF, TF, KE fora Union MSR										x x x	x x x				x x	
7	Preparation Y8 (13 new townships) Tns selection process				xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx										
	Socialisation process							xxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx							
	Procurement activities						x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x					
	Mobilisation of TTA																
	Extend existing providers x 7 New (QBS) x 6														xxxxxxxx		xxxxx
8	International Support Missions		xxxxx					xxx x								xx	