

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလမှ ဇွန်လ အထိ



(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅-၈
၂။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၈
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၉-၁၀
၄။	အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၁၀-၁၁
၅။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၁၁
၆။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၁၁-၁၃
၇။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၁၃
၈။	ဘဏ္ဍာရေး	၁၃-၁၄
၉။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၄-၁၈
၁၀။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၁၈
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	၁၈-၁၉
၁၂။	အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၁၉-၂၀
၁၃။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၁
၁၄။	အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	၂၁-၂၂
၁၅။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂-၂၃
၁၆။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ	၂၃-၃၀
၁၇။	ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၃၀-၃၁
၁၈။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၃၂

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၀-၆-၂၀၂၁) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၄: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ဇယား ၅: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၆: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၇: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု များ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၉: ၃၀-၆-၂၀၂၁ထိ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း
- ဇယား ၁၀: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဋ္ဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၁: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ လာမည့် ၁၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိကအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်နှင့် သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၈)မြို့နယ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ် ပါသည်-

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၀၃၂၀ ရှိသည့်အနက် ၁၀၂၂၆ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၀၉% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၅၀ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၈၅၀ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၅၀ခု ရှိသည့် အနက် ၈၇၉၅ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၃၈ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၉၅ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၉၉.၃၈ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၆၂ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၆၁ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၈ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၆၆၆၆ခု ရှိသည့်အနက် ၆၄၅၀ခု ပြီးစီး၍ ၉၆.၇၅% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၆၀ခု ရှိသည့်အနက် ၅၃၆၀ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၆၀ ခု ရှိသည့် အနက် ၄၆၄၇ ခု ပြီးစီး၍ ၈၆.၇၀% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၆၄၇ ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၈၆.၇၀% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၁၈၈ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၀၀၄ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၅၀ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၉၅ခု ပြီးစီး၍ ၈၆၆၁ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမ နှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၆၀ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၆၄၇ခု ပြီးစီး၍ ၄၀၀၄ခု လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်နှင့် သတ္တမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲအား ဇယား(၁) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၄.၃% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၂ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၀.၃ % ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၇ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၁ % တခြား ၄.၂ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၂.၉% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၀.၃ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၀% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၆.၈ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၄.၁ % တခြား ၅.၈ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၀-၆-၂၀၂၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေးအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		စုစုပေါင်း (ပ-သတ္တမ) ပေါင်း ဖြစ်
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
					မြို့နယ်ဟောင်း ဖြစ်						ပေါင်း ဖြစ်
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၃၈		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၅၇	၂,၆၇၅		၂,၃၁၅		၁,၄၅၈		၂,၆၇၇
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁,၇၅၅		၁၀,၆၄၃		၆,၆၆၆		၁၂,၂၂၃
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၆		၂,၂၉၀	၉၈.၉၂	၁,၄၀၁	၉၆.၁	၂,၆၀၆
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၃		၂,၂၅၅	၉၈.၅	၁,၃၉၈	၉၉.၇၈	
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁.၇၇	၁၀.၃၃	၃၆.၂၃	၆၇.၃၇	၈၇.၃၃		၁၀၃.၄၃		၆၇.၅၈		၃၇၃.၈၄
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁,၅၂၄		၁၀,၂၂၆		၆,၄၅၀		၄၃,၇၉၄
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၃	၉,၀၈၃		၈,၈၅၀		၅,၃၆၀		၃၇,၆၄၅
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၃	၉,၀၈၃		၈,၈၅၀		၅,၂၈၂		၃၇,၅၆၇
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ											
၀ %					၀	၀	၇	၀.၁၁	၄၂၇	၇.၉၆	၄၃၄
၁%၅၀-					၀	၀	၃၀	၀.၃၄	၁၁၀	၂.၁၂	၁၄၀
၅၁%၇၅-					၀	၀	၉	၀.၀၁	၆၉	၁.၃၃	၇၈
၇၆%၉၀-					၀	၀	၆	၀.၀၇	၁၀၇	၂.၀၇	၁၁၃
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၃	၉,၀၈၃	၁၀၀	၈,၇၉၈	၉၉.၄၁	၄,၆၄၇	၈၉.၇၁	၃၆,၈၈၀
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၃	၉,၀၈၃	၁၀၀	၈,၆၆၂	၉၇.၈၈	၄,၁၈၈	၇၈.၁၃	၃၆,၂၈၅
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၃	၉,၀၇၅	၁၀၀	၈,၆၆၁	၉၇.၈၆	၄,၀၀၄	၇၄.၇၀	၃၆,၀၉၂
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀		၅၃				၁၉၈
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၁				၆

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၈၅၀)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၆၆၁)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅၃၆၀)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၀၀၄)ခု အတွက် လူထုစစ်

ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အစီရင်ခံထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

(က) **ASUS Laptop Computer Hard Disk** ပျက်စီးခြင်းနှင့် **Desktop Computer UPS** (၃)လုံးမှာ **Battery** မခံခြင်း။

(ခ) ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊ **Colour Printer , Fax and Scanner , Laptop(၂)လုံး, Desktop(၃)လုံးနှင့် Power Bank (၁၅)လုံးတို့သည် Hardware and Software** ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းခြင်း ရှိပါ၍ အသုံးပြု၍ မရခြင်း။

(ဂ) လျှပ်စစ်မီး မရရှိ၍ စာရွက်စာတမ်းများ မိတ္တူကူးရန် ခက်ခဲရှိခြင်း။ ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။ **Internet**လိုင်း သင့်တော်သည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ပံ့ပိုးပေးရန်။

(ဃ) **Computer**များ **Service**ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးစက် ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း။

၂။ သင်တန်းအခြေအနေ

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း

သုံးလပတ်အတွင်း မြို့နယ်များနှင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စုမှ ကျေးရွာ(၁၀) ရွာတို့တွင် ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်းများ ဖြစ်သည့် (MSC, FSC, PSC, Community Management Training(CMT) and Grievance Training) သင်တန်းပေါင်း ၅ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်း တက်ရောက်သူ ၂၅၄ဦး(ကျား- ၁၂၆ဦး၊ မ-၁၂၈ဦး)တို့အား ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

40 K/15 K သင်တန်းများ

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏အခြားအထောက်အပံ့များ

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းနည်းပညာအကြံပေးမှ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအား ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့် သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

၃။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များနှင့် လိုအပ်သည်များ ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ပြီးစီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အပတ်စဉ် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများအား လစဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဤကာလအတွင်းတွင် GIS/MISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS/MIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မှီ ပေးပို့ကြပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်များမှ M&E/MIS စနစ်သို့ အချက်အလက် ဖြည့်သွင်း ထားသည်များကို ကြီးကြပ်/စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ • အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ • အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်မှ MIS Software ထည့်သွင်းနိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သည်များကို မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များအား M&E/ MIS Sectionအနေဖြင့် Online စနစ် ဖြင့် Refresher Training ပို့ချ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။ • အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန် အတွက် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့လာသော စက်များအား MIS Software ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

<p>GIS</p> <p>မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး MISအချိန်နှင့် တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက်များ အားလုံး အချိန်နှင့်တပြေးညီ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p> <p>အစီရင်ခံခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်း များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။
---	---

၄။ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း (၁၃) ခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ် (၅) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇)ခု မှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲများမှာလည်း ကျေးရွာလူထု၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်မှုဖြင့် (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Conflict area များဖြစ်သော-

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၆)ရွာမှာ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်သွားရမည် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိမြေပြင် အခြေအနေ အရ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၉) ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျေးရွာ အုပ်စု (၅) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄၀)မှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီး လုပ်ငန်းခွဲများ စတင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအား KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေအေးချမ်းသော ကျေးရွာ အုပ်စု(၅၈) အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၁၅)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ(၄၃)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု(၉၄)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၃၂၇)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၉၉) ခုမှာ(၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား နယ်မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နယ်မြေအခြေအနေအရ ကျန်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာအုပ်စု(၈)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၂၁) ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၃၂)ခု ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၈)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ Year-6(၆၂၇)ခုနှင့် Year-7(၃၁၀)ခုတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား(၈)ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

၆။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၅၀ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၂ စောင် (၀.၄ %) သည် “core grievances” (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊

မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း) များဖြစ်သည်။ (၃၁-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ၅၀(၁၀၀ %) ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈,၉) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၃၀၀၄၂ စောင် လက်ခံရရှိပြီး ၃၀၀၄၁ (၉၉ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

တုန့်ပြန်မှုကြာချိန်၊ မူရင်း၊ ဦးတည်ရာနှင့်စုဆောင်းမှုယန္တရားများကိုအောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း ၃ နှင့် ၄ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၁၆(၃၂%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၂၂(၄၄%)စောင် နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၁၂(၂၄%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၃၆(၇၂%)စောင်၊ အမျိုးသမီး များမှ ၁၀(၂၀%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၄(၈%) စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၁၈(၃၆%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၁၃(၂၆%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၂(၄%)စောင်၊ E-mail ၁(၂%) ကျေးရွာ အစည်းဝေး ၁၅(၃၀%)စောင်၊ အကြံပြု ကိုယ်စားမှ တဆင့် ၁(၂%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၂၃၉ (၉၉%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်သည်။

ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း ကျေးဇူးတင်စာများကို(၃၁)ရက်မှ(၂၆)ရက်အတွင်း၊ စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များဆိုင်ရာ သာမန်မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စားများကို(၁၆) ရက်အတွင်း၊ အကြံပြုစာများကို (၂၆)အတွင်း၊ တာဝန်ယူ နိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စရပ်များအား (၉၀) အတွင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ(သို့)လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း ကိစ္စရပ်များကို အများဆုံး (၁)ရက်အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ် အတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာအားလုံးကို ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း- ၂ စောင်

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ တိုင်ကြားချက်များသည် မြို့နယ်များသို့ အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Covidကာလနှင့်

သုံးလပတ်အတွင်း လုံခြုံမှုမရှိသော အခြေအနေများကြောင့် မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းသွားရောက် နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။

ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း Union GHM အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးသည် မြို့နယ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အကြံပေးတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိပါသည်။

၇။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

ရွာလမ်းများစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အင်ဂျင်နီယာမှ လမ်းများ အခြေ အနေနှင့် လမ်းအရှည် တိုင်းတာချိန်တွင် ယခင်မလုပ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုမူကာ အမျိုးသမီးများမှ ပေဘူးဖြင့် ကိုယ်တိုင် တစ်ရွာလုံး တိုင်းတာခဲ့ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကော်မတီအမျိုးသားများနည်းတူ ကော်မတီ အမျိုး သမီးများမှ လုပ်ငန်းအားကြီးကြပ်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများအားကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများအလေအလွင့် နည်းပါးအောင် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုအားကြီးကြပ်ခြင်းတို့ဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လုပ်သားပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်အားခရရှိကာ စားဝတ်နေရေး အတွက် ပိုအဆင်ပြေလာပြီး၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုများလည်း ရရှိလာပါသည်။ အမျိုးသားများ ကလည်း အမျိုးသမီးများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာကြပါသည်။

လူထုစစ်ဆေးပွဲတွင်ပါဝင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသော စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းအတွက် အလွန်ပင်ကျေနပ် အားရကြောင်း၊ မိမိတို့စွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုမြင့်တက်လာကြောင်း ပြောကြားကြပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ထီပျဉ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာကော်မတီများတွင် လူငယ်များဦးဆောင် ပါဝင် လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ခူဝိန်းကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်း၏ ဆေးသုတ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အသုံးပြုမှုအား တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုး သမီးများသည် အမျိုးသား နည်းတူလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

လူထုစည်းရုံးမှုများထံမှ ရရှိသော အကြံပြုချက်များ

ကျေးရွာများတွင် ကော်မတီဝင်များသည် လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်သောကြောင့် အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် အချိန်ပေးနိုင်မှုအနည်းခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ယခင်နှစ်က ထက်ပိုမိုခက်ခဲခြင်းကြောင့် အချို့ကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်းများကိုတွေ့ရပါသည်။

၈။ ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၂၄)အုပ်စုအတွက် block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၉၅၅ မီလီယံအား မြို့နယ်များသို့ ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု(၂၆) အုပ်စုအတွက် block grants မြန်မာငွေကျပ် ၉၀၂ မီလီယံအား ပေးအပ်ခဲ့ပြီး IDA ချေးငွေသို့ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေများအား IDAချေးငွေနှင့် အီတလီချေးငွေတို့မှ ထောက်ပံ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Township	No. of VTs	Amount	FINANCIERS			DFID	Remarks
			Government	Loan	Italy Soft Loan		
Gwa	-26	902,000,000	-	902,000,000			Reclassification to Italy Soft Loan
Gwa	26	902,000,000			902,000,000		Reclassification from IDA Loan
Gwa	7	282,000,000			282,000,000		
Shwegyin	3	94,000,000		94,000,000			
Shwe Ku	14	579,000,000		579,000,000			
	24	955,000,000	-	229,000,000	1,184,000,000	0	

အရေးပေါ်အခြေအနေ တုန့်ပြန်မှု

သုံးလပတ်အတွင်း IRMi Cash for Workနှင့် ကျေးရွာလှည့်လည်ရန်ပုံငွေများ သုံးစွဲခြင်း မရှိပါ။

Budget

ယခုနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိပါ။ မူလခွင့်ပြုထားသော စုစုပေါင်း Budget မှာ မြန်မာငွေကျပ် (၆၅,၄၄၆,၉၁၆,၀၀၀/-)ဖြစ်ပါသည်။

အီတလီ Soft Loan

သုံးလပတ်အတွင်း အီတလီရန်ပုံငွေမှ ဝင်မြို့နယ်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု(၃၃)အုပ်စု လွှဲအပ် ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းစစ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ။

၉။ ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ

“၂၀၂၀-၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံ”အရ မြို့နယ် (၁၆) မြို့နယ် အတွင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အကြံပေး ဝန်ထမ်း(၁၉)ဦး၊ Infra/Assistant (၁၃) ဦးနှင့် CF/TF များကို ဇွန်လတွင် ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တစ်ဦးချင်းအကြံပေးများ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆိုခြင်းအနေဖြင့် Community Procurement Resource Officer (၁) ဦး၊ National M&E/MIS Trainer (၁)ဦးတို့အား ဇွန်လတွင် သက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) G-166 Project Information Board များအား သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ထီးလင်းမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၆၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) အင်္ဂလိပ်မြို့နယ်မှ Laptop Computer နှင့် Copier ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂၃၅,၅၀၀/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူမှ ဆိုင်ကယ်၏ ကာလတန်ဖိုး ၆၂၆,၀၃၀.၀၆/- အနက်မှ ဒုတိယအရစ် ၁၀၀,၀၀၀/- ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ကြောင်း (၈-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၃၈၃/ဝေဖြန့်-၂(CDD)/ ကျေးလက်(၁၁-ပဏက)ဖြင့်ပြန်ကြားလာပါသည်။
- (င) ကျွန်းလှနှင့် ကနီမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆိုင်ကယ်လုံခြုံစွာ ထားနိုင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၁,၄၀၂,၀၀၀/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း ၂၂-၄-၂၀၂၁ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၃၁၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) G-168 Vinyl Posters များအား သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၉၀%)အား (၂၁-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) G-168 Reagents for Water Quality Testing Kits များအား သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၉၀%)အား (၁၆-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (ဇ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ Projector Screen ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသစ် လာရောက်ထုတ်ယူရန်(၂၇-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၄၁၆/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး တိုင်းရုံးမှ လာရောက်ထုတ်ယူပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- (ဈ) လစဉ်ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ပေးပို့ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များသို့ (၂၆-၅- ၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၄၁၆/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ငပုတောမြို့နယ်၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၃၁-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၄၂၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၆-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၄၀၇/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဌ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ဖားဆောင်း+ဘော်လခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်များ၏ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၃၁-၅-၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၁၄/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဍ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ပန်းတောင်းမြို့နယ်များ၏ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၃၁-၅-၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၄၂၃/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅၃)စီး လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန် (၂၉-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၁၈/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက် (၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဎ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ကျောက်တန်းမြို့နယ်များ၏ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၆-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၀၈/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၀)စီး လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန် (၂၉-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၅၁၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဏ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ရမည်းသင်းနှင့်နွားထိုးကြီးမြို့နယ်များ၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း ခွဲဝေမှုနှင့်(၂၇-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၁၇/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (တ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် (၁၈-၅-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၃၇၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ထ) ရမည်းသင်းမြို့နယ်နှင့် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တို့မှ စီမံကိန်းသုံး မော်တော် ဆိုင်ကယ် (၅၂)စီး လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန် (၂၀-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၃၉၀နှင့် ၄၃၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅၈)စီး လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန် (၂၄-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၃၉၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၁-၆-၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၈၉/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက် (၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းကာလပြီးစီးခဲ့သည့် ပေါင်မြို့နယ်များ၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုနှင့်(၁၇-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၇၄/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (န) နေပြည်တော်တိုင်းစီမံကိန်းရုံးခွဲရှိ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ အားခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ (၁၇-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၄၇၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမော်တော်ယာဉ် အာမခံ ဆက်လက်ထားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၅-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၀၂/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ပ) ကချင်ပြည်နယ်ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအားခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ (၁၇-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၄၈၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဖ) ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မောက်မယ်မြို့နယ်သို့ (၁၈-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်/ ၄၈၅/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အင်္ဂပူမြို့နယ် နှင့်ဓနုဖြူမြို့နယ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေဆောင်ရွက်ရန် (၁၈-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၈၁/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဘ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် Huawei Tablet (၁)လုံးအား (၂၁-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၈၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (မ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မော်တော်ယာဉ် အာမခံဆက်လက် ထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၁-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၈၈/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက် (၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သဲကုန်းမြို့နယ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၁-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၄၈၇/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ရ) ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမြို့နယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်ယူထားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၅-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၀၅/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (လ) ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေဆောင်ရွက်ရန် (၂၅-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၁၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းမြို့နယ်များရှိ ပစ္စည်းများပြန်လည်အပ်နှံရန်(၂၅-၆ - ၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၀၄/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (သ) မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ်နှင့်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အပ်နှံရန်(၃၀- ၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၂၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဟ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ မော်တော်ယာဉ်(၁၂)စီးအား နိုင်ငံပိုင်စာရင်း ရေးသွင်းရန် (၃၀-၆-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၂၃/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

စီမံကိန်းသတင်းများကို လူမှုမီဒီယာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ မီဒီယာများတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအား စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းတတိယနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသော မြို့နယ်(၁၆)မှာ VDP စာအုပ်များကို Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၁၀၀%) တင်ပြီးသော မြို့နယ် (၁၃) မြို့နယ်ရှိပါသည်။

မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

No	Township	VDP Total	upload on website (Y-7)	% of VDP upload	Remarks
1	Mabein	57	57	100%	
2	Maukmai	105	104	100%	
3	Momgkhet	148	147	100%	
4	Tongzang	93	93	100%	
5	Putao	113	113	100%	
6	Shwegu	86	88	100%	
7	Kawtkareik	258	258	100%	
8	Hlaingbwe	397	394	99%	
9	Kyunhla	114	114	100%	
10	Kani	201	200	100%	
11	Thegon	308	308	100%	
12	Shwegyin	103	73	70%	
13	Ponnagyun	194	0	0%	
14	Gwa	166	167	100%	
15	Ingapu	643	644	100%	
16	Danubyu	457	456	100%	

၁၂။ အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင် ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၈၅၀ အနက် ၈၆၆၁ (၉၇.၈၆%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ • ကာလအဆုံး၌ သတ္တမနှစ်မြို့နယ်၇၈ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၅၃၆၀ အနက် ၄၀၀၄ (၇၄.၇၀%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ကျန်ရှိသည့် လူထုစစ်ဆေးပွဲ များအား လာမည့် သုံးလပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်း လက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား Covid-19 ရောဂါကြောင့် မြို့နယ်အဆင့် သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ 	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်အရေအတွက် များပြား လာ ခြင်းနှင့် Covid-19 ကာလဖြစ်သော ကြောင့် UMSR ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရပါမည်။
<p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်းဆဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၃၂၀) ခု အနက် (၁၀၂၂၆) ပြီး မြောက်သည့် အတွက် ၉၉.၀၉%ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ • သတ္တမနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစု ပေါင်း (၆၆၆၆) ခု အနက် (၆၄၅၀) ပြီး မြောက်သည့်အတွက် ၉၆.၇၅% ပြီးမြောက် ခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွား ပါမည်။

၁၃။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<ul style="list-style-type: none"> အငွေမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည့်(တွန်းခံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ် (၄)မြို့နယ်မှ MIS Software ထည့်သွင်း နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သည်များကို မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၀/၆/၂၀၂၁ ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။ - တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆ 	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) ပြည်ထောင်စုအဆင့် M&E/MIS ဌာနမှ မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား Video Confrecingစနစ်ဖြင့် M&E/MIS သင်တန်း ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် စီမံကိန်း မြို့နယ်များ (၁၆)အား Online စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းညှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေ အနေအချို့သော ခြင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ် များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်း ကိုကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြ ရမည်။

၁၄။ အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး

COVID-19ကာလအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းများပို့ချရာတွင် Video Comfrecing စနစ်ဖြင့် ပို့ချရသောကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းသည်။ COVID-19ကာလဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိ ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲသောကြောင့် အချက်အလက်များ တင်သွင်းရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်များတွင် ဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း/ လစ်လပ် သွားသောကြောင့် အချက်အလက်များ တောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

မိုးတွင်းကာလဖြစ်၍ ဂဝံလမ်းကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် မိုးရွာလျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကျေးရွာများကို လုပ်ငန်းမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လိုသော်လည်း ရန်ပုံငွေထုတ်ယူရာတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲနေရသဖြင့် များစွာအခက်အခဲ ဖြစ်စေပါသည်။ ရန်ပုံငွေများ လိုအပ်သလိုထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်စေရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တို့မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

၁၅။ နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

နောက်သုံးလပတ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန် အတွက် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့လာသော စက်များအား MIS Software ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်း များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

Union GHM အဖွဲ့သည် M&E/MIS system ထဲမှ ဝေဖန်အကြံပြုအချက်အလက်များအား ပြန်လည်စိစစ်နေပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် ဆဋ္ဌမနှစ် (၁၃) မြို့နယ်အနက် အကြံပေးအဖွဲ့(၇)ဖွဲ့နှင့်ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များအား လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ငွေပေးချေနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တစ်ဦးချင်းInterpreter (၁) ဦးနှင့် Project Accountant (၁) ဦးအား ဧူလိုင်လတွင် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုရန် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

နှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်

- Italy Soft Loanမှ နောက်ဆုံးထောက်ပံ့ရန် ကျန်နေသော ရန်ပုံငွေများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
- အီတလီချေးငွေစာချုပ်၏ နောက်ဆုံးဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးမှုအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊
- ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ သုံးလပတ် (ဇူလိုင်-စက်တင်ဘာ)အတွက် အစီရင်ခံစာအား ၁၅-နိုဝင်ဘာလ-၂၀၂၁ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန်၊

သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

- စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊
- စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်၊

၁၆။ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များ၏သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ (က) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

ကျွန်းလှမြို့နယ်

လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးရန်ကျန်ရှိသော ကျေးရွာများသို့သွားရောက်ရန်(သို့)ကော်မတီများ မြို့သို့လာရောက်ရန် ဒေသတွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် အခက်အခဲများစွာရှိပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာတိုင်းသို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် လိုအပ်သော တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် မြို့နယ်ခြားမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လာရောက်တည်းခိုရန် အခက်အခဲပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

တွန်းဇံမြို့နယ်တွင် ခန့်အပ်ထားသည့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများသည် Civil (မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ) ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ မရှိသည့် အတွက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ (ဆိုလာ၊ ရေအားလျှပ်စစ်) ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Rapid Test Kit ဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရာတွင် Covid 19 Positive ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ ထွက်ရှိသူ (၅၈၆)ဦး၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ၍ ဆေးရုံးဆင်းခွင့် ရရှိသူ(၄၇၈) ဦး၊ သေဆုံးသူ (၁၇)ဦးရှိလာကြောင်း မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး မှ Tonzang News တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

တချို့ကျေးရွာများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာ အတွင်း အဝင်/ အထွက်များ ပိတ်ထားသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် နှောင့် နှေးမှုများ ရှိပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

နည်းပညာလိုအပ်ချက်များအား ပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးဘိုဘိုဟန်မှ ဧပြီနှင့် ဇွန်လအတွင်း လာရောက်၍ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားပြုလုပ်ခြင်း/ Revised Estimate များအား ရေးဆွဲနိုင်ရေးအားပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည် အတွက်လိုအပ်သော နည်းပညာ များပေးမည်ဆိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပြီး (Steel Structure) သံထည်ဖြင့်ဆောက်လုပ်သည့် နည်းပညာ /ကွန်ပျူတာ/စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး) သင်တန်းများအာ (40k)ဖြင့်ပေးမည့် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးပါကပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ သင်တန်းများအားပေးသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၁၂)အုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လူထုစစ်ဆေးခြင်း (Social audit) တို့တွင် လိုအပ်သော နည်းပညာ များအား စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကာလနှင့်တိုက်ဆိုင်နေခြင်း၊ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာ ရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများရှိပါသဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဆင့်ဆင့်အလိုက် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးလက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အသေးစိတ်ကူညီပံ့ပိုး နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိပါကြောင်းနှင့် ဖုန်းလိုင်းများ/ အင်တာနက် လိုင်းများ မကြာခဏ ပြတ်တောက် ခြင်းများကြောင့် Online ဖြင့် အသုံးပြုဆက်သွယ်ရသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် အခက် အခဲများရှိခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်နေသည့် သွားလာ၍ရရှိသည့် (သွားလာခွင့်နှင့် ကိုဗစ် ပိတ်ပင်မှုမရှိသည့်) ကျေးရွာများသို့ (Infra ,TFS နှင့် CFs) တို့မှ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သော်လည်း သွားလာခွင့် ပိတ်ပင်မှုနှင့် ကိုဗစ်ကြောင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် ကျေးရွာများသို့ နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ဧပြီလနှင့် မေလများတွင် ဝန်ထမ်းများမရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ မြေပြင်ကွင်းဆင်းကြီးကြပ် ရန်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါသည်။ ယခင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ fileများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ရာတွင် မူလ ရေးဆွဲခဲ့သောဒီဇိုင်းအချို့မရှိခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ fileများ ပြုစုရာတွင် အခက်အခဲ များရှိခဲ့ပါသည်။

ယခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စည်းရုံးရေးမှူးများသည် ၎င်းတို့တာဝန်ယူခဲ့သော ကျေးရွာများ၏ဘဏ္ဍာရေးငွေစာရင်းဖိုင်များအား ကျေးရွာများနှင့်မြို့နယ်ရုံးတွင် လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး ငွေစာရင်းဖိုင်များအားပြန်လည်ပြုစုရာတွင် အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းများအတွက် MIS data များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ ဖြည့်သွင်းထားမှု မရှိခြင်း ကြောင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရာတွင် စာရွက်စာတမ်းများ လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ ရှိခဲ့ပါသည်။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် ယခုကာလတွင် ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်တံတားနှင့် အဆောက် အအုံကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွဲများအား Regional Infra နှင့် Township Infra တို့မှ အနီးကပ်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်၍ TF လစ်လပ် လျက်ရှိ သည့် အခြားလုပ်ငန်း ခွဲများအား လက်ရှိ TF များ၏ အကူအညီများ ရယူပြီး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲစတင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ကျေးရွာများမှာ CDM ဝန်ထမ်းများကြောင့် ကျန်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်မားလာမှုကြောင့် လမ်းလုပ်ငန်းခွဲ များမှာ မူလလျာထားသည့် ပမာဏထက် လျော့နည်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

ကနီမြို့နယ်

Espon L-360 Colour Printer မှာ ခဏခဏ Error တက်နေခြင်းနှင့် ပုံထုတ်လျှင် အစင်းများ ထင်ခြင်း၊

ပူတာအိုမြို့နယ်

Procurement Officer အသုံးပြုခဲ့သော ASUS Laptop Computer သည် Hard Disk ပျက် စီးခဲ့ပါသည်။Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုခဲ့သော

Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်ပါသည်။

ရွှေကုမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပို ပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊ Epson 30100 Color Printer တစ်လုံး မှ (Colour Hard Line) အနီရောင် Hard မရရှိခြင်း နှင့် စာရွက်များ ထုတ်၍ မရတော့ပါ။ Township Infra အသုံးပြုသော Asus Laptop တစ်လုံး နှင့် Township Team Leader ကိုင်ဆောင်သော Asus Laptop သည် Power ဖွင့်၍ မရတော့ပါ။

Township Infra အသုံးပြုသော Asus Laptop သည် ၂၅.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ပြီးခဲ့သော်လည်း ထပ်မံအသုံးပြု၍ မရတော့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။ Tablet Power Bank (15) လုံးသည် အားသွင်းရာတွင် မဝင်သည့်အတွက် အသုံးပြု၍ မရတော့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုနေသော Canon MF - 235 အမျိုးအစား Fax and Scanner ပစ္စည်း သည် အဖုံးဒေါက်သည် ၂ ဖက်လုံး ကျိုးပျက်သွားသည့်အတွက် အသုံးပြု၍ မရတော့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။ Acer Desktop 3 လုံး သည် Window မတက်တော့သည့် အတွက် အသုံးပြု၍ မရတော့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

TVS/Honda ဆိုင်ကယ်များသည် (၃) နှစ်တာ တောင်ပေါ်ဒေသ များတွင် အသုံးပြုရသည့် အတွက် စက်ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများ ရှိပါသည်/ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွမ်းကျင်သည့် စက်ပြင်ဆရာများ ခေါ်ယူပြီး လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက် မည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံမှု ပိုမိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် ကျောက်၊ လမ်းကြိုတံစက်၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အခက် အခဲများ ရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်နယ်/မြို့နယ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ အဆိုပါအခက်အခဲများအား ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မဘိမ်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်သည် မိုးရာသီဖြစ်သော ကြောင့် လမ်း ၊ တံတား စသည့်လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ မဘိမ်း မြို့နယ်သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင် အထည်ဖော်နှောင့်နှေးမည့် အခက်အခဲများလည်းရှိပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့သည် National Grid Lines လျှပ်စစ်မီး/EPC မီး မရရှိခြင်း၊ မြို့နေလူဦးရေ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာလက်ခံစာရွက်စာတမ်းများ ရုံးပြင်ပတွင် မိတ္တူကူးရန် အခက် အခဲရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် Honda 125 (၆)စီး၊ TVS 110 (၃၅)စီး၊ စုစုပေါင်း (၄၁)စီးရှိသော်လည်း မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာများသည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ ပေါ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး တောင်တက်/ဆင်း လမ်းများ ဖြစ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၂)ခု အသုံးပြုပြီးဖြစ်သဖြင့် ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ ပြင်ဆင်သုံးစွဲလျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် TVS 110 ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများမှာ မန္တလေးမြို့သို့ မှာယူရခြင်း၊ မိုင်းခတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် တို့တွင် ဝယ်ယူရန် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ ပျက်သည့်အခါ အပိုပစ္စည်းများအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါက အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေပါကြောင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် TVS ,DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ Computerများ Servicingလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးစက်(၁)လုံး ထဲသာ ရှိသဖြင့် ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရ CCTV Camera တပ်ဆင်လိုခြင်း၊

(ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ကနီမြို့နယ်

Infra Counterpart, M &E Counterpart, CSAG Counterpart များမရှိခြင်းနှင့် Procurement Counterpart မှာ ၎င်း၏ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းကြောင့် ရုံးတက် ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

နည်းပညာ အကြံပေး အဘဏ္ဍာရေးအရာရှိရာထူး(၁)နေရာလစ်လပ် နေပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

သုံးလအတွင်း(TTA)မှလွဲ၍လစ်လပ်ဝန်ထမ်းများ မရှိပါသဖြင့်ဝန်ထမ်းရေးရာတွင် အခက် အခဲများမရှိပါ။ထို့အပြင် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကော့ကရိုတ်မြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ(Team Leader, Finance, M&E/MIS, Infrastructure and Safeguard Assistant) များကို အစားထိုး ခန့်ထားပေး၍ အခက်အခဲ မရှိပါ။ သို့ရာတွင် လက်ရှိ CFS, TFs (၁၇)ယောက်အနေဖြင့် ယခင်ထွက်သွားသော CFS, TFs များ၏ အလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေရသဖြင့် ကျန်ရှိနေသော စီမံကိန်းအချက်အလက်များကို ကောက်ခံရန် ခက်ခဲနေပါသည်။

နေဖြူမြို့နယ်

နေဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃)ဦးခန့်ထားခဲ့သော်လည်း အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း (တစ်)ဦးသာ အလုပ်ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင် ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ထပ်မံခန့်ထားခွင့် (၄)ဦးအား အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း တာဝန်ပေးအပ်ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ခု ဇွန်လ တတိယပတ်မှစတင် ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှင့် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေး အရာရှိ တို့ကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ရုံးချုပ်)မှ တာဝန်ပေးအပ်ပေးသဖြင့် အစီရင်ခံသည့်ကာလ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇွန်လ တတိယပတ်မှစတင်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။

(ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ကျွန်းလှမြို့နယ်

ကျွန်းလှမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာများတွင် ညအိပ်သွားရောက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မရပါ။ ကျေးရွာများ ကွင်းဆင်းရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသီးသန့်သွားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူ သွားရောက်ရပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ်တွင် ယခုအခါ Covid -19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလျှက်ရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်မားလျက်ရှိပါသည်။

ကနီမြို့နယ်အတွင်း ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်သွားလာရေး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ယခင်ကကဲ့သို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အနီးကပ် ကြီးကြပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာကော်မတီများအား ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ညွှန်ကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကျေးရွာကော်မတီများမှ လာကြိုနိုင်သည့် နေ့ရက်များ အား ချိန်းဆို၍ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည်များအား မှာကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

တွန်းခံမြို့နယ် တချို့ကျေးရွာများသည် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိခြင်း၊ COVID 19 ကာလအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများသည် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာများသို့ ပြန်လာသူများ ရှိ၍ ယင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်သည့် အခါ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အတူ သွားရောက်ခြင်းကြောင့် လိုအပ်သည့် နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gelများ အမြဲ ဆောင်ထား ရန် စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

ကျေးရွာသို့သွားမည်အစီအစဉ်နှင့် ဝန်ထမ်းစာရင်းများအား ကြိုတင်ကြောင်းကြားစာအား ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့သတင်းများပေးပို့ပြီးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နေ ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုအပ်သောတွေ့ဆုံမှုများအား အလျှင်းသင့်သလို တွေ့ဆုံ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မာဘိမ်းမြို့နယ်

မိုးတွင်းကာလတွင် ဝေးလံသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ရောဂါအခြေ အနေများကြောင့် ကျေးရွာများသို့ သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးပြီး ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော မိုင်းညှင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်အွန်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဟုတ်ပုံကျေးရွာအုပ်စုများသို့ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရာတွင် ညအိပ်၍သွားလာဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ အစုအဖွဲ့လိုက်သွားရောက်မှသာ အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် အခြားအခက်အခဲများမရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

KNU တပ်မဟာ (၆)နယ်မြေ အတွင်းရှိကျေးရွာများတွင် အဝင်/အထွက် ကန့်သတ် ထားသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၀%) (၇)ခုနှင့်ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မှ(၉)ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ လက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁၂)ခု တို့အား မြေပြင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင် တာဝန်ရှိသူတို့နှင့် ကြိုတင် ချိတ်ဆက်ပြီးမှ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ယခုလက်ရှိတွင် ကိုဗစ်ရောဂါအား ကျေးရွာအချို့တို့တွင် တွေ့ရှိနေကြ၍ ကျေးရွာများတွင် ညအိပ်မရခြင်း၊ ထို့ကြောင့် CFs, TFs ဝန်ထမ်းများကို ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်

ရာတွင် ကျေးရွာကော်မတီများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးမှ သွားလာဆောင်ရွက်ပါရန် မှာကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်မြို့နှင့် အချို့သောကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်မှု ပိတ်ပင်ထားပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါများဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ကျေးရွာအချို့မှာ ကျေးရွာတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါ။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာများတွင် လူအများစိုးရိမ် ကြောင့်ကြမှုများကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အချို့နှောင့်နှေးမှု များကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

၁၇။ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

(က) နည်းပညာ

တွန်းဇံမြို့နယ်

လက်ထောက် နည်းပညာမှူး များအတွက် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ - Electricity,)

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် Mobile Data ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့်အင်တာနက်လိုင်းများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ မကြာခဏ ပြတ်တောက်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသဖြင့် MPT Wifi ကဲ့သို့သော သင့်တော်သည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း

ပူတာအိုမြို့နယ်

Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop တစ်လုံး Hard Disk ပျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံထားပါသည်။

Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်တော့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံထားပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်းကြောင့် ကြိုတင်ဝယ်ယူချင်ပါသည်။ Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ ပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

ကျေးရွာများအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သည့် ဗွီနိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများအတွက် စီမံကိန်းတံဆိပ်ပါ အင်္ကျီ၊ ဦးထုတ်များနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆိုင်းဘုတ်များအတွက် လိုဂိုတံဆိပ်ပါ အလူမီနီယံပြားများ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

DRD မိတ္တူကူးစက်နှင့် CDD မိတ္တူ ကူးစက်တို့မှာ ပြုပြင်၍ မရတော့ပါသဖြင့် မိတ္တူကူးစက် အကြီးအသစ် တစ်လုံး လိုအပ်နေပါကြောင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြတောင်းခံအပ်ပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

မဘိမ်းမြို့နယ်

မဘိမ်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ဦး နှင့် နည်းပညာအကြံပေး ဝန်ထမ်းများအား အစားထိုး ခန့်ထား ပေးပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် မြင်ပါမည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော အချို့ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း လုပ် ဆောင်ရာတွင် လုံခြုံရေးအခက်အခဲအရ ဝန်ထမ်းကဒ်များ လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ် ပါသည်။

၁၈။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ

ပူတာအိုမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲများအား မိုး များသောဒေသဖြစ်၍ မိုးတွင်းကာလ၌ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရ သောကြောင့် မပြီးစီးနိုင်

သော တောင်ပေါ် (၉)ရွာ၏လုပ်ငန်းခွဲများ နှင့်နယ်မြေစိုးမိုးမှုမရှိသည့်ကျေးရွာ များ၏ လုပ်ငန်းခွဲများ အတွက် အချိန် ကာလ(၂)လတိုးပေးလျှင် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ရွှေကူမြို့နယ်အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ်များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ အုပ်စုများကို ရန်ပုံငွေပိုမိုချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါ အခြေ အနေကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာ မှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ လူစုဝေးရန်မလိုသော Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက်အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူနိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ ချထားပေးလျှင်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။

ဘဏ်တွင် ငွေထုတ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ပိုမို လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်နှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်တိုင်းတွင် တူညီစေရန် အထက်အဆင့် ဆင့်မှ သက်ဆိုင်ရာအလိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး စေချင်ပါသည်။

မောက်မယ်မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကျေးရွာများသို့သွားရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ စိုးရိမ်စိတ်များရှိသလို ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ရောဂါ အတွက် စိတ်ချလုံခြုံသောခံစားမှုများလိုအပ်နေပါသည်။

မိုင်းခတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါကူးစက်မှု မရှိစေရေး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း၍ ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Surgical Masks, Hand Sanitizer, Face Shield နှင့် လက်အိတ်များအား လိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်၍ ဆက်လက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် လမ်းညွှန်မှု အကူအညီများ ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၀/၆/၂၀၂၁ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/8)		Year 6 (2018/19)		Year 7 (2019/20)		Cumulative (Yrs 1 - 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Transport	126	34.2%	684	43.4%	2,299	48.56%	4,288	55.81%	5,774	63.6%	4,824	54.3%	2,643	52.9%	20,638	55.3%
Water Supply & Sanitation	69	23.0%	229	14.5%	978	20.66%	1,157	15.06%	757	8.3%	683	7.7%	339	6.8%	4,212	11.3%
Education	118	32.8%	448	28.4%	966	20.41%	1,066	13.87%	1,082	11.9%	995	11.2%	513	10.3%	5,188	13.9%
Electrification	26	4.2%	123	7.8%	209	4.42%	488	6.35%	662	7.3%	1,073	12.1%	703	14.1%	3,284	8.8%
Community Facilities	15	3.1%	65	4.1%	192	4.06%	478	6.22%	650	7.2%	911	10.3%	497	9.9%	2,808	7.5%
Health	0	0.3%	8	0.5%	33	0.70%	31	0.40%	30	0.3%	25	0.3%	13	0.3%	140	0.4%
Other	3	2.5%	21	1.3%	57	1.20%	175	2.28%	128	1.4%	375	4.2%	288	5.8%	1,047	2.8%
Total	357	100%	1,578	100%	4,734	100%	7,683	100%	9,083	100%	8,886	100%	4,996	100%	37,317	100.00%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်ထိရလဒ် Matrixညွှန်ကိန်းများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	Target (to 30/11/2021)
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
1.1	Direct beneficiaries by year	(# tns)	251,908 (3 tns)	695,885 (6 tns)	2,390,844 (18 tns)	2,389,036 (20 tns)	1,813,452 (16 tns)	No additions	No additions		
		cumulative (# tns)	251,908 (3 tns)	947,793 (9 tns)	3,338,637 (27 tns)	5,727,673 (47 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries		51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.80%	52.50%	51.56%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	928,837	3,271,864	5,613,120	7,390,303	7,390,303	7,390,303	7,390,303	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56%	58%	65 %	61%	61.2%	62.72%	68.39%	62.07%	50%%
1.5	% community members satisfied with the project		90%	78.8%	82%	94%	99.24%	99.26%	99.56%	94.01%	80%%
1.6	CFA Participation										
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)		0.45	1.46	4.97	8.32	12.45	17.91	8.26	53.82	
	•Total # of labour days provided		106,500	325,400	863,648	1.58 mill.	2.13 mill.	2.79 mill.	0.89 mill.	8.68 million	

		•CFA wages payments as % of sub-project costs	n.a	15%	16.6%	18%	17%	17.0%	16.2%	16.50%	
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	95%	93%	94%	89.67%	
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
	2.1	#Type of rural infrastructure built	357	1,578	4,734	7,683	9,083	8,886	4,996	37,317	40,000
		Transport (road,jetties,bridges)	126	684	2,299	4,288	5,774	4824	2643	20,638	4,861
		Water and sanitation	69	229	978	1,157	757	683	339	4,212	
		Education	118	448	966	1,066	1,082	995	513	5,188	
		Electrification	26	123	209	488	662	1073	703	3,284	
		Community facilities	15	65	192	478	650	911	497	2,808	
		Health	-	8	33	31	30	25	13	140	
		Other	3	21	57	175	128	375	288	1,047	
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,440	3,175	1,348	13,257	
	2.2	Total sub-project costs:									
		CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	66.92	82.76	99.83	47.07	339.95	
		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	4.03	5.63	5.93	3.25	21.585	
		(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.37%	5.61%	6.46%	5.97%	

	2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.77	10.33	36.23	67.37	87.13	103.43	67.58	373.84	
	2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
	2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%			85%	85%
	2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479	420	281	2,029	500
	2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	167,125	152,820	95,175	637,347	300,000
	2.6	# of internal cross-township learning exchanges	2	4	4	0	2	3	0	15	20
	2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted	1	1	1	1	1	1		6	8
	2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed	99%	98.50%	99%	99%	98%	98%	97%	98.36%	85%
		A Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	100%	98%	
		B Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	2.9	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed	318	1,030	4,688	7,392	5,879	6,642	4,045	29,994	
		A Core	16	132	199	201	212	134	144	1,038	3.5%
		B Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	6,508	3,901	28,956	
	2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	95%

ဇယား ၃ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၀/၆/၂၀၂၁

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၆	၁
၂	ပဲခူး	၁	၄
၃	ရှမ်း(ရ)	၅	-
၄	ရှမ်း(တ)	၆	၁
၅	ရှမ်း(မ)	၅	၁
၆	ရခိုင်	၆	၁
၇	ချင်း	၃	၂
၈	ကချင်	၇	၁
၉	ကရင်	၉	၁
၁၀	ဧရာဝတီ	၆	-
	စုစုပေါင်း	၅၄	၁၂

ဇယား -၄ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၀-၆-၂၀၂၁

S/N.	Level of Training	# of Training	# of Participant								Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com- mittee	Com	O	Total		
1	Union Level											
2	State/Region Level											
3	Township Level											
4	Community Level	13					254				254	MSC,FSC, PSC, GHM, CMT
	TOTAL	13					254				254	

Table 5: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – March. 2021)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671		671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472		472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238		238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924		924	924	100%	31	893
5	Ann	262		262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270		270	270	100%	24	246
7	Takone	423		423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722		722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488		488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214		1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403		403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175		175	175	100%	35	140
13	Myaung	935		935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523		1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424		424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351		351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242		1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492		492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174		174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631		631	631	100%	45	586
21	Monyo	174		174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378		378	378	100%	5	373
23	Belin	966		966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220		220	220	100%	3	217
25	Demawso	771		771	771	100%	21	750
26	Kyainseikkyi	1,175		1,175	1,175	100%	8	1,167

27	Kyaukkyi	846		846	846	100%	21	825
28	Ngaputaw	590		590	590	100%	18	572
29	Padaung	250		250	250	100%	10	240
30	Matupi	264		264	264	100%	55	209
31	Moegaung	413		413	413	100%	1	412
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	354		354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043		1,043	1,043	100%	4	1,039
34	Htilin	773		773	773	100%	3	770
Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
35	Pauk	1,055		1,055	1,055	100%	18	1,037
36	Saw	592		592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	455		455	455	100%	7	448
38	Pyawbwe	480	1	481	481	100%	11	470
39	Yamethin	304		304	304	100%	22	282
40	Paung	799		799	799	100%	16	783
41	Pyinmana	185		185	185	100%	31	154
42	Hsihseng	565		565	565	100%	1	564
43	Kungyangon	333		333	333	100%	2	331
44	Kyauktan	512		512	512	100%	15	497
45	Thegon	258		258	258	100%	5	253
46	Shwegyin	148		148	148	100%	8	140
47	Putao	186		186	186	100%	-	186
48	Shwegu	225		225	225	100%	8	217
49	Danubyu	402	3	405	405	100%	5	400
50	Ingapu	250	2	252	251	100%	7	245
51	Hlaningbwe	681		681	681	100%	2	679
52	Kawtkareik	151		151	151	100%	2	149
53	Tongzang	590		590	590	100%	1	589

54	Mongkhet	55	12	67	67	100%	-	67
55	Mabein	155		155	155	100%	-	155
56	Maukmai	178	2	180	180	100%	-	180
57	Kani	499		499	499	100%	3	496
58	Kyunhla	491	13	504	504	100%	12	492
59	Ponnagyun	71		71	71	100%	5	66
60	Gwa	103	17	120	120	100%	2	118
61	State & Region	7		7	7	100%	1	6
62	Union	11		11	11	100%	-	11
	Cumulative Total	29,992	50	30,042	30,041	100%	1,037	29,005

Table 6: Quarterly grievances received and resolved (April- June 2021)

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi				
2	Ngaputaw				
3	Padaung				
4	Matupi				
5	Mogaung				
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese				
7	Loikaw/ Shadaw				
8	Htilin				
9	Pauk				
10	Saw				
11	Nahtogyi				
12	Pyawbwe	1	1	100%	
13	Yamethin				
14	Paung				
15	Pyinmana				
16	Hsiseng				
17	Kungyangon				
18	Kyauktan				
19	Thegon				
20	shwegyin				
21	Putao				
22	Shwegu				
23	Danuphyu	3	3	100%	

24	Ingapu	2	1	50%	
25	Hlaingbwe				
26	Kawtkareik				
27	Tongzang				
28	Mongkhet	12	12	100%	
29	Mabein				
30	Maukmai	2	2	100%	
31	Kani				
32	Kyunhla	13	13	100%	
33	Ponnagyun				
34	Gwa	17	17	100%	
35	State & Region				
36	Union				
	Quarterly Total	50	49	98%	

Table7: Grievances received and resolved by category and township(mar-june 2021)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Procedures	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & procedures	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.
1	Kyaukkyi	-					-							-	
2	Ngaputaw	-					-							-	
3	Padaung	-					-							-	
4	Matupi	-					-							-	
5	Mogaung	-					-							-	
6	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese	-					-							-	
7	Loikaw/ Shadaw	-					-							-	
8	Htilin	-					-							-	
9	Pauk	-					-							-	
10	Saw	-					-							-	
11	Nahtogyi	-					-							-	
12	Pyawbwe	1					-				1			1	100%
13	Yamethin						-								
14	Paung						-								

15	Pyinmana						-							
16	Hsihseng						-							
17	Kungyangon						-							
18	Kyauktan						-							
19	Thegon						-							
20	shwegyin						-							
21	Putao						-							
22	Shwegu						-							
23	Danuphyu	3					-	1		2			3	100%
24	Ingapu	2			1	1	50%			1			1	50%
25	Hlaingbwe						-							
26	Kawtkareik						-							
27	Tongzang						-							
28	Mongkhet	12					-			12			12	100%
29	Mabein						-							
30	Maukmai	2					-			2			2	100%
31	Kani						-							
32	Kyunhla	13					-			2	11		13	100%
33	Ponnagyun						-							

34	Gwa	17				1	1	1%			1	15		16	99%
35	State & Region	-					-							-	
36	Union	-					-							-	
Quarterly Total		50	-	-	-	2	2	4.0%	1	-	7	40	-	48	96.0%
Cummulative recieved (up to Previous quarter)		29,992	751	41	88	156	1,036	3.5%	1,703	404	10,453	14,651	1,745	28,956	96.5%
Cummulative received (up to this quarter)		30,042	751	41	88	158	1,038	3.5%	1,704	404	10,460	14,691	1,745	29,004	96.5%
Cummulative resolved (up to this quarter)		30,041	751	41	88	158	1,038	3.5%	1,704	404	10,459	14,691	1,745	29,003	96.5%

ဇယား- ၆

Land Donation List (Cycle 6)

Sr	State/Region	Township	Land Donation										Donation Area (sqft)	PC-14	Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrication	Building	Other	Total	Donation	Compensation			
1	Kachin	Moegaung	4	5	5	-	-	-	-	5	23	-	2371	23	Cycle 3
2		Putao	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	662	2	Cycle 2
3		Shwegu	9	10	11	-	-	-	-	11	130	-	21396	130	Cycle 2
4	Kayah	Demawso	9	11	5	6	-	-	-	11	40	-	22113	40	Cycle 4
5		Hpruso	3	5	4	-	-	1	-	5	71	-	77830	71	Cycle 4
6		Loikaw	4	8	8	-	-	-	-	8	135	-	52141	135	Cycle 3
7		Shartaw	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	Cycle 3
8		Hpasuang	2	3	1	2	-	-	-	3	27	-	4870	27	Cycle 3
9		Bawlakhe	2	2	2	-	-	-	-	2	31	-	7126	31	Cycle 3
10		Maese	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	226	1	Cycle 3
11	Kayin	Kyarinnseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	79	-	170876	79	Cycle 4
12		Hlaingbwe													Cycle 2
13		Kawkayiek													Cycle 2
14	Chin	Matupi	6	6	4	-	1	1	-	6	23	-	71260	23	Cycle 3
15		Tonzang	5	5	5	-	-	-	-	5	11	-	10532	11	Cycle 2
16		Patatewa	7	7	3	-	-	2	-	5	13	-	25890	13	Cycle 4
17	Sagaing	Myaung	4	4	2	1	1	-	-	4	11	-	1437	11	Cycle 4
18		Banmauk	12	18	12	1	1	4	-	18	258	-	90617	258	Cycle 4
19		Kani	11	21	12	3	6	-	-	21	221	-	76673	221	Cycle 2
20		Kyunhla	12	20	17	-	4	-	-	21	388	-	56118	388	Cycle 2
21	Magway	Mindon	33	46	6	8	32	-	-	46	773	-	65453	773	Cycle 4
22		Saw	26	27	10	2	14	-	1	27	806	-	36657	806	Cycle 3
23		Htinlin	9	9	2	4	-	3	-	9	216	-	30577	216	Cycle 3
24		Pauk	20	41	9	2	29	-	1	41	824	-	79064	824	Cycle 3
25	Mandalay	Ngazun	8	12	-	2	7	3	-	12	175	-	10029	175	Cycle 4
26		NyaungOo	9	15	-	6	9	-	-	15	146	-	3176	146	Cycle 4

27		Nahtogyi	9	11	8	1	1	-	1	11	269	-	51358	269	Cycle 3
28		Pyawbwe	3	3	1	1	-	1	-	3	7	-	900	7	Cycle 3
29		Yamethin	10	17	4	11	-	-	2	17	51	-	35740	51	Cycle 3
30	Bago	Kyaukkyi	18	32	25	1	1	6	-	33	437	-	303230	437	Cycle 4
31		Monyo	23	37	9	1	21	6	-	37	137	-	163162	137	Cycle 4
32		Padaung	17	24	12	10	-	3	-	25	102	-	84674	102	Cycle 3
33		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	141	-	144605	141	Cycle 2
34		Thaegon	24	45	39	-	4	2	-	45	831	-	265724	831	Cycle 2
35	Yangon	Kyawhmu	25	29	18	2	-	10	-	30	159	-	248553	159	Cycle 4
36		Kyunchankone	4	4	3	1	-	-	-	4	14	-	123045	14	Cycle 3
37		Kyauktan	3	3	2	-	-	1	-	3	3	-	15547	4	Cycle 3
38	Ayeyarwaddy	Kyankhin	9	20	-	2	10	8	-	20	22	-	15646	22	Cycle 4
39		Tharpaung	6	15	2	1	4	8	-	15	24	-	214392	24	Cycle 4
40		Ngaputaw	7	9	7	-	1	1	-	9	24	-	313849	24	Cycle 3
41		Ingapu													Cycle 2
42		Danuphyu													Cycle 2
43	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	-	26	204	-	542692	204	Cycle 4
44	Mon	Belin	4	4	3	-	-	-	1	4	71	-	6690	71	Cycle 4
45		Chaugzong	5	5	3	2	-	-	-	5	15	-	7047	15	Cycle 4
46		Paung	5	5	3	2	-	-	-	5	13	-	37783	13	Cycle 3
47	Rakhine	Gwa	10	15	11	3	-	-	1	15	97	-	4900	97	Cycle 2
48		Ponnagyun													Cycle 2
49	Naypyitaw	Lewe	4	5	1	1	-	2	1	5	25	-	26056	25	Cycle 4
50		Pyinmanar	3	3	-	1	-	-	2	3	15	-	7029	15	Cycle 3
51	Shan	Hsesaing	3	4	-	3	-	1	-	4	7	-	4620	7	Cycle 3
52		Maukme													Cycle 2
53		Mabeing	5	7	4	-	-	3	-	7	59	-	25340	61	Cycle 2
54		Mongkhet													Cycle 2
Total			425	624	299	85	151	82	10	627	7131	0	3559673	7134	

Land Donation List (Cycle 7)

Sr	State/Region	Township	Land Donation										Donation Area (sqft)	PC-14	Remark	Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrification	Buildings	Other	Total	Donation	Compensation				
1	Kachin	Moegaung	6	7	6	-	-	1	-	7	30	-	30385	30	Cycle 4	
2		Putao	4	7	5	1	-	1	-	7	22	-	8620	22	Cycle 3	
3		Shwegu	17	22	20	2	-	-	-	22	279	-	62311	279	Cycle 3	
4	Kayah	Loikaw	3	5	4	-	-	1	-	5	53	-	28310	53	Cycle 4	
5		Shardaw	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	831	2	Cycle 4	
6		Hpasaung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cycle 4	
7		Bawlekhe	1	1	1	-	-	-	-	1	8	-	3720	8	Cycle 4	
8		Maese	3	3	2	1	-	-	-	3	17	-	4310	17	Cycle 4	
9	Kayin	Kyarinnseikgyi	3	4	3	1	-	-	-	4	30	-	21100	30	Cycle 4	
10	Chin	Matupi	12	13	8	1	3	1	-	13	59	-	295074	59	Cycle 4	
11		Tonzang	4	4	2	-	-	2	-	4	16	-	50253	16	Cycle 3	
12	Magway	Saw	10	13	-	-	13	-	-	13	370	-	10255	370	Cycle 4	
13		Htilin	13	15	-	1	13	-	-	15	267	-	3273	267	Cycle 4	
14		Pauk	16	31	-	1	28	1	-	31	911	-	11025	933	Cycle 4	
15	Mandalay	Nahtogyi	13	15	14	1	-	-	-	15	254	-	254606	254	Cycle 4	
16		Pyawbwe	7	10	-	3	-	7	-	10	10	-	18121	10	Cycle 4	
17		Yemathin	11	13	9	4	-	-	-	13	64	-	63023	64	Cycle 4	
18	Bago	Padaung	25	46	14	11	6	12	-	46	154	-	107453	154	Cycle 4	
19		Thegon	24	45	38	-	4	2	-	45	831	-	265724	831	Cycle 2	
20		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	141	-	144605	141	Cycle 2	
21		Kyaukkyi	5	5	10	-	2	2	-	5	40	-	9047	40	Cycle 4	
22	Yangon	Kyunchankone	5	6	3	-	-	2	1	6	9	-	13215	9	Cycle 4	
23		Kyauktan	1	1	-	-	-	-	1	1	12	-	1369	12	Cycle 4	
24	Shan	Hsesaing	7	19	9	4	3	3	-	19	100	-	75912	100	Cycle 4	
25		Mabein	4	4	4	-	-	-	-	4	80	-	1791	81	Cycle 3	
	Total		209	307	162	33	75	38	2	310	3759		1484331.111	3782		

ဇယား-၉။ ၃၀-၆-၂၀၂၁ထိ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်

Cumulative Expenses by Component				
Expenditure by Project Component MMK	Current Quarter	Year to date	Cumulative to date	%
Com 1: Community Block Grants	955,000,000	15,883,603,430	374,385,051,970	62%
Com 2: Facilitation & Capacity	1,037,851,060	7,089,515,827	105,042,234,809	17%
Com 3: Knowledge & Learning	417,750	26,540,570	5,022,825,167	1%
Com 4: Implementation Support	549,223,448	1,555,917,067	37,388,064,158	6%
Com 5: Contingency Emergency Response	-	-	84,468,375,092	14%
Total Project Expenditure	2,542,492,258	24,555,576,894	606,306,551,195	100%

ဇယား ၁၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant			Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit		
				request VT	received VT		VDP Target	# VDP Meeting	% Completion		#	%	Plan Completed	%	PC-5 Upload ed	0 %	1-50%	51-75%	76-99%	100 %	F-6	Target	%	
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	110	110	100	110	100	110	0	0	0	0	110	110	110	100
Kachin	Shwegu	28	86	28	100	28	100	86	86	100	81	81	100	81	100	81	0	0	0	0	81	81	81	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	94	94	100	94	100	94	0	0	0	0	94	94	94	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	46	46	100	46	100	46	0	0	0	0	46	46	46	100
Kayah	Demoso	25	174	25	100	25	100	174	174	100	124	124	100	124	100	124	0	0	0	0	124	124	124	100
Kayah	Hpruso	14	116	14	100	14	100	116	116	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100
Kayah	Shadaw	3	15	3	100	3	100	15	15	100	9	9	100	9	100	9	0	0	0	0	9	9	9	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38	3	37.5	21	21	90	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayin	Hlaningbwe	71	397	70	99	70	98.6	397	396	99	236	236	100	236	100	236	0	0	0	0	236	236	236	100
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	178	178	100	178	100	178	0	0	0	0	178	178	178	100
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98	50	98	365	355	97	292	292	100	292	100	292	0	0	0	0	292	292	292	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	63	63	100	63	100	63	0	1	0	0	62	63	63	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	150	150	100	150	100	150	0	0	0	0	150	150	150	100
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa	96	384	90	94	90	93.8	384	365	95	344	344	100	344	100	344	0	3	4	4	333	217	217	63

Sagaing	Banmauk	47	221	47	100	47	100	221	221	100	196	196	100	196	100	196	0	0	0	0	196	196	196	100
Sagaing	Myaung	48	82	48	100	48	100	82	82	100	118	118	100	118	100	118	0	0	0	0	118	118	118	100
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	113	113	100	113	100	113	0	0	0	0	113	113	113	100
Sagaing	Pinlebu							0					100											
Sagaing	Kani	45	201	45	100	45	100	201	201	100	141	141	100	141	100	141	0	0	0	0	141	141	141	100
Taninthar yi	Kyunsu							0					100		100									
Taninthar yi	Tanintharyi	19	168	19	100	19	100	168	168	100	101	101	100	101	100	101	0	0	0	0	101	101	101	100
Bago	Shwegyin	31	114	30	97	30	96.8	114	103	90	63	63	100	63	100	63	0	3	0	1	59	63	59	94
Bago	Kyaukkyi	34	137	28	82	28	82.4	120	120	100	145	145	100	145	100	145	0	0	0	0	145	145	145	100
Bago	Monyo	37	220	37	100	37	100	220	220	100	208	208	100	208	100	208	0	0	0	0	208	208	208	100
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	160	160	100	160	100	160	0	0	0	0	160	160	160	100
Bago	Thegon	49	308	49	100	49	100	308	308	100	198	198	100	198	100	198	0	0	0	0	198	198	198	100
Magway	Sidoktaya							0		100														
Magway	Mindon	72	180	72	100	72	100	180	180	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	261	261	100	261	100	261	0	0	0	0	261	261	261	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100	64	100	191	191	100	173	173	100	173	100	173	0	0	0	0	173	173	173	100
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100	44	100	158	158	100	190	190	100	190	100	190	0	0	0	0	190	190	190	100
Mandalay	Nyaung U	75	220	75	100	75	100	220	220	100	282	282	100	282	100	282	0	0	0	0	282	282	282	100
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	291	291	100	291	100	291	0	0	0	0	291	291	291	100
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100	75	100	317	317	100	285	285	100	285	100	285	0	0	0	0	285	285	285	100
Mon	Chaungzong	43	78	43	100	43	100	78	78	100	175	175	100	175	100	175	0	0	0	0	175	175	175	100
Mon	Paung	49	154	49	100	49	100	154	154	100	170	170	100	170	100	170	0	0	0	0	170	170	170	100
Mon	Bilin	51	217	51	100	51	100	217	217	100	205	205	100	205	100	205	0	0	0	0	205	205	205	100
Rakhine	Ponnagyun	56	102	56	100	48	85.7	102	102	100	136	136	100	136	100	136	10	23	5	1	97	79	79	58
Rakhine	Ann							0																

Rakhine	Gwa	33	168	33	100	33	100	168	168	100	113	113	100	113	100	113	0	0	0	0	113	113	113	100
Yangon	Htantabin							0																
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	18	40	78	78	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100	55	100	134	134	100	209	209	100	209	100	209	0	0	0	0	209	209	209	100
Yangon	Kungyango n	43	136	43	100	43	100	136	136	100	136	136	100	136	100	136	0	0	0	0	136	136	136	100
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	94	94	100	94	100	94	0	0	0	0	94	94	94	100
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	177	177	100	177	100	177	0	0	0	0	177	177	177	100
Shan	Namhsan							0																
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	38	38	100	38	100	38	0	0	0	0	38	38	38	100
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	78	78	100	78	100	78	0	0	0	0	78	78	78	100
Ayeyawad y	Ingapu	71	642	71	100	71	100	642	642	100	362	362	100	362	100	362	0	0	0	0	362	362	362	100
Ayeyawad y	Ngaputaw	67	354	67	100	67	100	354	354	100	346	346	100	346	100	346	0	0	0	0	346	346	346	100
Ayeyawad y	Lemyethna							0																
Ayeyawad y	Kyangin	30	256	30	100	30	100	254	254	100	188	188	100	188	100	188	0	0	0	0	188	188	187	99
Ayeyawad y	Thabaung	67	438	67	100	67	100	438	438	100	377	377	100	377	100	377	0	0	0	0	377	377	377	100
Ayeyawad y	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	228	228	100	228	100	228	0	0	0	0	228	228	228	100
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	130	130	100	130	100	130	0	0	0	0	130	130	130	100
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100	60	100	305	305	100	376	376	100	376	100	376	0	0	0	0	376	376	376	100

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)					Sub Project Implection					Social Audit	
				request VT	received VT		VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#		%	Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100	
Kachin	Shwegu	28	88	28	100	28	100	88	88	100	83	83	100	83	100	83	0	0	0	0	83	83	83	100	
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	79	79	100	79	100	79	0	0	0	0	79	79	79	100	
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	66	66	100	66	100	66	0	0	0	0	66	66	66	100	
Kayah	Demoso							0																	
Kayah	Hpruso							0																	
Kayah	Shadaw	3	16	3	100	3	100	16	16	100	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100	
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	16	16	100	16	100	16	0	0	0	0	16	16	16	100	
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38	3	37.5	40	20	50	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100	
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100	
Kayin	Hlaningbwe	74	402	71	96	71	95.9	402	402	100	224	224	100	224	93	209	22	11	6	9	176	61	29	13	
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	168	168	100	168	100	168	8	4	5	11	140	105	47	28	
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100	3	100	26	26	100	18	18	100	18	100	18	0	0	0	0	18	18	18	100	
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	60	60	100	60	100	60	0	0	0	0	60	60	60	100	
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	162	162	100	162	100	162	0	0	0	0	162	162	162	100	
Chin	Kanpetlet							0																	
Chin	Paletwa							0																	

Sagaing	Banmauk							0																
Sagaing	Myaung							0																
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	109	109	100	109	100	109	0	2	0	7	100	100	100	92
Sagaing	Pinlebu							0					100											
Sagaing	Kani	45	200	45	100	45	100	200	200	100	129	129	100	129	79	125	4	3	3	3	116	115	114	88
Tanintharyi	Kyunsu							0					100											
Tanintharyi	Tanintharyi	1	16	1	100	1	100	16	16	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	0	0
Bago	Shwegyin	31	114	23	74	23	74.2	114	73	64	44	44	100	44	95	42	2	1	0	2	39	36	36	82
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100	7	100	37	37	100	42	42	100	42	100	42	0	0	0	0	42	42	42	100
Bago	Monyo							0																
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	181	181	100	181	98.9	179	0	1	0	2	178	175	170	94
Bago	Thegon	49	308	49	100	46	93.9	308	308	100	155	155	100	155	54	83	97	10	20	21	7	2	0	0
Magway	Sidoktaya							0																
Magway	Mindon							0																
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	277	277	100	277	100	277	0	0	0	0	277	277	277	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	138	138	100	138	100	138	0	0	0	0	138	138	138	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	137	137	100	137	100	137	0	0	0	0	137	137	137	100
Mandalay	Natogyi	64	192	64	100	64	100	192	192	100	230	230	100	230	100	230	0	0	0	0	230	230	230	100
Mandalay	Ngazun							0																
Mandalay	Nyaung U							0																
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	335	335	100	335	100	335	0	0	0	0	335	335	335	100
Mandalay	Pyawbwe	75	318	75	100	75	100	318	318	100	360	360	100	360	100	360	0	0	0	0	360	360	360	100
Mon	Chaungzon							0																
Mon	Paung	50	154	50	100	50	100	154	154	100	192	192	100	192	100	192	0	0	0	0	192	192	192	100
Mon	Bilin							0																
Rakhine	Ponnagyun							0																

Rakhine	Ann							0																	
Rakhine	Gwa	33	167	33	100	33	100	167	167	100	103	103	100	103		103	8	25	13	16	41	29	29	28	
Yangon	Htantabin							0																	
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	45	100	78	78	100	122	122	100	122	100	122	0	0	0	0	122	122	122	100	
Yangon	Kawhmu							0																	
Yangon	Kungyangon	43	136	43	100	43	100	136	136	100	135	135	100	135	100	135	0	0	0	0	135	135	135	100	
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	84	84		84		84	2	0	1	5	76	64	37	44	
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100	
Shan	Namhsan							0																	
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	30	30	100	30		30	0	0	0	0	30	30	30	100	
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	63	63	100	63		63	0	0	2	0	61	37	38	60	
Ayeyawady	Ingapu	71	644	71	100	71	100	644	644	100	161	161	100	161		161	52	26	5	9	69	56	42	26	
Ayeyawady	Ngaputaw	83	426	83	100	83	100	426	426	100	421	421	100	421	100	421	0	0	0	0	421	421	421	100	
Ayeyawady	Lemyethna							0																	
Ayeyawady	Kyangin							0																	
Ayeyawady	Thabaung							0																	
Ayeyawady	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	328	328	100	328		328	6	11	9	10	292	163	5	2	
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	149	149	100	149	100	149	0	0	0	0	149	149	149	100	
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																	
Nay Pyi Taw	Lewe							0																	

