

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

**NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT**  
Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ  
၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလ အထိ



(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်)

## List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅-၈
၂။	အစီရင်ခံစာထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၈
၃။	သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ	၈
၄။	စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၈-၉
၅။	အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၁၀-၁၁
၆။	ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၁၁
၇။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များ လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ	၁၁-၁၂
၈။	ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုများဆိုင်ရာများ	၁၂-၁၃
၉။	ဘဏ္ဍာရေး(ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)	၁၃
၁၀။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၃-၁၆
၁၁။	သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး	၁၆
၁၂။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	၁၇
၁၃။	အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၁၇
၁၄။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၁၉
၁၅။	အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	၁၉-၂၀
၁၆။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်	၂၀-၂၁
၁၇။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံချက်(မူကြမ်း)	၂၁
၁၈။	ရန်ပုံငွေ	၂၁
၁၉။	၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေလျာထားနှင့်အသုံးစရိတ်	၂၂-၂၃
၂၀။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ	၂၄-၂၉
၂၁။	နှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်	၂၉-၃၀
၂၂။	ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်	၃၀-၃၁

၂၁။	တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	၃၁
၂၂။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ	၃၁-၃၆
၂၃။	အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၃၆
၂၃။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၃၇

**စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ**

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၀-၉-၂၀၂၁) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၄: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၅: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၆: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု များ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၇: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၈: ၃၀-၉-၂၀၂၁ထိ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း
- ဇယား ၉: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဋ္ဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၀: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)

## အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

### စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင်

- (က) ရလဒ် မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း တိုးတက်မှု
- (ခ) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ
- (ဂ) ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ လာမည့် ၁၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်နှင့် သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၈)မြို့နယ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ် ပါသည်-

### ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၀၃၂၀ ရှိသည့်အနက် ၁၀၂၀၈၃ ပြီးစီး၍ ၉၈.၉၁% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၆၅ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၈၆၅ခုအား TPICမှ အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၆၅ခု ရှိသည့် အနက် ၈၈၃၅ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၆၆ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၃၅ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ၉၉.၆၆ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၁ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၀ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

### သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၈ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၆၅၂၆ခု ရှိသည့်အနက် ၆၄၅၀ခု ပြီးစီး၍ ၉၈.၈၄% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၄၁ခု ရှိသည့်အနက် ၅၁၄၁ခုအား TPICမှ အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၄၁ ခု ရှိသည့် အနက် ၄၉၁၈ ခု ပြီးစီး၍ ၉၅.၆၆% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၉၁၈ ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ၉၅.၆၆% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၇၉၂ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၆၂၇ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၆၅ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၆၉၁ခု ပြီးစီး၍ ၈၆၉၀ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၄၁ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၇၉၂ခု ပြီးစီး၍ ၄၆၂၇ခု လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်နှင့် သတ္တမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲအား **ဇယား(၁)** ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၄.၃% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၂ % ၊ လူထု အထောက်အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၀.၃ % ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၆ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၁ % တခြား ၄.၂ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ( လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၃.၁၇% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၀.၂ % ၊ လူထု အထောက်အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၉.၉% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၆.၇ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၄.၁ % တခြား ၅.၇ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၃ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

**NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၂၁)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဌမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		စုစုပေါင်း (ပ-သတ္တမ)
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
					မြို့နယ်ဟောင်း ၆၁						ပေါင်း ၆၁
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၃၈		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၅၇	၂,၆၃၅		၂,၃၅၂		၁,၄၉၅		၂,၆၉၁
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁,၉၆၇		၁၀,၄၉၇		၆,၇၂၄		၁၂,၂၈၃
ရိပ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရိပ်ငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၆		၂,၂၉၀	၉၈.၉၂	၁,၄၀၁	၉၆.၁	၂,၆၆၂
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၃		၂,၂၅၅	၉၈.၅	၁,၃၉၈	၉၉.၇၈	
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁.၅၆	၁၀.၂၃	၃၄.၇၅	၆၆.၁၁	၉၀.၃၇		၁၀၁.၁၉		၆၇.၃၁		၃၇၁.၅၂
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁,၅၂၄		၁၀,၂၀၈		၆,၄၅၀		၄၃,၇၇၆
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၈၃		၈,၈၆၅		၅,၁၄၁		၃၇,၆၇၀
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၈၃		၈,၈၆၅		၅,၁၄၁		၃၇,၆၇၀
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ											
၀ %					၀	၀	၀	၀	၈၉	၁.၇၃	၈၉
၁%၅၀-					၀	၀	၉	၀.၁၀	၅၃	၁.၀၃	၆၂
၅၁%၇၅-					၀	၀	၆	၀.၀၆	၄၃	၀.၈၃	၄၉
၇၆%၉၀-					၀	၀	၁၅	၀.၁၆	၃၈	၀.၇၃	၅၃
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၈၃	၁၀၀	၈,၈၃၅	၉၉.၆၆	၄,၉၁၈	၉၅.၆၆	၃၇,၁၈၇
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၈၃	၁၀၀	၈,၆၉၁	၉၈.၀၃	၄,၇၉၂	၉၃.၂၁	၃၇,၁၄၇
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၅	၁၀၀	၈,၆၉၀	၉၈.၀၂	၄,၆၂၇	၉၀.၈၇	၃၆,၉၇၃
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀		၅၃				၁၉၈
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၁				၆

၆။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၈၆၅)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၆၉၀)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၇။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅၁၄၁)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၆၂၇)ခု အတွက် လူထုစစ်

ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

**အစီရင်ခံထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ**

၈။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) Tablet(၂)လုံး မှန်ကွဲ၊ ဆိုင်ကယ်(125cc)(၁)စီး အင်ဂျင်အံ့ ကွဲခြင်း၊ (၆)စီး ဘက်မှန် ကွဲခြင်းနှင့် (၄၅)လုံးမှာ ဦးထုပ်ကွဲခြင်း။ (ပူတာအို၊ ပြည်နယ်ရုံးသို့ တင်ပြထားပြီး)
- (ခ) Tablet(၂)လုံး မှန်ကွဲခြင်း၊ (၁)လုံး မကောင်းခြင်း၊ (၉)လုံးပျက်စီးခြင်း၊ (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးခြင်း (ပေးလျော်ပြီး)၊ (သဲကုန်း၊ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။)
- (ဂ) ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူသည့်အခက်အခဲရှိခြင်း။(သဲကုန်း၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းနှင့် ဝ၊ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။)

**သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ**

- (က) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
- (ခ) မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း။ သုံးလပတ်အတွင်း မြို့နယ်များနှင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
- (ဂ) ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း။ သုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
- (ဃ) 40 K/15 K သင်တန်းများ။ ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း**

၉။ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မြို့နယ်များနှင့် လိုအပ်သည်များ ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ပြီးစီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့လာသော စက်များအား **MIS Software** ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများအား လစဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



၁၀။ ဤ ကာလအတွင်းတွင် GIS/MISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS/MIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ ပေးပို့ခြင်း မရှိကြပါသည်။

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်များမှ M&amp;E/MIS စနစ်သို့ အချက်အလက် ဖြည့်သွင်း ထားသည်များကို ကြီးကြပ်/စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။</li> <li>• စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသက် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</li> <li>• အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခဲ့ပါသည်။</li> <li>• အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ ဖြည့် သွင်းနိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့လာသော စက်များအား MIS Software ထည့်သွင်း ဆောင် ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <p>မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး MISအချိန်နှင့် တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက်များအားလုံး အချိန် နှင့်တပြေးညီ စီစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p> <p><b>အစီရင်ခံခြင်း</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား <a href="http://www.cdd.drdmyanmar.org">www.cdd.drdmyanmar.org</a> တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul>	<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• စီမံကိန်းဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များအား M&amp;E/ MIS Sectionအနေဖြင့် Online စနစ် ဖြင့် Refresher Training ပို့ချ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။</li> <li>• အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျ၊ ပူတာအို၊ ရွှေကျင်၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းခတ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းနှင့် ဝ ) မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်အား Video Conferencing ဖြင့် သင်တန်းပို့ချ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။</li> <li>• စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</li> <li>• သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်း များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။</li> </ul>

**အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ**

**ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း**

၁၁။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း (၁၃) ခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ် (၅) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇)ခု မှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲများမှာလည်း ကျေးရွာလူထု၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်မှုဖြင့် (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။ Conflict area များဖြစ်သောမြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

**(က) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်**

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၆)ရွာမှာ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေ အရ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

**(ခ) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်**

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၃) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၉) ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**(ဂ) ဖားဆောင်းမြို့နယ်**

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျေးရွာ အုပ်စု (၅) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄၀)မှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီး လုပ်ငန်းခွဲများ စတင် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

**(ဃ) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်**

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

**(င) ရွှေကျင်မြို့နယ်**

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉)ရွာ ကျန်ရှိ ပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအား KNUမှ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

**(စ) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေအေးချမ်းသော ကျေးရွာအုပ်စု (၅၈)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၁၅)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၄၃)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်၍ ကျန်ရှိ သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

**(ဆ) ပလက်ဝမြို့နယ်**

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု(၉၄)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၃၂၇)ခု ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၉၉) ခုမှာ(၁၀၀%) ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပြီးကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား နယ်မြေ လုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာ အုပ်စု(၈)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၂၁)ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၃၂)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၈)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင် ရွက်ပြီးဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

**ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်**

၁၃။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ Year-6(၆၂၇)ခုနှင့် Year-7(၃၁၀)ခုတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား **ဇယား(၈)**ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

**ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ**

၁၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၁၃ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၁၃ စောင် (၁၀၀%) သည် **“core grievances”** (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း) များဖြစ်သည်။ (၃၀-၉- ၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ၁၃(၁၀၀ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈,၉) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၃၀၀၅၅ စောင် လက်ခံရရှိ ပြီး ၃၀၀၅၅ (၁၀၀ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

**သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း**

၁၅။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၄(၄၆%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင်၇(၅၄%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၉(၆၉%)စောင်၊ အမျိုးသမီးများမှ ၄(၃၁%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော

ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၆(၄၆%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၁၈(၃၆%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၃(၂၃%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၄(၃၀%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၁၃ (၁၀၀%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား စာများ ဖြစ်သည်။

**ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ**

၁၆။ ယခု သုံးလပတ်အတွင်း တုန့်ပြန်မှုပျမ်းမျှကြာချိန်သည် အကြံပြုချက်အမျိုးအစားအတွက် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်းအတွက် ၄ ရက်၊ စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက် အကြောင်းအရာများအား အထွေထွေစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအတွက် ၁ ရက် ပျမ်းမျှ ဖြေရှင်း အကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာအား လုံးကို ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ**

၁၇။ ရွှေကူမြို့နယ်မှ ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်တင်တင်စန်းမှ “ယခင်နှစ်မှ စီမံကိန်းထဲစတင် ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်စက်ဝန်း ဈေးနှုန်းစုံစမ်းမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် လုပ်သားများငှားရမ်းခြင်း ကိစ္စတို့တွင်လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ခြင်း တို့ပြု လုပ်လာနိုင်ပါကြောင်း” တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၈။ မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏(၄)နှစ်တာကာလအတွင်း အမျိုးသား /အမျိုး သမီး တန်းတူထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ အများကြီး ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး အဖွဲ့ အစည်းများကလည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေး ခွင့်များပေးခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ စကားပြောရဲဆိုရဲရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သည့်ချိန်မှစ၍ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျားမရေးရာ ကဏ္ဍအား သင်တန်းပို့ချခြင်း ရှင်းပြဆွေးနွေးပေးခြင်းများကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသမီးများ အား နေရာပေးလာသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

၂၀။ ရွှေကူမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ညိုညိုကျော်မှ “ယခုနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျွန်မ အနေနှင့် ဝယ်ယူရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံလုပ်ဆောင် ရသည့်အတွက် ယခင်နှစ်စက်ဝန်းများ ထက်ပိုပြီး မသိရှိသည်များ သိရှိလာခြင်း၊ ကျွန်မမိသားစု၏ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ဆောင်မှုများ လစ်ဟာ လျက်ရှိသော်လည်း ကျွန်မအမျိုးသားမှ ကူညီအားပေးပြီး ထောက်ပံ့မှုများရသည့်အတွက် လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဆောင်မှုများ အဆင်ပြေလာကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၂၁။ ရွာတွင်းလမ်း သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် Covid-19 ကြောင့် ဝင်ငွေ ရရှိရန် ခက်ခဲသည့်အချိန်တွင် စီမံကိန်းမရပ်နားဘဲ ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိကာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၂။ မဘိမ်းမြို့နယ်၊ သားပျောက်ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သည့် ကျောက်ကြီးစီ မြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ကျေးရွာမှာရှိသည့် အမျိုးသမီး / အမျိုးသား အားလုံးပါဝင်လာ သောကြောင့် အမျိုးသားများနှင့်နည်းတူ အမျိုးသမီးများလည်း စွမ်းဆောင်လာနိုင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၃။ လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းအကြောင်းများ ပိုမိုသိလာခြင်း ၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေး ကောင်း/မကောင်းကြည့်ရှု တတ်ခြင်း၊ကျေးရွာလူထုများမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခဲ့ပါသည်”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၂၄။ ယခင်ကဆိုလျှင် အမျိုးသမီးအများစုက အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ဘဲအချိန်ကုန်တာ များပါတယ်။ စီမံကိန်းဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားနှင့် ရင်ဘောင်တန်း အလုပ်လုပ်လာနိုင်ကြပြီး ကျား/မရေးရာ ဗဟုသုတများလည်း ယခင်ကထက်ပို၍ ကြွယ်ဝလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

**လူထုစည်းရုံးမှုများထံမှ ရရှိသော အကြံပြုချက်များ**

၂၅။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် ကျားမရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးရွာရှိအများပြည်သူပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် လက်ကမ်းစာစောင်များကို ပိုမို ဖြန့်ဝေ ပေးစေလိုပါသည်။ ကျား/မရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော ဗွီဒီယိုများ၊ သင်တန်းများအား အကြိမ်များများပို့ချ ပေးနိုင်လျှင် ပို၍အသိအမြင်များ ကျယ်ပြန့် လာလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

**ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)**

၂၆။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါ။ ယခုနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိပါ။ မူလခွင့်ပြုထားသော စုစုပေါင်း Budget မှာ မြန်မာငွေကျပ် (၆၅,၄၄၆,၉၁၆,၀၀၀/-)ဖြစ်ပါသည်။

**အီတလီ Soft Loan**

၂၇။ သုံးလပတ်အတွင်း အီတလီရန်ပုံငွေမှ ငွေပေးချေလွှဲအပ်ခြင်း မရှိပါ။

**စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း**

၂၈။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ မူကြမ်းအား (Eng)ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ တောင်းခံရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့လည်း ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

**ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ**

၂၉။ ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် ဆဌမနှစ် (၁၃) မြို့နယ်အနက် အကြံပေးအဖွဲ့(၇)ဖွဲ့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များအား လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ငွေပေးချေနိုင်ရန်

စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တစ်ဦးချင်း Interpreter (၁) ဦးနှင့် Project Accountant (၁) ဦးအား ဧူလိုင်လတွင် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။

**ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်**

၃၀။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များမှ ပြန်လည်အပ်နှံမည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ဗိုလ်တစ် ထောင်သန်လျက်စွန်းတွင် သိမ်းဆည်းလက်ခံပေးထားရန် (၉-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၄၃/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ခွဲဝေချထားသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ အနက်မှ လိုအပ် လျက်ရှိသည့် Wheel Tax နှင့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များအား ပေးပို့နိုင်ရန်(၉-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၅၄၄/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ် ပါသည်။
- (ဂ) တောင်သာမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထုတ်ယူရန်ကျန်ရှိသည့် မော်တော်ဆိုင် ကယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ (၁၂-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ် ၅၄၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ မြို့နယ်များသို့ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ခွဲဝေခွင့်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ပြန်လည် အပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၄-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ် ၅၅၄/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (င) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး Huawei Tablet (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှု နှင့် ပတ်သက်၍ (၂၁-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့ စာအမှတ်/၄၈၆/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ် ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Huawei Tablet (၄)လုံး မှန်ကွဲပျက်စီးမှုအား နေပြည်တော်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်အား စီမံကိန်းမှကျခံသုံးစွဲ၍ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်း (၆-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (စ) G-166 Project Information Board များအား သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၁၀%)အား (၂၅-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) G-161 Replacement Batteries for Tablets (၄၀၀)လုံးအား ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၁၀၀%)အား (၂၄-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) G-168 Vinyl Posters များအား သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၁၀%)အား (၂၄-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) G-152 Office Furniture များအား ခန္တီးမြို့နယ်၊ မာန်အောင်မြို့နယ်နှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၁၀%)အား (၂၄-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး Laptop ASUS i7 အမျိုးအစား (S/N H2MXCV04A )Hard Disk လဲလှယ်ပြင်ဆင်ခွင့်အား(၁၃-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) ဆော၊ ထီးလင်း၊ ပေါက်စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၁၅-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၂ ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဌ) ဓနုဖြူမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Canon Printer MF-230 ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၁၅-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဍ) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ပြုကြောင်း ကို (၁၅-၉-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၃ ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဎ) ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအတွက် ခွဲဝေချထားပေးသည့် T Home အမျိုးအစား Water Cooler (၁)လုံးပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၂၂-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ် အမှတ် (4Q/5074)၏ ကားတာယာ အသစ် လဲလှယ် ခြင်းနှင့် အလိုင်းမင်း ချိန်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ယူခွင့် ပြုပါရန်နှင့် TVS 110 မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၉)စီး လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၂၂-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၂၉ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (က) မင်းတပ်မြို့နယ်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂)စီး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်း (၂၂-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၃၂ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (တ) မတူပီမြို့နယ်မှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၂၂-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၃၁ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ထ) ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးရှိ စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် အမှတ်(4Q/5067) ကားတာယာများ အသစ်လဲလှယ်ခြင်း နှင့် အလိုင်းမင်းချိန်ခြင်း တို့အတွက် ငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းလာခြင်းအပေါ် (၂၃-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၃၅ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) အင်္ဂပူမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အမှတ် (3J/3314) အား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါ ရန်တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၂၃-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၃၆ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) အင်္ဂပူမြို့နယ်နှင့် ဓနုဖြူမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးများတွင် CCTV Camera တပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါ ရန်တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၂၄-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၄၂ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (န) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ တင်ပြလာသည့် စာရင်းများအား စိစစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်များအား ပြန်လည် တင်ပြရန် (၂၄-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့ စာအမှတ် ၄၄၃ ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ပ) မွန်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံး အတွက် ခွဲဝေရရှိခဲ့သော TVS (110 CC) (6) စီး မော်တော် ဆိုင်ကယ် သက်တမ်း တိုးခြင်းနှင့် Wheel tax အသစ်လဲခြင်း (၁) စီးအား ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် (၂၄-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၄၄၄ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး**

၃၀။ စီမံကိန်းသတင်းများကို လူမှုမီဒီယာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ မီဒီယာများတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအား စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)**

၃၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတတိယနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသော မြို့နယ်(၁၆)မှာ VDP စာအုပ်များကို Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၁၀၀%) တင်ပြီးသော မြို့နယ် (၁၄) မြို့နယ်ရှိပါသည်။

**မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ**

No	Township	VDP Total	upload on website (Y-7)	% of VDP upload	Remarks
1	Mabein	57	57	100%	
2	Maukmai	105	104	100%	
3	Momgkhet	148	148	100%	
4	Tongzang	93	93	100%	
5	Putao	113	113	100%	
6	Shwegu	86	88	100%	
7	Kawtkareik	258	258	100%	
8	Hlaingbwe	402	402	100%	
9	Kyunhla	114	114	100%	
10	Kani	201	200	100%	
11	Thegon	308	308	100%	
12	Shwegyin	103	73	70%	
13	Ponnagyun	194	0	0%	
14	Gwa	166	167	100%	
15	Ingapu	643	644	100%	
16	Danubyu	457	456	100%	

**အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင် ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၈၆၅ အနက် ၈၆၉၀ (၉၈.၀၂%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။</li> <li>• ကာလအဆုံး၌ သတ္တမနှစ်မြို့နယ်၃၈ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၅၁၄၁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကျန်ရှိသည့် လူထုစစ်ဆေးပွဲ များအား လာမည့် သုံးလပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul>

<p>အနက် ၄၆၂၇ (၉၀.၀၀%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။</p>	
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်း လက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား Covid-19 ရောဂါကြောင့် မြို့နယ်အဆင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ခြင်း မရှိပါ။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• စီမံကိန်းမြို့နယ်အရေအတွက် များပြား လာခြင်းနှင့် Covid-19 ကာလဖြစ်သော ကြောင့် UMSR ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရပါမည်။</li> </ul>
<p><b>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤသုံးလပတ်အတွင်းဆဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၃၂၀) ခု အနက် (၁၀၂၀၈) ပြီး မြောက်သည့် အတွက် ၉၈.၉၁% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။</li> <li>• သတ္တမနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစု ပေါင်း (၆၅၂၆) ခု အနက် (၆၄၅၀) ပြီး မြောက်သည့်အတွက် ၉၈.၈၄% ပြီး မြောက် ခဲ့ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွား ပါမည်။</li> </ul>

**စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်(တွန်း ဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ် (၄)မြို့နယ်မှ MIS Software ထည့်သွင်းပြီး မြို့နယ်များသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</li> <li>• ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် စီမံကိန်း မြို့နယ်(၁၆) မြို့နယ်အား Onlilne စနစ်ဖြင့်ဩဂုတ်လအတွင်း လုပ်ငန်းညှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၀/၉/၂၀၂၁ ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။</li> <li>- တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆</li> </ul>	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) ပြည်ထောင်စုအဆင့် <b>M&amp;E/MIS</b> ဌာနမှ မြို့နယ်(၉) မြို့နယ်အား <b>Video Confrecing</b>စနစ်ဖြင့် <b>M&amp;E/MIS</b> သင်တန်း ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေ အနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ် များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်း ကိုကောင်းစွာ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြ ရမည်။</li> </ul>

**အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ**

**စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး**

၃၂။ COVID-19ကာလအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းများပို့ချရာတွင် Video Comfrecing စနစ်ဖြင့် ပို့ချရသောကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းသည်။ COVID-19ကာလဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိ ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲသောကြောင့် အချက်အလက်များ တင်သွင်းရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်များတွင် ဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း/ လစ်လပ်သွားသောကြောင့် အချက်အလက်များ တောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများအခက်အခဲများ**

၃၃။ ကိုဗစ် - ၁၉ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ဆွေးနွေးရန် အချိန်မရရှိခြင်း၊ တွေ့ဆုံရန် ခက်ခဲခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံနေရပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပစ္စည်းရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း ၊ တုတ်ကွေးရောဂါများ ကျေးရွာများတွင် ဖြစ်ပွားနေခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ ယခုနှစ်၌ မိုးများ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာရခြင်း ၊ မြစ်ရေ နှင့် ချောင်းရေများ ရေလျှံ၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ခရီးမတွင်ဖြစ်ခြင်း ၊ မိုးများ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလာသောကြောင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အချိန်မီ မရောက် ရှိခြင်း ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းလိုင်းများ ပိုဆိုးလာ၍ ကျေးရွာ များသို့ ဆက်သွယ်ရပိုခက်ခဲလာခြင်းတို့ တွေ့ကြုံရပါသည်။

**နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်**

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း**

- ၃၄။ နောက်သုံးလပတ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
  - (က) အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကူ၊ ပူတာအို) မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း နိုင်ရန် အတွက် မြို့နယ်များမှ ပေးပို့လာသော စက်များအား **MIS Software** ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  - (ခ) စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  - (ဂ) သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

**ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ**

၃၅။ Union GHM အဖွဲ့သည် M&E/MIS system ထဲမှ ဝေဖန်အကြံပြုအချက်အလက်များအား ပြန်လည်စိစစ်နေပါသည်။

**ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်**

၃၆။ ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် ဆဋ္ဌမနှစ် (၁၃) မြို့နယ်အနက် အကြံပေး အဖွဲ့(၇)ဖွဲ့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များအား လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ငွေပေးချေနိုင်ရန် ဆက်လက် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချ ထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊

ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

**ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်**

- (က) တောင်းဆို အဆိုပြုထားသော လက်ကျန် ထောက်ပံ့ငွေများ ခွဲဝေပေးခြင်း၊
- (ခ) ဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊
- (ဂ) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ သုံးလပတ် (အောက်တိုဘာ-ဒီဇင်ဘာ)အတွက် အစီရင်ခံစာ အား ၁၅-ဖေဖော်ဝါရီလ-၂၀၂၂ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန်၊

**သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်**

- (က) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်၊

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်(မူကြမ်း)**

၃၇။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)ကို မြေပြင်အခြေအနေ၊ လက်ရှိအခြေအနေအရ ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်း (၁၆) မြို့နယ်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေနှင့် စီမံကိန်းလည်ပတ်နိုင်ရန် သုံးစွဲနိုင်သော ရန်ပုံငွေ လက်ကျန် (ဘဏ်လက်ကျန်)ပေါ်မူတည်၍ ပထမအကြိမ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၃၈။ (၁၃-၈-၂၀၂၁)ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထူးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ ပြန်လည်တင်ပြလာသည့် လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး စီမံချက်ကို ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃၉။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)မှ ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ လွှဲပို့ထားပြီးဖြစ်သော စီမံကိန်း(၁၆)မြို့နယ်၏ လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေဆိုးရွားလာခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံမှုအခြေအနေနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက် စသည့် အခြေအနေတို့ ပေါ်မူတည်၍ စီမံကိန်းကိုအကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

### ရန်ပုံငွေ

၄၀။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၈၀)၊ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၄၀၀)၊ အီတလီ ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၃.၁)သန်း၊ အီတလီ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၃.၃)သန်း၊ DFID ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃)သန်းနှင့် နိုင်ငံ တော်ဝင်ညွှန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃၉.၄) သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၇)ရက်နေ့အထိ သုံးစွဲပြီးငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၅၀.၇၀၄)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးစွဲရန် ကျန်ရန်ပုံငွေ မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၈.၆၉၆)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

၄၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မေလကုန်အထိ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ အသုံးစရိတ် အမျိုးအစား အလိုက် သုံးစွဲပြီးငွေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ထောက်ပံ့ငွေ (ကျပ်သန်း)	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	အပိုင်း(က)လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေများ	၃၇၄,၃၈၅.၀၅	၆၂%
၂။	အပိုင်း(ခ) ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၁၀၅,၀၄၂.၂၃	၁၇%
၃။	အပိုင်း(ဂ) အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၅,၀၂၂.၈၃	၁%
၄။	အပိုင်း(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း	၃၇,၃၈၈.၀၆	၆%
၅။	အပိုင်း(င) အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် တုန့်ပြန်ခြင်း	၈၄,၄၆၈.၃၈	၁၄%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၆၀၆,၃၀၆.၅၅</b>	<b>၁၀၀%</b>

### ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေလျာထားနှင့် အသုံးစရိတ်

၄၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေလျာထားမှုနှင့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလကုန်အထိ အသုံးစရိတ် အမျိုးအစားအလိုက် သုံးစွဲပြီးငွေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	လျာထားငွေ (ကျပ်သန်း)	သုံးစွဲပြီးငွေ (ကျပ်သန်း)
၁။	အပိုင်း(က)လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေများ	၄၉,၀၇၄	၁၅,၈၈၄
၂။	အပိုင်း(ခ) ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၁၄,၀၀၀	၇,၀၈၉
၃။	အပိုင်း(ဂ) အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၇၅	၂၇
၄။	အပိုင်း(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း	၂,၂၉၈	၁,၅၅၆

၅။	အပိုင်း(င) အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် တုန့်ပြန်ခြင်း	-	-
<b>စုစုပေါင်း</b>		၆၅,၄၄၇	၂၄,၅၅၆

၄၃။ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုရင်းမြစ်အလိုက် လျာထား၊ သုံးစွဲနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့အထိ လက်ကျန်အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိမှု ရင်းမြစ်	ထောက်ပံ့ငွေ/ ချေးငွေ(USD Million)	ရရှိပြီးငွေ	သုံးစွဲပြီးငွေ	လွှဲပို့ရန် ကျန်ရှိသည့်ငွေ	မှတ်ချက်
၁။	ကမ္ဘာ့ဘဏ် ထောက်ပံ့ငွေ	၈၀.၀၀	၇၃.၉၈	၇၃.၉၈	၀.၀၀	ကွာခြားငွေ (၆.၀၀)သန်းမှာ Exchange Variation ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၂။	ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ	၄၀၀.၀၀	၃၃၉.၃၉	၃၃၀.၁၀၅	၆၀.၆၁	IRM အတွက် ၁၅.၂၇၇ နှင့် CERC အတွက် ၄၉.၁၆၂ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။
၃။	အီတလီ ထောက်ပံ့ငွေ	၃.၁၀	၃.၁၀	၃.၁၀		စီမံကိန်း ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၄။	DFID ထောက်ပံ့ငွေ	၃.၀၀	၃.၀၀	၃.၀၀		စီမံကိန်း ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၅။	ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ထည့်ဝင်ငွေ	၃၀.၀၀	၂၁.၅၀	၂၁.၃၃	၈.၅	
၆။	အီတလီချေးငွေ	၂၃.၃၀	၂၃.၃၀	၁၉.၁၈၉		
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၅၃၉.၄၀</b>	<b>၄၆၄.၂၇</b>	<b>၄၅၀.၇၀၄</b>	<b>၆၉.၁၂</b>	

၄၄။ မြို့နယ်အဆင့်အကြံပေးအဖွဲ့များအတွက် ပေးချေရန်ရှိသည့် စုစုပေါင်း US\$ (၂.၀)သန်းခန့် အနက် (၁.၂.၂၀၂၁)ရှေ့ပိုင်းပြီးစီးပြီးလုပ်ငန်းများအတွက် US\$(၁.၀၆၅)သန်းကိုသာ Direct Payment ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပေးချေမည်ဟု အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ၈/ ၂၀၂၁ တွင် US\$-၀.၉၃ သန်းအား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ပေးချေရမည့် US\$ (၀.၉၃၅)သန်းကို စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ လက်ကျန် ကျပ်ငွေ (သို့) နိုင်ငံတော်မှ ကျခံပေးချေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ မြို့နယ်အဆင့် အကြံပေးအဖွဲ့များအတွက် ပေးချေရန်ရှိသည့် စုစုပေါင်း US\$ (၂.၀)သန်းခန့် အနက် (၁.၂.၂၀၂၁) ရှေ့ပိုင်းပြီးစီးပြီးလုပ်ငန်းများအတွက် US\$(၁.၀၆၅)သန်းကိုသာ Direct Payment ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပေးချေမည်ဟု အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ၈/ ၂၀၂၁ တွင် US\$-၀.၉၃ သန်းအား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ပေးချေရမည့် US\$ (၀.၉၃၅)သန်းကို စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ လက်ကျန် ကျပ်ငွေ (သို့) နိုင်ငံတော်မှ ကျခံပေးချေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ**

၄၅။ စီမံကိန်း Phase out မြို့နယ်များဖြစ်သော ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်း Cluster ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်	BG ရရှိမှု	ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
(က)	ဖားဆောင်း	၁၂	လွှဲပို့ပြီး	၀%(၇)ခု၊ ၁၀၀%(၂)ခု၊ Ongoing (၃)ခု
(ခ)	ပန်းတောင်း	၁၈၂	။	၁၀၀% (၁၈၁)ခု၊ Ongoing (၁)ခု
(ဂ)	ပလက်ဝ	၃၃၈	။	Ongoing (၃)ခု

၄၆။ မူလစီမံချက်တွင် လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေမှာ လုံလောက်မှု ရှိသော်လည်း စီမံကိန်းလည်ပတ်အသုံးစရိတ်မှာ လုံလောက်မှု မရှိသည့်အတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၆၆၈)ခုကိုသာ ပြီးစီးအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် BG လွှဲပို့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း မြေပြင်အခြေအနေအရ ၀% ဖြစ်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် BG လွှဲပို့ထားပြီးဖြစ်သော တွန်းဇံ၊ ပူတာအို၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျင် မြို့နယ်တို့၏ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီအမံရေးဆွဲ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၄၇။ သို့သော် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလည်ပတ်အသုံးစရိတ်ကို CAT 1: Community Block Grant မှ ပြောင်းလဲသုံးစွဲခွင့်အား ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ NOL ရရှိခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရေး အသုံးစရိတ်များလည်း လုံလောက်မှုရှိပါသဖြင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များကို ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေအား ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၄၇၆)ခုအပြင် (၀)% လုပ်ငန်းခွဲ (၅၃၃)ခုကိုလည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု စက်တင်ဘာလအတွင်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု လျာထားခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းခန့်ထားပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	DRD	TTA						စုစုပေါင်း	CF	TF
			Team leader	Infra; Assistant	M&E Officer	Finance Officer	Procurement Officer				
၁	ပူတာအို	၇	-	၁	-	-	၁	၂	၉	၈	
၂	ရွှေကူ	၇	-	၁	-	၁	-	၂	၄	၃	
၃	လှိုင်းဘွဲ့	၅	၁	၁	၁	၁	-	၄	၁၄	၉	



စဉ်	မြို့နယ်	DRD	TTA						စုစုပေါင်း	CF	TF
			Team leader	Infra; Assistant	M&E Officer	Finance Officer	Procurement Officer				
၄	ကော့ကရိတ်	၅	၁	၁	၁	၁	-	၄	၁၀	၇	
၅	တွန်းဇံ	၅	၁	၁	-	၁	-	၃	၈	၄	
၆	ကျွန်းလှ	၅	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၆	၂	
၇	ကနီ	၅	၁	-	၁	၁	၁	၄	၁၁	၄	
၈	သဲကုန်း	၅	၁	၁	၁	၁	-	၄	၂၃	၁၀	
၉	ရွှေကျင်	၅	-	-	-	-	-	-	၁၀	၇	
၁၀	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၅	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၁၆	၈	
၁၁	ဝ	၆	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၁၃	၇	
၁၂	မောက်မယ်	၅	-	-	-	-	-	-	၁၃	၇	
၁၃	မဘိမ်း	၂	-	၁	၁	-	-	၂	၆	၃	
၁၄	မိုင်းခတ်	၆	-	၁	-	-	-	၁	၁၄	၃	
၁၅	နေဖြူ	၆	၁	၁	-	၁	-	၃	၂၃	၁၃	
၁၆	အင်္ဂပူ	၇	၁	၁	-	၁	-	၃	၃၃	၁၂	
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၈၆</b>	<b>၁၀</b>	<b>၁၃</b>	<b>၈</b>	<b>၁၁</b>	<b>၅</b>	<b>၄၇</b>	<b>၂၁၃</b>	<b>၁၀၇</b>	

၄၈။ လက်ရှိ မြေပြင်အခြေအနေတွင် Covid- 19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ ဆိုးရွားလာခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံမှုအခြေအနေနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူမှု ကန့်သတ်ချက် စသည့် အခြေအနေများအရ ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအား အောက်ပါအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်	စက်ဝန်း	SP	၀%			Ongoing			၁၀၀%
			ဆောင်ရွက်	မဆောင်ရွက်	စုစုပေါင်း	ဆောင်ရွက်	မဆောင်ရွက်	စုစုပေါင်း	
၁	တတိယနှစ် (၁၁ မြို့နယ်)	၁၆၀၇	၆	၉၇	၁၀၃	၁၇၁	၅၈	၂၂၉	၁၂၇၅
၂	စတုတ္ထနှစ် (၅မြို့နယ်)	၂၀၃	၄	၁၈	၂၂	၁၂၅	၃၉	၁၆၄	၁၇
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၁၈၁၀</b>	<b>၁၂</b>	<b>၁၁၅</b>	<b>၁၂၅</b>	<b>၃၄၅</b>	<b>၉၇</b>	<b>၄၀၈</b>	<b>၁၂၉၂</b>

၄၉။ စီမံကိန်း (၁၆)မြို့နယ်အနက် တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်ဆောင်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၁၁)မြို့နယ်၏ လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုအခြေနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်		Sept Plan လုပ်ငန်းခွဲ	၀ %	၁-၅၀%	၅၁- ၇၅%	၇၆-၉၉%	၁၀၀%
		ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ						
၁	ကော့ကရိတ်	၄၆	၁၃၈	၁၅၂	-	၁	၁	၂	၁၄၈
၂	လှိုင်းဘွဲ့	၆၅	၁၈၆	၂၀၆	၁၁	၆	၃	၅	၁၈၁
၃	ကနီ	၄၅	၁၂၃	၁၂၉	၄	၂	၁	၂	၁၂၀
၄	ကွန်းလှ	၃၄	၁၀၁	၁၀၉	-	၂	-	၂	၁၀၅
၅	သဲကုန်း	၄၁	၁၃၆	၁၃၆	၇၈	၇	၁၅	၂၀	၁၆
၆	ပွ	၃၃	၉၈	၁၀၃	-	၁၆	၇	၂၆	၅၄
၇	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၆၆	၁၂၂	၁၃၆	၂	၅	၈	၂၂	၉၉
၈	မိုင်းခတ်	၁၂	၁၄၈	၈၄	၁	၁	-	၁	၈၁
၉	မောက်မယ်	၈	၁၀၃	၆၃	-	-	-	၁	၆၂
၁၀	ဓနုဖြူ	၆၃	၃၂၅	၃၂၈	၅	၅	၃	၂	၃၁၃
၁၁	အင်္ဂပူ	၅၂	၁၅၆	၁၆၁	၂	၂၂	၂၀	၂၁	၉၆
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၄၆၅</b>	<b>၁၆၃၆</b>	<b>၁၆၀၇</b>	<b>၁၀၃</b>	<b>၆၇</b>	<b>၅၈</b>	<b>၁၀၄</b>	<b>၁၂၇၅</b>

၅၀။ စီမံကိန်း (၁၆)မြို့နယ်အနက် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၅)မြို့နယ်၏ လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်		Sept Plan လုပ်ငန်းခွဲ	၀ %	၁-၅၀%	၅၁- ၇၅%	၇၆-၉၉%	၁၀၀%
		ကျေးရွာ အုပ်စု	ကျေးရွာ						
၁	ပူတာအို	၁၄	၇၇	၇၇	၇	၃၄	၁၅	၉	၁၂
၂	ရွှေကူ	၁၄	၃၆	၄၀	၁၄	၁၅	၅	၃	၃

၃	တွန်းခံ	၁၀	၁၉	၁၉	-	၆	၃	၁၀	-
၄	ရွှေကျင်	၁၀	၂၂	၂၆	၁	၉	၈	၆	၂
၅	မဘိမ်း	၁၆	၃၆	၄၁	-	၃၀	၆	၅	-
	စုစုပေါင်း	၆၄	၁၉၀	၂၀၃	၂၂	၉၄	၃၇	၃၃	၁၇

၅၁။ စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၆)မြို့နယ်မှ ပြီးစီးအောင် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	Sept Plan လုပ်ငန်းခွဲ	၁၀၀%	ထပ်မံပြီးစီးမည့်လုပ်ငန်းများ					စုစုပေါင်း ပြီးနိုင်မည့် လုပ်ငန်း
				၀ %	၁-၅၀%	၅၁- ၇၅%	၇၆-၉၉%	စုစုပေါင်း	
၁	ပူတာအို	၇၇	၁၂	-	၂၄	၁၅	၉	၄၈	၆၀
၂	ရွှေကူ	၄၀	၃	၄	၁၁	၅	၃	၂၃	၂၆
၃	ကော့ကရိတ်	၁၅၂	၁၄၈	-	၁	၁	၂	၄	၁၅၂
၄	လှိုင်းဘွဲ	၂၀၆	၁၈၁	၂	-	၂	၅	၉	၁၉၀
၅	တွန်းခံ	၁၉	-	-	-	၂	၁၀	၁၂	၁၂
၆	ကနီ	၁၂၉	၁၂၀	-	၂	၁	၂	၅	၁၂၅
၇	ကျွန်းလှ	၁၀၉	၁၀၅	-	-	-	၂	၂	၁၀၇
၈	ရွှေကျင်	၂၆	၂	-	၈	၇	၃	၁၈	၂၀
၉	သဲကုန်း	၁၃၆	၁၆	-	၇	၇	၂၀	၃၄	၅၀
၁၀	ဝ	၁၀၃	၅၄	-	၉	၆	၂၄	၃၉	၉၃
၁၁	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၁၃၆	၉၉	-	-	၇	၁၆	၂၃	၁၂၂
၁၂	မိုင်းခတ်	၈၄	၈၁	-	-	-	၁	၁	၈၂
၁၃	မဘိမ်း	၄၁	၀	-	၁၇	၆	၅	၂၈	၂၈
၁၄	မောက်မယ်	၆၃	၆၂	-	-	-	၁	၁	၆၃
၁၅	ဓနုဖြူ	၃၂၈	၃၁၃	၄	၄	၃	၂	၁၃	၃၂၆
၁၆	အင်္ဂပူ	၁၆၁	၉၆	-	၉	၁၈	၁၉	၄၆	၁၄၂

စဉ်	မြို့နယ်	Sept Plan လုပ်ငန်းခွဲ	၁၀၀%	ထပ်မံပြီးစီးမည့်လုပ်ငန်းများ					စုစုပေါင်း ပြီးနိုင်မည့် လုပ်ငန်း
				၀ %	၁-၅၀%	၅၁- ၇၅%	၇၆-၉၉%	စုစုပေါင်း	
		၁၈၁၀	၁၂၉၂	၁၀	၉၂	၈၀	၁၂၄	၃၀၆	၁၅၉၈

၅၂။ စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၆)မြို့နယ်၏ လက်ရှိဘဏ်လက်ကျန်အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	မြို့နယ်	လက်ရှိစက်ဝန်းအတွက်		ယခင် လက်ကျန် ငွေ	စုစုပေါင်း	သုံးစွဲပြီးငွေ	ဘဏ် လက်ကျန်
		BG လွှဲပြီး အုပ်စု	ထောက်ပံ့ငွေ				
၁	ပူတာအို	၁၄	၇၂၄.၀၀၀	၆၈.၅၂၃	၇၉၂.၅၂၃	၃၉၀.၇၃၇	၄၀၁.၇၈၆
၂	ရွှေကူ	၁၄	၅၇၉.၀၀၀	၁၀၉.၃၈၄	၆၈၈.၃၈၄	၁၃၆.၃၅၄	၅၅၂.၀၂၉
၃	ကော့ကရိတ်	၅၃	၃၂၈၉.၀၀၀	၅၃.၀၄၀	၃၃၄၂.၀၄၀	၃၀၃၈.၅၉၈	၃၀၃.၄၄၂
၄	လှိုင်းဘွဲ့	၇၁	၄၄၂၈.၀၀၀	၃၀၀.၀၈၆	၄၇၂၈.၀၈၆	၃၈၉၇.၄၃၈	၈၃၀.၆၄၈
၅	တွန်းဇံ	၁၀	၂၅၁.၀၀၀	၄၉.၇၀၅	၃၀၀.၇၀၅	၁၆၅.၈၅၈	၁၃၄.၈၄၆
၆	ကနီ	၄၅	၂၂၉၉.၀၀၀	၁၆၉.၂၈၉	၂၄၆၈.၂၈၉	၂၂၅၈.၆၉၇	၂၀၉.၅၉၁
၇	ကျွန်းလှ	၃၄	၁၄၃၀.၀၀၀	၂၃.၉၁၅	၁၄၅၃.၉၁၅	၁၃၉၂.၃၈၀	၆၁.၅၃၅
၈	ရွှေကျင်	၁၀	၄၂၂.၀၀၀	၈၁.၆၇၀	၅၀၃.၆၇၀	၂၈၂.၇၆၆	၂၂၀.၉၀၄
၉	သဲကုန်း	၄၆	၁၇၇၀.၀၀၀	၈၃.၄၆၀	၁၈၅၃.၄၆၀	၅၀၀.၅၁၇	၁၃၅၂.၉၄၃
၁၀	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၃၃	၁၁၈၄.၀၀၀	၃၅.၄၆၁	၁၂၁၉.၄၆၁	၁၁၀၃.၂၆၅	၁၁၆.၁၉၆
၁၁	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၈၁	၁၃၉၆.၅၈၅	၁၉၉၁.၄၁၅	၃၃၈၈.၀၀၀	၃၀၄၇.၇၉၆	၃၄၀.၂၀၄
၁၂	မိုင်းခတ်	၁၂	၆၀၄.၀၀၀	၃၂.၂၉၆	၆၃၆.၂၉၆	၆၀၉.၅၇၃	၂၆.၇၂၃
၁၃	မဘိမ်း	၁၆	၆၄၀.၀၀၀	၈၉.၄၅၀	၇၂၉.၄၅၀	၅၁၁.၆၅၆	၂၁၇.၇၉၄

စဉ်	မြို့နယ်	လက်ရှိစက်ဝန်းအတွက်		ယခင် လက်ကျန် ငွေ	စုစုပေါင်း	သုံးစွဲပြီးငွေ	ဘဏ် လက်ကျန်
		BG လွှဲပြီး အုပ်စု	ထောက်ပံ့ငွေ				
၁၄	မောက်မယ်	၈	၅၃၄.၀၀၀	၃.၃၈၂	၅၃၇.၃၈၂	၅၃၀.၁၃၉	၇.၂၄၃
၁၅	နေဖြူ	၆၃	၂၉၄၇.၀၀၀	၁၃၈.၅၀၀	၃၀၈၅.၅၀၀	၂၉၁၃.၀၈၀	၁၇၂.၄၂၀
၁၆	အင်္ဂပူ	၇၁	၃၅၉၃.၀၀၀	၁၈၄.၀၇၈	၃၇၇၇.၀၇၈	၁၄၄၉.၇၀၇	၂၃၂၇.၃၇၁
	စုစုပေါင်း	၅၈၁	၂၆၀၉၀.၅၈၅	၃၄၁၃.၆၅၄	၂၉၅၀၄.၂၃၉	၂၂၂၈.၅၆၂	၇၂၇၅.၆၇၇

**နှစ်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်**

၅၃။ စီမံကိန်းကို လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် မြေပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အကျိုးရှိစွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

**Phase Out မြို့နယ်များ**

- (က) ပန်းတောင်းမြို့နယ်၏ ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ (၁)ခုအား ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (ခ) ပလက်ဝမြို့နယ်၏ ဆောင်ရွက်ဆဲ စီမံကိန်း(၃)ခုအား နယ်မြေအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြီးစီးအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (ဂ) ဖားဆောင်း Cluster တွင် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခုမှာ နယ်မြေကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်အတွက် မြေပြင်သွားရောက်နိုင်မှသာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

**ဆောင်ရွက်ဆဲ (၁၆)မြို့နယ်**

- (က) ဆောင်ရွက်ဆဲ စီမံကိန်း(၁၆)မြို့နယ်မှ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရွက်ပြီးသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို စာရင်းစစ်ဆေးခံနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရင်းဇယားများ ပြုစုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်း (၁၆)မြို့နယ်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၃၅၇)ခုအား ပြီးစီးအောင် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

- (ဂ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအပေါ်အခြေခံ၍ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်ချက်အရသာ ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ယခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အားလုံး၏ စာရင်းဇယားများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား စနစ်တကျပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းရုံးခွဲများနှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- (င) (၁၆)မြို့နယ်၏ ခွဲဝေချထားပေးသော စီမံကိန်းပိုင် ပစ္စည်းများ၏ ပုံသေပိုင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ထားရှိခြင်းတို့အား ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းရုံးခွဲများနှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်၍ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) တိုးချဲ့(၁၃)မြို့နယ်အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်မရရှိမီ အချိန်ထိ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

**ပြည်ထောင်စုအဆင့်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်**

၅၄။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းရုံးတွင် ပြည်ပပညာရှင် (၃)ဦး၊ ပြည်တွင်းပညာရှင် (၄၁)ဦး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် စုစုပေါင်း (၄၄)ဦး ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ခန့်ထားမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	ကဏ္ဍအလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	ပြည်ပ(ဦး)	ပြည်တွင်း(ဦး)
(က)	ဝယ်ယူရေး	၁	၁
(ခ)	ဘဏ္ဍာရေး	၁	၇
(ဂ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	-	၆
(ဃ)	ကျားမရေးရာ	-	-
(င)	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	-	၁
(စ)	သင်တန်း	-	၁၁
(ဆ)	M&E, MIS	၁	၁
(ဇ)	IT	-	၂
(ဈ)	Translator	-	၁
(ည)	Secretary	-	၁
(ဋ)	Driver	-	၁၀

၅၅။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ငှားရမ်းထားရှိသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအရ ပြက္ခဒိန်လ တစ်လ၏ စုစုပေါင်းရက်မှ ၂၅%ကို မေလမှ ဇူလိုင်လအထိ လျော့ချဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လတွင် ရုံးပိတ်ရက်ကာလများသည့်အတွက် ၅၀%ကို ထပ်မံလျော့ချ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါရက်နှင့် ကိုက်ညီသော လစာနှုန်းထားနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်**

၅၆။ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လျာထားချက်ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်တို့မှ မြေပြင်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်ချက်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်းတို့ကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅၇။ စီမံကိန်းကို ရရှိမည့် ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်အပေါ် အခြေခံပြီး လိုအပ်သော စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအရေအတွက်သာ ခန့်ထားခြင်း၊ လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်း၏ ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်တို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များ၏သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ**

**နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ**

**(က) ကျွန်းလှမြို့နယ်**

လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးရန်ကျန်ရှိသောကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ရန်(သို့)ကော်မတီများ မြို့သို့လာ ရောက်ရန် ဒေသတွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် အခက်အခဲများစွာရှိပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် နှောင့်နှေး မှုများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ Covid-19 ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာများတွင် ဒေသတွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာချင်းသွားလာမှု၊ အခြားဒေသမြို့ရွာများသို့ သွားလာကူးသန်းမှုများ ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေခြင်းများ ရှိနေပါသည်။

**(ခ) ဓနုဖြူမြို့နယ်**

ဓနုဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် ယခုကာလတွင် ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် တံတားနှင့် အဆောက်အဦကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွဲများအား Regional Infra နှင့် Township Infra တို့မှ အနီးကပ်ကြီးကြပ်

ဆောင်ရွက်၍ TF လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အခြားလုပ်ငန်းခွဲများအား လက်ရှိ TF များ၏ အကူအညီများ ရယူပြီးကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ဂ) လုပ်ငန်းခွဲစတင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ကျေးရွာများမှာ CDM ဝန်ထမ်းများကြောင့် ကျန်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်မား လာမှုကြောင့် လမ်းလုပ်ငန်းခွဲများ မှာ မူလလျာထားသည့် ပမာဏထက် လျော့နည်း ခြင်းများ ရှိပါသည်။

**(ဃ) မိုင်းခတ်မြို့နယ်**

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၁၂)အုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လူထုစစ်ဆေးခြင်း (Social audit) တို့တွင် လိုအပ်သော နည်းပညာ များအား စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကာလနှင့်တိုက်ဆိုင်နေခြင်း၊ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ**

**(က) ကနီမြို့နယ်**

နယ်မြေလုံခြုံမှု အားနည်းချက်ကြောင့် ကျေးရွာများမှ ယာဉ်များ အသွားအလာ မရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများရရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များမှ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ မပို့နိုင် သည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်းများ ရှိပါသည်။

**(ခ) သဲကုန်းမြို့နယ်**

Samsung Tab Tablet(၂)လုံး မှန်ကွဲခြင်း၊ (၁)လုံး မကောင်းခြင်း၊ (၉)လုံးပျက်စီးခြင်း၊ (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးခြင်း (ပေးလျော်ပြီး)၊ (သဲကုန်း၊ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။)

**(ဂ) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ဆဲကျေးရွာများတွင် ဘဏ်မှငွေ ထုတ်ပေးမှု ကန့်သတ် ချက်ကြောင့် လိုအပ်သောဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို လိုအပ်သောအချိန်တွင် ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲနေပါသည်။ လုပ်အားခပေးချေရာတွင်လည်း အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။



(ဃ) **ရွှေမြို့နယ်**

**Covid-19** ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိနေသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်မီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများမှာယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမတန်တဆ တက်နေသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတိုင်းအတာ အနည်းငယ် လျော့ချခဲ့ရသည်။

(င) **ပူတာအိုမြို့နယ်**

Tablet(၂)လုံး မှန်ကွဲ၊ ဆိုင်ကယ်(125cc)(၁)စီး အင်ဂျင်အုံ ကွဲခြင်း၊ (၆)စီး ဘက်မှန်ကွဲခြင်းနှင့် (၄၅)လုံးမှာ ဦးထုပ်ကွဲခြင်း။ (ပူတာအို၊ ပြည်နယ်ရုံးသို့ တင်ပြထားပြီး)

**ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ**

(က) **ဓနဖြူမြို့နယ်**

ဓနဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းလက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၃)ဦး၊ လူထု စည်းရုံးရေးမှူး (၃)ဦး နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ရပါသည်။ နှုတ်ထွက် သွားသော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိ တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးသွားခြင်း၊ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များမှ ကူညီပေးရန် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ ခြင်းတို့ကြောင့် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။

(ခ) **ပန်းတောင်းမြို့နယ်**

ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းပြီးနောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ခဲ့မည်ဖြစ်သော ထုံးဘိုခန်းမဆောင်(၁)ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိနေပါသဖြင့် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှ ခွင့်ပြုထားသော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၂)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)ဦး စုစုပေါင်း (၄)ဦးအား ခန့်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ဂ) **သဲကုန်းမြို့နယ်**

သဲကုန်းမြို့နယ် အနေဖြင့် ယခင်သုံးလပတ်တွင် ဝန်ထမ်းနှင့်ပတ်သတ်သော အခက်အခဲ အဖြင့်တင်ပြသော DRD ဖက်မှ M&E/MIS တာဝန်ခံမှာ အခြားမြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါသဖြင့် သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် M&E/MIS တာဝန်ခံ (Counterpart) အား တရားဝင် ခန့်အပ်စာရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) **ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းစီ လစဉ်ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ်များရေးဆွဲပြီး ပြည်နယ်နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ထားရှိပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးဝန်ထမ်း များခရီးသွားလာမှု ပြုလုပ် ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေသအခြေအနေကိုစုံစမ်းကာ ခရီးထွက်နိုင်ခြေရှိမှသာလျှင်ခရီး သွားလာမှုပြုလုပ် ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် ရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်သွားလာရန် ညွှန်ကြား ထားပါသည်။

**နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ**

(က) **ကျွန်းလှမြို့နယ်**

ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းသွားရောက်ရန် ဒေသတွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် လုံခြုံမှု မရှိပါ။ ဆည်တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ကျေးရွာများမှ မြို့သို့ဝင်ထွက်မှုကန့်သတ်ထားပြီး အချို့ကျေးရွာများသည် လာရောက်ခွင့်မရှိပါ။ ကျေးရွာများသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်ခြင်းများ ဖြစ်နေပါသည်။ လမ်းခရီးသွားလာမှု လုံခြုံရေးမရှိသောကြောင့် ကော်မတီများ လုပ်ငန်းကိစ္စရှိသော်လည်း မြို့သို့ လာရောက်ရန် စိုးရိမ်မှုများရှိနေပါသည်။

(ခ) **ကနီမြို့နယ်**

လက်ရှိကာလသည် နယ်မြေလုံခြုံမှုအရ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီများ ကျေးရွာမှ တိမ်းရှောင်နေရသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် အတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်း ကြီးကြပ်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။

(ဂ) **ဓနုဖြူမြို့နယ်**

ဓနုဖြူမြို့နယ်အနေဖြင့် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာများတွင် ကိုဗစ်ကူးစက်မြန် ရောဂါကြောင့် လူအများစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ ရှိနေခဲ့ကြသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အချို့နှောင့်နှေး မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

(ဃ) **ရွှေကျင်မြို့နယ်**

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် တပ်မ တော်အဖွဲ့အစည်းများ အကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့် အချိန်ဖြစ်သည့်

အတွက် ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအားရယူ စုံစမ်းပြီးမှသာကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက် နေကြရပါသည်။

(င) **ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

အစီရင်ခံစဉ်ကာလအတွင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိခဲ့ပါ သို့သော် မြို့နယ်အတွင်း တစ်ချို့နေရာများမှာ အသွားအလာကန့်သတ်ချက်အောက် တွင်ရှိနေပြီး ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ဖော်ဖော်ဝါရီလမှစ၍ လိုအပ်ချက်အရ ခရီးသွားလာမှု ပြုလုပ် ပါက မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များထံ အကြောင်း ကြားပြီးခရီးသွားလာမှုပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာမှုများ ပြုလုပ်ပါက အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာမည့် အစီအစဉ်များကို မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ရယူကာ ပြည်နယ်ရုံးသို့ အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဝန်ထမ်းများခရီးသွား လာရေးအတွက် စီမံလုပ်ဆောင်ထား ပါသည်။

(စ) **မိုင်းခတ်မြို့**

မိုင်းခတ်မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးပြီး ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော မိုင်းညှင်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဝမ်အွန်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဟုတ်ပုံကျေးရွာအုပ်စုများသို့ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရာတွင် ညအိပ်၍သွားလာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ အစုအဖွဲ့လိုက်သွားရောက်မှသာ အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် အခြား အခက်အခဲများမရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

(ဆ) **လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်**

ရှမ်းရွာသစ်မြို့နှင့် အချို့သောကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်မှု ပိတ်ပင်ထားပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါများဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ကျေးရွာအချို့ မှာ ကျေးရွာတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါ။

(ဇ) **ပူတာအိုမြို့နယ်**

လတ်တလော နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် နယ်မြေလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးရွာ(၂၅) ရွာ သည်လုံခြုံမှု မရှိပါ။

**(ဈ) ရွှေကူမြို့နယ်**

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အမတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စီသော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတို့တွင် လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေ အရ သွားလာရေး အတွက် နယ်မြေလုံခြုံမှု မရှိပါ။

**အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ**

**နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ**

**(က) တွန်းဖိမြို့နယ်**

လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများအတွက် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ - Electricity,)

**စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ**

**(က) ပူတာအို**

Tablet(၂)လုံး မှန်ကွဲ၊ ဆိုင်ကယ်(125cc)(၁)စီး အင်ဂျင်အုံ ကွဲခြင်း၊ (၆)စီး ဘက်မှန်ကွဲခြင်းနှင့် (၄၅)လုံးမှာ ဦးထုပ်ကွဲခြင်း။ (ပူတာအို၊ ပြည်နယ်ရုံးသို့ တင်ပြထားပြီး)

**ဝန်ထမ်းအခြေအနေ**

(က) ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက် မရှိပါ။

**ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ**

၅၈။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များအား အကြံပြုတင်ပြလာပါသည် -

**(က) သဲကုန်းမြို့နယ်**

သဲကုန်းမြို့နယ်အဆင့်တွင် ပြေလည်ရန်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူရာတွင် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရခြင်းကြောင့် စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု နှောင့်နှေးခြင်းများ အမြန်ဆုံးပြေလည်နိုင်စေရန်အတွက် အထက်ဌာန အချင်းချင်းကြား ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်မှုအား တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မှသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ဝန်ကြီး ဌာနအဆင့် နေပြည်တော်ရုံးချုပ်မှလည်းကောင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေး မည်ဆိုပါက ပိုမို ပြေလည်နိုင်မည်ဟု သဲကုန်းမြို့နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်မန်နေဂျာမှ အကြံ ပြုပါသည်။

(ခ) **ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် CDM လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါ။ လက်ရှိအခြေအနေ တွင် ဘဏ်မှငွေထုတ်ရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိနေပါသည်။ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များ လျော့ချနိုင်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သတ်မှတ် ကာလအတွင်း အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) **ပူတာအိုမြို့နယ်**

ပူတာအိုမြို့နယ်အနေဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲများအား မိုးများ သော ဒေသဖြစ်၍ မိုးတွင်းကာလ၌ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရ သောကြောင့် မပြီးစီးနိုင်သော တောင်ပေါ် (၉)ရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲများ နှင့်နယ် မြေစိုမိုးမှု မရှိသည့် ကျေးရွာများ၏ လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အချိန် ကာလ(၂)လတိုးပေးလျှင် အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) **ရွှေကူမြို့နယ်**

ရွှေကူမြို့နယ်အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ်များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ အုပ်စုများကို ရန်ပုံငွေပိုမိုချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရပါ သည်။ လူစုဝေးရန်မလိုသော Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက် အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူ နိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြား ချက်များ ချထားပေးလျှင်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို ပြန်လည် ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်တွင် ငွေထုတ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ပိုမို လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် နှင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သော မြို့နယ်တိုင်းတွင် တူညီစေရန် အထက်အဆင့်ဆင့်မှ သက်ဆိုင်ရာအလိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး စေချင်ပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၀/၉/၂၀၂၁ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/8)	Year 6 (2018/19)		Year 7 (2019/20)		Cumulative (Yrs 1 – 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	#	%	#	%	#	%
Transport	123	34.2%	732	40.48%	2,299	48.56%	4,288	55.82%	5,774	4,812	54.3%	2,692	53.2%	20,720	55.1%
Water Supply & Sanitation	73	23.0%	393	21.74%	978	20.66%	1,155	15.04%	757	678	7.6%	338	6.7%	4,372	11.6%
Education	120	32.8%	458	25.33%	966	20.41%	1,066	13.88%	1,082	995	11.2%	518	10.2%	5,205	13.8%
Electrification	26	4.2%	141	7.8%	209	4.42%	488	6.35%	662	1,073	12.1%	712	14.1%	3,311	8.8%
Community Facilities	7	3.1%	64	3.53%	192	4.06%	478	6.22%	650	911	10.3%	501	9.9%	2,803	7.5%
Health	1	0.3%	7	0.39%	33	0.70%	31	0.40%	30	25	0.3%	13	0.3%	140	0.4%
Other	7	2.5%	13	0.72%	57	1.20%	176	2.29%	128	371	4.2%	289	5.7%	1,041	2.8%
<b>Total</b>	357	100%	1,808	100%	4,734	100%	7,682	100%	9,083	8,865	100%	5,063	100%	37,592	100.00%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိရလဒ် Matrix ညွှန်ကြားမှုများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	Target
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		(to 30/11/2021)
1.1	Direct beneficiaries by year	(# tns)	251,908 (3 tns)	695,885 (6 tns)	2,390,844 (18 tns)	2,389,036 (20 tns)	1,813,452 (16 tns)	No additions	No additions		
		cumulative (# tns)	251,908 (3 tns)	947,793 (9 tns)	3,338,637 (27 tns)	5,727,673 (47 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries		51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.80%	52.50%	51.56%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	928,837	3,271,864	5,613,120	7,390,303	7,390,303	7,390,303	7,390,303	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56%	58%	65 %	61%	61.2%	62.76%	68.39%	62.08%	50%%
1.5	% community members satisfied with the project		90%	78.8%	82%	94%	99.23%	99.26%	99.56%	94.01%	80%%
1.6	CFA Participation										
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)		0.45	1.46	4.97	8.32	12.47	17.96	8.26	53.89	
	•Total # of labour days provided		106,500	325,400	863,648	1.58 mill.	2.13 mill.	2.76	0.89 mill.	8.66 million	

		•CFA wages payments as % of sub-project costs	n.a	15%	17.0%	18%	17%	17%	16%	16.46%	
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	93%	92%	93%	89.00%	
<b>2</b>	<b>Intermediate Results Indicators</b>		<b>Yr 1</b>	<b>Yr 2</b>	<b>Yr 3</b>	<b>Yr 4</b>	<b>Yr 5</b>	<b>Yr 6</b>	<b>Yr 7</b>	<b>Cumulative</b>	
			<b>2013/14</b>	<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>		
	2.1	#Type of rural infrastructure built	357	1,808	4,734	7,682	9,083	8,865	5,063	37,592	40,000
		Transport (road,jetties,bridges)	123	732	2,299	4,288	5,774	4812	2692	20,720	4,849
		Water and sanitation	73	393	978	1,155	757	678	338	4,372	
		Education	120	458	966	1,066	1,082	995	518	5,205	
		Electrification	26	141	209	488	662	1073	712	3,311	
		Community facilities	7	64	192	478	650	911	501	2,803	
		Health	1	7	33	31	30	25	13	140	
		Other	7	13	57	176	128	371	289	1,041	
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,672	3,181	1,348	13,495	
	2.2	Total sub-project costs:									
		CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	66.92	89.24	100.52	47.07	347.12	
		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	4.03	5.15	5.93	3.25	21.105	
		(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	5.46%	5.57%	6.46%	5.73%	



2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.56	10.23	34.75	66.11	90.37	101.19	67.31	371.52	
2.4	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
2.5	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%			85%	85%
2.6	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479	420	281	2,029	500
2.7	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	167,219	152,864	95,175	637,485	300,000
2.8	# of internal cross-township learning exchanges	2	4	4	0	2	3	0	15	20
2.9	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted	1	1	1	1	1	1		6	8
2.10	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed	99%	98.50%	99%	99%	98%	98%	97%	98.36%	85%
	A Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	100%	98%	
	B Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
2.11	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed	318	1,030	4,688	7,392	5,879	6,642	4,045	29,994	
	A Core	16	132	199	201	212	134	144	1,038	3.5%
	B Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	6,508	3,901	28,956	
2.12	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	95%

(မှတ်ချက်။ အမှတ်စဉ် (2.3)စာတိုင် (Total block grants disbursed) တွင် ယခင်သုံးလပတ်များနှင့် ကွာခြားခြင်းမှာ MISတွင် သဘာဝဘေး ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်းများ ထည့်သွင်း ထားခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေပမာဏသည် မူလထောက်ပံ့ငွေအား ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းချိန် ပြန်လည်အပ်နှံငွေ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)

ဇယား ၃ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၀/၉/၂၀၂၁

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၆	-
၂	ပဲခူး	၃	-
၃	ရှမ်း(ရ)	၅	-
၄	ရှမ်း(တ)	၅	-
၅	ရှမ်း(မ)	၅	-
၆	ရခိုင်	၈	-
၇	ချင်း	၃	-
၈	ကချင်	၈	-
၉	ကရင်	၇	-
၁၀	ဧရာဝတီ	၆	-
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၅၆</b>	

Table 4: Cumulative grievance received and resolved ( Jul 2014 – sept 2021)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671		671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472		472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238		238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924		924	924	100%	31	893
5	Ann	262		262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270		270	270	100%	24	246
7	Takone	423		423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722		722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488		488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214		1,214	1,214	100%	28	1,186

11	Paletwa	403		403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175		175	175	100%	35	140
13	Myaung	935		935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523		1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424		424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351		351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242		1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492		492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174		174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631		631	631	100%	45	586
21	Monyo	174		174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378		378	378	100%	5	373
23	Belin	966		966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220		220	220	100%	3	217
25	Demawso	771		771	771	100%	21	750
26	Kyainseikkyi	1,175		1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	846		846	846	100%	21	825
28	Ngaputaw	590		590	590	100%	18	572
29	Padaung	250		250	250	100%	10	240
30	Matupi	264		264	264	100%	55	209
31	Moegaung	413		413	413	100%	1	412
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	354		354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043		1,043	1,043	100%	4	1,039
34	Htilin	773		773	773	100%	3	770
35	Pauk	1,055		1,055	1,055	100%	18	1,037
36	Saw	592		592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	455		455	455	100%	7	448
38	Pyawbwe	481		481	481	100%	11	470
39	Yamethin	304		304	304	100%	22	282

40	Paung	799		799	799	100%	16	783
41	Pyinmana	185		185	185	100%	31	154
42	Hsihseng	565		565	565	100%	1	564
43	Kungyangon	333		333	333	100%	2	331
44	Kyauktan	512		512	512	100%	15	497
45	Thegon	258	6	264	264	100%	5	259
46	Shwegyin	148		148	148	100%	8	140
47	Putao	186		186	186	100%	-	186
48	Shwegu	225		225	225	100%	8	217
49	Danubyu	405		405	405	100%	5	400
50	Ingapu	252	3	255	255	100%	7	248
51	Hlaningbwe	681		681	681	100%	2	679
52	Kawtkareik	151		151	151	100%	2	149
53	Tongzang	590		590	590	100%	1	589
54	Mongkhet	67		67	67	100%	-	67
55	Mabein	155		155	155	100%	-	155
56	Maukmai	180	4	184	184	100%	-	184
57	Kani	499		499	499	100%	3	496
58	Kyunhla	504		504	504	100%	12	492
59	Ponnagyun	71		71	71	100%	5	66
60	Gwa	120		120	120	100%	2	118
61	State & Region	7		7	7	100%	1	6
62	Union	11		11	11	100%	-	11
	<b>Cumulative Total</b>	<b>30,042</b>	<b>13</b>	<b>30,055</b>	<b>30,055</b>	<b>100%</b>	<b>1,037</b>	<b>29,018</b>

**Table 5: Quarterly grievances received and resolved (July. - sept. 2021)**

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi				
2	Ngaputaw				
3	Padaung				
4	Matupi				
5	Mogaung				
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese				
7	Loikaw/ Shadaw				
8	Htilin				
9	Pauk				
10	Saw				
11	Nahtogyi				
12	Pyawbwe				
13	Yamethin				
14	Paung				
15	Pyinmana				
16	Hsiseng				
17	Kungyangon				
18	Kyauktan				
19	Thegon	6	6	100%	
20	shwegyin				
21	Putao				
22	Shwegu				
23	Danuphyu				
24	Ingapu	3	3	100%	
25	Hlaingbwe				

26	Kawtkareik				
27	Tongzang				
28	Mongkhet				
29	Mabein				
30	Maukmai	4	4	100%	
31	Kani				
32	Kyunhla				
33	Ponnagyun				
34	Gwa				
35	State & Region				
36	Union				
	<b>Quarterly Total</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	

Table6: Grievances received and resolved by category and township(July – September 2021)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Procedures	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & procedures	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.
1	Kyaukkyi														
2	Ngaputaw														
3	Padaung														
4	Matupi														
5	Mogaung														
6	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese														
7	Loikaw/ Shadaw														
8	Htilin														
9	Pauk														
10	Saw														
11	Nahtogyi														
12	Pyawbwe														
13	Yamethin														
14	Paung														

15	Pyinmana															
16	Hsihseng															
17	Kungyangon															
18	Kyauktan															
19	Thegon	6							3		1	1	1			
20	shwegyin															
21	Putao															
22	Shwegu															
<b>Sr. No.</b>	<b>Township</b>	<b># All Types</b>	<b>CORE</b>						<b>CORE SUPPLEMENT</b>							
			<b>Violation of Project Policies &amp; Procedures</b>	<b>Violation of Contract</b>	<b>Misuse of Funds</b>	<b>Improper Intervention</b>	<b># Core</b>	<b>% Core</b>	<b>General enquiry about policies &amp; procedures</b>	<b>Force Majeure</b>	<b>Suggestion/ demand</b>	<b>Appreciation</b>	<b>Other</b>	<b># Core Supp.</b>	<b>% Core Supp.</b>	
23	Danuphyu															
24	Ingapu	3									3					
25	Hlaingbwe															
26	Kawtkareik															
27	Tongzang															
28	Mongkhet															
29	Mabein															



30	Maukmai	4									4				
31	Kani														
32	Kyunhla														
33	Ponnagyun														
34	Gwa														
35	State & Region														
36	Union														
<b>Quarterly Total</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
<b>Cummulative recieved (up to Previous quarter)</b>		<b>30042</b>	<b>751</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1038</b>	<b>3.5%</b>	<b>1704</b>	<b>404</b>	<b>10460</b>	<b>14691</b>	<b>1745</b>	<b>29004</b>	<b>96.5%</b>
<b>Cummulative received (up to this quarter)</b>		<b>30055</b>	<b>751</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1038</b>	<b>3.5%</b>	<b>1707</b>	<b>404</b>	<b>10464</b>	<b>14696</b>	<b>1746</b>	<b>29017</b>	<b>96.5.5</b>
<b>Cummulative resolved (up to this quarter)</b>		<b>30055</b>	<b>751</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1038</b>	<b>3.5%</b>	<b>1707</b>	<b>404</b>	<b>10464</b>	<b>14696</b>	<b>1746</b>	<b>29017</b>	<b>96.5%</b>

ဇယား- ၇

Land Donation List (Cycle 6)

Sr	State/Region	Township	Land Donation										Donation Area (sqft)	PC-14	Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrication	Building	Other	Total	Donation	Compensation			
1	Kachin	Moegaung	4	5	5	-	-	-	-	5	23	-	2371	23	Cycle 3
2		Putao	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	662	2	Cycle 2
3		Shwegu	9	10	11	-	-	-	-	11	130	-	21396	130	Cycle 2
4	Kayah	Demawso	9	11	5	6	-	-	-	11	40	-	22113	40	Cycle 4
5		Hpruso	3	5	4	-	-	1	-	5	71	-	77830	71	Cycle 4
6		Loikaw	4	8	8	-	-	-	-	8	135	-	52141	135	Cycle 3
7		Shartaw	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	Cycle 3
8		Hpasuang	2	3	1	2	-	-	-	3	27	-	4870	27	Cycle 3
9		Bawlakhe	2	2	2	-	-	-	-	2	31	-	7126	31	Cycle 3
10		Maese	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	226	1	Cycle 3
11	Kayin	Kyarinnseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	79	-	170876	79	Cycle 4
12		Hlaingbwe													Cycle 2
13		Kawkeyik													Cycle 2
14	Chin	Matupi	6	6	4	-	1	1	-	6	23	-	71260	23	Cycle 3
15		Tonzang	5	5	5	-	-	-	-	5	11	-	10532	11	Cycle 2
16		Patatewa	7	7	3	-	-	2	-	5	13	-	25890	13	Cycle 4
17	Sagaing	Myaung	4	4	2	1	1	-	-	4	11	-	1437	11	Cycle 4
18		Banmauk	12	18	12	1	1	4	-	18	258	-	90617	258	Cycle 4
19		Kani	11	21	12	3	6	-	-	21	221	-	76673	221	Cycle 2
20		Kyunhla	12	20	17	-	4	-	-	21	388	-	56118	388	Cycle 2
21	Magway	Mindon	33	46	6	8	32	-	-	46	773	-	65453	773	Cycle 4
22		Saw	26	27	10	2	14	-	1	27	806	-	36657	806	Cycle 3
23		Htinlin	9	9	2	4	-	3	-	9	216	-	30577	216	Cycle 3
24		Pauk	20	41	9	2	29	-	1	41	824	-	79064	824	Cycle 3
25	Mandalay	Ngazun	8	12	-	2	7	3	-	12	175	-	10029	175	Cycle 4
26		NyaungOo	9	15	-	6	9	-	-	15	146	-	3176	146	Cycle 4

27		Nahtogyi	9	11	8	1	1	-	1	11	269	-	51358	269	Cycle 3
28		Pyawbwe	3	3	1	1	-	1	-	3	7	-	900	7	Cycle 3
29		Yamethin	10	17	4	11	-	-	2	17	51	-	35740	51	Cycle 3
30	Bago	Kyaukkyi	18	32	25	1	1	6	-	33	437	-	303230	437	Cycle 4
31		Monyo	23	37	9	1	21	6	-	37	137	-	163162	137	Cycle 4
32		Padaung	17	24	12	10	-	3	-	25	102	-	84674	102	Cycle 3
33		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	141	-	144605	141	Cycle 2
34		Thaegon	24	45	39	-	4	2	-	45	831	-	265724	831	Cycle 2
35	Yangon	Kyawhmu	25	29	18	2	-	10	-	30	159	-	248553	159	Cycle 4
36		Kyunchankone	4	4	3	1	-	-	-	4	14	-	123045	14	Cycle 3
37		Kyauktan	3	3	2	-	-	1	-	3	3	-	15547	4	Cycle 3
38	Ayeyarwaddy	Kyankhin	9	20	-	2	10	8	-	20	22	-	15646	22	Cycle 4
39		Tharpaung	6	15	2	1	4	8	-	15	24	-	214392	24	Cycle 4
40		Ngaputaw	7	9	7	-	1	1	-	9	24	-	313849	24	Cycle 3
41		Ingapu													Cycle 2
42		Danuphyu													Cycle 2
43	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	-	26	204	-	542692	204	Cycle 4
44	Mon	Belin	4	4	3	-	-	-	1	4	71	-	6690	71	Cycle 4
45		Chaugzong	5	5	3	2	-	-	-	5	15	-	7047	15	Cycle 4
46		Paung	5	5	3	2	-	-	-	5	13	-	37783	13	Cycle 3
47	Rakhine	Gwa	10	15	11	3	-	-	1	15	97	-	4900	97	Cycle 2
48		Ponnagyun													Cycle 2
49	Naypyitaw	Lewe	4	5	1	1	-	2	1	5	25	-	26056	25	Cycle 4
50		Pyinmanar	3	3	-	1	-	-	2	3	15	-	7029	15	Cycle 3
51	Shan	Hsesaing	3	4	-	3	-	1	-	4	7	-	4620	7	Cycle 3
52		Maukme													Cycle 2
53		Mabeing	5	7	4	-	-	3	-	7	59	-	25340	61	Cycle 2
54		Mongkhet													Cycle 2
Total			425	624	299	85	151	82	10	627	7131	0	3559673	7134	

Land Donation List (Cycle 7)

Sr	State/Region	Township	Land Donation										Donation Area (sqft)	PC-14	Remark	Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrification	Building	Other	Total	Donation	Compensation				
1	Kachin	Moegaung	6	7	6	-	-	1	-	7	30	-	30385	30	Cycle 4	
2		Putao	4	7	5	1	-	1	-	7	22	-	8620	22	Cycle 3	
3		Shwegu	17	22	20	2	-	-	-	22	279	-	62311	279	Cycle 3	
4	Kayah	Loikaw	3	5	4	-	-	1	-	5	53	-	28310	53	Cycle 4	
5		Shardaw	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	831	2	Cycle 4	
6		Hpasaung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cycle 4	
7		Bawlekhe	1	1	1	-	-	-	-	1	8	-	3720	8	Cycle 4	
8		Maese	3	3	2	1	-	-	-	3	17	-	4310	17	Cycle 4	
9	Kayin	Kyarinnseikgyi	3	4	3	1	-	-	-	4	30	-	21100	30	Cycle 4	
10	Chin	Matupi	12	13	8	1	3	1	-	13	59	-	295074	59	Cycle 4	
11		Tonzang	4	4	2	-	-	2	-	4	16	-	50253	16	Cycle 3	
12	Magway	Saw	10	13	-	-	13	-	-	13	370	-	10255	370	Cycle 4	
13		Htilin	13	15	-	1	13	-	-	15	267	-	3273	267	Cycle 4	
14		Pauk	16	31	-	1	28	1	-	31	911	-	11025	933	Cycle 4	
15	Mandalay	Nahtogyi	13	15	14	1	-	-	-	15	254	-	254606	254	Cycle 4	
16		Pyawbwe	7	10	-	3	-	7	-	10	10	-	18121	10	Cycle 4	
17		Yemathin	11	13	9	4	-	-	-	13	64	-	63023	64	Cycle 4	
18	Bago	Padaung	25	46	14	11	6	12	-	46	154	-	107453	154	Cycle 4	
19		Thegon	24	45	38	-	4	2	-	45	831	-	265724	831	Cycle 2	
20		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	141	-	144605	141	Cycle 2	
21		Kyaukkyi	5	5	10	-	2	2	-	5	40	-	9047	40	Cycle 4	
22	Yangon	Kyunchankone	5	6	3	-	-	2	1	6	9	-	13215	9	Cycle 4	

2 3		Kyauktan	1	1	-	-	-	-	1	1	12		1369	12	Cycle 4	
2 4	Shan	Hsesaing	7	19	9	4	3	3	-	19	100	-	75912	100	Cycle 4	
2 5		Mabein	4	4	4	-	-	-	-	4	80	-	1791	81	Cycle 3	
	Total		209	307	162	33	75	38	2	310	3759		1484331.111	3782		

ဇယား-၈။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ထိ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်

<b>Cumulative Expenses by Components</b>				
<b>Expenditure by Project Component</b>	<b>Current Quater</b>	<b>Year to date</b>	<b>Cumulative to date</b>	<b>%</b>
Com 1: Community Block Grants	-	15,883,603,430.00	374,385,051,970.00	61%
Com 2: Facilitation & Capacity	2,182,744,083.95	9,272,259,910.67	107,224,978,892.69	18%
Com 3: Knowledge & Learning	366,340.00	26,906,910.00	5,023,191,506.70	1%
Com 4: Implementation Support	468,188,628.54	2,024,105,695.78	37,856,252,786.32	6%
Com 5: Emergency Contingency Response	-	-	84,468,375,092.08	14%
<b>Total Expenditure</b>	<b>2,651,299,052.49</b>	<b>27,206,875,946.45</b>	<b>608,957,850,247.79</b>	<b>100%</b>

ဇယား ၉။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total	Village	Block Grant			Village Development Plan			Total Sub	TPIC Approval		SP Project Planing &			Sub Project Iimplection						Social		
		Village		request VT	received	VDP	# VDP	%	Project	for Sub	Proposal (PC-5)			0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Target	%			
		Tract									Target	Project	Plan									%	PC-5	
					VT	Target	Meeting	Completion	#	%	Completed	Uploa ded												
					VT																			
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	110	110	100	110	100	110	0	0	0	0	110	110	110	100
Kachin	Shwegu	28	86	28	100	28	100	86	86	100	81	81	100	81	100	81	0	0	0	0	81	81	81	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	94	94	100	94	100	94	0	0	0	0	94	94	94	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	46	46	100	46	100	46	0	0	0	0	46	46	46	100
Kayah	Demoso	25	174	25	100	25	100	174	174	100	124	124	100	124	100	124	0	0	0	0	124	124	124	100
Kayah	Hpruso	14	116	14	100	14	100	116	116	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100
Kayah	Shadaw	3	15	3	100	3	100	15	15	100	9	9	100	9	100	9	0	0	0	0	9	9	9	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayah	Hpasawng	8	55	3	37.5	3	37.5	21	21	90	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayin	Hlaningbwe	71	397	70	98.6	70	98.59	397	396	99	236	236	100	236	100	236	0	0	0	0	236	236	236	100
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	178	178	100	178	100	178	0	0	0	0	178	178	178	100
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98	50	98.04	365	355	97	292	292	100	292	100	292	0	0	0	0	292	292	292	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	63	63	100	63	100	63	0	1	0	0	62	63	63	100

Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	150	150	100	150	100	150	0	0	0	0	150	150	150	100
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa	96	384	90	93.8	90	93.75	384	365	95	344	344	100	344	100	344	0	3	4	4	333	217	344	100
Sagaing	Banmauk	47	221	47	100	47	100	221	221	100	196	196	100	196	100	196	0	0	0	0	196	196	196	100
Sagaing	Myaung	48	82	48	100	48	100	82	82	100	118	118	100	118	100	118	0	0	0	0	118	118	118	100
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	113	113	100	113	100	113	0	0	0	0	113	113	113	100
Sagaing	Pinlebu							0					100											
Sagaing	Kani	45	201	45	100	45	100	201	201	100	141	141	100	141	100	141	0	0	0	0	141	141	141	100
Taninthar yi	Kyunsu							0					100		100									
Taninthar yi	Tanintharyi	19	168	19	100	19	100	168	168	100	101	101	100	101	100	101	0	0	0	0	101	101	101	100
Bago	Shwegyin	31	114	30	96.8	30	96.77	114	103	90	63	63	100	63	100	63	0	3	0	1	59	63	63	100
Bago	Kyaukkyi	34	137	28	82.4	28	82.35	120	120	100	145	145	100	145	100	145	0	0	0	0	145	145	145	100
Bago	Monyo	37	220	37	100	37	100	220	220	100	208	208	100	208	100	208	0	0	0	0	208	208	208	100
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	160	160	100	160	100	160	0	0	0	0	160	160	160	100
Bago	Thegon	49	308	49	100	49	100	308	308	100	198	198	100	198	100	198	0	0	0	0	198	198	198	100
Magway	Sidoktaya							0		100														
Magway	Mindon	72	180	72	100	72	100	180	180	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	261	261	100	261	100	261	0	0	0	0	261	261	261	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100
Mandalay	Natogyi	64	191	64	100	64	100	191	191	100	173	173	100	173	100	173	0	0	0	0	173	173	173	100
Mandalay	Ngazun	44	158	44	100	44	100	158	158	100	190	190	100	190	100	190	0	0	0	0	190	190	190	100
Mandalay	Nyaung U	75	220	75	100	75	100	220	220	100	282	282	100	282	100	282	0	0	0	0	282	282	282	100



Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	291	291	100	291	100	291	0	0	0	0	291	291	291	100
Mandalay	Pyawbwe	75	317	75	100	75	100	317	317	100	285	285	100	285	100	285	0	0	0	0	285	285	285	100
Mon	Chaungzon	43	78	43	100	43	100	78	78	100	175	175	100	175	100	175	0	0	0	0	175	175	175	100
Mon	Paung	49	154	49	100	49	100	154	154	100	170	170	100	170	100	170	0	0	0	0	170	170	170	100
Mon	Bilin	51	217	51	100	51	100	217	217	100	205	205	100	205	100	205	0	0	0	0	205	205	205	100
Rakhine	Ponnagyun	56	102	56	100	48	85.71	84	84	100	137	137	100	137	100	137	0	2	2	10	123	108	137	100
Rakhine	Ann							0																
Rakhine	Gwa	33	168	33	100	33	100	168	168	100	113	113	100	113	100	113	0	0	0	0	113	113	113	100
Yangon	Htantabin							0																
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	18	40	78	78	100	114	114	100	114	100	114	0	0	0	0	114	114	114	100
Yangon	Kawhmu	55	134	55	100	55	100	134	134	100	209	209	100	209	100	209	0	0	0	0	209	209	209	100
Yangon	Kungyango n	43	136	43	100	43	100	136	136	100	136	136	100	136	100	136	0	0	0	0	136	136	136	100
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	94	94	100	94	100	94	0	0	0	0	94	94	94	100
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	177	177	100	177	100	177	0	0	0	0	177	177	177	100
Shan	Namhsan							0																
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	38	38	100	38	100	38	0	0	0	0	38	38	38	100
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	78	78	100	78	100	78	0	0	0	0	78	78	78	100
Ayeyawad y	Ingapu	71	642	71	100	71	100	642	642	100	362	362	100	362	100	362	0	0	0	0	362	362	362	100
Ayeyawad y	Ngaputaw	67	354	67	100	67	100	354	354	100	346	346	100	346	100	346	0	0	0	0	346	346	346	100
Ayeyawad y	Lemyethna							0																
Ayeyawad y	Kyangin	30	256	30	100	30	100	254	254	100	188	188	100	188	100	188	0	0	0	0	188	188	188	100
Ayeyawad y	Thabaung	67	438	67	100	67	100	438	438	100	377	377	100	377	100	377	0	0	0	0	377	377	377	100

Ayeyawad y	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	228	228	100	228	100	228	0	0	0	0	228	228	228	100
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	130	130	100	130	100	130	0	0	0	0	130	130	130	100
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100	60	100	305	305	100	376	376	100	376	100	376	0	0	0	0	376	376	376	100

ဇယား ၁၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Villag e Tract	Villag e	Block Grant		Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit			
				request VT	received VT	VDP Targ et	# VDP Meeti ng	% Compl ection		#	%	Plan Comp leted	%	PC-5 Upload ed	0%	1- 50%	51- 75%	76- 99 %	100 %	F-6	Targe t	%		
				Kachin	Mogaung	36	79	36		100	36	100	79	79	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0
Kachin	Shwegu	28	88	28	100	28	100	88	88	100	83	83	100	83	100	83	0	0	0	0	83	83	83	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	79	79	100	79	100	79	0	0	0	0	79	79	79	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	66	66	100	66	100	66	0	0	0	0	66	66	66	100
Kayah	Demoso							0																
Kayah	Hpruso							0																
Kayah	Shadaw	3	16	3	100	3	100	16	16	100	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	16	16	100	16	100	16	0	0	0	0	16	16	16	100

Kayah	Hpasawng	8	55	3	37.5	3	37.5	40	20	50	11	11	100	11	100	11	0	0	0	0	11	11	11	100
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayin	Hlaningbwe	71	402	71	100	71	100	402	402	100	224	224	100	224	93	218	9	17	8	5	185	133	224	100
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	168	168	100	168	100	168	7	3	3	5	150	119	168	100
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100	3	100	26	26	100	18	18	100	18	100	18	0	0	0	0	18	18	18	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	60	60	100	60	100	60	0	0	0	0	60	60	60	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	162	162	100	162	100	162	0	0	0	0	162	162	162	100
Chin	Kanpetlet							0																
Chin	Paletwa							0																
Sagaing	Banmauk							0																
Sagaing	Myaung							0																
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	109	109	100	109	100	109	2	0	0	0	107	107	109	100
Sagaing	Pinlebu							0					100											
Sagaing	Kani	45	200	45	100	45	100	200	200	100	129	129	100	129	79	125	4	0	0	1	124	124	129	100
Tanintharyi	Kyunsu							0					100											
Tanintharyi	Tanintharyi	1	16	1	100	1	100	16	16	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	5	100
Bago	Shwegyin	23	114	23	100	23	100	114	73	64.035	44	44	100	44	95	42	2	0	0	0	42	42	44	100
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100	7	100	37	37	100	42	42	100	42	100	42	0	0	0	0	42	42	42	100

Bago	Monyo							0																
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	181	181	100	181	98.9	179	0	1	0	2	178	175	181	100
Bago	Thegon	49	308	49	100	46	93.9	308	308	100	155	155	100	155	54	95	62	23	14	5	51	41	155	100
Magway	Sidoktaya							0																
Magway	Mindon							0																
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	277	277	100	277	100	277	0	0	0	0	277	277	277	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	138	138	100	138	100	138	0	0	0	0	138	138	138	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	137	137	100	137	100	137	0	0	0	0	137	137	137	100
Mandalay	Natogyi	64	192	64	100	64	100	192	192	100	230	230	100	230	100	230	0	0	0	0	230	230	230	100
Mandalay	Ngazun							0																
Mandalay	Nyaung U							0																
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	335	335	100	335	100	335	0	0	0	0	335	335	335	100
Mandalay	Pyawbwe	75	318	75	100	75	100	318	318	100	360	360	100	360	100	360	0	0	0	0	360	360	360	100
Mon	Chaungzon							0																
Mon	Paung	50	154	50	100	50	100	154	154	100	192	192	100	192	100	192	0	0	0	0	192	192	192	100
Mon	Bilin							0																
Rakhine	Ponnagyun							0																
Rakhine	Ann							0																
Rakhine	Gwa	33	167	33	100	33	100	167	167	100	103	103	100	103		103	0	5	4	13	81	76	103	100

Yangon	Htantabin							0																		
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	45	100	78	78	100	122	122	100	122	100	122	0	0	0	0	122	122	122			100
Yangon	Kawhmu							0																		
Yangon	Kungyango n	43	136	43	100	43	100	136	136	100	135	135	100	135	100	135	0	0	0	0	135	135	135			100
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	84	84		84		84	0	1	1	0	82	81	84			100
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186			100
Shan	Namhsan							0																		
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	30	30	100	30		30	0	0	0	0	30	30	30			100
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	63	63	100	63		63	0	0	0	0	63	63	63			100
Ayeyawad y	Ingapu	71	644	71	100	71	100	644	644	100	161	161	100	161		161	1	1	9	6	144	117	161			100
Ayeyawad y	Ngaputaw	83	426	83	100	83	100	426	426	100	421	421	100	421	100	421	0	0	0	0	421	421	421			100
Ayeyawad y	Lemyethna							0																		
Ayeyawad y	Kyangin							0																		
Ayeyawad y	Thabaung							0							Y7											
Ayeyawad y	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	328	328	100	328		328	2	2	4	1	319	303	328			100
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	149	149	100	149	100	149	0	0	0	0	149	149	149			100
Nay Pyi Taw	Tatkon							0																		
Nay Pyi Taw	Lewe							0																		



