

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

**NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT**  
Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ  
၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ



(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်)

## List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	အစီရင်ခံစာထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၈
၃။	သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ	၈
၄။	စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၉
၅။	အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၁၀
၆။	ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၁၁
၇။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များ လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ	၁၁
၈။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုများဆိုင်ရာများ	၁၂
၉။	ဘဏ္ဍာရေး(ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)	၁၂
၁၀။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၃
၁၁။	သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး	၁၈
၁၂။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	၁၈
၁၃။	အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၁၉
၁၄။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၀
၁၅။	အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	၂၀
၁၆။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်	၂၀
၁၇။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ	၂၂
၁၈။	အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၂၄
၁၉။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၂၅

**စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ**

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှုပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှုများ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၄: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၅: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၆: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၇: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၈: ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ထိ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း
- ဇယား ၉: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)
- ဇယား ၁၀: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(အဋ္ဌမနှစ်)

**သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြချက်**

**စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု**

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင်

- (က) ရလဒ် မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း တိုးတက်မှု
- (ခ) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ
- (ဂ) ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်၊ သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၉)မြို့နယ်နှင့် အဌမနှစ်စီမံကိန်း မြို့နယ်(၉)မြို့နယ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

**ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်**

- (က) VDP အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချက် ၁၀၂၇၀ခု ရှိသည့်အနက် ၁၀၂၇၀ခုပြုလုပ်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခု အတွက် အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

**သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ်**

- (က) VDP အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချက် ၆၄၆၈ခု ရှိသည့်အနက် ၆၄၆၈ခုပြုလုပ်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃၈ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃၈ ခု ရှိသည့် အနက် ၅၁၁၈ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၆၁% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၁၈ခု အတွက် အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

(င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၁၈ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

**အဌမနှစ် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်**

(က) VDP အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချက် ၅၂၃ခု ရှိသည့်အနက် ၅၂၃ခု ပြုလုပ်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ ခု ရှိသည့်အနက် ၂၃၄ ခု ပြီးစီး၍ ၈၂.၆၈% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

(ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၂၉ ခု အတွက် အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

(င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၁၉ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ခု ပြီးစီး၍ ၈၈၈၄ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမ နှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃၈ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၁၈ခု ပြီးစီး၍ ၅၁၁၈ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၃၄ခု ပြီးစီး၍ ၂၁၉ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- ဆဌမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၄.၄၃% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၇.၆၄ %၊ ပညာရေး ၁၁.၂၁ % ၊ မီးလင်းရေး ၁၂.၀၆ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၄၆၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၉.၇၅ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၂၇ % နှင့် အခြား ၄.၁၈%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- သတ္တမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၂.၈၀% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၆.၆၀ %၊ ပညာရေး ၁၀.၂၂ % ၊ မီးလင်းရေး ၁၄.၃၆ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၄၃၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၉.၅၆ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၂၅ % နှင့် အခြား ၅.၇၈%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- အဌမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၄.၇၇% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၄.၉၅ %၊ ပညာရေး ၉.၅၄ % ၊

မီးလင်းရေး ၆.၇၁ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၇၁၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၂၀.၈၅ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၇၁ % နှင့် အခြား ၁.၇၇%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

**NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမနှစ် ၂၀၁၃/၁၄	ဒုတိယနှစ် ၂၀၁၄/၁၅	တတိယနှစ် ၂၀၁၅/၁၆	စတုတ္ထနှစ် ၂၀၁၆/၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈	ဆဋ္ဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉	သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		အဋ္ဌမနှစ် ၂၀၂၀/၂၁		စုစုပေါင်း (ပ-အဋ္ဌမ)
							#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၃	၅၄	၃၉		၉		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၄	၁,၄၁၁		၁၀၆		၂,၆၇၇
ကျေးရွာ	၃၉၀	၁,၇၀၃	၅,၃၇၉	၈,၄၆၀	၁၁,၅၄၂	၁၀,၂၇၃	၆,၄၆၈		၅၂၃		၁၂,၁၆၃
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၄	၁,၄၁၁		၁၀၆		၂,၆၇၇
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၄	၁,၄၀၈		၁၀၆		၂,၆၇၄
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁.၅၆	၁၀.၂၃	၃၄.၇၅	၆၆.၁၁	၉၀.၃၇	၁၀၁.၁၉	၆၇.၄၀		၃.၃၇		၃၇၄.၉၈
VDP အစည်းဝေးပြီးစီးမှု	၃၉၀	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁,၅၂၄	၁၀,၂၇၀	၆,၄၆၈		၅၂၃		၄၄,၃၇၇
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၃၈		၂၈၃		၃၇,၉၈၄
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၃၈		၂၈၃		၃၇,၉၈၄
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၃၀		၂၈၃		၃၇,၉၇၆
၀ %					၀	၀	၈	၀.၁၆	၀		၈
၁%၅၀-					၀	၀	၆	၀.၁၂	၅	၁.၇၇	၁၁
၅၁%၇၅-					၀	၀	၅	၀.၁၀	၁၂	၄.၂၄	၁၇
၇၆%၉၀-					၀	၀	၁	၀.၀၂	၃၂	၁၁.၃၁	၃၃
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၁၈	၉၉.၆၀	၂၃၄	၈၂.၆၈	၃၇,၉၁၅
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၁၈	၉၉.၆၁	၂၂၉	၈၀.၉၂	၃၇,၉၁၀
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၁၈	၉၉.၆၁	၂၁၉	၇၇.၃၈	၃၇,၉၀၀
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀	၅၃					၁၉၈
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁	၁					၆

၇။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဋ္ဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၁၀၀%) (၈၈၈၄)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၈၈၄)ခု အတွက် လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၀၀%) (၅၁၁၈)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅၁၁၈)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲပြု လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၉။ အဋ္ဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၀၀%) (၂၃၄)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၂၃၄)ခုအတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

**အစီရင်ခံထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ**

၁၀။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ပေးမှု ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ပစ္စည်းများ အချိန်မီ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။(ပုဏ္ဏားကျွန်း)
- (ခ) ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။ (မိုင်းခတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိလ်မြို့များတွင် ဝယ်ယူ၍ မရ)၊ ဖုန်းလိုင်းများ၊ အင်တာနက်လိုင်းများ မကြာခဏ ပြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အခတ်အခဲရှိခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း သွားလာလွယ်ကူစေရန်အတွက် စီမံကိန်းသုံး မော်တော် ယာဉ်(၁)စီး ပြန်လည်ချထားပေးပါရန်နှင့် ယာဉ်မောင်းဝန်ထမ်း(၁)ဦး ငှားရမ်းခန့်ထားခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြခြင်း။

**သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ**

- (က) ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
- (ခ) မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း။ သုံးလပတ်အတွင်း မြို့နယ်များနှင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
- (ဂ) ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း။ သုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
- (ဃ) 40 K/15 K သင်တန်းများ။ ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။



**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း**

၁၁။ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မြို့နယ်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ပြီးစီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း(၁)မြို့နယ်နှင့် အဌမနှစ် စီမံကိန်း (၈)မြို့နယ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျ၊ ပူတာအို၊ ရွှေကျင်၊ ဝှ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မောက်မယ်နှင့် မိုင်းခတ်) မြို့နယ်(၉)မြို့နယ်အား MISနှင့် ပတ်သက်သော မွမ်းမံသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများအား လစဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ဤ ကာလအတွင်းတွင် GIS/MISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS/MIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မီ ပေးပို့ခြင်း မရှိကြပါသည်။

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်များမှ M&amp;E/MIS စနစ်သို့ အချက်အလက် ဖြည့်သွင်း ထားသည်များကို ကြီးကြပ်/စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။</li> <li>• အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခဲ့ပါသည်။</li> <li>• အဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော(တွန်းဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျ၊ ပူတာအို၊ ရွှေကျင်၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းခတ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းနှင့် ဝှ ) မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်အား Video Conferencing ဖြင့် M&amp;Eနှင့် ပတ်သက်သော မွမ်းမံသင်တန်းအား ပို့ချဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <p>မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး MISအချိန်နှင့် တပြေးညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard</p>	<p><b>MIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</li> <li>• သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ် /တိုင်းရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</li> <li>• အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul> <p><b>GIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။</li> </ul>

<p>အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက်များအားလုံး အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p> <p><b>အစီရင်ခံခြင်း</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား <a href="http://www.cdd.drdmyanmar.org">www.cdd.drdmyanmar.org</a> တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul>	
---	--

**အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ**

**ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း**

၁၃။ Conflict area များဖြစ်သော မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

**(က) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်**

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၈) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၃)ရွာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများ စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

**(ခ) ဖားဆောင်း+ဘော်လခဲမြို့နယ်**

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် EAO များမှ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားပြီးနောက် လုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျေးရွာအုပ်စု (၅)အုပ်စုနှင့် ဘော်လခဲမြို့နယ်၏ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တိုးလာသည့် ကျေးရွာအုပ်စု(၁)အုပ်စု စုစုပေါင်း ကျေးရွာ အုပ်စု(၆)အုပ်စုတွင် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၁၂)ခု ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲ (၃)ခုမှာ (၁၀၀%)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းခွဲ(၂)ခုနှင့် (၀%) လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခုမှာ မြေပြင်အခြေအနေအရ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး ယခုသုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

**(ဂ) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်**

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

**(ဃ) ရွှေကျင်မြို့နယ်**

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉)ရွာ ကျန်ရှိ ပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအား KNUမှ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

**(င) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေ အေးချမ်းသော ကျေးရွာ အုပ်စု (၆၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂၇)ရွာတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၁၇၀)ခုကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၅)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၅)ရွာတွင် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅)ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

**ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်**

၁၄။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်မှာ ဆဌမနှစ်(၈၀၉) ခု၊ သတ္တမနှစ်(၄၄၃)နှင့် အဌမနှစ်(၁၈)ခု စုစုပေါင်း(၁၂၇၀)ခု ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား **ဇယား(၇)**ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

**ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ**

၁၅။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၄၃ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၄၃ စောင် (၁၀၀%) သည် **“core grievances”** (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)များဖြစ်သည်။ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ၄၃(၁၀၀ % )ဆောင်ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၅,၆) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၃၀၀၉၈ စောင် လက်ခံရရှိပြီး ၃၀၀၉၈ (၁၀၀ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

**သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း**

၁၆။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်တွင် ၂(၄.၆%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၃၉(၉၀.၆%)စောင် နှင့် ရုံးချုပ်အဆင့်တွင် ၂(၄.၆)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၁၀(၂၃.၂%)စောင်၊ အမျိုးသမီးများမှ ၁၁ (၂၅.၆%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၂၁(၄၈.၈%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၃၅(၈၁.၃%)စောင်၊ ကျေးရွာ

လူထုအစည်းအဝေး ၁(၂.၃%)စောင်၊ E-mailဖြင့် ၂(၄.၆%)၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၄(၉.၃%)စောင်နှင့် အခြား ၁(၂.၃%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် ၄၁(၉၅.၅)စောင် နှင့် မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၃(၆.၉%)စောင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

**ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ**

၁၇။ သုံးလပတ်အတွင်း ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးအတွက် ပျမ်းမျှကြာချိန်သည် (၂၁) ရက်ဖြစ်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားများအတွက် အများဆုံး (၆) ရက်၊ ကျေးဇူးတင်လွှာအတွက် အများဆုံး (၂၁) ရက်၊ ပရောဂျက်မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များဆိုင်ရာ အထွေထွေစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက် အများဆုံး (၁) ရက်၊ အကြံပြုချက်အတွက် အများဆုံး (၁၂) ရက်နှင့် ပရောဂျက်မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အများဆုံး(၂၁) ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။

**ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ**

၁၈။ ယခင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အမျိုးသမီးများ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင် အကြံပေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်း စိတ်ဓာတ်လည်းရှိလာကြပြီး ဦးဆောင်နိုင်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း တတ်တတ်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၉။ “မောက်မယ်မြို့နယ်၊ တိညှုကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော မနန်းခမ်းအောင် (စောင့်ကြည့်ကော်မတီ) သည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် လုပ်ငန်းများကို (၈၊ လယ်၊ ဆုံး)အထိစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သူမသည်(၂)နှစ်အရွယ် ကလေးရှိသော်လည်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ သူမသည် စောင့်ကြည့် ပေးရုံသာမက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများကိုလည်း လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက် ပါဝင်အောင် အမြဲတမ်း လက်တွဲခေါ်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ တိညှုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် ပိုမိုတက်ကြွစွာ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။”

**ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)**

၂၀။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၂၃)အုပ်စုအတွက် block grants စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၈၄၅ မီလီယံအား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ IDA-Loan မှ Block grants များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

**ဘတ်ဂျက်**

၂၁။ ယခုနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အား တောင်းခံထားခြင်း မရှိပါ။ မူလခွင့်ပြုထားသော (၆)လ အတွက် စုစုပေါင်း Budget မှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁၂,၆၉၈,၅၇၁,၃၀၀/-)ဖြစ်ပါသည်။

**အီတလီ Soft Loan**

၂၂။ သုံးလပတ်အတွင်း အီတလီရန်ပုံငွေမှ ငွေပေးချေလွှဲအပ်ခြင်း မရှိပါ။

**စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း**

၂၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ လက်ခံရရှိပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပေးပို့ခဲ့ သည်။

**ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ**

၂၄။ ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ အကြံပေးအဖွဲ့များနှင့် ဆဌမနှစ် (၁၃) မြို့နယ်အနက် အကြံပေး အဖွဲ့(၇)ဖွဲ့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များအား လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ငွေပေးချေမှု ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် အကြံပေးဝန်ထမ်းများ၊ Infraများ၊ CF နှင့် TF များ အား ခန့်အပ်သွားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၂၅။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင် ရွက်ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်**

၂၆။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးအတွက် ခွဲဝေချထားပေးသည့် Samsung Galaxy J7 အမျိုးအစား Phone Handset (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုအား (၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

- (ခ) ကနီမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး လုပ်ငန်းသုံးမော်တော် ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်စရိတ် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူခွင့် ပြုကြောင်း **e-mail** ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး စီမံကိန်း ဆိုင်ကယ်(၆၁၀/၃၄၃၂၂) ပျောက် ဆုံးမှုအား (၃၀.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အသုံးပြုသူ ကာယကံရှင်မှ တစ်လုံးတစ်ခဲ တည်း ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် TVS 110cc (၃၅) စီးနှင့် Honda 125cc (၁) စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန်တင်ပြလာမှုအား (၃.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၆၉၆) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) အင်္ဂပူမြို့နယ်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၂၈) စီး လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၄၈၉) နှင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (င) ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ Acer Laptop (၂) လုံး ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၁၂-၁၀-၂၀၂၁) နှင့် စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အမှတ် (4Q/5058) ၏ ကားတာယာလဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၁၂-၁၀- ၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၄၉၆) ရက်နေ့ email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- (စ) ဓနုဖြူမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်(၁၀၀)စီးအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၄၉၉) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)လက်အောက်ရှိ ဆီဆိုင်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး Silicon Power Hard Disk (၁) လုံး ပျောက်ဆုံးမှုအား (၂၇.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမော်တော်ယာဉ် နယ်မြေကျော်လွန် သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) ဓနုဖြူမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Printer & UPSအား ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါရန်တင်ပြလာခြင်းအား (၂၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Color Printer (၁) လုံး လိုအပ်မှုအားတင်ပြလာခြင်းအား (၉-၁၁- ၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းစုံစမ်း၍ ပြန်လည်တင်ပြရန် emailဖြင့် အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (၄) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်(6L/7206) အား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၇-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၅၃၃ ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (၅) အင်္ဂုမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံးမီးစက်အား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါ ရန်တင်ပြ လာခြင်းအား (၂၇-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် email ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်သဲစုလှိုင်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်ခိုင်ဦး အသုံးပြုသည့် Huawei အမျိုးအစား Tablet (၂) လုံး ပျောက်ဆုံးမှု အတွက် ပစ္စည်းတန်ဖိုးအား (၃.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပြန်လည် ပေးလျှော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (၆) ပူတာအိုမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ Huawei Tablet (၁) လုံး ပျက်စီးမှုအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြု ကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Tablet (၃)လုံး ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံးတွင်သာ သိမ်းဆည်းထားရန်နှင့် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်(၆)စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၆၆၃)ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (၇) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅၁) စီး အား အသေးစားပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၉-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၅၄၅)နှင့် လုပ်ငန်းသုံး Huawei Tablet (၄)လုံး ပျက်စီးမှုအား နေပြည်တော် သို့ပို့ဆောင်၍ ပြင်ဆင်လိုပါကြောင်း တင်ပြလာခြင်းအား (၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်သို့ ပို့ဆောင်၍ ပြင်ဆင်ရန် ခွင့်ပြုကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Hard Disk (၂)လုံး ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား Hard Disk (၂)လုံးအား ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (၈) ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (၂၂.၁၁.၂၀၂၁) ရက် နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ပေါင်မြို့နယ်မှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း များအား (၄.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်မှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (၈.၁၁.၂၀၂၁) လည်းကောင်း ပြန်လည်အပ်နှံပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (၉) ကျွန်းလှမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် (၉) စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၉-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၅၂) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (ထ) ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မော်တော်ယာဉ်အမှတ် (4Q/ 5058) ၏ထိုင်ခုံ Leather Cushion အစွပ် (၁) စုံ တပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်း အား (၂၉-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၅၃) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးစီမံကိန်း ဆိုင်ကယ်(၆၁၀/၃၄၃၂၂) ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ပစ္စည်းတန်ဖိုးအား ပေးလျော်ရန် (၂.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၅၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး (၃၀.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပြန်လည်ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) ချောင်းဆုံမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလာမှုအား (၃.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၆၉) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (န) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကာလ ပြီးဆုံးခဲ့သည့် မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၃.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၇၀) ဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်း၊ စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ တင်ပြလာသည့် စာရင်းများ အား စိစစ်ပြီးဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်များအား ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားထား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ပ) ရွှေကူမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Color Printer (၁)လုံး ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၉.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်စရိတ်ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေနှင့် ပြန်လည်တင်ပြရန် ကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းရုံးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မြတ်မင်းသူ အသုံးပြုသည့် Huawei အမျိုးအစား Tablet (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုအား (၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင်စာအမှတ်(၆၉၅) ဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ (၉.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပြန်လည်ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဖ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းကာလပြီးဆုံးခဲ့သည့် မြို့နယ် (၃) မြို့နယ် အနက်မှ ဆောမြို့နယ်ရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၄၉) စီးအား (၉.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ Face Mask နှင့် Hand Gel များ ဝယ်ယူ ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၁၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဘ) ဆီဆိုင်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများခွဲဝေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြလာခြင်းအား (၁၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၉၂) ဖြင့် အကြောင်း ကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။



- (မ) နွားထိုးကြီးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ပြန်လည် အပ်နှံရန် (၁၂.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၆၀၀) ဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်းအပေါ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သို့ ပြန်လည်အပ်နှံပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) မွန်ပြည်နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်အား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ရ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ စီမံကိန်းသုံး Air Con (၁) လုံး ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (လ) မိုင်းခတ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး TVS 110cc မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၇)စီးအား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၄-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၆၄၉) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် TVS 110cc (၃၅)စီးနှင့် Honda 125cc (၆)စီး စုစုပေါင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၄၁)စီးအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်း အား(၂၂.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၇၄၉)ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်(၁)စီး အသုံးပြုခွင့်ချထားပေးပါရန် တင်ပြလာ မှုအား (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ခွင့်မပြုကြောင်း email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်(2N/5015) အား တာယာ (၂) လုံးလဲလှယ် ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တွင် စာအမှတ် (၆၅၉) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (သ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅) စီးနှင့် Lenovo Laptop (၁) လုံးပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန်နှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် လိုငွေ များ အားတင်ပြတောင်းခံလာခြင်းအား (၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၆၆၁) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဟ) ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလက်အောက်ရှိ မြို့နယ် များမှ တင်ပြလာသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင် ကယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၆၆၂) နှင့်

အကြောင်းကြားခြင်း၊ စာရင်းများအား စိစစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်များအား ပြန်လည် တင်ပြရန် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး**

၂၇။ စီမံကိန်းသတင်းများကို လူမှုမီဒီယာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၊ မီဒီယာများတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအား စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)**

၂၈။ Y-7 စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၃၉)မှာ VDP စာအုပ်များ Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၃၈) မြို့နယ် မှာ MIS website သို့(၁၀၀%) တင်သွင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Y-8 စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၉)မှာ VDP စာအုပ်များ Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၆) မြို့နယ် မှာ MIS website သို့(၁၀၀%) တင်သွင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်းရန် ကျန်ရှိနေသည့် မြို့နယ်များမှလည်း ဆက်လျက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များ Y-7 Websiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

Sr	Township	VDP Total	Upload on Website	% of VDP upload	Remark
1	Kyainseikgyi	26	26	100	
2	Kyaukkyi	37	37	100	
3	Tanintharyi	16	16	100	
4	Bawlake	18	18	100	
5	Hpasawng	33	33	100	
6	Hsihseng	321	321	100	
7	Kungyangon	136	136	100	
8	kyauktan	78	78	100	
9	Loikaw	123	123	100	
10	Matupi	149	149	100	
11	Mese	14	14	100	
12	Mogaung	79	79	100	
13	Natogyi	192	192	100	
14	Ngaputaw	426	426	100	
15	Padaung	227	227	100	
16	Pauk	262	262	100	
17	Paung	154	154	100	
18	Pyawbwe	318	318	100	
19	Pyinmana	139	139	100	
20	Saw	117	117	100	
21	Shadaw	16	16	100	
22	Tilin	93	93	100	
23	Yamethin	263	263	100	
24	Danubyu	457	457	100	
25	Gwa	167	167	100	
26	Hlaningbwe	402	402	100	
27	Ingapu	644	644	100	
28	Kani	200	200	100	
29	kawtkareik	258	258	100	
30	Kyunhla	114	114	100	
31	Mabein	57	57	100	
32	Maukmai	104	104	100	
33	Mongkhet	148	148	100	
34	Ponnagyun	5	0	0	
35	Putao	113	113	100	
36	Shwegu	88	88	100	
37	Shwegyin	73	73	100	
38	Thegon	308	308	100	
39	Tongzang	93	93	100	
	Total	6468	6463	99.92	

**Y-8 VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ**

Sr	Township	VDP Total	upload on website (Y-8)	% Of VDP upload	Remarks
1	Mabein	57	57	100%	
2	Maukmai	22	22	100%	
3	Mongkhet	74	24	32%	
4	Tonzang	93	55	59%	
5	Putao	113	102	90%	
6	Shwegu	44	44	100%	
7	Shwegyin	32	32	100%	
8	Gwa	62	62	100%	
9	Kyainseikkyi	26	26	100%	
	Total	523	424	81%	

**အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင် ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈ခု အနက် လူထုစစ်ဆေး (၁၀၀%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ် အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃ခု အနက် ၅၁၁ခု (၉၉.၆၁%) ပြီးစီးခဲ့ ပါ သည်။ အဌမ နှစ် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ် အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ခု အနက် လူထုစစ် ဆေး ၂၁၉ခု (၇၇.၃၈%) ပြီးစီးခဲ့ ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကျန်ရှိသည့် လူထုစစ်ဆေးပွဲများအား လာမည့် သုံးလပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul>

<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်း လက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား Covid-19 ရောဂါကြောင့် မြို့နယ်အဆင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• စီမံကိန်းမြို့နယ်အရေအတွက် များပြား လာခြင်း နှင့် Covid-19 ကာလဖြစ်သောကြောင့် UMSR ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်း အသစ်များ ဖန်တီးရပါမည်။</li> </ul>
<p><b>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤသုံးလပတ်အတွင်းဆဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၂၇၀) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀%ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တမနှစ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၆၄၆၈) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀%ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၅၂၃) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။</li> </ul>

**စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း**

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>• အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်းအကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်(တွန်း ဇံ၊ မဘိမ်း၊ ရွှေကျ၊ ပူတာအို၊ မောက် မယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ဝ၊ မိုင်းခတ် နှင့် ရွှေကျင်) မြို့နယ် (၉)မြို့နယ်အား <b>Video Confrecing</b> စနစ်ဖြင့် <b>Refresher M&amp;E/MIS</b>သင်တန်း ပို့ချပြီးဖြစ်ပါသည်။</p> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၁/၁၂/၂၀၂၁ ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ် သည်။</li> <li>- တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆</li> </ul>	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) အပတ်စဉ် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင် ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p><b>ဝန်ထမ်းရေးရာ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေ အနေအချို့သော ခြင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်း ကိုကောင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင် ကြရမည်။</li> </ul>

**အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ**

**စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး**

၂၉။ COVID-19ကာလအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းများပို့ချရာတွင် Video Comfrecing စနစ်ဖြင့် ပို့ချရသောကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းသည်။ COVID-19ကာလဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိ ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲသောကြောင့် အချက်အလက်များ တင်သွင်းရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်များတွင် ဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း/ လစ်လပ်သွားသောကြောင့် အချက်အလက်များ တောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများအခက်အခဲများ**

၃၀။ ကျေးရွာလူထုများသည် သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အစည်းအဝေးနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျား-မအချိုး တူညီမျှရေးအတွက်အနည်းငယ် အခက် အခဲရှိခြင်း တွေ့ရှိပါသည်။

## နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

### စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

- ၃၁။ နောက်သုံးလပတ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
- (က) စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  - (ခ) အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  - (ဂ) သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

### သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ

၃၂။ နောက်သုံးလပတ်တွင် မြို့နယ် (မောက်မယ်၊ မိုင်းခတ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ဝှ၊ ရွှေကျင်နှင့် သဲကုန်း) (၆)မြို့နယ်အတွက် DRDဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

### ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၃၃။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် အကြံပေးဝန်ထမ်းများ၊ Infraများ၊ CF နှင့် TF များအား ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

### ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်

- ၃၄။ (က) တောင်းဆို အဆိုပြုထားသော လက်ကျန် ထောက်ပံ့ငွေများ ခွဲဝေပေးခြင်း၊
- (ခ) ဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊
  - (ဂ) ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ သုံးလပတ် (ဇန်နဝါရီ-မတ်လ)အတွက် အစီရင်ခံစာအား ၁၅-မေလ-၂၀၂၂ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန်၊

### သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

- ၃၅။ (က) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်၊
  - (ဂ) စီမံကိန်းမြို့နယ်ရှိ DRDဝန်ထမ်းသစ်များအား စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန်၊

**ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များ၏သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ**

၃၆။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအား တင်ပြလာပါသည် -

**နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ**

**(က) မောက်မယ်မြို့နယ်**

(Steel Structure) သံထည်ဖြင့်ဆောက်လုပ်သည့် နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာ/ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး) သင်တန်းများအား (40k) ဖြင့် ပေးမည့်အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးပါက ပိုမိုကောင်မွန်ပါသည်။ သင်တန်းများအားပေးသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

**(ခ) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

လုပ်ငန်းခွဲစတင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ကျေးရွာများမှာ CDM ဝန်ထမ်းများကြောင့် ကျန်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်မားလာမှုကြောင့် လမ်းလုပ်ငန်းခွဲများမှာ မူလလျာထားသည့် ပမာဏထက် လျော့နည်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

**(ဂ) မိုင်းခတ်မြို့နယ်**

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၅)အုပ်စုတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လူထုစစ်ဆေးခြင်း (Social audit) တို့တွင် လိုအပ်သော နည်းပညာများအား စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာ COVID-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေး ကာလနှင့်တိုက် ဆိုင်နေခြင်း၊ မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာရာတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ရှိပါသဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဆင့်ဆင့်အလိုက် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အသေးစိတ် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါကြောင်းနှင့် ဖုန်းလိုင်းများ/ အင်တာနက်လိုင်းများ မကြာခဏ ပြတ်တောက်ခြင်းများကြောင့် Online ဖြင့် အသုံးပြုဆက်သွယ်ရသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအတွက် အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ**

**(က) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ဆဲကျေးရွာများတွင် ဘဏ်မှငွေ ထုတ်ပေးမှု ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် လိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို လိုအပ်သော အချိန်တွင် ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ လုပ်အားခပေးချေရာတွင်လည်း အခက်အခဲများ ရှိခဲ့ပါသည်။



**(ခ) ဝတ်မြို့နယ်**

**Covid-19** ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိနေသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်မီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများမှာယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်း မတန်တဆ တက်နေသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတိုင်းအတာ အနည်းငယ် လျော့ချခဲ့ရသည်။ စီမံကိန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေများ မထုတ်ယူနိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းများ နှောင့် နှေးကြန့်ကြာနေပါသည်။

**(ဂ) မိုင်းခတ်မြို့နယ်**

မိုင်းခတ်မြို့သည် National Grid Lines လျှပ်စစ်မီး/EPC မီး မရရှိခြင်း၊ မြို့နေ လူဦးရေ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာလက်ခံစာရွက်စာတမ်းများ ရုံးပြင်ပတွင် မိတ္တူကူးရန် အခက် အခဲရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် မော်တော် ဆိုင်ကယ် Honda 125 (၆)စီး၊ TVS 110 (၃၅)စီး၊ စုစုပေါင်း (၄၁)စီးရှိသော်လည်း မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသည် တောင်ကုန်း တောင်တန်းများပေါ်တွင် တည်ရှိ သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး တောင် တက်/ဆင်း လမ်းများ ဖြစ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၃)ခု အသုံးပြုပြီးဖြစ်သဖြင့် ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ ပြင်ဆင် သုံးစွဲလျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် TVS 110 ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများမှာ မန္တလေးမြို့သို့ မှာယူရခြင်း၊ မိုင်းခတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် မြို့များတွင် ဝယ်ယူရန် မရှိခြင်းတို့ ကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ ပျက်သည့်အခါ အပိုပစ္စည်းများ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါက အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

**ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ**

**(က) ဝတ်မြို့နယ်**

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၇)ဦးနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၁၃)ဦး ရှိပြီး လက်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်နှင့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းထပ်မံလိုအပ်မှု မရှိသေးပါ။

**နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ**

**(က) ရွှေကူမြို့နယ်**

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကွင်းဆင်း သွားရောက်ရာတွင် နယ်မြေလုံခြုံစိတ်ချရမှု အားနည်းလျှက်ရှိပါသည်။

(ခ) **ဂွမြို့နယ်နယ်**

နယ်မြေလုံခြုံမှု အပြည့်အဝ ရှိပါသည်။ Covid 19ကူးစက်မှုများ ရှိနေသောကြောင့် အချို့သော ကျေးရွာအုပ်စုများ သွားရောက်၍ မရပါ။

(ဂ) **လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်**

ရှမ်းရွာသစ်မြို့နှင့် အချို့သော ကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းအများ (EAO)မှ ဝင်ရောက်မှု ခေတ္တ ရပ်နားထားပါသည်။

(ဃ) **တွန်းဇံမြို့နယ်**

တွန်းဇံမြို့နယ်သည် ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး အင်တာနက် လိုင်း ဖြတ်တောက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။

**အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ**

**နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ**

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ နည်းပညာလိုအပ်ချက် မရှိပါ။

**စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ**

(က) **ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ကုန်ဈေးနှုန်းများကြီးမားနေသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဈေးနှုန်းကြီးမားမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

(ခ) **မိုင်းခတ်မြို့နယ်**

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်အား (၇.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည် အပ်နှံ ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းယာဉ်မောင်း မှာလည်း (၁၀/၂၀၂၁) လကုန်တွင် စာချုပ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မိုင်းခတ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအား (၁၀/၂၀၂၁) လ ဒုတိယပတ်မှစ၍ ကျေးရွာအုပ်စု (၅) အုပ်စု စတင်အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထပ်မံဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သော ကျန်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၇) အုပ်စုကိုလည်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းများ တွင် သွားလာ လွယ်ကူမှုရှိစေရန်အတွက် စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် (၁) စီးအား အသုံး ပြုခွင့် ပြန်လည်ချထား ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် စီမံကိန်း ယာဉ်မောင်းဝန်ထမ်း(၁)ဦးအား

ဌာနရမ်းခန့်ထားခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြ တောင်းခံအပ်ပါသည်။(ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။)

**ဝန်ထမ်းအခြေအနေ**

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက် မရှိပါ။

**ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ**

၃၇။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များအား အကြံပြုတင်ပြလာပါသည် -

**(က) တွန်းဇံမြို့နယ်**

စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရန် ကျန်နေသည့် ကျေးရွာ အုပ်စု (၂၁)အုပ်စုမှ ထောက်ပံ့ငွေပံ့ပိုးပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

**(ခ) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်**

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် CDM လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါ။ လက်ရှိအခြေအနေ တွင် ဘဏ်မှငွေထုတ်ရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိနေပါသည်။ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များ လျော့ချနိုင်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သတ်မှတ် ကာလအတွင်း အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

**(ဂ) ရွှေကူမြို့နယ်**

ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ လူစု ဝေးရန်မလိုသော Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက်အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ ချထားပေးလျှင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံး သွားသော အချိန်များကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်တွင် ငွေထုတ် ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အချိန်မီ ပြီးစီးစေရန် ငွေထုတ်ယူသည့် လမ်းစဉ် အသစ်များ ချမှတ်ပေးလိုပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၁/၁၂/၂၀၂၁ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1 (2013/14)		Year 2 (2014/15)		Year 3 (2015/16)		Year 4 (2016/17)		Year 5 (2017/8)		Year 6 (2018/19)		Year 7 (2019/20)		Year 8 (2020/21)		Cumulative (Yrs 1 - 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
	Transport	119	33.33	734	40.60	2,277	48.10	4,279	55.70	5,669	62.31	4,836	54.43	2,713	52.80	155	54.77	20,782
Water Supply & Sanitation	75	21.01	420	23.23	959	20.26	1,143	14.88	749	8.23	679	7.64	339	6.60	14	4.95	4,378	11.5%
Education	120	33.61	449	24.83	994	21.00	1,073	13.97	1,090	11.98	996	11.21	525	10.22	27	9.54	5,274	13.9%
Electrification	26	7.28	117	6.47	205	4.33	488	6.35	662	7.28	1,071	12.06	738	14.36	19	6.71	3,326	8.8%
Other Building	0	0.00	6	0.33	35	0.74	67	0.87	63	0.69	41	0.46	22	0.43	2	0.71	236	0.6%
Community Facilities	8	2.24	60	3.32	157	3.32	420	5.47	588	6.46	866	9.75	491	9.56	59	20.85	2,649	7.0%
Health	2	0.56	8	0.44	30	0.63	33	0.43	30	0.33	24	0.27	13	0.25	2	0.71	142	0.4%
Other	7	1.96	14	0.77	77	1.63	179	2.33	247	2.71	371	4.18	297	5.78	5	1.77	1,197	3.2%
<b>Total</b>	<b>357</b>	<b>100%</b>	<b>1,808</b>	<b>100%</b>	<b>4,734</b>	<b>100%</b>	<b>7,682</b>	<b>100%</b>	<b>9,098</b>	<b>100%</b>	<b>8,884</b>	<b>100%</b>	<b>5,138</b>	<b>100%</b>	<b>283</b>	<b>100%</b>	<b>37,984</b>	<b>100%</b>

ဇယား ၂။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိရလဒ် Matrix ညွှန်ကြားမှုများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators	Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Yr 8	Cumulative	Target
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		(to 31/12/2022)
1.1	Direct beneficiaries by year (# tns)	255,228 (3 tns)	695,813 (6 tns)	2,392,457 (18 tns)	2,345,014 (20 tns)	1,829,728 (16 tns)	No additions	No additions	No additions		
	cumulative (# tns)	255,228 (3 tns)	951,041 (9 tns)	3,343,498 (27 tns)	5,688,512 (47 tns)	7,518,240 (63 tns)	7,518,240 (54 tns)	7,518,240 (39 tns)		7,518,240 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries	50.67%	51.44%	53.94%	51.65%	51.34%	51.80%	52.50%	50.50%	51.73%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services	204,527	932,020	3,276,628	5,574,742	7,367,875	7,367,875	7,367,875		7,367,875	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps	56.00%	58.00%	65.00%	61.61%	62.77%	62.25%	67.00%	68.74%	63.34%	50%%
1.5	% community members satisfied with the project	90.00%	78.8%	82.00%	98.53%	99.24%	99.27%	99.58%	82.51%	93.02%	80%%
1.6	CFA Participation										
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)	0.45	1.46	4.97	8.32	14.73	18.04	10.62	0.43	59.02	

		•Total # of labour days provided (million)	0.11	0.32	0.86	1.58	2.13	2.78	1.2	0.06	9.04	
		•CFA wages payments as % of sub-project costs	n.a	15%	17.0%	18%	17%	17%	15%	14%	15.98%	
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	92%	92%	93%	85%	88.22%	
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Yr 8	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		
2.1	#Type of rural infrastructure built		357	1,808	4,734	7,682	9,098	8,884	5,138	283	37,984	40,000
		Transport (road,jetties,bridges)	119	734	2,277	4,279	5,669	4836	2713	155	20,782	4,825
		Water and sanitation	75	420	959	1,143	749	679	339	14	4,378	
		Education	120	449	994	1,073	1,090	996	525	27	5,274	
		Electrification	26	117	205	488	662	1071	738	19	3,326	
		Other Building	-	6	35	67	63	41	22	2	236	
		Community facilities	8	60	157	420	588	866	491	59	2,649	
		Health	2	8	30	33	30	24	13	2	142	
		Other	7	14	77	179	247	371	297	5	1,197	
	Length of roads constructed (Km)		83	612	1,646	2,953	3,440	3,183	1,402	77	13,396	

2.2	Total sub-project costs:											
	CDD project costs (MMK bn)		1.5	9.55	32.32	66.92	83.63	101.91	64.78	3.08	363.69	
	Community contribution (MMK bn)		0.1	0.85	1.8	4.03	5.59	5.93	3.83	0.09	22.215	
	(% project costs)		6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.27%	5.96%	3.88%	2.84%	5.76%	
2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)		1.56	10.23	34.75	66.11	90.37	101.19	67.40	3.37	374.98	
2.4	% of sub-projects evaluated as high priority by communities		Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet		n.a	90%
2.5	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications		85%		93%		77%				85%	85%
2.6	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning		48	115	234	452	479	420	281		2,029	500
2.7	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)		4,731	19,160	84,748	113,588	167,219	152,864	91,157	8,339	641,806	300,000
2.8	# of internal cross-township learning exchanges		2	4	4	0	2	3	0	0	15	20
2.9	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted		1	1	1	1	1	1	0	0	6	8
2.10	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed		99%	98.50%	99%	99%	98%	99%	100%	100%	99.06%	85%
	A	Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	100%	100%	99%	
	B	Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	

2.11	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed	318	1,030	4,688	7,392	5,879	7,608	4,045	43	31,003	
	A Core	16	132	199	201	212	134	144	2	1,040	3.4%
	B Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	7,474	3,901	41	29,963	
2.12	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%



ဇယား ၃ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၁/၁၂/၂၀၂၁

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စကိုင်း	၅	-
၂	ပဲခူး	၃	-
၃	ရှမ်း(ရ)	၅	-
၄	ရှမ်း(တ)	၅	-
၅	ရှမ်း(မ)	၅	-
၆	ရခိုင်	၈	-
၇	ချင်း	၃	-
၈	ကချင်	၈	-
၉	ကရင်	၇	-
၁၀	ဧရာဝတီ	၆	-
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၅၅</b>	

**Table 4: Cumulative grievance received and resolved ( Jul 2014 – Dec2021)**

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671		671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472		472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238		238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924		924	924	100%	31	893
5	Ann	262		262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270		270	270	100%	24	246
7	Takone	423		423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722		722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488		488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214		1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403		403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175		175	175	100%	35	140
13	Myaung	935		935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523		1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424		424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351		351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242		1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492		492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174		174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631		631	631	100%	45	586
21	Monyo	174		174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378		378	378	100%	5	373
23	Belin	966		966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220		220	220	100%	3	217
25	Demawso	771		771	771	100%	21	750

26	Kyainseikkyi	1,175		1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	846		846	846	100%	21	825
28	Ngaputaw	590		590	590	100%	18	572
29	Padaung	250		250	250	100%	10	240
30	Matupi	264		264	264	100%	55	209
31	Moegaung	413		413	413	100%	1	412
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	354		354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043		1,043	1,043	100%	4	1,039
34	Htilin	773		773	773	100%	3	770
35	Pauk	1,055		1,055	1,055	100%	18	1,037
36	Saw	592		592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	455		455	455	100%	7	448
38	Pyawbwe	481		481	481	100%	11	470
39	Yamethin	304		304	304	100%	22	282
40	Paung	799		799	799	100%	16	783
41	Pyinmana	185		185	185	100%	31	154
42	Hsihseng	565		565	565	100%	1	564
43	Kungyangon	333		333	333	100%	2	331
44	Kyauktan	512		512	512	100%	15	497
45	Thegon	264	1	265	265	100%	6	259
46	Shwegyin	148	1	149	149	100%	9	140
47	Putao	186		186	186	100%	-	186
48	Shwegu	225		225	225	100%	8	217
49	Danubyu	405	5	410	410	100%	5	405
50	Ingapu	255	7	262	262	100%	7	255
51	Hlaningbwe	681		681	681	100%	2	679
52	Kawtkareik	151		151	151	100%	2	149
53	Tongzang	590	29	619	619	100%	1	618
54	Mongkhet	67		67	67	100%	-	67

55	Mabein	155		155	155	100%	-	155
56	Maukmai	184		184	184	100%	-	184
57	Kani	499		499	499	100%	3	496
58	Kyunhla	504		504	504	100%	12	492
59	Ponnagyun	71		71	71	100%	5	66
60	Gwa	120		120	120	100%	2	118
61	State & Region	7		7	7	100%	1	6
62	Union	11		11	11	100%	-	11
	<b>Cumulative Total</b>	<b>30,055</b>	<b>43</b>	<b>30,098</b>	<b>30,098</b>	<b>100%</b>	<b>1,039</b>	<b>29,059</b>

**Table 5: Quarterly grievances received and resolved (Oct. - Dec. 2021)**

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi				
2	Ngaputaw				
3	Padaung				
4	Matupi				
5	Mogaung				
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese				
7	Loikaw/ Shadaw				
8	Htilin				
9	Pauk				
10	Saw				
11	Nahtogyi				
12	Pyawbwe				
13	Yamethin				
14	Paung				

15	Pyinmana				
16	Hsiseng				
17	Kungyangon				
18	Kyauktan				
19	Thegon	1	1	100%	
20	shwegyin	1	1	100%	
21	Putao				
22	Shwegu				
23	Danuphyu	5	5	100%	
24	Ingapu	7	7	100%	
25	Hlaingbwe				
26	Kawtkareik				
27	Tongzang	29	29	100%	
28	Mongkhet				
29	Mabein				
30	Maukmai				
31	Kani				
32	Kyunhla				
33	Ponnagyun				
34	Gwa				
35	State & Region				
36	Union				
	<b>Quarterly Total</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

Table 6: Grievances received and resolved by category and townships (Oct – Dec2021)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Procedures	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & procedures	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.
1	Kyaukkyi														
2	Ngaputaw														
3	Padaung														
4	Matupi														
5	Mogaung														
6	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese														
7	Loikaw/ Shadaw														
8	Htilin														
9	Pauk														
10	Saw														
11	Nahtogyi														
12	Pyawbwe														
13	Yamethin														
14	Paung														

15	Pyinmana															
16	Hsihseng															
17	Kungyangon															
18	Kyauktan															
19	Thegon	1	1				1	100%								
20	shwegyin	1	1				1	100%								
21	Putao															
22	Shwegu															
Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT							
			Violation of Project Policies & Procedures	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & procedures	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
									2	1	1	1			5	100%
23	Danuphyu	5									3	4			7	100%
24	Ingapu	7														
25	Hlaingbwe															
26	Kawtkareik															
27	Tongzang	29									9	20			29	100%
28	Mongkhet															

29	Mabein														
30	Maukmai														
31	Kani														
32	Kyunhla														
33	Ponnagyun														
34	Gwa														
35	State & Region														
36	Union														
<b>Quarterly Total</b>		<b>43</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4.6%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>25</b>		<b>41</b>	<b>95.3%%</b>
<b>Cummulative recieved (up to Previous quarter)</b>		<b>30055</b>	<b>751</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1038</b>	<b>3.5%</b>	<b>1707</b>	<b>404</b>	<b>10464</b>	<b>14696</b>	<b>1746</b>	<b>29017</b>	<b>96.5%</b>
<b>Cummulative received (up to this quarter)</b>		<b>30098</b>	<b>752</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1040</b>	<b>3.5%</b>	<b>1709</b>	<b>405</b>	<b>10477</b>	<b>14721</b>	<b>1746</b>	<b>29058</b>	<b>96.5%</b>
<b>Cummulative resolved (up to this quarter)</b>		<b>30098</b>	<b>752</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>1040</b>	<b>3.5%</b>	<b>1709</b>	<b>405</b>	<b>10477</b>	<b>14721</b>	<b>1746</b>	<b>29058</b>	<b>96.5%</b>



**ဇယား- ၇: Land Donation List**

Land Donation List (Cycle 6)											
Sr	State /Region	Township	Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road/ Bridge	Water Supply	Electri- fication	Building	Other	Total	
1	Kachin	Moegaung	4	5	5	-	-	-	-	5	Cycle 3
2		Putao	1	1	1	-	-	-	-	1	Cycle 2
3		Shwegu	9	10	11	-	-	-	-	11	Cycle 2
4	Kayah	Demawso	9	11	5	6	-	-	-	11	Cycle 4
5		Hpruso	3	5	4	-	-	1	-	5	Cycle 4
6		Loikaw	4	8	8	-	-	-	-	8	Cycle 3
7		Shartaw	-	-	-	-	-	-	-	0	Cycle 3
8		Hpasuang	2	3	1	2	-	-	-	3	Cycle 3
9		Bawlakhe	2	2	2	-	-	-	-	2	Cycle 3
10		Maese	1	1	-	-	-	1	-	1	Cycle 3
11	Kayin	Kyarinnseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	Cycle 4
12		Hlaingbwe	21	25	20	-	4	1	-	25	Cycle 2
13		Kawkayiek	18	28	26	1	-	1	-	28	Cycle 2
14	Chin	Matupi	6	6	4	-	1	1	-	6	Cycle 3
15		Tonzang	5	5	5	-	-	-	-	5	Cycle 2
16		Patatewa	7	7	3	-	-	2	-	5	Cycle 4
17	Sagaing	Myaung	4	4	2	1	1	-	-	4	Cycle 4
18		Banmauk	12	18	12	1	1	4	-	18	Cycle 4
19		Kani	11	21	12	3	6	-	-	21	Cycle 2
20		Kyunhla	12	20	17	-	4	-	-	21	Cycle 2
21	Magway	Mindon	33	46	6	8	32	-	-	46	Cycle 4
22		Saw	26	27	10	2	14	-	1	27	Cycle 3
23		Htinlin	9	9	2	4	-	3	-	9	Cycle 3
24		Pauk	20	41	9	2	29	-	1	41	Cycle 3
25	Mandalay	Ngazun	8	12	-	2	7	3	-	12	Cycle 4
26		NyaungOo	9	15	-	6	9	-	-	15	Cycle 4
27		Nahtogyi	9	11	8	1	1	-	1	11	Cycle 3
28		Pyawbwe	3	3	1	1	-	1	-	3	Cycle 3
29		Yamethin	10	17	4	11	-	-	2	17	Cycle 3
30	Bago	Kyaukkyi	18	32	25	1	1	6	-	33	Cycle 4
31		Monyo	23	37	9	1	21	6	-	37	Cycle 4
32		Padaung	17	24	12	10	-	3	-	25	Cycle 3
33		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	Cycle 2
34		Thaegon	24	45	39	-	4	2	-	45	Cycle 2
35	Yangon	Kyawhmu	25	29	18	2	-	10	-	30	Cycle 4
36		kyungyankone	4	4	3	1	-	-	-	4	Cycle 3
37		Kyauktan	3	3	2	-	-	1	-	3	Cycle 3
38	Ayeyarwad	Kyankhin	9	20	-	2	10	8	-	20	Cycle 4
39		Tharpaung	6	15	2	1	4	8	-	15	Cycle 4
40		Ngaputaw	7	9	7	-	1	1	-	9	Cycle 3
41		Ingapu	42	69	31	2	27	9	-	69	Cycle 2
42		Danuphyu	30	46	25	2	15	4	-	46	Cycle 2
43	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	-	26	Cycle 4
44	Mon	Belin	4	4	3	-	-	-	1	4	Cycle 4
45		Chaungzon	5	5	3	2	-	-	-	5	Cycle 4
46		Paung	5	5	3	2	-	-	-	5	Cycle 3
47	Rakhine	Gwa	10	15	11	3	-	-	1	15	Cycle 2
48		Ponnagyun	3	3	2	0	0	1	0	3	Cycle 2
49	Naypyitaw	Lewe	4	5	1	1	-	2	1	5	Cycle 4
50		Pyinmanar	3	3	-	1	-	-	2	3	Cycle 3
51	Shan	Hsesaing	3	4	-	3	-	1	-	4	Cycle 3
52		Maukme	2	5	4	-	-	1	-	5	Cycle 2
53		Mabeing	5	7	4	-	-	3	-	7	Cycle 2
54		Mongkhet	2	6	4	2	-	-	-	6	Cycle 2
	Total		543	806	411	92	197	99	10	809	

**Land Donation List (Cycle 7)**

Sr	State/Region	Township	Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrification	Building	Other	Total	
1	Kachin	Moegaung	6	7	6	-	-	1	-	7	Cycle 4
2		Putao	4	7	5	1	-	1	-	7	Cycle 3
3		Shwegu	17	22	20	2	-	-	-	22	Cycle 3
4	Kayah	Loikaw	3	5	4	-	-	1	-	5	Cycle 4
5		Shardaw	2	2	-	2	-	-	-	2	Cycle 4
6		Hpasaung	-	-	-	-	-	-	-	-	Cycle 4
7		Bawlekhe	1	1	1	-	-	-	-	1	Cycle 4
8		Maese	3	3	2	1	-	-	-	3	Cycle 4
9	Kayin	Kyarinnseikgyi	3	4	3	1	-	-	-	4	Cycle 4
10		Hlaingbwe	13	16	10	5	2	2	0	19	Cycle 3
11		Kawkareik	7	8	7	0	0	1	0	8	Cycle 3
12	Chin	Matupi	12	13	8	1	3	1	-	13	Cycle 4
13		Tonzang	4	4	2	-	-	2	-	4	Cycle 3
14	Mon	Paung	8	8	2	6	-	-	-	8	Cycle 4
15	Rakhine	Gwa	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 3
16		Ponnagyun	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 3
17	Shan	Hsihseng	7	19	9	4	3	3	-	19	Cycle 4
18		Maukmai	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 3
19		Mabein	4	4	4	-	-	-	-	4	Cycle 3
20		Mongkhet	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 3
	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	-	26	Cycle 4
21	Magway	Saw	10	13	-	-	13	-	-	13	Cycle 4
22		Htilin	13	15	-	1	13	-	-	15	Cycle 4
23		Pauk	16	31	-	1	28	1	-	31	Cycle 4
24	Sagaing	Kani	13	23	18	0	5	0	0	23	Cycle 3
25		Kyunhla	13	18	13	0	4	1	0	18	Cycle 3
26	Mandalay	Nahtogyi	13	15	14	1	-	-	-	15	Cycle 4
27		Pyawbwe	7	10	-	3	-	7	-	10	Cycle 4
28		Yemathin	11	13	9	4	-	-	-	13	Cycle 4
29	Bago	Padaung	25	46	14	11	6	12	-	46	Cycle 4
30		Thegon	24	45	38	-	4	2	-	45	Cycle 2
31		Shwegyin	4	4	0	0	4	0	0	4	Cycle 3
32		Kyaukkyi	5	5	10	-	2	2	-	5	Cycle 4
33	Yangon	Kungchankone	5	6	3	-	-	2	1	6	Cycle 4
34		Kyauktan	1	1	-	-	-	-	1	1	Cycle 4
35	Naypyitaw	Pyinmana	11	13	8	3	1	1	-	13	Cycle 4
36	Ayeyarwaddy	Ngaputaw	89	172	110	14	12	35	-	-	Cycle 4
37		Ingapu	16	16	8	2	0	6	0	16	Cycle 3
38		Danuphyu	10	15	7	1	7	0	0	15	Cycle 3
	Total		395	612	345	70	109	91	2	443	

**Land Donation List (Cycle 8)**

Sr	State&Region	Township	Voluntary Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road & Bridge	Water Supply	Electrification	Building	Other	Total	
1	Kachin	Putao	1	1	0	0	0	1	0	1	Cycle 4
2		Shwegu	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
3	Chin	Tonzon	1	1	1	0	0	0	0	1	Cycle 4
4	Bago	Shwegyin	4	4	0	0	4	0	0	4	Cycle 4
5	Rakhine	Gwa	2	3	2	0	0	1	0	3	Cycle 4
6	Shan	Maukmai	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
7		Mabein	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
8		Maikhet	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 4
9	Kayin	Kyarinseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	Cycle 4
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	

**ဇယား-၈။ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ထိ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်**

<b>Cumulative Expenses by Components</b>				
<b>Expenditure by Project Component</b>	<b>Current Quater</b>	<b>Year to date</b>	<b>Cumulative to date</b>	<b>%</b>
Com 1: Community Block Grants	845,000,000.00	845,000,000.00	375,230,051,970.00	62%
Com 2: Facilitation & Capacity	2,358,232,844.36	2,358,232,844.36	109,583,211,737.05	18%
Com 3: Knowledge & Learning	245,300.00	245,300.00	5,023,489,006.70	1%
Com 4: Implementation Support	415,761,480.42	415,761,480.42	35,702,690,170.47	6%
Com 5: Emergency Contingency Response	-	-	84,468,375,092.08	14%
<b>Total Expenditure</b>	<b>3,619,239,624.78</b>	<b>3,619,239,624.78</b>	<b>610,007,817,976.30</b>	<b>100%</b>

**ဇယား-၉။ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ထိ မြို့နယ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် Block Grants**

Twonship	No. of VTs	Amount	Financiers			Remarks
			Government	Loan	Italy Soft Loan	
PonnarGyun	5	120,000,000		120,000,000		
Gwa	10	335,000,000		335,000,000		
MineKhant	5	275,000,000		275,000,000		
MaukMal	3	115,000,000		115,000,000		
	<b>23</b>	<b>845,000,000</b>	-	<b>845,000,000</b>		

ဇယား ၁၀။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total	Village	Block Grant			Village Development Plan			Total Sub	TPIC Approval		SP Project Planing &			Sub Project Implection						Social		
		Village		request	VT	received	VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	Project Target	for Sub		Proposal (PC-5)			0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	Audit	
												#	%	Plan Completed	%	PC-5 Upload ed							#	%
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100
Kachin	Shwegu	28	88	28	100	28	100	88	88	100	83	83	100	83	100	83	0	0	0	0	83	83	83	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	79	79	100	79	100	79	0	0	0	0	79	79	79	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	66	66	100	66	100	66	0	0	0	0	66	66	66	100
Kayah	Shadaw	3	16	3	100	3	100	16	16	100	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	17	17	100	17	100	17	0	0	0	0	17	17	17	100
Kayah	Hpasawng	8	33	8	100	8	100	33	33	100	22	22	100	22	100	22	7	0	2	0	13	13	13	59.1
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayin	Hlaningby	71	402	71	100	71	100	402	402	100	218	218	225	218	100	218	0	4	2	1	211	211	211	97
Kayin	kawtkare	53	258	53	100	53	100	258	258	100	161	161	100	161	100	161	0	2	1	0	158	158	158	98.1
Kayin	Kyainseik	3	26	3	100	3	100	26	26	100	18	18	18	18	100	18	0	0	0	0	18	18	18	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	31	100	93	93	100	60	60	100	60	100	60	0	0	0	0	60	60	60	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	162	162	100	162	100	162	0	0	0	0	162	162	162	100
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	107	107	100	107	100	107	0	0	0	0	107	107	107	100
Sagaing	Kani	45	200	45	100	45	100	200	200	100	125	125	100	125	100	125	0	0	0	0	125	125	125	100
Taninthar	Taninthar	1	16	1	100	1	100	16	16	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	5	100
Bago	Shwegyint	23	73	23	100	23	100	73	73	100	43	43	100	43	100	43	1	0	0	0	42	42	42	97.7
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100	7	100	37	37	100	42	42	100	42	100	42	0	0	0	0	42	42	42	100
Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	181	181	100	181	100	181	0	0	0	0	181	181	181	100
Bago	Thegon	49	308	49	100	46	93.88	308	308	100	155	155	100	155	100	155	0	0	0	0	155	155	155	100
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	277	277	100	277	100	277	0	0	0	0	277	277	277	100
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	138	138	100	138	100	138	0	0	0	0	138	138	138	100
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	137	137	100	137	100	137	0	0	0	0	137	137	137	100
Mandala	Natogyi	64	192	64	100	64	100	192	192	100	230	230	100	230	100	230	0	0	0	0	230	230	230	100
Mandala	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	335	335	100	335	100	335	0	0	0	0	335	335	335	100
Mandala	Pyawbwe	75	318	75	100	75	100	318	318	100	360	360	100	360	100	360	0	0	0	0	360	360	360	100
Mon	Paung	50	154	50	100	50	100	154	154	100	192	192	100	192	100	192	0	0	0	0	192	192	192	100
Rakhine	Ponnagy	5	5	5	100	5	100	5	5	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	5	100
Rakhine	Gwa	33	167	33	100	33	100	167	167	100	103	103	100	103	100	103	0	0	0	0	103	103	103	100
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	45	100	78	78	100	122	122	100	122	100	122	0	0	0	0	122	122	122	100
Yangon	Kungyang	43	136	43	100	43	100	136	136	100	135	135	100	135	100	135	0	0	0	0	135	135	135	100
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	84	84	100	84	100	84	0	0	0	0	84	84	84	100
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	30	30	100	30	100	30	0	0	0	0	30	30	30	100
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	63	63	100	63	100	63	0	0	0	0	63	63	63	100
Ayeyawar	Ingapu	71	644	71	100	71	100	644	644	100	161	161	100	161	100	161	0	0	0	0	161	161	161	100
Ayeyawar	Ngaputav	83	426	83	100	83	100	426	426	100	421	421	100	421	100	421	0	0	0	0	421	421	421	100
Ayeyawar	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	328	328	100	328	100	328	0	0	0	0	328	328	328	100
Nay Pyi T	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	149	149	100	149	100	149	0	0	0	0	149	149	149	100
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>1411</b>	<b>6468</b>	<b>1411</b>		<b>1408</b>		<b>6468</b>	<b>6468</b>		<b>5138</b>	<b>5138</b>		<b>5138</b>		<b>5138</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total	Village	Block Grant			Village Development Plan			Total Sub	TPIC Approval		SP Project Planing &			Sub Project Implection						Social		
		Village		request VT	received	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	Project	#	%	Proposal (PC-5)		0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	#	%			
		Tract										Plan	PC-5											
				Completed	Uploade																			
				VT																				
Kachin	Shwegu	14	44	14	100	14	100	44	44	100	34	34	100	34	100	34	0	1	11	7	15	14	9	26.5
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	77	77	100	77	100	77	0	4	1	22	50	48	48	62.3
Kayin	Kyainseikgy	3	26	3	100	3	100	26	26	100	17	17	100	17	100	17	0	0	0	0	17	17	17	100
Chin	Tongzang	31	93	31	100	10	32.26	93	93	100	19	19	100	19	100	19	0	0	0	0	19	19	19	100
Bago	Shwegyin	10	32	10	100	10	100	32	32	100	26	26	100	26	100	26	0	0	0	0	26	25	25	96.2
Rakhine	Gwa	10	62	10	100	10	100	62	62	100	28	28	100	28	100	28	0	0	0	2	26	26	26	92.9
Shan	Mongkhet	5	74	5	100	5	100	74	74	100	27	27	100	27	100	27	0	0	0	1	26	25	20	74.1
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	41	41	100	41	100	41	0	0	0	0	41	41	41	100
Shan	Maukmai	3	22	3	100	3	100	22	22	90	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>106</b>	<b>523</b>	<b>106</b>		<b>85</b>		<b>523</b>	<b>523</b>		<b>283</b>	<b>283</b>		<b>283</b>		<b>283</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>234</b>	<b>229</b>	<b>219</b>	