

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လ အထိ



(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	အစီရင်ခံစာထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၈
၃။	သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ	၈
၄။	စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၉
၅။	အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၁၀
၆။	ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၁၀
၇။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များ လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ	၁၀
၈။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုများဆိုင်ရာများ	၁၁
၉။	ဘဏ္ဍာရေး(ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)	၁၂
၁၀။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၂
၁၁။	သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး	၁၅
၁၂။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	၁၅
၁၃။	အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၁၇
၁၄။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၁၉
၁၅။	အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	၁၉
၁၆။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်	၂၀
၁၇။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ	၂၁
၁၈။	အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ	၂၂
၁၉။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၂၃

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၁-၃-၂၀၂၂) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၄: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၅: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၆: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၇: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၈: ၃၁-၃-၂၀၂၂ထိ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း
- ဇယား ၉: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)
- ဇယား ၁၀: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(အဋ္ဌမနှစ်)

သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြချက်

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင်

- (က) ရလဒ် မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း တိုးတက်မှု
- (ခ) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ
- (ဂ) ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်၊ သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၉)မြို့နယ်နှင့် အဌမနှစ်စီမံကိန်း မြို့နယ်(၉)မြို့နယ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ချက် ၁၀၂၇၇ခု ရှိသည့်အနက် ၁၀၂၇၇ခုပြုလုပ်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ၁၀၀% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခု အတွက် အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၆၅၀၆ခု ရှိသည့်အနက် ၆၅၀၆ခု ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၈၇ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၈၇ ခု ရှိသည့် အနက် ၅၁၄၀ ခု ပြီးစီး၍ ၉၅.၄၁% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃၈ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၁၃၆ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အဋ္ဌမနှစ် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၅၂၂ခု ရှိသည့်အနက် ၅၂၂ခု ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ ခုအား TPICမှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ ခု ရှိသည့်အနက် ၂၇၄ ခု ပြီးစီး၍ ၉၆.၈၂% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၇၃ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၇၂ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဆဋ္ဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၄ခု ပြီးစီး၍ ၈၈၈၄ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ် တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၈၇ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း ၅၁၄၀ခု ပြီးစီး၍ ၅၁၃၆ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဋ္ဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၈၃ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၂၇၄ခု ပြီးစီး ၍ ၂၇၂ခု လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၄။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- ဆဋ္ဌမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၄.၄၃% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၇.၆၄ %၊ ပညာရေး ၁၁.၂၁ % ၊ မီးလင်းရေး ၁၂.၀၆ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၄၆၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၉.၇၅ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၂၇ % နှင့် အခြား ၄.၁၈%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- သတ္တမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၃.၁၄% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၆.၅၄ %၊ ပညာရေး ၁၀.၀၄ % ၊ မီးလင်းရေး ၁၄.၄၁ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၄၂၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၉.၄၄ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၂၅ % နှင့် အခြား ၅.၇၅%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- အဋ္ဌမနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ ကဏ္ဍအလိုက်များမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား စသည်) တည်ဆောက်မှု ၅၄.၇၇% ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၄.၉၅ %၊ ပညာရေး ၉.၅၄ % ၊ မီးလင်းရေး ၆.၇၁ %၊ အခြားအဆောက်အဦး ၀.၇၁၊ ကျေးရွာအဆောက်အဦ ၂၀.၈၅ %၊ ကျန်းမာရေး ၀.၇၁ % နှင့် အခြား ၁.၇၇%တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၂)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု တွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/ ၁၈	ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/ ၁၉	သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		အဋ္ဌမနှစ် ၂၀၂၀/၂၁		စုစုပေါင်း (ပ-အဋ္ဌမ)
							#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	
											ပေါင်း ၆၁
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၃	၅၄	၃၉		၉		၆၃
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၈	၁,၄၂၈		၁၀၆		၂,၆၇၇
ကျေးရွာ	၃၉၀	၁,၇၀၃	၅,၃၇၉	၈,၄၆၀	၁၁,၅၄၂	၁၀,၂၇၇	၆,၅၀၆		၅၂၂		၁၂,၁၆၃
ရံပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်း											
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရံပုံငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၈	၁,၄၂၈		၁၀၆		၂,၆၇၂
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၀	၂,၀၀၆	၂,၅၈၆	၂,၃၀၈	၁,၄၀၈		၈၅		၂,၆၇၂
မြန်မာကျပ် (သိန်းပေါင်း)	၁.၅၆	၁၀.၂၃	၃၄.၇၅	၆၆.၁၁	၉၀.၃၇	၁၀၁.၁၉	၆၇.၄၀		၃.၂၈		၃၇၄.၈၉
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၀	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁,၅၂၄	၁၀,၂၇၇	၆,၅၀၆		၅၂၂		၄၄,၄၂၁
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၃၈၇		၂၈၃		၃၈,၂၃၃
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၂၂၈		၂၈၃		၃၈,၀၇၄
တည်ဆောက်ရေးစီမံ ကိန်းခွဲ	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၂၀၃		၂၈၃		၃၈,၀၄၉
၀ %					၀	၀	၁၈၄	၃.၄၂	၀	၀	၁၈၄
၁%၅၀-					၀	၀	၃၆	၀.၆၇	၀	၀	၃၆
၅၁%၇၅-					၀	၀	၁၃	၀.၂၄	၀	၀	၁၃
၇၆%၉၀-					၀	၀	၁၄	၀.၂၆	၉	၃.၁၈	၂၃
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၄၀	၉၅.၄၁	၂၇၄	၉၆.၈၂	၃၇,၉၇၇
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၃၈	၉၅.၃၈	၂၇၃	၉၆.၄၆	၃၇,၉၇၄
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၈၀၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၉၈	၈,၈၈၄	၅,၁၃၆	၉၅.၃၄	၂၇၂	၉၆.၁၁	၃၇,၉၇၁
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀	၅၃					၁၉၈
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁	၁					၆

၇။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလ အတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၁၀၀%) (၈၈၈၄)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၈၈၄)ခု အတွက် လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၁၀၀%) (၅၁၄၀)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၅၁၃၆)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲပြု လုပ်နိုင်ခဲ့

ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၉။ အဋ္ဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၁၀၀%) (၂၇၄)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၂၇၂)ခုအတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အစီရင်ခံထားသော ပြဿနာများ/ကိစ္စရပ်များနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

၁၀။ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း၊ (မိုင်းခတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိလ် မြို့များတွင် ဝယ်ယူ၍ မရ) ၊ ဖုန်းလိုင်းများ၊ အင်တာနက်လိုင်းများ မကြာခဏ ပြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အခတ်အခဲရှိခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကွင်းဆင်း သွားရောက်ရာတွင် နယ်မြေလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိခြင်း အခက်အခဲ၊ Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ ပြင်ဆင်ပေးစေလိုခြင်း၊ (ရွှေကူမြို့နယ်)
- (ဂ) Colour Printer လက်ရှိတွင်ပြင်မရသည့်အတွက် ကာလာ printer တစ်လုံး လိုအပ် နေပြီး၊ ရုံးတွင်လက်ရှိတွင်အသုံးပြုနေသော Laptop ၁ လုံးမှာပျက်နေသည့်အတွက် Laptop (၁) လုံးလိုအပ်ခြင်း(အင်္ဂုမြို့နယ်)။

သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ

- (က) **ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း။** အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ပြည်နယ်/တိုင်း(၄)ခုအား DRD Management Refresher သင်တန်း (၄)ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းများအား တက်ရောက်သူ ၅၀ ဦး (ကျား-၂၅ ဦး နှင့် မ-၂၅ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခင် သင်တန်း မရရှိသေးသော ဝန်ထမ်း(၁၄)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်း(၄)ခုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်း(၃၆)ဦးအား မြို့နယ်(၆)မြို့နယ်မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- (ခ) **မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း။** သုံးလပတ်အတွင်း လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အား Finance Refresher သင်တန်းပို့ချခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-၂နှင့် လ/ထလုပ်ဆောင်ရေးမှူး-၂ (ကျား-၃၊ မ-၁) စုစုပေါင်း(၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (ဂ) ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း။ သုံးလပတ်အတွင်း ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
- (ဃ) 40 K/15 K သင်တန်းများ။ ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၁၁။ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မြို့နယ်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ပြီးစီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အပတ်စဉ် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများအား လစဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများအား ပြုစုပြီး Wisite တင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ဤ ကာလအတွင်းတွင် GIS/MISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS/MIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန်မှီ ပေးပို့ခြင်း မရှိကြပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ်နှင့် အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ကျန်ရှိသော မြို့နယ်များမှ M&E/MIS စနစ်သို့ အချက်အလက် ဖြည့်သွင်း ထားသည်များကို ကြီးကြပ်/စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ • အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ <p>GIS</p> <p>မြို့နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး MISအချိန်နှင့် တပြေးညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက်များအားလုံး အချိန် နှင့်တပြေးညီ စီစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p>	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ • သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ် /တိုင်းရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ • အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MISအချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။

<p>အစီရင်ခံခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> • နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	
---	--

အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

၁၃။ Conflict area များဖြစ်သော မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

(က) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၇၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၀၉)ရွာတွင် လုပ်ငန်းခွဲ (၂၂၅) ခုဆောင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်းခွဲ (၂၁၃) ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းခွဲ (၁၂) မှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ရွှေကူမြို့နယ်

ရွှေကူမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၁၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၃၅)ရွာတွင် လုပ်ငန်းခွဲ (၄၀) ခုဆောင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်းခွဲ (၂၅) ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲ (၉)ခုမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ (၆) ခုမှာ မြေပြင်အခက်အခဲများကြောင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

(ဂ) ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၅၃) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၅၄)ရွာတွင် လုပ်ငန်းခွဲ (၁၆၈)ခု ဆောင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်းခွဲ (၁၅၈)မှာ ၁၀၀%ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း (၃)ခု၊ ၀%လုပ်ငန်းခွဲ (၇)ခုမှာ နယ်မြေအခြေအနေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

(ဃ) ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၆)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၂)ရွာတွင် လုပ်ငန်းခွဲ (၁၂)ခု အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခုမှာ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီး ကျန်လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခုမှာ နယ်မြေအခြေအနေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

၁၄။ ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်မှာ ဆဌမနှစ်(၈၀၉) ခု၊ သတ္တမနှစ်(၆၂၃)နှင့် အဌမနှစ်(၁၈)ခု စုစုပေါင်း(၁၄၅၀)ခု ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား **ဇယား(၈)**ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၁၅။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၂၆ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၂၆ စောင် (၁၀၀%) သည် **“core grievances”** (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)များဖြစ်သည်။ (၃၁-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ၂၆(၁၀၀ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၅,၆) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၃၀၁၂၄ စောင် လက်ခံရရှိပြီး ၃၀၁၂၄ (၁၀၀ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

၁၆။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၃(၁၁.၅%)၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၂၃(၈၈.၅%)စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၂၃(၈၈.၅%)စောင် နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ၁၁ (၁၁.၅%)စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု ကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေး ၁၁(၄၂.၃%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၁၅(၅၇.၇%)စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင် ၂၅(၉၆.၂)စောင် နှင့် မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၁(၃.၈%)စောင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါ သည်။

ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

၁၇။ သုံးလပတ်အတွင်း သာမန်ဖြစ်သော ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးအတွက် တုံ့ပြန်မှုကြာချိန် အများဆုံးမှာ (၁) ရက်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (ပရောဂျက်မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်မှု) အတွက် တုံ့ပြန်မှုကြာချိန် အများဆုံးမှာ (၄၈)ရက် ဖြစ်ပါသည်။

ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

၁၈။ ကျေးရွာစီ/ထောက်အမျိုးသမီးသည် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးသည် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍ မီးလင်းရေး နှင့်ပတ်သက် သည့် စာရွက်စာတမ်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊

လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အစည်းအဝေးတွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပြောရဲဆိုရဲရှိပြီး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုများ ရှိလာခဲ့ပါသည်။

၁၉။ ကျား၊မရေးရာပြောင်းလဲမှုတွင် ယခင်စီမံကိန်းမတိုင်မီကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စ များတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှ နောက်လိုက်ဘဝဖြင့်သာ သွားခဲ့ပြီး စီမံကိန်း ပထမနှင့်ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းများတွင် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးလာရာ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်ရလာပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အတွေးအခေါ်၊ လိုအပ်ချက်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများ ရရှိလာကြောင်း ပြောင်းလဲမှုရလဒ်များ ရရှိလာခဲ့ပါသည်။

၂၀။ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး ပြင်/ထိန်း လုပ်ငန်းအတွက် အချိုးကျ ကောက်ခံရာတွင် ကျေးရွာ လူထုအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြပြီး ကောက်ခံသောကြောင့် ရန်ပုံငွေရရှိမှုမှာ ကျေးရွာ အိမ်ခြေနှင့် မမျှအောင်ပင်ရရှိပြီး အခြားရွာများ၏ အားကျမှုရှိခဲ့ကာ အတူယူ စံပြသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာများသို့ လုပ်ငန်းအတည်ပြုရန် ကော်မတီဝင်များ၏တွေ့ဆုံရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည် ကျား-မခွဲခြားဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ တန်းတူညီတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၁။ အမျိုးသမီးများ ပြောရဲဆိုရဲ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာများပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီရှိ အမျိုးသမီးများအား ကျား၊မရေးရာသဘောတရားများအား ဆွေးနွေးအကြံပြု ဆောင်ရွက်ပေးပါသဖြင့် ကျေးရွာကော်မတီအမျိုးသမီးများနှင့် အတူ ကျေးရွာလူထုအမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာခြင်း၊ ကျေးရွာသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ စီ/ထောက်အမျိုးသမီးမှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

၂၂။ ယခုသုံးလပတ်အတွင်း block grants ထောက်ပံ့ပေးခြင်း မရှိပါ။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်မှ ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်(၉၆၀၄၆၃၂၄/-)အား ပြည်လည်ပေးသွင်းခဲ့ပါသည်။

ဘတ်ဂျက်

၂၃။ ယခုနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အား တောင်းခံထားခြင်း မရှိပါ။ မူလခွင့်ပြုထားသော (၆)လအတွက် စုစုပေါင်း Budget မှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁၂,၆၉၈,၅၇၁,၃၀၀/-)ဖြစ်ပါသည်။

အီတလီ Soft Loan

၂၄။ သုံးလပတ်အတွင်း အီတလီရန်ပုံငွေမှ ငွေပေးချေလွှဲအပ်ခြင်း မရှိပါ။

စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

၂၅။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်စစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အစီရင်ခံစာပြုစုပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ် သို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ

၂၆။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်၌ လိုအပ်သည့် အကြံပေးဝန်ထမ်း (၁၇)ဦးနှင့် (၁၆)မြို့နယ်အနက် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်၌ လိုအပ်သည့် အကြံပေးဝန်ထမ်း (၁၄)ဦး၊ Infra (၅)ဦး၊ CF (၄၅)ဦး၊ TF (၃၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၉)ဦးတို့အား ခန့်အပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များရှိ ခွဲဝေချထားခဲ့ပြီး ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခွဲဝေချထားခြင်းတို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၂၇။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) အင်္ဂပူမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် (၁) စီး တင်ပြတောင်းခံလာမှုအား (၆.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၀၁၀) ဖြင့် ထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသုံး မော်တော်ယာဉ်အမှတ်(4Q/5073) အား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား (၂၀.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၀၆၄) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးခွဲ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Colour Printer အသစ် (၁)လုံး လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား (၂၈.၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၀၈၂)ဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ပြည်ထောင်စုအဆင့်) ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ကော့ကရိတ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Tablet (၁၉) လုံးနှင့် Laptop (၃) လုံးတို့အား Unionသို့ ပို့ဆောင်၍ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ စီမံကိန်းမြို့နယ်တွင် စာရင်းရေးသွင်း၍ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားရန် (၁.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

- (င) ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်အမှတ် (4Q/5058) အား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၃.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (စ) မိုင်းခတ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် (၁) စီးအသုံး ပြုချထား ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာမှုအား (၁၀.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၁၂၁) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပယ်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (၁၄.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၁၂၂) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) အင်္ဂပူမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ Laptop အသစ် (၂) လုံး လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ရုံးချုပ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း(ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ)သို့ ပို့ဆောင်၍ ပြင်ဆင်ရန် (၁၄.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် (3J/3314) အား ရှေ့တာယာ (၂) လုံး လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြ လာမှုအား (၁၆.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင်ခွင့်ပြုကြောင်း Email ဖြင့်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၄၃) စီး ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၂၈.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၂၂၂) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးမော်တော် ယာဉ်(6L/7206) နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅) စီးအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာ မှုအား (၁၇.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၁၃၆) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်း ကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ည) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် (3J/3309) အားအကြီးစား ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုကြောင်း (၁၈.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၁၄၀)နှင့် စီမံကိန်းမှ Asus Laptop (၁)လုံး ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၈.၂.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မီးစက်နှင့် မိတ္တူကူး စက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၁၀.၃.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၁၈၂)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ Computer (၃) လုံး ပြင်ဆင်စရိတ် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၅.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူ ခွင့်ပြုကြောင်း Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ မော်တော် ယာဉ်(4Q/5064) ၏ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ယူခွင့်ပြု

ပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၅.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (၃) မွန်ပြည်နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး Laptop (၁) လုံး ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၈.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် Emailဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) ပုလောမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး TVS မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၃) စီးအား ဌာန လုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂၈.၂.၂၀၂၂) ရက် နေ့တွင် စာအမှတ် (၁၅၄) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဏ) သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်(2N/5011) လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါရန်နှင့် Copier ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန်တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြု ကြောင်း (၂၂. ၃. ၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်(၂၀၇) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- (တ) ကျွန်းလှမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး စက်လှေပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၂၂.၃.၂၀၂၂) ရက် နေ့တွင် စာအမှတ် (၂၀၆) နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၀) စီး ပြင် ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာမှုအား (၂၄.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း Email ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ထ) ဒေးဒရဲမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁၉) စီး တပ် ဆင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာမှုအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၂၂.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၂၀၉) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဒ) သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးစီမံကိန်း ဆိုင်ကယ်(၆၁၀/၃၄၃၂၂) ပျောက် ဆုံးမှုအတွက် ပစ္စည်းတန်ဖိုးအား ပေးလျော်ရန် (၂.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် (၅၅၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး (၃၀.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပြန်လည်ပေးလျော်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

၂၈။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များရှိ ကျေးလက် ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ခြင်း နှင့် စီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအား စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)

၂၉။ Y-7 စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၃၉)မှ VDP စာအုပ်များ MIS websiteသို့(၁၀၀%) တင်သွင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Y-8 စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်

အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်(၉)မှ VDP စာအုပ်များ MIS websiteသို့(၁၀၀%) တင်သွင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များ Y-7 Websiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

Sr	Townships	VDP Total	Upload onWebsite (Y-7)	% of VDP	Remarks
				Upload	
1	Kyainseikgyi	26	26	100%	
2	Kyaukkyi	37	37	100%	
3	Tanintharyi	16	16	100%	
4	Bawlake	18	18	100%	
5	Hpasawng	33	33	100%	
6	Hsihseng	321	321	100%	
7	Kungyangon	136	136	100%	
8	Kyauktan	78	78	100%	
9	Loikaw	123	123	100%	
10	Matupi	149	149	100%	
11	Mese	14	14	100%	
12	Mogaung	79	79	100%	
13	Natogyi	192	192	100%	
14	Ngaputaw	426	426	100%	
15	Padaung	227	227	100%	
16	Pauk	262	262	100%	
17	Paung	154	154	100%	
18	Pyawbwe	318	318	100%	
19	Pyinmana	139	139	100%	
20	Saw	117	117	100%	
21	Shadaw	16	16	100%	
22	Tilin	93	93	100%	
23	Yamethin	263	263	100%	
24	Danubyu	457	457	100%	
25	Gwa	167	167	100%	
26	Hlanningbwe	402	402	100%	
27	Ingapu	644	644	100%	
28	Kani	200	200	100%	
29	Kawtkareik	258	258	100%	
30	Kyuhla	114	114	100%	
31	Mabein	57	57	100%	
32	Maukmai	104	104	100%	
33	Mongkhet	148	148	100%	
34	Ponnagyun	44	44	100%	
35	Putao	113	113	100%	
36	Shwegu	88	88	100%	
37	Shwegyin	73	73	100%	
38	Thegon	308	308	100%	
39	Tongzang	92	92	100%	
	Total	6506	6506	100%	

Y-8 VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

No	Township	VDP Total	upload on	% Of VDP	Remarks
			website	upload	
			(Y-8)		
1	Mabein	57	57	100%	
2	Maukmai	22	22	100%	
3	Mongkhet	74	74	100%	
4	Tongzang	92	92	100%	
5	Putao	113	113	100%	
6	Shwegu	44	44	100%	
7	Shwegyin	32	32	100%	
8	Gwa	62	62	100%	
9	Kyainseikkyi	26	26	100%	
	Total	522	522	100%	

၃၀။ အသိပညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင် ချက်များ
လူထုစစ်ဆေးပွဲများ	
<ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၈၈၃ခု အနက် လူထုစစ်ဆေး (၁၀၀%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ် အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၃၈၇ခု အနက် ၅၃၆၄ခု (၉၅.၃၄%) လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြီးစီးခဲ့ ပါသည်။ အဌမ နှစ် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ် အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ 	<ul style="list-style-type: none"> • ကျန်ရှိသည့် လူထုစစ်ဆေးပွဲများအား လာမည့် သုံးလပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

<p>ပေါင်း ၂၈၃ခု အနက် လူထုစစ် ဆေး ၂၇၂ခု (၉၆.၁၁%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။</p>	
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်း လက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား Covid-19 ရောဂါကြောင့် မြို့နယ်အဆင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ 	<ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်အရေအတွက် များပြား လာခြင်း နှင့် Covid-19 ကာလဖြစ်သောကြောင့် UMSR ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်း အသစ်များ ဖန်တီးရပါမည်။
<p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်းဆဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၂၇၇) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀%ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တမနှစ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၆၅၀၆) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀%ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဋ္ဌမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၅၂၂) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

၃၁။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းနှင့် အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုများအား အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ • Monthly safeguard report အား လစဉ်ပြုစုတင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ • ၂၀၂၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာအား Website တင်ခြင်းနှင့် WBသို့ ပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၁/၃/၂၀၂၂ ထိ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်သည်။ - တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၃ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင် ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Monthly safeguard report အား လစဉ်ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေ အနေအချို့သော ခြင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်း ကိုကောင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင် ကြရမည်။

အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး

၃၂။ COVID-19ကာလအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းများပို့ချရာတွင် Video Comfrecing စနစ်ဖြင့် ပို့ချရသောကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းသည်။ COVID-19ကာလဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိ ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲသောကြောင့် အချက်အလက်များ တင်သွင်းရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်များတွင် ဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း/ လစ်လပ်သွားသောကြောင့် အချက်အလက်များ တောင်းခံရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

- ၃၃။ နောက်သုံးလပတ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
 - (က) စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 - (ခ) အပတ်စဉ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ စစ်ဆေးပြီး လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 - (ဂ) သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်မှုများ အချိန်မီ ရရှိစေရန် မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 - (ဃ) ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား ပြုစု ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

၃၄။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပဉ္စမနှစ် (၁၆) မြို့နယ်ရှိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ် (၁၀) မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းအကြံပေးဝန်ထမ်းများ၏ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံခန့်အပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း (၁၆) မြို့နယ်အနက်မှ စီမံလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားသည့် (၆) မြို့နယ်ရှိ ရုံးပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ခွဲဝေလျာထားခြင်းစသည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန် (၁၀) မြို့နယ်မှ ပေးပို့လာသည့် မျက်မြင် စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာများအရ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ၏ အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်

- ၃၅။ (က) ဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခုနှစ်(အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀မှ မတ်လ ၂၀၂၂အထိ) ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊
- (ခ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ သုံးလပတ် (ဧပြီလ-မေလ)အတွက် အစီရင်ခံစာအား ၁၅-ဩဂုတ်လ-၂၀၂၂ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန်၊

သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

- ၃၆။ (က) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊
- (ခ) စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်၊

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များ၏သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ

၃၇။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအား တင်ပြလာပါသည် -

နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲ မရှိပါ။

စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

(က) မိုင်းခတ်မြို့နယ်

မိုင်းခတ်မြို့သည် National Grid Lines လျှပ်စစ်မီး/EPC မီး မရရှိခြင်း၊ မြို့နေ လူဦးရေ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာလက်ခံစာရွက်စာတမ်းများ ရုံးပြင်ပတွင် မိတ္တူကူးရန် အခက် အခဲရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် မော်တော် ဆိုင်ကယ် Honda 125 (၆)စီး၊ TVS 110 (၃၅)စီး၊ စုစုပေါင်း (၄၁)စီးရှိသော်လည်း မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသည် တောင်ကုန်း တောင်တန်းများပေါ်တွင် တည်ရှိ သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး တောင် တက်/ဆင်း လမ်းများ ဖြစ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၃)ခု အသုံးပြုပြီးဖြစ်သဖြင့် ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ ပြင်ဆင် သုံးစွဲလျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် TVS 110 ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများမှာ မန္တလေးမြို့သို့ မှာယူရခြင်း၊ မိုင်းခတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် မြို့များတွင် ဝယ်ယူရန် မရှိခြင်းတို့ ကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ ပျက်သည့်အခါ အပိုပစ္စည်းများ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါက အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲ မရှိပါ။

နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

(က) ရွှေကူမြို့နယ်

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကွင်းဆင်း သွားရောက်ရာတွင် နယ်မြေလုံခြုံစိတ်ချရမှု အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

(ခ) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်မြို့နယ်ရှိ အချို့သော ကျေးရွာများ၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ (၃)ခုမှာ ဒေသခံ (EAO)သို့ သတင်းပို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။

(ဂ) **မောက်မယ်မြို့နယ်**

ကျေးရွာသို့သွားမည့်အစီအစဉ်နှင့် ဝန်ထမ်းစာရင်းများအား ကြိုတင် အကြောင်းကြား စာအား ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ သတင်းများပေးပို့ပြီး ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိုအပ်သောတွေ့ဆုံမှုများအား အလျဉ်းသင့် သလို တွေ့ဆုံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

၃၈။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်း အထောက်အပံ့ လိုအပ်ချက်များအား တင်ပြလာပါသည် -

နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ မရှိပါ။

စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ

(က) **ရွှေကူမြို့နယ်**

Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ ပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါသည်။

(ခ) **အင်္ဂပူမြို့နယ်**

Colour Printer လက်ရှိတွင်ပြင်မရသည့်အတွက် ကာလာ printer တစ်လုံး လိုအပ် နေပြီး၊ ရုံးတွင်လက်ရှိတွင်အသုံးပြုနေသော Laptop ၁ လုံးမှာပျက်နေသည့်အတွက် Laptop (၁) လုံးလိုအပ်နေပါသည်။

ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

ယခုသုံးလပတ်တွင် မြို့နယ်များမှ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက် မရှိပါ။

ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ

၃၉။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များမှ အောက်ပါစီမံကိန်းမြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များအား အကြံပြုတင်ပြလာပါသည် -

(က) **ရွှေကူမြို့နယ်**

ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၁/၃/၂၀၂၂ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5		Year 6		Year 7		Year 8		Cumulative	
	(2013/14)		(2014/15)		(2015/16)		(2016/17)		(2017/8)		(2018/19)		(2019/20)		(2020/21)		(Yrs 1 - 8)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Transport	119	33.33	734	40.60	2,277	48.10	4,279	55.70	5,669	62.31	4,836	54.43	2,783	53.24	155	54.77	20,852	54.8%
Water Supply & Sanitation	75	21.01	420	23.23	959	20.26	1,143	14.88	749	8.23	679	7.64	342	6.54	14	4.95	4,381	11.5%
Education	120	33.61	449	24.83	994	21.00	1,073	13.97	1,090	11.98	996	11.21	524	10.02	27	9.54	5,273	13.8%
Electrification	26	7.28	117	6.47	205	4.33	488	6.35	662	7.28	1,071	12.06	754	14.43	19	6.71	3,342	8.8%
Other Building	0	0.00	6	0.33	35	0.74	67	0.87	63	0.69	41	0.46	22	0.42	2	0.71	236	0.6%
Community Facilities	8	2.24	60	3.32	157	3.32	420	5.47	588	6.46	866	9.75	493	9.43	59	20.85	2,651	7.0%
Health	2	0.56	8	0.44	30	0.63	33	0.43	30	0.33	24	0.27	13	0.25	2	0.71	142	0.4%
Other	7	1.96	14	0.77	77	1.63	179	2.33	247	2.71	371	4.18	296	5.66	5	1.77	1,196	3.1%
Total	357	100%	1,808	100%	4,734	100%	7,682	100%	9,098	100%	8,884	100%	5,227	100%	283	100%	38,073	100%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိရလဒ် Matrix ညွှန်ကြားမှုများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Yr 8	Cumulative	Target
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		(to 31/12/2022)
1.1	Direct beneficiaries by year	(# tns)	255,228 (3 tns)	695,813 (6 tns)	2,392,457 (18 tns)	2,345,014 (20 tns)	1,813,914 (16 tns)	No additions	No additions	No additions		
		cumulative	255,228 (3 tns)	951,041 (9 tns)	3,343,498 (27 tns)	5,688,512 (47 tns)	7,502,426 (63 tns)	7,502,426 (54 tns)	7,502,426 (39 tns)		7,502,426 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries		50.67%	51.44%	53.94%	51.65%	51.56%	51.56%	51.57%	50.78%	51.65%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	932,020	3,276,628	5,574,742	7,352,377	7,352,377	7,352,377		7,352,377	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56.00%	58.00%	65.00%	61.61%	64.45%	62.26%	70.23%	78.46%	65.43%	50%%
1.5	% community members satisfied with the project		90.00%	78.8%	82.00%	98.53%	99.40%	99.55%	99.73%	99.43%	95.52%	80%%
1.6	CFA Participation											
	•Total CFA labour paid out (MMK billion)		0.45	1.46	4.97	8.32	14.56	18.19	10.68	0.53	59.16	
	•Total # of labour days provided (million)		0.11	0.32	0.86	1.58	2.13	2.78	1.15	0.06	8.99	

		•CFA wages payments as % of sub-project costs	n.a	15%	17.0%	18%	16%	17%	15%	15%	16.21%	
		•% sub-projects with CFA as main source of labour	n.a	70%	92%	94%	93%	91%	93%	85%	88.22%	
2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Yr 8	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		
2.1	#Type of rural infrastructure built		357	1,808	4,734	7,682	9,098	8,884	5,227	283	38,073	40,000
		Transport (road,jetties,bridges)	119	734	2,277	4,279	5,669	4836	2783	155	20,852	4,873
		Water and sanitation	75	420	959	1,143	749	679	342	14	4,381	
		Education	120	449	994	1,073	1,090	996	524	27	5,273	
		Electrification	26	117	205	488	662	1071	754	19	3,342	
		Other Building	-	6	35	67	63	41	22	2	236	
		Community facilities	8	60	157	420	588	866	493	59	2,651	
		Health	2	8	30	33	30	24	13	2	142	
		Other	7	14	77	179	247	371	296	5	1,196	
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,440	3,244	1,648	78	13,704	
2.2	Total sub-project costs:											
		CDD project costs (MMK bn)	1.5	9.55	32.32	66.92	83.73	101.18	63.69	3.43	362.32	
		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.85	1.8	4.03	5.66	5.94	3.83	0.09	22.295	
		(% project costs)	6.25%	8.13%	5.28%	5.68%	6.33%	5.96%	3.88%	2.56%	5.80%	
2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)		1.56	10.23	34.75	66.11	90.37	101.19	67.40	3.28	374.89	

2.4	% of sub-projects evaluated as high priority by communities		Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet		n.a	90%
2.5	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications		85%		93%		77%				85%	85%
2.6	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning		48	115	234	452	479	420	281		2,029	500
2.7	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)		4,731	19,160	84,748	113,588	167,219	153,486	93,571	8,339	644,842	300,000
2.8	# of internal cross-township learning exchanges		2	4	4	0	2	3	0		15	20
2.9	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted		1	1	1	1	1	1			6	8
2.10	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
	A	Core	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	B	Non-Core	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.11	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed		318	1,264	4,377	6,568	5,875	7,608	4,085	29	30,124	
	A	Core	16	91	268	214	208	134	147	0	1078	3.6%
	B	Non-Core	302	1173	4,109	6,354	5,667	7,474	3,938	29	29,046	
2.12	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%

ဇယား ၃ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၁/၃/၂၀၂၂

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	ပဲခူး	၃	-
၂	ရှမ်း(ရ)	၅	-
၃	ရှမ်း(တ)	၅	-
၄	ရခိုင်	၇	-
၅	ကချင်	၆	-
၆	ကရင်	၆	-
၇	ဧရာဝတီ	၅	-
	စုစုပေါင်း	၃၇	

ဇယား ၄။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း

S/N	State/Region	Staff level	Participants		Total	Remark
			Men	Women		
1	Shan (South)	State	0	2	2	
		Maukmai Township	3	3	6	
2	Shan (East)	State	2	3	5	
		Mong Khet Township	5	1	6	
3	Bago	Region	2	0	2	
		Thegon Township	2	5	7	
		Shwegyin Township	2	4	6	
4	Rakhine	State	2	3	5	
		Ponnagyun Township	6	0	6	
		Gwa Township	1	4	5	
		Grand Total	25	25	50	

Table 5: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – Mar 2022)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671		671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472		472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238		238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924		924	924	100%	31	893
5	Ann	262		262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270		270	270	100%	24	246
7	Takone	423		423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722		722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488		488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214		1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403		403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175		175	175	100%	35	140
13	Myaung	935		935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523		1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424		424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351		351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242		1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492		492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174		174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631		631	631	100%	45	586
21	Monyo	174		174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378		378	378	100%	5	373
23	Belin	966		966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220		220	220	100%	3	217
25	Demawso	771		771	771	100%	21	750

26	Kyainseikkyi	1,175		1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	846		846	846	100%	21	825
28	Ngaputaw	590		590	590	100%	18	572
29	Padaung	250		250	250	100%	10	240
30	Matupi	264		264	264	100%	55	209
31	Moegaung	413		413	413	100%	1	412
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	354		354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043		1,043	1,043	100%	4	1,039
34	Htilin	773		773	773	100%	3	770
35	Pauk	1,055		1,055	1,055	100%	18	1,037
36	Saw	592		592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	455		455	455	100%	7	448
38	Pyawbwe	481		481	481	100%	11	470
39	Yamethin	304		304	304	100%	22	282
40	Paung	799		799	799	100%	16	783
41	Pyinmana	185		185	185	100%	31	154
42	Hsihseng	565		565	565	100%	1	564
43	Kungyangon	333		333	333	100%	2	331
44	Kyauktan	512		512	512	100%	15	497
45	Thegon	265	2	267	267	100%	6	261
46	Shwegyin	149		149	149	100%	9	140
47	Putao	186		186	186	100%	-	186
48	Shwegu	225		225	225	100%	8	217
49	Danubyu	410		410	410	100%	5	405
50	Ingapu	262	3	265	265	100%	8	257
51	Hlaningbwe	681		681	681	100%	2	679
52	Kawtkareik	151		151	151	100%	2	149
53	Tongzang	619		619	619	100%	1	618
54	Mongkhet	67		67	67	100%	-	67

55	Mabein	155		155	155	100%	-	155
56	Maukmai	184		184	184	100%	-	184
57	Kani	499		499	499	100%	3	496
58	Kyunhla	504		504	504	100%	12	492
59	Ponnagyun	71	21	92	92	100%	5	87
60	Gwa	120		120	120	100%	3	117
61	State & Region	7		7	7	100%	1	6
62	Union	11		11	11	100%	-	11
	Cumulative Total	30,098	26	30,124	30,124	100%	1,041	29,083

Table 6: Quarterly grievances received and resolved (Jan- Mar. 2022)

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi				
2	Ngaputaw				
3	Padaung				
4	Matupi				
5	Mogaung				
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese				
7	Loikaw/ Shadaw				
8	Htilin				
9	Pauk				
10	Saw				
11	Nahtogyi				
12	Pyawbwe				
13	Yamethin				
14	Paung				

15	Pyinmana				
16	Hsiseng				
17	Kungyangon				
18	Kyauktan				
19	Thegon	2	2	100%	
20	shwegyin				
21	Putao				
22	Shwegu				
23	Danuphyu				
24	Ingapu	3	3	100%	
25	Hlaingbwe				
26	Kawtkareik				
27	Tongzang				
28	Mongkhet				
29	Mabein				
30	Maukmai				
31	Kani				
32	Kyunhla				
33	Ponnagyun	21	21	100%	
34	Gwa				
35	State & Region				
36	Union				
	Quarterly Total	26	26	100%	

Table 7: Grievances received and resolved by category and townships (Jan – Mar 2022)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies & Procedures	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & procedures	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.
1	Kyaukkyi														
2	Ngaputaw														
3	Padaung														
4	Matupi														
5	Mogaung														
6	Hpasaung/Bawlakhe/ Mese														
7	Loikaw/ Shadaw														
8	Htilin														
9	Pauk														
10	Saw														
11	Nahtogyi														
12	Pyawbwe														
13	Yamethin														

14	Paung													
15	Pyinmana													
16	Hsihseng													
17	Kungyangon													
18	Kyauktan													
19	Thegon	2						2					2	100%
20	shwegyin													
21	Putao													
22	Shwegu													
23	Danuphyu													
24	Ingapu	3	1			1	33.3%			2			2	66.6%
25	Hlaingbwe													
26	Kawtkareik													
27	Tongzang													
28	Mongkhet													
29	Mabein													
30	Maukmai													
31	Kani													
32	Kyunhla													
33	Ponnagyun	21						1		8	12		21	100%

34	Gwa														
35	State & Region														
36	Union														
Quarterly Total		26	1	-	-	-	1	3.8%	3		10	12		25	96.2 %
Cummulative recieved (up to Previous quarter)		30098	753	41	88	158	1040	3.5%	1709	405	10477	14721	1746	29058	96.5%
Cummulative received (up to this quarter)		30124	754	41	88	158	1041	3.5%	1712	405	10487	14733	1746	29083	96.5%
Cummulative resolved (up to this quarter)		30124	754	41	88	158	1041	3.5%	1712	405	10487	14733	1746	29083	96.5%

ဇယား- ၈: Land Donation List

Land Donation List (Cycle 6)											
Sr	State /Region	Township	Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road/ Bridge	Water Supply	Electri- fication	Building	Other	Total	
1	Kachin	Moegaung	4	5	5	-	-	-	-	5	Cycle 3
2		Putao	1	1	1	-	-	-	-	1	Cycle 2
3		Shwegu	9	10	11	-	-	-	-	11	Cycle 2
4	Kayah	Demawso	9	11	5	6	-	-	-	11	Cycle 4
5		Hpruso	3	5	4	-	-	1	-	5	Cycle 4
6		Loikaw	4	8	8	-	-	-	-	8	Cycle 3
7		Shartaw	-	-	-	-	-	-	-	0	Cycle 3
8		Hpasuang	2	3	1	2	-	-	-	3	Cycle 3
9		Bawlake	2	2	2	-	-	-	-	2	Cycle 3
10		Maese	1	1	-	-	-	1	-	1	Cycle 3
11	Kayin	Kyarinnseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	Cycle 4
12		Hlaingbwe	21	25	20	-	4	1	-	25	Cycle 2
13		Kawkayiek	18	28	26	1	-	1	-	28	Cycle 2
14	Chin	Matupi	6	6	4	-	1	1	-	6	Cycle 3
15		Tonzang	5	5	5	-	-	-	-	5	Cycle 2
16		Patatewa	7	7	3	-	-	2	-	5	Cycle 4
17	Sagaing	Myaung	4	4	2	1	1	-	-	4	Cycle 4
18		Banmauk	12	18	12	1	1	4	-	18	Cycle 4
19		Kani	11	21	12	3	6	-	-	21	Cycle 2
20		Kyunhla	12	20	17	-	4	-	-	21	Cycle 2
21	Magway	Mindon	33	46	6	8	32	-	-	46	Cycle 4
22		Saw	26	27	10	2	14	-	1	27	Cycle 3
23		Htinlin	9	9	2	4	-	3	-	9	Cycle 3
24		Pauk	20	41	9	2	29	-	1	41	Cycle 3
25	Mandalay	Ngazun	8	12	-	2	7	3	-	12	Cycle 4
26		NyaungOo	9	15	-	6	9	-	-	15	Cycle 4
27		Nahtogyi	9	11	8	1	1	-	1	11	Cycle 3
28		Pyawbwe	3	3	1	1	-	1	-	3	Cycle 3
29		Yamethin	10	17	4	11	-	-	2	17	Cycle 3
30	Bago	Kyaukkyi	18	32	25	1	1	6	-	33	Cycle 4
31		Monyo	23	37	9	1	21	6	-	37	Cycle 4
32		Padaung	17	24	12	10	-	3	-	25	Cycle 3
33		Shwegyin	13	16	10	-	3	3	-	16	Cycle 2
34		Thaegon	24	45	39	-	4	2	-	45	Cycle 2
35	Yangon	Kyawhmu	25	29	18	2	-	10	-	30	Cycle 4
36		kyungyankone	4	4	3	1	-	-	-	4	Cycle 3
37		Kyauktan	3	3	2	-	-	1	-	3	Cycle 3
38	Ayeyarwad	Kyankhin	9	20	-	2	10	8	-	20	Cycle 4
39		Tharpaung	6	15	2	1	4	8	-	15	Cycle 4
40		Ngaputaw	7	9	7	-	1	1	-	9	Cycle 3
41		Ingapu	42	69	31	2	27	9	-	69	Cycle 2
42		Danuphyu	30	46	25	2	15	4	-	46	Cycle 2
43	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	-	26	Cycle 4
44	Mon	Belin	4	4	3	-	-	-	1	4	Cycle 4
45		Chaungzon	5	5	3	2	-	-	-	5	Cycle 4
46		Paung	5	5	3	2	-	-	-	5	Cycle 3
47	Rakhine	Gwa	10	15	11	3	-	-	1	15	Cycle 2
48		Ponnagyun	3	3	2	0	0	1	0	3	Cycle 2
49	Naypyitaw	Lewe	4	5	1	1	-	2	1	5	Cycle 4
50		Pyinmanar	3	3	-	1	-	-	2	3	Cycle 3
51	Shan	Hsesaing	3	4	-	3	-	1	-	4	Cycle 3
52		Maukme	2	5	4	-	-	1	-	5	Cycle 2
53		Mabeing	5	7	4	-	-	3	-	7	Cycle 2
54		Mongkhet	2	6	4	2	-	-	-	6	Cycle 2
	Total		543	806	411	92	197	99	10	809	

Land Donation List (Cycle 7)

Sr	State/Region	Township	Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road/Bridge	Water Supply	Electrification	Building	Other	Total	
1	Kachin	Moegaung	6	7	6	0	0	1	0	7	Cycle 4
2		Putao	4	7	5	1	0	1	0	7	Cycle 3
3		Shwegu	17	22	20	2	0	0	0	22	Cycle 3
4	Kayah	Loikaw	3	5	4	0	0	1	0	5	Cycle 4
5		Shardaw	2	2	0	2	0	0	0	2	Cycle 4
6		Hpasaung	-	-	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
7		Bawlekhe	1	1	1	0	0	0	0	1	Cycle 4
8		Maese	3	3	2	1	0	0	0	3	Cycle 4
9	Kayin	Kyarinnseikgyi	3	4	3	1	0	0	0	4	Cycle 4
10		Hlaingbwe	13	16	10	5	2	2	0	19	Cycle 3
11		Kawkareik	7	8	7	0	0	1	0	8	Cycle 3
12	Chin	Matupi	12	13	8	1	3	1	0	13	Cycle 4
13		Tonzang	4	4	2	0	0	2	0	4	Cycle 3
14	Mon	Paung	8	8	2	6	0	0	0	8	Cycle 4
15	Rakhine	Gwa	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 3
16		Ponnagyun	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 3
17	Shan	Hsihseng	7	19	9	4	3	3	0	19	Cycle 4
18		Maukmai	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 3
19		Mabein	4	4	4	0	0	0	0	4	Cycle 3
20		Mongkhet	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 3
	Tanintharyi	Tanintharyi	13	26	10	4	2	10	0	26	Cycle 4
21	Magway	Saw	10	13	0	0	13	0	0	13	Cycle 4
22		Htilin	13	15	0	1	13	0	0	14	Cycle 4
23		Pauk	16	31	0	1	28	1	0	30	Cycle 4
24	Sagaing	Kani	13	23	18	0	5	0	0	23	Cycle 3
25		Kyunhla	13	18	13	0	4	1	0	18	Cycle 3
26	Mandalay	Nahtogyi	13	15	14	1	0	0	0	15	Cycle 4
27		Pyawbwe	7	10	0	3	0	7	0	10	Cycle 4
28		Yemathin	11	13	9	4	0	0	0	13	Cycle 4
29	Bago	Padaung	25	46	14	11	6	12	0	43	Cycle 4
30		Thegon	24	45	38	1	8	3	0	50	Cycle 2
31		Shwegyin	4	4	0	0	4	0	0	4	Cycle 3
32		Kyaukkyi	5	5	10	0	2	2	0	14	Cycle 4
33	Yangon	Kungchankone	5	6	3	0	0	2	1	6	Cycle 4
34		Kyauktan	1	1	0	0	0	0	1	1	Cycle 4
35	Naypyitaw	Pyinmana	11	13	8	3	1	1	0	13	Cycle 4
36	Ayeyarwaddy	Ngaputaw	89	172	110	14	12	35	0	171	Cycle 4
37		Ingapu	16	16	8	2	0	6	0	16	Cycle 3
38		Danuphyu	10	15	7	1	7	0	0	15	Cycle 3
	Total		395	612	345	71	113	92	2	623	

Land Donation List (Cycle 8)

Sr	State&Region	Township	Voluntary Land Donation								Remark
			Village Track	Village	Road & Bridge	Water Supply	Electrification	Building	Other	Total	
1	Kachin	Putao	1	1	0	0	0	1	0	1	Cycle 4
2		Shwegu	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
3	Chin	Tonzon	1	1	1	0	0	0	0	1	Cycle 4
4	Bago	Shwegyin	4	4	0	0	4	0	0	4	Cycle 4
5	Rakhine	Gwa	2	3	2	0	0	1	0	3	Cycle 4
6	Shan	Maukmai	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
7		Mabein	0	0	0	0	0	0	0	0	Cycle 4
8		Maikhet	1	1	0	1	0	0	0	1	Cycle 4
9	Kayin	Kyarinseikgyi	5	8	5	1	-	2	-	8	Cycle 4
Total			14	18	8	2	4	4	0	18	

ဇယား-၉။ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ထိ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်

Cumulative Expenses by Components				
Expenditure by Project Component	Current Quater	Year to date	Cumulative to date	%
Com 1: Community Block Grants	(96,046,324.00)	748,953,676.00	375,134,005,646.00	62%
Com 2: Facilitation & Capacity	214,311,676.00	2,584,505,853.36	108,809,484,746.05	18%
Com 3: Knowledge & Learning	-	560,300.00	5,023,804,006.70	1%
Com 4: Implementation Support	147,451,946.00	567,431,851.42	35,854,360,541.47	6%
Com 5: Emergency Contingency Response	-	-	84,468,375,092.08	14%
Total Expenditure	265,717,298.00	3,901,451,680.78	609,290,030,032.30	100%

ဇယား-၁၀။ ၁-၁-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ထိ မြို့နယ်မှ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် Block Grants

Twonship	No. of VTs	Amount	Financiers			Remarks
			Government	Loan	Italy Soft Loan	
PyawBwe	1	(9,478,000)		(9,478,000)		
ShweGu	2	(86,568,324)		(86,568,324)		
	3	(96,046,324)		(96,046,324)		

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant			Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit		
				request VT	received VT	Target	# VDP Meeting	% Completion	#		%	Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50%	51-75%	76-99%	100%	F-6	#	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100	36	100	79	79	100	111	111	100	111	100	111	0	0	0	0	111	111	111	100
Kachin	Shwegu	28	88	28	100	28	100	88	88	100	83	83	100	83	100	83	0	0	0	0	83	83	83	100
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	79	79	100	79	100	79	0	0	0	0	79	79	79	100
Kayah	Loikaw	12	123	12	100	12	100	123	123	100	66	66	100	66	100	66	0	0	0	0	66	66	66	100
Kayah	Shadaw	3	16	3	100	3	100	16	16	100	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100
Kayah	Bawlake	8	18	8	100	8	100	18	18	100	17	17	100	17	100	17	0	0	0	0	17	17	17	100
Kayah	Hpasawng	8	33	8	100	8	100	33	33	100	22	22	100	22	100	22	7	0	2	0	13	13	13	59.1
Kayah	Mese	4	14	4	100	4	100	14	14	100	13	13	100	13	100	13	0	0	0	0	13	13	13	100
Kayin	Hlaningbwe	71	402	71	100	71	100	402	402	100	225	225	225	225	100	225	0	7	2	3	213	212	212	94.2
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100	53	100	258	258	100	168	168	100	158	100	158	10	0	0	0	158	158	158	94
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100	3	100	26	26	100	18	18	18	18	100	18	0	0	0	0	18	18	18	100
Chin	Tongzang	31	92	31	100	31	100	92	92	100	60	60	100	60	100	60	0	0	0	0	60	60	60	100
Chin	Matupi	62	149	62	100	62	100	149	149	100	162	162	100	162	100	162	0	0	0	0	162	162	162	100
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100	34	100	114	114	100	107	107	100	107	100	107	0	0	0	0	107	107	107	100
Sagaing	Kani	45	200	45	100	45	100	200	200	100	125	125	100	125	100	125	0	0	0	0	125	125	125	100
Tanintharyi	Tanintharyi	1	16	1	100	1	100	16	16	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	5	100
Bago	Shwegyin	23	73	23	100	23	100	73	73	100	43	43	100	43	100	43	1	0	0	0	42	42	42	97.7
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100	7	100	37	37	100	42	42	100	42	100	42	0	0	0	0	42	42	42	100

Bago	Padaung	41	227	41	100	41	100	227	227	100	181	181	100	181	100	181	0	0	0	0	181	181	181	100	
Bago	Thegon	49	308	49	100	46	94	308	308	100	171	171	100	171	100	171	0	0	0	0	171	171	171	100	
Magway	Pauk	71	262	71	100	71	100	262	262	100	277	277	100	277	100	277	0	0	0	0	277	277	277	100	
Magway	Tilin	71	93	71	100	71	100	93	93	100	138	138	100	138	100	138	0	0	0	0	138	138	138	100	
Magway	Saw	63	117	63	100	63	100	117	117	100	137	137	100	137	100	137	0	0	0	0	137	137	137	100	
Mandalay	Natogyi	64	192	64	100	64	100	192	192	100	230	230	100	230	100	230	0	0	0	0	230	230	230	100	
Mandalay	Yamethin	63	263	63	100	63	100	263	263	100	335	335	100	335	100	335	0	0	0	0	335	335	335	100	
Mandalay	Pyawbwe	75	318	75	100	75	100	318	318	100	360	360	100	360	100	360	0	0	0	0	360	360	360	100	
Mon	Paung	50	154	50	100	50	100	154	154	100	192	192	100	192	100	192	0	0	0	0	192	192	192	100	
Rakhine	Ponnagyun	22	44	22	100	5	22.7	44	44	100	5	5	100	5	100	5	0	0	0	0	5	5	5	100	
Rakhine	Gwa	33	167	33	100	33	100	167	167	100	103	103	100	103	100	103	0	0	0	0	103	103	103	100	
Yangon	kyauktan	45	78	45	100	45	100	78	78	100	122	122	100	122	100	122	0	0	0	0	122	122	122	100	
Yangon	Kungyangon	43	136	43	100	43	100	136	136	100	135	135	100	135	100	135	0	0	0	0	135	135	135	100	
Shan	Mongkhet	12	148	12	100	12	100	148	148	100	84	84	100	84	100	84	0	0	0	0	84	84	84	100	
Shan	Hsihseng	13	321	13	100	13	100	321	321	100	186	186	100	186	100	186	0	0	0	0	186	186	186	100	
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	30	30	100	30	100	30	0	0	0	0	30	30	30	100	
Shan	Maukmai	8	104	8	100	8	100	104	104	100	63	63	100	63	100	63	0	0	0	0	63	63	63	100	
Ayeyawady	Ingapu	71	644	71	100	71	100	644	644	100	380	380	100	231	100	231	166	29	9	11	165	164	162	42.6	
Ayeyawady	Ngaputaw	83	426	83	100	83	100	426	426	100	421	421	100	421	100	421	0	0	0	0	421	421	421	100	
Ayeyawady	Danubyu	63	457	63	100	63	100	457	457	100	328	328	100	328	100	328	0	0	0	0	328	328	328	100	
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100	29	100	139	139	100	149	149	100	149	100	149	0	0	0	0	149	149	149	100	
Total		39	1428	6506	1428		1408		6506	6506		5387	5387		5228		5228	184	36	13	14	5140	5138	5136	

ဇယား ၁၂။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(အဋ္ဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub	TPIC Approval		SP Project Planing &			Sub Project Implection						Social	
		Village									Project	for Sub		Proposal (PC-5)	Audit									
		Tract		request VT	received VT	VDP	# VDP	%	Target	#		%	Plan			%	PC-5	0 %	1-50%	51-75%	76-99%	100 %	F-6	#
											Targ et			Mee ting	Complectio n									
Kachin	Shwegu	14	44	14	100	14	100	44	44	100	34	34	100	34	100	34	0	0	0	9	25	24	23	67.6
Kachin	Putao	14	113	14	100	14	100	113	113	100	77	77	100	77	100	77	0	0	0	0	77	77	77	100
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100	3	100	26	26	100	17	17	100	17	100	17	0	0	0	0	17	17	17	100
Chin	Tongzang	31	92	31	100	10	32.26	92	92	100	19	19	100	19	100	19	0	0	0	0	19	19	19	100
Bago	Shwegyin	10	32	10	100	10	100	32	32	100	26	26	100	26	100	26	0	0	0	0	26	26	26	100
Rakhine	Gwa	10	62	10	100	10	100	62	62	100	28	28	100	28	100	28	0	0	0	0	28	28	28	100
Shan	Mongkhet	5	74	5	100	5	100	74	74	100	27	27	100	27	100	27	0	0	0	0	27	27	27	100
Shan	Mabein	16	57	16	100	16	100	57	57	100	41	41	100	41	100	41	0	0	0	0	41	41	41	100
Shan	Maukmai	3	22	3	100	3	100	22	22	100	14	14	100	14	100	14	0	0	0	0	14	14	14	100
Total	9	106	522	106		85		522	522		283	283		283		283	0	0	0	9	274	273	272	